ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20191129-45578861
1.1. Номер учетной системы: 42
2. Дата выписки: 29.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.11.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 950540000381
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт здания интерната
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 310
27.4. Дата: 09.08.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			41985267.86			41985267.86	12%	5038232.14	47023500.00			1	
				Всего по счету:				41985267.86		0.00	41985267.86		5038232.14	47023500.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

RN3zOi16ysi6H+yVNtP8SAs8RqmDoWqebk77RxO5K4etG9FIHsOlx4VdNsdec75SMqzHDC17uPXuLm9BbqbAIg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **ноябрь 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 310 Доп. соглашение №1	09.08.2019 г. 17.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»	113 358 747	41 985 268							5 038 232	47 023 500

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата
Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Врем.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания интерната**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 310 от 2019-08-09

Доп.соглашение №1 от 2019-09-17

Акт приемки выполненных работ №5

за ноябрь 2019 года

на на приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	шт.	5,000	29584,83	147924
2	2	5536-20	Стул	шт.	146,000	6610,84	965183
3	3	8101-17	Шкаф конторский	шт.	7,000	43433,05	304031
4	4	8101-64	Шкаф для одежды	шт.	6,000	45321,45	271929
5	5	8101-135	Компьютер	компл.	4,000	169106,37	676425
6	6	ПРАЙС	Принтер лазерный	шт.	4,000	28556,24	114225
7	7	ПРАЙС	Ванна моечная двухсекционная ВМП 6-2-5РН	шт.	1,000	65620,40	65620
8	8	ПРАЙС	Стол производственный СПРП-6-3	шт.	5,000	27082,10	135411
9	9	ПРАЙС	Ванна моечная односекционная ВМП 6-1	шт.	1,000	36011,19	36011
10	10	ПРАЙС	Ванна моечная 3-х секционная ВМП-7-5-5РН	шт.	2,000	92028,60	184057
11	14	1913-11	Стеллаж металлический	шт.	8,000	32849,26	262794
12	16	5102-71	Тумба прикроватная	шт.	122,000	20142,86	2457429
13	18	5101-171	Ларь для овощей	шт.	1,000	8314,79	8315
14	19	5101-172	Подтоварник	шт.	3,000	4684,39	14053
15	20	3201-1	Стол обеденный шести местный	шт.	10,000	27066,97	270670
16	21	5301-29	Шкаф для белья	секция	11,000	22031,26	242344
17	23	5302-98	Стеллаж производственный 1200Х600Х1600 мм	шт.	3,000	30843,76	92531
18	24	1203-168	Стол для отходов С-0	шт.	2,000	28984,65	57969
19	25	5302-86	Электросушитель для рук	шт.	5,000	9567,86	47839
20	27	ПРАЙС	Сушильный автомат BeKo DCU-7230	шт.	1,000	102768,79	102769
21	29	3201-137	Стол для чистого белья, 2000Х750Х780 мм	шт.	3,000	48910,86	146733
22	30	5103-Б13066	Утюги электрические с терморегулятором и пароувлажнителем	шт.	1,000	6148,26	6148
23	31	1910-53	Доска гладильная	шт.	1,000	7904,90	7905
24	32	ПРАЙС	Стол круглый Д-1200	шт.	2,000	8667,96	17336
25	33	ПРАЙС	Сушилка для белья	шт.	3,000	3478,98	10437

26	34	5102-69	Стол врача	шт.	1,000	35879,48	35880
27	35	5302-64	Шкаф медицинский одностворчатый	шт.	2,000	13848,22	27696
28	36	5101-21	Кушетка медицинская смотровая	шт.	1,000	18971,77	18972
29	37	5101-63	Столик инструментальный	шт.	2,000	5665,18	11330
30	38	5101-129	Холодильник	компл.	1,000	99543,23	99543
31	39	ПРАЙС	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 2х30	шт.	2,000	8844,85	17690
32	42	5301-8	Шкаф для одежды детей с подсушкой	шт.	1,000	52245,55	52246
33	44	5101-1	Банкетка двухместная	шт.	4,000	13218,75	52875
34	45	5536-213	Коврик резиновый	шт.	8,000	854,90	6839
35	46	5102-66	Кровать одинарная	шт.	120,000	16052,81	1926337
36	47	1815-51	Шкаф для уборочного инвентаря	шт.	2,000	44062,52	88125
37	49	5544-5	Стол ученический двухместный	шт.	20,000	11708,04	234161
38	50	5102-40	Стул ученический	шт.	40,000	4722,45	188898
39	51	2202-2	Диван мягкий для служебных помещений	шт.	2,000	79312,53	158625
40	52	5102-30	Стол журнальный	шт.	2,000	13848,22	27696
41	56	5302-74	Электрокотел секционный модулированный (9,45 кВт, 3Ф; 380/220В)	шт.	1,000	694700,46	694700
42	64	5563-6	Весы настольные циферблатные	шт.	1,000	42745,03	42745
43	65	5101-239	Ведро педальное	шт.	5,000	1580,98	7905
44	66	5566-10	Бак для белья вместимостью 22 л	шт.	1,000	1522,43	1522
45	67	5301-6	Табурет для персонала	шт.	3,000	7553,57	22661
46	68	5536-229	Держатель для туалетной бумаги	шт.	3,000	322,05	966
47	69	3201-35	Стол письменный, 1200Х690Х800 мм	шт.	40,000	29584,83	1183393
			ИТОГО:				**11546895**
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**11 546 895**
			НДС - 12%				1 385 627
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				12 932 522
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,90**			**11 639 270**

СДАЛ:

Врем.и.о.директора

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко О.Л.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Руководитель группы экспертов

технического надзора

ТОО "Атлантис ПВ"

Мурзабеков Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания интерната**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 310 от 2019-08-09

Доп.соглашение №1 от 2019-09-17

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-2),Сантехнические работы ОВ (лок.смета №2-1-3),Сантехнические работы ВК(лок.смета №2-1-4),Электрооборудование.Электроосвещение (локальная смета №2-1-5),Пожарная сигнализация (лок.смета №2-1-6), Видеонаблюдение (локальная смета №2-1-7), Технологическое оборудование (лок.смета №2-1-8),Корректировочная локальная смета №2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /2-1-2/				
			Раздел: Стены, перегородки				
1	1	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	38,456	5059,56	194569
			Накладные расходы			*718,00*	*27611*
			Сметная прибыль			*374,78*	*14413*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			1 этаж				
			Потолок				
2	4	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)	м2 оштукатурива	359,160	1163,74	417969
			Накладные расходы			*293,76*	*105505*
			Сметная прибыль			*86,20*	*30961*
3	5	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	598,600	504,56	302032
			Накладные расходы			*146,77*	*87856*
			Сметная прибыль			*37,38*	*22373*
			Стены				
4	6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	770,422	1045,93	805804

			Накладные расходы			*232,79*	*179346*
			Сметная прибыль			*77,48*	*59689*
5	7	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	1165,180	451,03	525532
			Накладные расходы			*130,56*	*152124*
			Сметная прибыль			*33,41*	*38928*
6	8	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой	179,730	682,65	122693
			Накладные расходы			*179,12*	*32193*
			Сметная прибыль			*50,57*	*9088*
7	**8**	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску **/добавить на 2 этаж 4,18м2-здесь 3,15 м2/**	м2 окрашиваемой поверхности	3,150	682,65	2150
			Накладные расходы			*179,12*	*564*
			Сметная прибыль			*50,57*	*159*
8	9	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	121,992	950,59	115965
			Накладные расходы			*229,72*	*28024*
			Сметная прибыль			*70,41*	*8590*
			2 этаж				
			Потолок				
9	11	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)	м2 оштукатурива	99,100	1163,74	115327
			Накладные расходы			*293,76*	*29111*
			Сметная прибыль			*86,20*	*8543*
10	12	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	82,640	504,56	41697
			Накладные расходы			*146,77*	*12129*
			Сметная прибыль			*37,38*	*3089*
11	**11**	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм) **/добавить на 1 этаж 29,92 м2-здесь 28,78 м2/**	м2 оштукатуривае мой	28,780	1163,74	33492
			Накладные расходы			*293,76*	*8454*
			Сметная прибыль			*86,20*	*2481*
12	**12**	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям **/добавить на 1 этаж 29,92 м2-здесь 28,78 м2/**	м2 окрашиваемой поверхности	28,780	504,56	14521
			Накладные расходы			*146,77*	*4224*
			Сметная прибыль			*37,38*	*1076*
			Стены				
13	13	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	276,830	1045,93	289544
			Накладные расходы			*232,79*	*64443*
			Сметная прибыль			*77,48*	*21448*

14	14	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1366,660	451,03	616405
			Накладные расходы			*130,56*	*178428*
			Сметная прибыль			*33,41*	*45660*
15	15	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой	17,490	682,65	11940
			Накладные расходы			*179,12*	*3133*
			Сметная прибыль			*50,57*	*884*
16	16	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	13,998	950,59	13306
			Накладные расходы			*229,72*	*3216*
			Сметная прибыль			*70,41*	*986*
			3 этаж				
			Потолок				
17	18	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш-2 мм)	м2 оштукатурива емой	33,910	1163,74	39462
			Накладные расходы			*293,76*	*9961*
			Сметная прибыль			*86,20*	*2923*
18	19	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33,910	504,56	17110
			Накладные расходы			*146,77*	*4977*
			Сметная прибыль			*37,38*	*1267*
19	**18**	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш-2 мм) **/добавить на 1 этаж 29,92 м2-здесь 1,14 м2/**	м2 оштукатурива емой	1,140	1163,74	1327
			Накладные расходы			*293,76*	*335*
			Сметная прибыль			*86,20*	*98*
20	**19**	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям **/добавить на 1 этаж 29,92 м2-здесь 1,14 м2/**	м2 окрашиваемой поверхности	1,140	504,56	575
			Накладные расходы			*146,77*	*167*
			Сметная прибыль			*37,38*	*43*
			Стены				
21	20	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	48,920	1045,93	51167
			Накладные расходы			*232,79*	*11388*
			Сметная прибыль			*77,48*	*3790*
22	21	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	49,420	451,03	22290
			Накладные расходы			*130,56*	*6452*
			Сметная прибыль			*33,41*	*1651*
23	**20**	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм) **/добавить на 2 этаж 97,62м2/**	м2 оштукатурива	97,620	1045,93	102103

			Накладные расходы			*232,79*	*22725*
			Сметная прибыль			*77,48*	*7563*
24	**21**	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям **/добавить на 2 этаж 97,62м2/**	м2 окрашиваемой	93,440	451,03	42144
			Накладные расходы			*130,56*	*12199*
			Сметная прибыль			*33,41*	*3122*
25	22	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой	13,880	682,65	9475
			Накладные расходы			*179,12*	*2486*
			Сметная прибыль			*50,57*	*702*
26	**22**	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску **/добавить на 2 этаж 4,18 м2,здесь 0,38 м2/**	м2 окрашиваемой	0,380	682,65	259
			Накладные расходы			*179,12*	*68*
			Сметная прибыль			*50,57*	*19*
27	**23**	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) **/добавить на 2 этаж 24,66 м2, здесь 11,98 м2 и 12,68 м2-кор.см.№3/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,980	950,59	11388
			Накладные расходы			*229,72*	*2752*
			Сметная прибыль			*70,41*	*844*
28	**24**	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону **/добавить на 2 этаж 24,66 м2, здесь 11,98 м2 и 12,68 м2-кор.см.№3/**	м2 поверхности облицовки	11,980	5634,65	67503
			Накладные расходы			*968,16*	*11599*
			Сметная прибыль			*417,38*	*5000*
			Откосы				
29	26	11-150203-0506 РСНБ РК 2015	Откосы криволинейные оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	44,760	1522,10	68129
			Накладные расходы			*381,13*	*17060*
			Сметная прибыль			*112,75*	*5047*
30	27	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	44,760	451,03	20188
			Накладные расходы			*130,56*	*5844*
			Сметная прибыль			*33,41*	*1495*
			Раздел: Полы				
			1 этаж				
31	28	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,380	936,02	5036
			Накладные расходы			*212,56*	*1144*
			Сметная прибыль			*69,33*	*373*
32	29	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	285,380	1813,01	517397
			Накладные расходы			*354,64*	*101208*
			Сметная прибыль			*134,30*	*38326*

33	30	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	285,380	1138,31	324851
			Накладные расходы			*215,21*	*61416*
			Сметная прибыль			*84,32*	*24063*
34	31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	285,380	936,02	267121
			Накладные расходы			*212,56*	*60660*
			Сметная прибыль			*69,33*	*19787*
35	32	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	285,380	4687,79	1337802
			Накладные расходы			*742,56*	*211911*
			Сметная прибыль			*347,24*	*99096*
36	33	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	119,198	689,35	82169
			Накладные расходы			*161,69*	*19274*
			Сметная прибыль			*51,06*	*6087*
37	34	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,590	1193,45	704
			Накладные расходы			*269,09*	*159*
			Сметная прибыль			*88,40*	*52*
38	35	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	242,990	2954,24	717851
			Накладные расходы			*296,92*	*72149*
			Сметная прибыль			*218,83*	*53174*
39	36	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	302,029	362,05	109349
			Накладные расходы			*66,24*	*20007*
			Сметная прибыль			*26,82*	*8100*
			2 этаж				
40	37	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /**лестница**/	м2 покрытия	42,020	4687,79	196981
			Накладные расходы			*742,56*	*31202*
			Сметная прибыль			*347,24*	*14591*
41	38	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,602	689,35	21096
			Накладные расходы			*161,69*	*4948*
			Сметная прибыль			*51,06*	*1563*
42	40	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	236,609	362,05	85664
			Накладные расходы			*66,24*	*15673*
			Сметная прибыль			*26,82*	*6345*
43	42	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	327,848	362,05	118696
			Накладные расходы			*66,24*	*21717*

			Сметная прибыль			*26,82*	*8792*
44	44	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	33,880	1813,01	61425
			Накладные расходы			*354,64*	*12015*
			Сметная прибыль			*134,30*	*4550*
45	45	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	33,880	1138,31	38566
			Накладные расходы			*215,21*	*7291*
			Сметная прибыль			*84,32*	*2857*
46	46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,880	936,02	31712
			Накладные расходы			*212,56*	*7202*
			Сметная прибыль			*69,33*	*2349*
47	47	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,880	4687,79	158822
			Накладные расходы			*742,56*	*25158*
			Сметная прибыль			*347,24*	*11765*
48	48	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15,836	689,35	10917
			Накладные расходы			*161,69*	*2561*
			Сметная прибыль			*51,06*	*809*
49	49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	0,905	28461,02	25752
			Накладные расходы			*2766,99*	*2504*
			Сметная прибыль			*2108,22*	*1908*
50	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,950	936,02	33650
			Накладные расходы			*212,56*	*7642*
			Сметная прибыль			*69,33*	*2493*
51	51	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71,900	107,86	7755
			Накладные расходы			*6,84*	*492*
			Сметная прибыль			*7,99*	*574*
			3 этаж				
52	53	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47,620	4687,79	223233
			Накладные расходы			*742,56*	*35361*
			Сметная прибыль			*347,24*	*16536*
53	54	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,602	689,35	21096
			Накладные расходы			*161,69*	*4948*
			Сметная прибыль			*51,06*	*1563*

54	56	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	189,946	362,05	68769
			Накладные расходы			*66,24*	*12582*
			Сметная прибыль			*26,82*	*5094*
55	58	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	242,783	362,05	87899
			Накладные расходы			*66,24*	*16082*
			Сметная прибыль			*26,82*	*6511*
56	55	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,121	4687,79	61509
			Накладные расходы			*742,56*	*9743*
			Сметная прибыль			*347,24*	*4556*
57	64	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,363	689,35	7833
			Накладные расходы			*161,69*	*1837*
			Сметная прибыль			*51,06*	*580*
58	65	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	0,905	28461,02	25752
			Накладные расходы			*2766,99*	*2504*
			Сметная прибыль			*2108,22*	*1908*
59	66	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,950	936,02	33650
			Накладные расходы			*212,56*	*7642*
			Сметная прибыль			*69,33*	*2493*
60	67	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71,900	107,86	7755
			Накладные расходы			*6,84*	*492*
			Сметная прибыль			*7,99*	*574*
61	69	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	32,600	6434,25	209757
			Накладные расходы			*2323,72*	*75753*
			Сметная прибыль			*476,61*	*15538*
62	70	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	49,700	2123,40	105533
			Накладные расходы			*226,60*	*11262*
			Сметная прибыль			*157,29*	*7817*
63	71	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	4,600	7735,02	35581
			Накладные расходы			*2100,13*	*9661*
			Сметная прибыль			*572,96*	*2636*
64	72	21-020101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,692	16394,96	76925
			Накладные расходы			*527,51*	*2475*
			Сметная прибыль			*1214,44*	*5698*

65	73	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	3,120	33912,06	105806
			Накладные расходы			*3840,33*	*11982*
			Сметная прибыль			*2512,00*	*7837*
66	74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,200	969,57	26372
			Накладные расходы			*136,53*	*3714*
			Сметная прибыль			*71,82*	*1953*
67	75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,600	936,02	10858
			Накладные расходы			*212,56*	*2466*
			Сметная прибыль			*69,33*	*804*
68	76	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48,000	2293,32	110079
			Накладные расходы			*670,77*	*32197*
			Сметная прибыль			*169,88*	*8154*
69	77	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,824	46989,59	85709
			Накладные расходы			*1511,89*	*2758*
			Сметная прибыль			*3480,71*	*6349*
70	78	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,437	506161,53	221091
			Накладные расходы			*44495,65*	*19436*
			Сметная прибыль			*37493,45*	*16377*
71	79	ССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	0,437	9685,03	4230
			Накладные расходы			*311,62*	*136*
			Сметная прибыль			*717,41*	*313*
72	80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,976	82,92	1905
			Накладные расходы			*13,44*	*309*
			Сметная прибыль			*6,14*	*141*
			Раздел: Проемы				
73	86	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,091	135086,15	12255
			Накладные расходы			*48600,00*	*4409*
			Сметная прибыль			*10006,38*	*908*
74	88	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,000	3123,17	3123
			Накладные расходы			*100,49*	*100*
			Сметная прибыль			*231,35*	*231*
75	92	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,220	3715,99	34261
			Накладные расходы			*609,71*	*5621*
			Сметная прибыль			*275,26*	*2538*

76	93	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	16,800	2644,96	44435
			Накладные расходы			*523,03*	*8787*
			Сметная прибыль			*195,92*	*3292*
77	94	21-090202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,880	30593,76	179891
			Накладные расходы			*984,36*	*5788*
			Сметная прибыль			*2266,20*	*13325*
78	95	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	16,800	25763,96	432834
			Накладные расходы			*828,96*	*13926*
			Сметная прибыль			*1908,44*	*32062*
79	96	21-090202-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,340	28201,68	94194
			Накладные расходы			*907,39*	*3031*
			Сметная прибыль			*2089,01*	*6977*
80	97	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	67,183	2045,20	137403
			Накладные расходы			*601,13*	*40386*
			Сметная прибыль			*151,50*	*10178*
81	98	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,027	8832,84	238721
			Накладные расходы			*284,20*	*7681*
			Сметная прибыль			*654,28*	*17683*
82	100	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84,000	479,29	40261
			Накладные расходы			*15,42*	*1295*
			Сметная прибыль			*35,50*	*2982*
83	101	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	42,000	4328,96	181816
			Накладные расходы			*139,28*	*5850*
			Сметная прибыль			*320,66*	*13468*
84	102	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	42,000	4069,70	170927
			Накладные расходы			*130,94*	*5500*
			Сметная прибыль			*301,46*	*12661*
85	103	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2 проемов	1,890	8872,94	16770
			Накладные расходы			*940,36*	*1777*
			Сметная прибыль			*657,25*	*1242*

86	104	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,158	2199,20	9144
			Накладные расходы			*70,76*	*294*
			Сметная прибыль			*162,90*	*677*
87	114	21-090205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	80,800	3228,85	260891
			Накладные расходы			*103,89*	*8394*
			Сметная прибыль			*239,17*	*19325*
			Раздел: Входная группа по оси "9"				
88	143	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,100	2337,01	16593
			Накладные расходы			*851,07*	*6043*
			Сметная прибыль			*173,11*	*1229*
89	144	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,900	1340,95	5230
			Накладные расходы			*488,34*	*1905*
			Сметная прибыль			*99,33*	*387*
90	146	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,300	6739,50	2022
			Накладные расходы			*873,94*	*262*
			Сметная прибыль			*499,22*	*150*
91	147	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,880	6469,15	18631
			Накладные расходы			*1526,46*	*4396*
			Сметная прибыль			*479,20*	*1380*
92	148	21-020101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,923	16394,96	47926
			Накладные расходы			*527,51*	*1542*
			Сметная прибыль			*1214,44*	*3550*
93	149	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	2,658	10968,00	29157
			Накладные расходы			*2348,13*	*6242*
			Сметная прибыль			*812,44*	*2160*
94	150	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег	0,446	24222,52	10794
			Накладные расходы			*2630,61*	*1172*
			Сметная прибыль			*1794,26*	*800*
			Раздел: Отмостка				
95	172	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	117,860	2123,40	250264
			Накладные расходы			*226,60*	*26707*
			Сметная прибыль			*157,29*	*18538*
Сантехнические работы ОВ /2-1-3/							
			Раздел: Отопление				

96	5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	36,000	340,40	12254
			Накладные расходы			*88,46*	*3184*
			Сметная прибыль			*25,21*	*908*
97	6	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36,000	1936,31	69707
			Накладные расходы			*62,30*	*2243*
			Сметная прибыль			*143,43*	*5163*
98	22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,000	571,77	28589
			Накладные расходы			*18,40*	*920*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2118*
99	24	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100,000	1513,24	151324
			Накладные расходы			*233,04*	*23304*
			Сметная прибыль			*112,09*	*11209*
100	25	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	85,000	1517,55	128992
			Накладные расходы			*233,18*	*19820*
			Сметная прибыль			*112,41*	*9555*
101	26	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	135,000	1784,67	240931
			Накладные расходы			*241,77*	*32640*
			Сметная прибыль			*132,20*	*17847*
102	27	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45,000	1909,42	85924
			Накладные расходы			*245,79*	*11060*
			Сметная прибыль			*141,44*	*6365*
103	28	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	2155,26	86210
			Накладные расходы			*418,35*	*16734*
			Сметная прибыль			*159,65*	*6386*
104	29	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	2797,55	16785
			Накладные расходы			*503,89*	*3023*
			Сметная прибыль			*207,23*	*1243*
105	30	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	56,000	3838,96	214982
			Накладные расходы			*583,61*	*32682*
			Сметная прибыль			*284,37*	*15925*
106	31	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	795,000	113,06	89884
			Накладные расходы			*40,51*	*32204*
			Сметная прибыль			*8,37*	*6658*

107	32	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62,000	114,00	7068
			Накладные расходы			*40,54*	*2513*
			Сметная прибыль			*8,44*	*524*
108	35	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	59,800	1104,56	66053
			Накладные расходы			*354,63*	*21207*
			Сметная прибыль			*81,82*	*4893*
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки П1				
109	38	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	26063,41	26063
			Накладные расходы			*8548,30*	*8548*
			Сметная прибыль			*1930,62*	*1931*
110	40	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	17929,98	17930
			Накладные расходы			*1043,64*	*1044*
			Сметная прибыль			*1328,15*	*1328*
111	41	23-041013-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	29426,99	29427
			Накладные расходы			*946,81*	*947*
			Сметная прибыль			*2179,78*	*2180*
112	42	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2983,29	8950
			Накладные расходы			*953,70*	*2861*
			Сметная прибыль			*220,98*	*663*
113	46	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2983,29	2983
			Накладные расходы			*953,70*	*954*
			Сметная прибыль			*220,98*	*221*
114	47	23-041001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	5812,98	5813
			Накладные расходы			*187,03*	*187*
			Сметная прибыль			*430,59*	*431*
115	50	13-121101-0801 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования (Д-25 мм)	шт.	1,000	14648,81	14649
			Накладные расходы			*3384,03*	*3384*
			Сметная прибыль			*1085,10*	*1085*
116	52	23-051207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	249770,37	249770
			Накладные расходы			*8036,37*	*8036*
			Сметная прибыль			*18501,51*	*18502*
117	53	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	1784,67	107080
			Накладные расходы			*241,77*	*14506*

			Сметная прибыль			*132,20*	*7932*
118	54	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60,000	113,06	6784
			Накладные расходы			*40,51*	*2430*
			Сметная прибыль			*8,37*	*502*
119	57	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	16,000	23,58	377
			Накладные расходы			*7,78*	*124*
			Сметная прибыль			*1,75*	*28*
120	58	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	4,000	2364,85	9459
			Накладные расходы			*76,09*	*304*
			Сметная прибыль			*175,17*	*701*
			Раздел: Вентиляция				
121	59	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1,000	12312,12	12312
			Накладные расходы			*4161,09*	*4161*
			Сметная прибыль			*912,01*	*912*
122	69	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6,000	2011,94	12072
			Накладные расходы			*690,16*	*4141*
			Сметная прибыль			*149,03*	*894*
123	71	ПРАЙС	Решетка вентиляционная РВ-1 200х300	шт	6,000	3016,02	18096
			Накладные расходы			*97,04*	*582*
			Сметная прибыль			*223,41*	*1340*
124	72	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,360	9798,27	3527
			Накладные расходы			*3566,68*	*1284*
			Сметная прибыль			*725,80*	*261*
125	73	23-050307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2,000	7288,12	14576
			Накладные расходы			*234,50*	*469*
			Сметная прибыль			*539,86*	*1080*
126	74	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	825,15	1650
			Накладные расходы			*26,55*	*53*
			Сметная прибыль			*61,12*	*122*
127	75	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	21,000	4863,67	102137
			Накладные расходы			*852,75*	*17908*
			Сметная прибыль			*360,27*	*7566*
128	76	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности	9,000	5004,57	45041
			Накладные расходы			*684,48*	*6160*

			Сметная прибыль			*370,71*	*3336*
129	77	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,400	44294,29	17718
			Накладные расходы			*12106,03*	*4842*
			Сметная прибыль			*3281,06*	*1312*
130	78	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,496	13840,51	6865
			Накладные расходы			*445,32*	*221*
			Сметная прибыль			*1025,22*	*509*
131	79	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	11,000	10824,41	119069
			Накладные расходы			*3663,61*	*40300*
			Сметная прибыль			*801,81*	*8820*
132	80	23-050401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,000	27262,71	136314
			Накладные расходы			*877,18*	*4386*
			Сметная прибыль			*2019,46*	*10097*
133	81	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	30578,86	91737
			Накладные расходы			*983,88*	*2952*
			Сметная прибыль			*2265,10*	*6795*
134	82	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	48048,78	48049
			Накладные расходы			*1545,97*	*1546*
			Сметная прибыль			*3559,17*	*3559*
135	83	23-050402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	161196,03	161196
			Накладные расходы			*5186,49*	*5186*
			Сметная прибыль			*11940,45*	*11940*
136	84	ПРАЙС	Вентилятор бытовой VEnTs 150	шт	1,000	5560,80	5561
			Накладные расходы			*178,92*	*179*
			Сметная прибыль			*411,91*	*412*
137	85	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	74,000	2181,79	161452
			Накладные расходы			*695,63*	*51476*
			Сметная прибыль			*161,61*	*11959*
138	86	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12,000	2281,95	27383
			Накладные расходы			*698,85*	*8386*
			Сметная прибыль			*169,03*	*2028*
139	89	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	87,000	5244,32	456256
			Накладные расходы			*1047,71*	*91151*
			Сметная прибыль			*388,47*	*33797*

140	90	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	74,000	5013,86	371026
			Накладные расходы			*964,80*	*71395*
			Сметная прибыль			*371,40*	*27483*
141	91	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	11,200	4863,67	54473
			Накладные расходы			*852,75*	*9551*
			Сметная прибыль			*360,27*	*4035*
142	93	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности	5,024	5192,97	26089
			Накладные расходы			*1046,06*	*5255*
			Сметная прибыль			*384,66*	*1933*
143	94	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности	30,207	5184,26	156600
			Накладные расходы			*970,53*	*29317*
			Сметная прибыль			*384,02*	*11600*
144	95	11-200701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5317,88	5318
			Накладные расходы			*515,62*	*516*
			Сметная прибыль			*393,92*	*394*
145	97	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250,000	571,77	142943
			Накладные расходы			*18,40*	*4599*
			Сметная прибыль			*42,35*	*10588*
			Раздел: Индивидуальный тепловой пункт				
146	112	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	5337,31	10675
			Накладные расходы			*1694,08*	*3388*
			Сметная прибыль			*395,36*	*791*
147	113	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	55743,42	111487
			Накладные расходы			*1793,55*	*3587*
			Сметная прибыль			*4129,14*	*8258*
148	115	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2983,29	11933
			Накладные расходы			*953,70*	*3815*
			Сметная прибыль			*220,98*	*884*
149	117	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	2950,06	17700
			Накладные расходы			*946,01*	*5676*
			Сметная прибыль			*218,52*	*1311*
150	128	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	2743,58	10974
			Накладные расходы			*226,37*	*905*
			Сметная прибыль			*203,23*	*813*

151	129	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1630,11	6520
			Накладные расходы			*258,96*	*1036*
			Сметная прибыль			*120,75*	*483*
152	130	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6214,44	6214
			Накладные расходы			*1297,00*	*1297*
			Сметная прибыль			*460,33*	*460*
153	131	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	609,97	2440
			Накладные расходы			*204,06*	*816*
			Сметная прибыль			*45,18*	*181*
154	132	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,000	1441,43	5766
			Накладные расходы			*46,38*	*186*
			Сметная прибыль			*106,77*	*427*
155	133	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	3838,96	38390
			Накладные расходы			*583,61*	*5836*
			Сметная прибыль			*284,37*	*2844*
156	134	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2570,52	41128
			Накладные расходы			*496,59*	*7945*
			Сметная прибыль			*190,41*	*3047*
157	135	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	2011,61	12070
			Накладные расходы			*413,73*	*2482*
			Сметная прибыль			*149,01*	*894*
158	136	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1416,48	2833
			Накладные расходы			*394,58*	*789*
			Сметная прибыль			*104,92*	*210*
159	137	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1619,12	3238
			Накладные расходы			*401,10*	*802*
			Сметная прибыль			*119,93*	*240*
160	138	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,000	114,00	2964
			Накладные расходы			*40,54*	*1054*
			Сметная прибыль			*8,44*	*220*
161	139	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,000	113,06	1131
			Накладные расходы			*40,51*	*405*

			Сметная прибыль			*8,37*	*84*
162	140	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	26,000	23,58	613
			Накладные расходы			*7,78*	*202*
			Сметная прибыль			*1,75*	*45*
163	141	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	6,500	2364,85	15372
			Накладные расходы			*76,09*	*495*
			Сметная прибыль			*175,17*	*1139*
164	144	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	77,200	364,67	28153
			Накладные расходы			*41,75*	*3223*
			Сметная прибыль			*27,01*	*2085*
			Раздел: Горячее водоснабжение				
165	151	13-060501-0113 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т. Монтаж оборудования	т	0,136	344967,38	46916
			Накладные расходы			*78320,91*	*10652*
			Сметная прибыль			*25553,14*	*3475*
166	152	23-051101-0707 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 27, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	1,000	358288,42	358288
			Накладные расходы			*11527,94*	*11528*
			Сметная прибыль			*26539,88*	*26540*
167	153	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5,000	2905,64	14528
			Накладные расходы			*926,22*	*4631*
			Сметная прибыль			*215,23*	*1076*
168	154	23-041001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	7395,75	7396
			Накладные расходы			*237,96*	*238*
			Сметная прибыль			*547,83*	*548*
169	155	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2442,35	4885
			Накладные расходы			*78,58*	*157*
			Сметная прибыль			*180,91*	*362*
170	156	23-041001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	8522,06	17044
			Накладные расходы			*274,20*	*548*
			Сметная прибыль			*631,26*	*1263*
171	157	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	26063,41	26063
			Накладные расходы			*8548,30*	*8548*
			Сметная прибыль			*1930,62*	*1931*
172	158	ПРАЙС	Насос циркуляционный WilO TOP-Z 20/4	шт	1,000	93308,26	93308
			Накладные расходы			*3002,20*	*3002*
			Сметная прибыль			*6911,72*	*6912*

173	159	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	17929,98	17930
			Накладные расходы			*1043,64*	*1044*
			Сметная прибыль			*1328,15*	*1328*
174	160	23-041013-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	29426,99	29427
			Накладные расходы			*946,81*	*947*
			Сметная прибыль			*2179,78*	*2180*
175	162	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2324,01	11620
			Накладные расходы			*277,99*	*1390*
			Сметная прибыль			*172,15*	*861*
176	163	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2612,18	13061
			Накладные расходы			*287,26*	*1436*
			Сметная прибыль			*193,49*	*967*
177	164	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,000	109,79	1098
			Накладные расходы			*39,33*	*393*
			Сметная прибыль			*8,13*	*81*
178	165	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	4,000	23,58	94
			Накладные расходы			*7,78*	*31*
			Сметная прибыль			*1,75*	*7*
179	166	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,000	2364,85	2365
			Накладные расходы			*76,09*	*76*
			Сметная прибыль			*175,17*	*175*
Сантехнические работы ВК /2-1-4/							
			Раздел: Водопровод В1				
180	5	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	181,000	109,79	19872
			Накладные расходы			*39,33*	*7119*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1472*
181	15	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	27,000	649,55	17538
			Накладные расходы			*153,34*	*4140*
			Сметная прибыль			*48,11*	*1299*
182	17	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	749,02	749
			Накладные расходы			*267,35*	*267*
			Сметная прибыль			*55,48*	*55*
183	18	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,000	19893,72	19894
			Накладные расходы			*640,08*	*640*

			Сметная прибыль			*1473,61*	*1474*
184	19	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,000	2743,58	2744
			Накладные расходы			*226,37*	*226*
			Сметная прибыль			*203,23*	*203*
185	20	23-040501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1427,21	1427
			Накладные расходы			*45,92*	*46*
			Сметная прибыль			*105,72*	*106*
186	21	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1429,41	1429
			Накладные расходы			*391,66*	*392*
			Сметная прибыль			*105,88*	*106*
187	22	ПРАЙС	Отборное устройство давления 1,6-70у	шт	1,000	6967,02	6967
			Накладные расходы			*224,16*	*224*
			Сметная прибыль			*516,08*	*516*
188	25	13-121101-0404 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	19966,35	19966
			Накладные расходы			*4444,72*	*4445*
			Сметная прибыль			*1478,99*	*1479*
189	26	51-010101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 (Д-65 мм)	шт.	1,000	194890,99	194891
			Накладные расходы			*6270,62*	*6271*
			Сметная прибыль			*14436,37*	*14436*
190	30	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,946	109,79	104
			Накладные расходы			*39,33*	*37*
			Сметная прибыль			*8,13*	*8*
191	32	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	1533,53	1534
			Накладные расходы			*516,08*	*516*
			Сметная прибыль			*113,59*	*114*
192	35	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)	кг изделия	31,944	364,67	11649
			Накладные расходы			*41,75*	*1334*
			Сметная прибыль			*27,01*	*863*
			Раздел: Водопровод В2				
193	36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2905,64	2906
			Накладные расходы			*926,22*	*926*
			Сметная прибыль			*215,23*	*215*
194	37	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21152,21	21152
			Накладные расходы			*680,57*	*681*
			Сметная прибыль			*1566,83*	*1567*

195	38	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,000	2872,67	80435
			Накладные расходы			*355,56*	*9956*
			Сметная прибыль			*212,79*	*5958*
196	39	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,000	109,79	3074
			Накладные расходы			*39,33*	*1101*
			Сметная прибыль			*8,13*	*228*
197	40	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6,000	23141,77	138851
			Накладные расходы			*1296,04*	*7776*
			Сметная прибыль			*1714,21*	*10285*
198	41	11-161401-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6,000	2559,18	15355
			Накладные расходы			*928,57*	*5571*
			Сметная прибыль			*189,57*	*1137*
199	42	23-080307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	6,000	17747,67	106486
			Накладные расходы			*571,03*	*3426*
			Сметная прибыль			*1314,64*	*7888*
200	43	23-080305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от Т - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12,000	17230,70	206768
			Накладные расходы			*554,40*	*6653*
			Сметная прибыль			*1276,35*	*15316*
			Раздел: Санитарные приборы и оборудование				
201	44	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	14,000	4617,41	64644
			Накладные расходы			*1489,82*	*20857*
			Сметная прибыль			*342,03*	*4788*
202	45	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14,000	18215,18	255012
			Накладные расходы			*586,07*	*8205*
			Сметная прибыль			*1349,27*	*18890*
203	46	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7,000	925,86	6481
			Накладные расходы			*198,85*	*1392*
			Сметная прибыль			*68,58*	*480*
204	47	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12,000	3769,81	45238
			Накладные расходы			*1295,87*	*15550*
			Сметная прибыль			*279,25*	*3351*
205	48	23-030102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	12,000	9196,19	110354
			Накладные расходы			*295,89*	*3551*
			Сметная прибыль			*681,20*	*8174*

206	49	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12,000	3435,77	41229
			Накладные расходы			*110,55*	*1327*
			Сметная прибыль			*254,50*	*3054*
207	50	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12,000	741,82	8902
			Накладные расходы			*23,87*	*286*
			Сметная прибыль			*54,95*	*659*
208	51	11-170101-0103 РСНБ РК 2015	Ванны ножные и ручные. Установка	комплект	2,000	5361,24	10722
			Накладные расходы			*1852,19*	*3704*
			Сметная прибыль			*397,13*	*794*
209	52	23-030102-1701 РСНБ РК 2015	Ванны медицинские ножные	шт.	2,000	5179,03	10358
			Накладные расходы			*166,64*	*333*
			Сметная прибыль			*383,63*	*767*
210	53	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4,000	1261,17	5045
			Накладные расходы			*454,49*	*1818*
			Сметная прибыль			*93,42*	*374*
211	54	23-030102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	6823,79	13648
			Накладные расходы			*219,56*	*439*
			Сметная прибыль			*505,47*	*1011*
212	55	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2,000	1029,67	2059
			Накладные расходы			*33,13*	*66*
			Сметная прибыль			*76,27*	*153*
213	57	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2,000	1906,91	3814
			Накладные расходы			*613,86*	*1228*
			Сметная прибыль			*141,25*	*283*
214	58	23-030102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	10102,04	20204
			Накладные расходы			*325,03*	*650*
			Сметная прибыль			*748,30*	*1497*
215	60	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Установка биде	комплект	1,000	5313,38	5313
			Накладные расходы			*1825,64*	*1826*
			Сметная прибыль			*393,58*	*394*
216	61	23-030102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	11740,09	11740
			Накладные расходы			*377,74*	*378*
			Сметная прибыль			*869,64*	*870*

217	62	23-030102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	5554,88	5555
			Накладные расходы			*178,73*	*179*
			Сметная прибыль			*411,47*	*411*
218	63	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,000	741,82	742
			Накладные расходы			*23,87*	*24*
			Сметная прибыль			*54,95*	*55*
219	64	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4,000	14075,96	56304
			Накладные расходы			*5099,34*	*20397*
			Сметная прибыль			*1042,66*	*4171*
220	65	51-040106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4,000	92547,04	370188
			Накладные расходы			*2977,70*	*11911*
			Сметная прибыль			*6855,34*	*27421*
			Раздел: Канализация К1, К№				
221	96	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	1061,44	42458
			Накладные расходы			*390,26*	*15610*
			Сметная прибыль			*78,63*	*3145*
222	97	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80,000	1023,33	81866
			Накладные расходы			*374,68*	*29975*
			Сметная прибыль			*75,80*	*6064*
223	98	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	39,920	295,05	11778
			Накладные расходы			*9,49*	*379*
			Сметная прибыль			*21,86*	*872*
224	99	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	79,840	898,30	71721
			Накладные расходы			*28,90*	*2308*
			Сметная прибыль			*66,54*	*5313*
225	114	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	1340,95	3218
			Накладные расходы			*488,34*	*1172*
			Сметная прибыль			*99,33*	*238*
226	115	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	22,61	54
			Накладные расходы			*3,93*	*9*
			Сметная прибыль			*1,67*	*4*
227	116	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	2,400	230,39	553
			Накладные расходы			*70,59*	*169*
			Сметная прибыль			*17,07*	*41*

Электрооборудование. Электроосвещение /2-1-5/

			Раздел: Оборудование светотехническое				
228	59	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	160,000	2448,93	391828
			Накладные расходы			*610,23*	*97637*
			Сметная прибыль			*181,40*	*29024*
229	60	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	49,000	1877,49	91997
			Накладные расходы			*460,67*	*22573*
			Сметная прибыль			*139,07*	*6815*
230	61	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	66,000	3430,20	226393
			Накладные расходы			*877,01*	*57883*
			Сметная прибыль			*254,09*	*16770*
231	62	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	38,000	1922,93	73071
			Накладные расходы			*491,93*	*18693*
			Сметная прибыль			*142,44*	*5413*
232	63	23-070102-1504 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	24,000	3928,09	94274
			Накладные расходы			*126,39*	*3033*
			Сметная прибыль			*290,97*	*6983*
233	64	23-070102-1502 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	18,000	3126,22	56272
			Накладные расходы			*100,59*	*1811*
			Сметная прибыль			*231,57*	*4168*
234	66	23-070102-1408 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	66,000	5431,39	358472
			Накладные расходы			*174,76*	*11534*
			Сметная прибыль			*402,33*	*26553*
235	69	23-070102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	100,000	4130,21	413021
			Накладные расходы			*132,89*	*13289*
			Сметная прибыль			*305,94*	*30594*
236	70	23-070102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	12,000	3313,23	39759
			Накладные расходы			*106,60*	*1279*
			Сметная прибыль			*245,42*	*2945*
237	71	23-070101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	38,000	1879,04	71403
			Накладные расходы			*60,46*	*2297*
			Сметная прибыль			*139,19*	*5289*
238	74	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	16,000	1349,12	21586
			Накладные расходы			*360,87*	*5774*

			Сметная прибыль			*99,93*	*1599*
239	75	ПРАЙС	Светильник "Выход" с автономным источником питания Молния-220 РИП	шт	14,000	3628,65	50801
			Накладные расходы			*116,75*	*1635*
			Сметная прибыль			*268,79*	*3763*
240	77	ПРАЙС	Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865	шт	276,000	254,48	70236
			Накладные расходы			*8,19*	*2260*
			Сметная прибыль			*18,85*	*5203*
241	78	ПРАЙС	Лампа люминесцентная мощн. 18 Вт L 18W/860	шт	401,000	230,91	92597
			Накладные расходы			*7,43*	*2979*
			Сметная прибыль			*17,10*	*6859*
242	79	ПРАЙС	Лампа светодиодная мощн. 15 Вт, E 27 LED-A60-PREMIUM 15 Вт	шт	2,000	876,53	1753
			Накладные расходы			*28,20*	*56*
			Сметная прибыль			*64,93*	*130*
243	80	ПРАЙС	Лампа светодиодная мощн. 10 Вт, E 27 LED-A60-PREMIUM 10 Вт	шт	14,000	494,82	6927
			Накладные расходы			*15,92*	*223*
			Сметная прибыль			*36,65*	*513*
244	82	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1569,38	4708
			Накладные расходы			*443,06*	*1329*
			Сметная прибыль			*116,25*	*349*
245	83	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3,000	8067,37	24202
			Накладные расходы			*259,57*	*779*
			Сметная прибыль			*597,58*	*1793*
246	84	23-070101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	2641,97	7926
			Накладные расходы			*85,01*	*255*
			Сметная прибыль			*195,70*	*587*
247	85	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.р электроустано	0,300	615,14	185
			Накладные расходы			*19,79*	*6*
			Сметная прибыль			*45,57*	*14*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
248	86	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	114,000	422,92	48213
			Накладные расходы			*122,84*	*14004*
			Сметная прибыль			*31,33*	*3571*
249	88	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,000	422,92	4652
			Накладные расходы			*122,84*	*1351*
			Сметная прибыль			*31,33*	*345*
250	89	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	114,000	224,95	25644
			Накладные расходы			*7,24*	*825*

			Сметная прибыль			*16,66*	*1900*
251	91	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,000	256,92	2826
			Накладные расходы			*8,27*	*91*
			Сметная прибыль			*19,03*	*209*
252	92	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	92,000	502,34	46215
			Накладные расходы			*144,17*	*13264*
			Сметная прибыль			*37,21*	*3423*
253	93	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11,000	1098,15	12080
			Накладные расходы			*291,70*	*3209*
			Сметная прибыль			*81,34*	*895*
254	94	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	81,000	576,02	46658
			Накладные расходы			*18,53*	*1501*
			Сметная прибыль			*42,67*	*3456*
255	96	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11,000	358,42	3943
			Накладные расходы			*11,53*	*127*
			Сметная прибыль			*26,55*	*292*
256	97	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	274,000	36,53	10010
			Накладные расходы			*1,18*	*322*
			Сметная прибыль			*2,71*	*741*
257	98	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	172,000	41,36	7115
			Накладные расходы			*1,33*	*229*
			Сметная прибыль			*3,06*	*527*
			Раздел: Кабельные изделия, труба				
258	100	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1159,000	700,33	811680
			Накладные расходы			*99,00*	*114742*
			Сметная прибыль			*51,88*	*60124*
259	102	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	197,000	86,10	16962
			Накладные расходы			*20,65*	*4068*
			Сметная прибыль			*6,38*	*1256*
260	103	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,000	101,79	10179
			Накладные расходы			*24,80*	*2480*
			Сметная прибыль			*7,54*	*754*

261	104	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39,000	119,31	4653
			Накладные расходы			*29,09*	*1135*
			Сметная прибыль			*8,84*	*345*
262	105	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11,000	167,12	1838
			Накладные расходы			*41,65*	*458*
			Сметная прибыль			*12,38*	*136*
263	106	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	200,000	91,56	18311
			Накладные расходы			*21,42*	*4285*
			Сметная прибыль			*6,78*	*1356*
264	108	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,139	239128,34	33172
			Накладные расходы			*7693,96*	*1067*
			Сметная прибыль			*17713,21*	*2457*
265	114	23-060901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,201	58453,47	11740
			Накладные расходы			*1880,74*	*378*
			Сметная прибыль			*4329,89*	*870*
266	115	23-060901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,041	87017,78	3585
			Накладные расходы			*2799,80*	*115*
			Сметная прибыль			*6445,76*	*266*
267	116	23-060901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,016	109054,93	1685
			Накладные расходы			*3508,85*	*54*
			Сметная прибыль			*8078,14*	*125*
268	117	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	297,000	453,46	134679
			Накладные расходы			*111,14*	*33008*
			Сметная прибыль			*33,59*	*9976*
269	118	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	39,000	597,45	23300
			Накладные расходы			*150,62*	*5874*
			Сметная прибыль			*44,26*	*1726*
270	120	13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	963,66	2891
			Накладные расходы			*246,24*	*739*
			Сметная прибыль			*71,38*	*214*
271	121	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	92,820	58,28	5410
			Накладные расходы			*1,88*	*174*
			Сметная прибыль			*4,32*	*401*
			Пожарная сигнализация /2-1-6/				

272	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2,000	53808,18	107616
			Накладные расходы			*15463,13*	*30926*
			Сметная прибыль			*3985,79*	*7972*
273	2	23-080303-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	2,000	20889,95	41780
			Накладные расходы			*672,13*	*1344*
			Сметная прибыль			*1547,40*	*3095*
274	5	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	21056,20	21056
			Накладные расходы			*5643,74*	*5644*
			Сметная прибыль			*1559,72*	*1560*
275	7	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2973,99	2974
			Накладные расходы			*824,38*	*824*
			Сметная прибыль			*220,30*	*220*
276	8	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	15174,31	15174
			Накладные расходы			*488,23*	*488*
			Сметная прибыль			*1124,02*	*1124*
277	9	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29,000	1388,59	40269
			Накладные расходы			*390,30*	*11319*
			Сметная прибыль			*102,86*	*2983*
278	11	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	179,000	2776,83	497053
			Накладные расходы			*780,58*	*139725*
			Сметная прибыль			*205,69*	*36819*
279	13	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12,000	1686,12	20233
			Накладные расходы			*452,72*	*5433*
			Сметная прибыль			*124,90*	*1499*
280	14	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12,000	764,73	9177
			Накладные расходы			*24,61*	*295*
			Сметная прибыль			*56,65*	*680*
281	15	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	54,000	15136,21	817355
			Накладные расходы			*4345,59*	*234662*
			Сметная прибыль			*1121,20*	*60545*
282	16	23-080304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	1,000	2528,15	2528
			Накладные расходы			*81,34*	*81*
			Сметная прибыль			*187,27*	*187*

283	17	23-080304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	458,91	459
			Накладные расходы			*14,77*	*15*
			Сметная прибыль			*33,99*	*34*
284	18	ПРАЙС	Модуль акустический со встроенным трансформатором 100В Соната-Т-Л-100-3/1	шт	52,000	4411,88	229418
			Накладные расходы			*141,95*	*7382*
			Сметная прибыль			*326,81*	*16994*
285	21	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	252,000	4232,96	1066705
			Накладные расходы			*988,77*	*249170*
			Сметная прибыль			*313,55*	*79015*
286	22	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	252,000	66,34	16717
			Накладные расходы			*2,13*	*538*
			Сметная прибыль			*4,91*	*1238*
287	24	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1787,000	700,33	1251486
			Накладные расходы			*99,00*	*176915*
			Сметная прибыль			*51,88*	*92703*
288	25	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,000	276,90	3323
			Накладные расходы			*58,35*	*700*
			Сметная прибыль			*20,51*	*246*
289	27	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,459	19370,22	28253
			Накладные расходы			*623,24*	*909*
			Сметная прибыль			*1434,83*	*2093*
			Видеонаблюдение /2-1-7/				
290	1	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3126,28	3126
			Накладные расходы			*900,07*	*900*
			Сметная прибыль			*231,58*	*232*
291	3	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	13,000	3126,28	40642
			Накладные расходы			*900,07*	*11701*
			Сметная прибыль			*231,58*	*3010*
292	7	13-080105-0109 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-24, СК-24, С-28, СК-28. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12299,86	12300
			Накладные расходы			*3310,53*	*3311*
			Сметная прибыль			*911,10*	*911*
293	8	ПРАЙС	Источник бесперебойного питания, APS BACK-UPS 1100	шт	1,000	25395,87	25396
			Накладные расходы			*817,11*	*817*
			Сметная прибыль			*1881,18*	*1881*
294	9	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	400,000	700,33	280131

			Накладные расходы			*99,00*	*39600*
			Сметная прибыль			*51,88*	*20750*
295	13	ПРАЙС	Кабель КВК-П-2-2х0,5	м	408,000	137,61	56143
			Накладные расходы			*4,43*	*1806*
			Сметная прибыль			*10,19*	*4159*
296	16	23-080505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1,000	76576,54	76577
			Накладные расходы			*2463,85*	*2464*
			Сметная прибыль			*5672,34*	*5672*
			Технологическое оборудование /2-1-8/				
297	1	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	4,000	4023,21	16093
			Накладные расходы			*1363,58*	*5454*
			Сметная прибыль			*298,02*	*1192*
298	2	0128-911-21	Шкаф холодильный	шт	4,000	11395,42	45582
			Накладные расходы			*5133,89*	*20536*
			Сметная прибыль			*844,10*	*3376*
299	3	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1497,37	7487
			Накладные расходы			*432,21*	*2161*
			Сметная прибыль			*110,92*	*555*
300	4	13-340108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2,000	12642,83	25286
			Накладные расходы			*3666,80*	*7334*
			Сметная прибыль			*936,51*	*1873*
301	6	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2879,48	5759
			Накладные расходы			*852,18*	*1704*
			Сметная прибыль			*213,29*	*427*
302	7	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2879,48	2879
			Накладные расходы			*852,18*	*852*
			Сметная прибыль			*213,29*	*213*
303	8	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности	3,084	1938,65	5979
			Накладные расходы			*592,76*	*1828*
			Сметная прибыль			*143,60*	*443*
			Корректировочная локальная смета №2				
			Раздел: Общестроительные работы				
			Стены, перегородки				
304	1	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные, рМ-100. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 **/балкон/**	м3	5,600	40960,45	229379
			Накладные расходы			*6685,47*	*37439*
			Сметная прибыль			*3034,11*	*16991*

305	2	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка **/дверные проемы на 1-м этаже,окна в столовой/**	м3	3,280	20896,95	68542
			Накладные расходы			*6039,80*	*19811*
			Сметная прибыль			*1547,92*	*5077*
306	3	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные, рМ-100. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 **/1,2-й этажи/**	м3	0,840	40960,45	34407
			Накладные расходы			*6685,47*	*5616*
			Сметная прибыль			*3034,11*	*2549*
307	4	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок	47,250	13530,95	639337
			Накладные расходы			*921,79*	*43555*
			Сметная прибыль			*1002,29*	*47358*
308	5	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом	62,800	13907,55	873394
			Накладные расходы			*961,54*	*60385*
			Сметная прибыль			*1030,19*	*64696*
309	6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (10 мм)	м2 оштукатурива	342,117	1713,26	586136
			Накладные расходы			*254,26*	*86987*
			Сметная прибыль			*126,91*	*43418*
			Раздел: Полы				
			1 этаж				
310	24	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,320	5341,97	322228
			Накладные расходы			*687,46*	*41468*
			Сметная прибыль			*395,70*	*23869*
311	25	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	242,990	746,45	181380
			Накладные расходы			*263,20*	*63955*
			Сметная прибыль			*55,29*	*13436*
			2 этаж				
312	26	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	221,130	746,45	165062
			Накладные расходы			*263,20*	*58201*
			Сметная прибыль			*55,29*	*12227*
313	27	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	299,130	746,45	223285
			Накладные расходы			*263,20*	*78731*
			Сметная прибыль			*55,29*	*16540*
314	35	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	299,130	2954,24	883702

			Накладные расходы				*296,92*	*88818*
			Сметная прибыль				*218,83*	*65459*
			3 этаж					
315	55	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	233,870		2954,24	690909
			Накладные расходы				*296,92*	*69441*
			Сметная прибыль				*218,83*	*51178*
			ИТОГО:					32037903
			В том числе :					
			Накладные расходы					5110155
			Сметная прибыль					2373178
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.					**31 532 863**
			Оборудование					**505 040**
			Временные здания и сооружения 1,2%					378 394
			Итого					31 911 257
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %					702 048
			Итого					32 613 305
			ИТОГО в текущих ценах на 2018 год-100%, К=1,0599383					35 103 402
			НДС - 12%					4 212 408
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%					39 315 811
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,90**				**35 384 230**

СДАЛ:

Врем.и.о.директора

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко О.Л.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Руководитель группы экспертов

технического надзора

ТОО "Атлантис ПВ"

_____ **Мурзабеков Д.Ж.**