ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190926-56409204
1.1. Номер учетной системы 28
2. Дата выписки 26.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания интерната
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 310
27.4. Дата 09.08.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			26221428.57			26221428.57	12%	3146571.43	29368000.00			1	
							Всего по счету:	26221428.57		0.00	26221428.57		3146571.43	29368000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
6rdEn69iIUAiRG/kVQz7DvMXvIOcTmKjckDhRQG50GyBfoSuWrILS/Nz8f6lXkYIfrrEtxg5pOGMdLgX4gYcDA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **сентябрь 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 310	09.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»	30 000 000	26 785 715							2 468 041	23 035 053

Заказчик:

Врем.и.о.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Врем.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **сентябрь 2019 года**.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 310 Доп. соглашение №1	09.08.2019 г. 17.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания интерната ГУ «Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района»	36 332 947	32 440 132							678 530	6 332 947

Заказчик:

Врем.и.о.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Врем.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания интерната**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 310 от 2019-08-09

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1), Электрооборудование.Электроосвещение (локальная смета №2-1-5)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /2-1-2/				
			Раздел: Внутренняя отделка				
			1 этаж				
1	4	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)	м2 оштукатуриваемой	239,440	1163,74	278646
			Накладные расходы			*293,76*	*70337*
			Сметная прибыль			*86,20*	*20640*
2	6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	574,488	1045,93	600872
			Накладные расходы			*232,79*	*133735*
			Сметная прибыль			*77,48*	*44509*
3	9	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	81,328	950,59	77310
			Накладные расходы			*229,72*	*18683*
			Сметная прибыль			*70,41*	*5727*
			2 этаж				

4	11	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)	м2 оштукатуриваемой	511,520	1163,74	595276
			Накладные расходы			*293,76*	*150262*
			Сметная прибыль			*86,20*	*44095*
5	13	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	1107,320	1045,93	1158174
			Накладные расходы			*232,79*	*257772*
			Сметная прибыль			*77,48*	*85791*
6	16	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	55,992	950,59	53226
			Накладные расходы			*229,72*	*12863*
			Сметная прибыль			*70,41*	*3943*
			3 этаж				
7	18	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)	м2 оштукатуриваемой	523,504	1163,74	609223
			Накладные расходы			*293,76*	*153782*
			Сметная прибыль			*86,20*	*45128*
8	20	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатурива	916,200	1045,93	958277
			Накладные расходы			*232,79*	*213282*
			Сметная прибыль			*77,48*	*70983*
9	23	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатурива	49,344	950,59	46906
			Накладные расходы			*229,72*	*11335*
			Сметная прибыль			*70,41*	*3475*
			Раздел: Полы				
			1 этаж				
10	28	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	280,000	936,02	262086
			Накладные расходы			*212,56*	*59517*
			Сметная прибыль			*69,33*	*19414*
11	34	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	280,000	1193,45	334165
			Накладные расходы			*269,09*	*75346*
			Сметная прибыль			*88,40*	*24753*
			2 этаж				
12	43	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,880	936,02	31712
			Накладные расходы			*212,56*	*7202*
			Сметная прибыль			*69,33*	*2349*
			3 этаж				
13	59	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,740	936,02	15669

			Накладные расходы			*212,56*	*3558*
			Сметная прибыль			*69,33*	*1161*
			Раздел: Проемы				
14	105	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	118,480	3169,85	375564
			Накладные расходы			*687,33*	*81435*
			Сметная прибыль			*234,80*	*27820*
15	106	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	84,000	2798,36	235062
			Накладные расходы			*564,78*	*47442*
			Сметная прибыль			*207,29*	*17412*
16	107	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	11,140	3713,73	41371
			Накладные расходы			*751,52*	*8372*
			Сметная прибыль			*275,09*	*3065*
17	108	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7,975	4382,97	34954
			Накладные расходы			*874,06*	*6971*
			Сметная прибыль			*324,66*	*2589*
18	109	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	118,480	19277,68	2284019
			Накладные расходы			*620,26*	*73488*
			Сметная прибыль			*1427,98*	*169187*
19	110	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	92,570	21770,18	2015266
			Накладные расходы			*700,46*	*64841*
			Сметная прибыль			*1612,61*	*149279*
20	111	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные -	м2	8,910	19301,64	171978
			Накладные расходы			*621,03*	*5533*
			Сметная прибыль			*1429,75*	*12739*
21	112	21-090201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,230	21856,92	48741
			Накладные расходы			*703,25*	*1568*
			Сметная прибыль			*1619,03*	*3610*
22	113	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	172,850	1384,44	239301
			Накладные расходы			*157,71*	*27260*
			Сметная прибыль			*102,55*	*17726*
23	114	21-090205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	92,050	3228,85	297216
			Накладные расходы			*103,89*	*9563*
			Сметная прибыль			*239,17*	*22016*
			Раздел: Крыша				

24	116	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого	730,400	652,04	476253
			Накладные расходы			*186,35*	*136112*
			Сметная прибыль			*48,30*	*35278*
25	117	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	75,231	6868,29	516710
			Накладные расходы			*220,99*	*16625*
			Сметная прибыль			*508,76*	*38275*
26	118	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	730,400	867,32	633489
			Накладные расходы			*148,27*	*108294*
			Сметная прибыль			*64,25*	*46925*
27	119	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	25564,000	26,26	671305
			Накладные расходы			*1,43*	*36495*
			Сметная прибыль			*1,95*	*49726*
28	120	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,355	18901,44	25611
			Накладные расходы			*5900,00*	*7994*
			Сметная прибыль			*1400,11*	*1897*
29	121	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,355	242056,27	327986
			Накладные расходы			*7788,17*	*10553*
			Сметная прибыль			*17930,09*	*24295*
30	122	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	730,400	134,03	97895
			Накладные расходы			*26,93*	*19673*
			Сметная прибыль			*9,93*	*7252*
			Раздел: Фасад				
31	131	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	693,564	3248,69	2253176
			Накладные расходы			*706,13*	*489748*
			Сметная прибыль			*240,64*	*166902*
32	132	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	693,564	655,30	454493
			Накладные расходы			*134,92*	*93577*
			Сметная прибыль			*48,54*	*33666*
33	133	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	80,107	14338,48	1148608
			Накладные расходы			*461,34*	*36956*
			Сметная прибыль			*1062,11*	*85082*
34	142	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной	1148,081	790,41	907461
			Накладные расходы			*219,40*	*251889*
			Сметная прибыль			*58,55*	*67219*

Электрооборудование. Электроосвещение /2-1-5/

			Раздел: Кабельные изделия, труба				
35	100	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2479,000	700,33	1736113
			Накладные расходы			*99,00*	*245424*
			Сметная прибыль			*51,88*	*128601*
36	101	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	527,000	379,14	199807
			Накладные расходы			*69,40*	*36574*
			Сметная прибыль			*28,08*	*14801*
37	107	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,377	149151,00	56290
			Накладные расходы			*4798,94*	*1811*
			Сметная прибыль			*11048,22*	*4170*
38	108	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,108	239128,34	504164
			Накладные расходы			*7693,96*	*16221*
			Сметная прибыль			*17713,21*	*37345*
39	109	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0428	100638,72	4311
			Накладные расходы			*3238,05*	*139*
			Сметная прибыль			*7454,72*	*319*
40	110	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0865	38726,38	3351
			Накладные расходы			*1246,02*	*108*
			Сметная прибыль			*2868,62*	*248*
41	111	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4944	64448,10	31863
			Накладные расходы			*2073,62*	*1025*
			Сметная прибыль			*4773,93*	*2360*
42	112	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1648	101014,06	16647
			Накладные расходы			*3250,13*	*536*
			Сметная прибыль			*7482,52*	*1233*
43	113	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	147233,96	15165
			Накладные расходы			*4737,26*	*488*
			Сметная прибыль			*10906,22*	*1123*
			ИТОГО:				20845710
			В том числе :				
			Накладные расходы				3004390
			Сметная прибыль				1544127
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**20 845 710**
			Временные здания и сооружения 1,2%				250 149
			Итого				21 095 859
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				464 109

			Итого				21 559 967
			ИТОГО в текущих ценах на 2018 год-100%, К=1,0599383				22 852 235
			НДС - 12%				2 742 268
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				25 594 503
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,90**			**23 035 053**

СДАЛ:

Врем.и.о.директора
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко О.Л.**

ПРИНЯЛ:

Врем.и.о.руководителя
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Руководитель группы экспертов
технического надзора
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ **Мурзабеков Д.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Аулиекольская начальная школа отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания интерната**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 310 от 2019-08-09

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1), Корректировочная локальная смета №1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /2-1-2/				
			Раздел: Стены, перегородки				
1	1	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	84,0643	5059,56	425329
			Накладные расходы			*718,00*	*60359*
			Сметная прибыль			*374,78*	*31506*
2	2	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12,000	521,92	6263
			Накладные расходы			*126,98*	*1524*
			Сметная прибыль			*38,66*	*464*
3	3	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,234	79234,11	18541
			Накладные расходы			*2549,36*	*597*
			Сметная прибыль			*5869,19*	*1373*
			Раздел: Крыша				
4	123	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	730,400	234,79	171491

			Накладные расходы			*77,90*	*56895*
			Сметная прибыль			*17,39*	*12703*
5	124	21-100403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость	м2	847,264	323,57	274148
			Накладные расходы			*10,41*	*8821*
			Сметная прибыль			*23,97*	*20307*
6	125	21-100403-0403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость	м2	839,960	380,48	319584
			Накладные расходы			*12,24*	*10283*
			Сметная прибыль			*28,18*	*23673*
			Вентшахты				
7	126	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	3,560	33912,06	120727
			Накладные расходы			*3840,33*	*13672*
			Сметная прибыль			*2512,00*	*8943*
8	127	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,170	16230,00	2759
			Накладные расходы			*4208,24*	*715*
			Сметная прибыль			*1202,22*	*204*
9	128	21-020101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1726	18863,28	3255
			Накладные расходы			*606,93*	*105*
			Сметная прибыль			*1397,28*	*241*
10	129	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173	173956,50	3013
			Накладные расходы			*5597,06*	*97*
			Сметная прибыль			*12885,67*	*223*
11	130	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0173	22339,54	387
			Накладные расходы			*6985,85*	*121*
			Сметная прибыль			*1654,78*	*29*
Корректировочная локальная смета №1							
			Раздел: Общестроительные работы /2-1-2/				
			Крыша				
12	1	11-120101-0210 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	770,000	335,90	258645
			Накладные расходы			*52,28*	*40256*
			Сметная прибыль			*24,88*	*19159*
13	116	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого	19,600	652,04	12780
			Накладные расходы			*186,35*	*3653*
			Сметная прибыль			*48,30*	*947*
14	2	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	96,820	27353,43	2648359
			Накладные расходы			*880,10*	*85211*

			Сметная прибыль			*2026,18*	*196175*
15	3	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	770,000	241,33	185827
			Накладные расходы			*43,95*	*33845*
			Сметная прибыль			*17,88*	*13765*
16	118	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	39,600	867,32	34346
			Накладные расходы			*148,27*	*5871*
			Сметная прибыль			*64,25*	*2544*
17	119	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1386,000	26,26	36396
			Накладные расходы			*1,43*	*1979*
			Сметная прибыль			*1,95*	*2696*
18	120	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,074	18901,44	1389
			Накладные расходы			*5900,00*	*434*
			Сметная прибыль			*1400,11*	*103*
19	121	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074	242056,27	17791
			Накладные расходы			*7788,17*	*572*
			Сметная прибыль			*17930,09*	*1318*
20	122	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	58,600	134,03	7854
			Накладные расходы			*26,93*	*1578*
			Сметная прибыль			*9,93*	*582*
21	123	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	58,600	234,79	13759
			Накладные расходы			*77,90*	*4565*
			Сметная прибыль			*17,39*	*1019*
22	124	21-100403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость	м2	67,976	323,57	21995
			Накладные расходы			*10,41*	*708*
			Сметная прибыль			*23,97*	*1629*
23	125	21-100403-0403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	67,390	380,48	25640
			Накладные расходы			*12,24*	*825*
			Сметная прибыль			*28,18*	*1899*
24	4	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,400	3020,91	152254
			Накладные расходы			*511,85*	*25797*
			Сметная прибыль			*223,77*	*11278*
			Раздел: Сантехнические работы /2-1-3/				
			Отопление				

25	11	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	3615,00	180750
			Накладные расходы			*1225,99*	*61299*
			Сметная прибыль			*267,78*	*13389*
26	12	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	180,000	2751,04	495188
			Накладные расходы			*947,89*	*170620*
			Сметная прибыль			*203,78*	*36681*
27	13	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,000	166,33	8317
			Накладные расходы			*5,35*	*268*
			Сметная прибыль			*12,32*	*616*
28	14	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180,000	260,21	46837
			Накладные расходы			*8,37*	*1507*
			Сметная прибыль			*19,27*	*3469*
29	15	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180,000	28,57	5142
			Накладные расходы			*0,92*	*165*
			Сметная прибыль			*2,12*	*381*
30	16	23-020401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150,000	26,52	3978
			Накладные расходы			*0,85*	*128*
			Сметная прибыль			*1,96*	*295*
31	17	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	146,000	41,82	6106
			Накладные расходы			*1,35*	*196*
			Сметная прибыль			*3,10*	*452*
32	18	23-020401-0702 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132,000	818,32	108018
			Накладные расходы			*26,33*	*3475*
			Сметная прибыль			*60,62*	*8001*
33	22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	199,684	571,77	114173
			Накладные расходы			*18,40*	*3674*
			Сметная прибыль			*42,35*	*8457*
			ИТОГО:				5731039
			В том числе :				
			Накладные расходы				599814
			Сметная прибыль				424521
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**5 731 039**
			Временные здания и сооружения 1,2%				68 772
			Итого				5 799 811

			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				127 596
			Итого				5 927 407
			ИТОГО в текущих ценах на 2018 год-100%, К=1,0599383				6 282 685
			НДС - 12%				753 922
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				7 036 607
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,90**			**6 332 947**

СДАЛ:

Врем.и.о.директора
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
_____ Громченко О.Л.

ПРИНЯЛ:

Руководитель
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
_____ Кусайнов Д.Т.

Руководитель группы экспертов
технического надзора
ТОО "Атлантис ПВ"
_____ Мурзабеков Д.Ж.