Подрядчик: ТОО "ВостокЭнергоСервис-М

Форма 4

Субподрядчик:ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»

Договор №11/04-19 от 04.04.2019г

Наименование стройки - "СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА "БЕЙНЕУ-БОЗОЙ-ШЫМКЕНТ". КОРРЕКТИРОВКА 3". РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК "АКСУАТ" (10 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1 ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Э4310)

АКТ №2

выполненных работ за _____м-ц 20___г.

по Ведомость договорной цены №7-1-2

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-6	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (h=0,15м)(до 50 м)	822	6,01	6,01	4937	4937	1662	--	--
		м3		--	2,08	--	1713	97	0,01	6
2	Е0101-24-14 К=4	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	822	19,02	19,02	15631	15631	5260	--	--
		м3		--	6,60	--	5423	97	0,02	18
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3189	14,01	14,01	44664	44664	14833	--	--
		м3		--	4,80	--	15291	97	0,02	50
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3189	1,39	1,39	4442	4442	1297	--	--
		м3		--	0,42	--	1337	97	--	4
5	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	5480	0,30	0,30	1645	1645	554	--	--
		м2		--	0,10	--	571	97	--	2
6	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	419	8,55	4,43	3581	1854	1976	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,12	0,74	1726	311	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74901	73174			12
			Тенге			1726	24646			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74901				
	Всего заработная плата -		Тенге				26372			
		Накладные расходы -	Тенге			25581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				30210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				30210			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ								
		Покрытие автодорог. Тип 1								
8	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	541	30,09	29,06	16279	15721	8124	0,01	5
		м2		1,03	10,26	557	5551	133	0,05	27
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 0,15 м	81,15	89,51	68,13	7264	5529	3685	0,14	12
		м3		21,38	12,76	1735	1036	133	0,04	4
10	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (18 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	541	38,28	33,28	20710	18005	11863	0,03	18
		м2		5,00	11,49	2705	6214	133	0,04	22
11	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	541	12,90	5,88	6981	3184	6238	0,05	24
		м2		7,02	1,65	3798	893	133	0,01	3
12	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	541	2,10	0,20	1136	108	1439	0,01	7
		м2		1,90	0,10	1028	54	133	--	--
		Покрытие тротуаров и дорожек. Тип 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (10 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	155	38,28	33,28	5934	5159	3399	0,03	5
		м2		5,00	11,49	775	1780	133	0,04	6
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 0,04м	6,2	89,51	68,13	555	422	282	0,14	1
		м3		21,38	12,76	133	79	133	0,04	--
15	Е0127-73-1	Добавка цемента 8%	1,24	19,06	19,06	24	24	4	--	--
		м3		--	2,48	--	3	133	0,01	--
16	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	155	118,93	49,85	18434	7727	17869	0,46	71
		м2		69,08	17,60	10707	2728	133	0,09	13
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (толщина 15 см)	159,42	25,16	20,37	4011	3247	2160	0,03	5
		м2		4,79	5,40	764	860	133	0,02	3
		Устройство бортового камня								
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	188	115,31	6,63	21678	1247	27614	0,70	131
		м		108,68	1,76	20432	330	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103006	60373			280
			Тенге			42633	19528			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103006				
	Всего заработная плата -		Тенге				62162			
		Накладные расходы -	Тенге			82675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н Р. -	Тенге				12401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196823				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				74563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				74563			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		Устройство покрытия из щебня-4554м2								
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками однослойных покрытий из щебня фракции 40-70мм при толщиной 15 см	683,1	531,00	--	362726	--	446153	3,24	2213
		м3		531.00	--	362726	--	123	--	--
20	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	1092,96	25,70	--	28089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1092,96	19,70	--	21531	--	--	--	--
		т		3,94	--	4306	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			412346	--			2213
			Тенге			367032	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412346				
	Всего заработная плата -		Тенге				367032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28089				
	Транспортные расходы -		Тенге			21531				
		Накладные расходы -	Тенге			446153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			910010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2436
		Сметная заработная плата -	Тенге				433955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			910010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2436
		Сметная заработная плата -	Тенге				433955			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			590253	133547			2505
			Тенге			411392	44175			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590253				
	Всего заработная плата -		Тенге				455567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28089				
	Транспортные расходы -		Тенге			21531				
		Накладные расходы -	Тенге			554410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1213343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2943
		Сметная заработная плата -	Тенге				538728			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1213343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2943
		Сметная заработная плата -	Тенге				538728			
		Итого:	Тенге			1 213 343				
	СН РК8.02-02.2002	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			33 974				
		Итого	Тенге			1 247 317				
	СН РК8.02-07.2002	Удорожание стоимости в зимнее время 1,512%	Тенге			18 859				
		Затраты по вахтовому методу	Тенге			395 290				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1 661 466				
	СН РК8.02-02.2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г(к=2,92774)	Тенге			4 864 345				
		Всего СМР	Тенге			4 864 345				
	СН РК8.02-05.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			97 287				
		Итого	Тенге			4 961 632				
		НДС 12%	Тенге			595 396				
		Всего	**Тенге**			**5 557 027**				

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокЭнергоСервис-М

_____ Бостанов А.А.

Субподрядчик :
Директор ТОО «Тау ТОЛАҒАЙ»

_____ Сериков Б.