Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие"Өскемен- Тәртіп" акимата города Усть-Каменогорска
адрес: 070010, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23
РНН 181600003346, БИН 060540000305
ИИК KZ256010151000070208
АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы БИК HSBKKZKX
Договор №1/58 от 11 мая 2010 г.
Предмет договора: Средний ремонт ул.Тохтарова

Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтанс"
адрес: 070019, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111
РНН 181600045352, БИН 051240002371
ИИК KZ169650000001088544,
АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA

Акт выполненных работ от 27.07.2010

Средний ремонт ул.Тохтарова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-34-2 (М3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	35	155,54	7,63	5444	267	5912	0,8027	28
		м бортового камня		124,98	2,02	4374	71	133	0,00702	–
2	30-3-10 (М3)	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,000;		23200		–				
		м3								
3	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	3,612	108,9	108,9	393	393	79	–	–
		т		–	21,78	–	79	100	0,04574	–
4	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,1776	39915,66	491,91	47005	579	292	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	61	159	133	0,506	1
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1,1776	468,63	468,63	552	552	304	0,8004	1
		т		–	194,5	–	229	133	0,8004	1

6	Е27-16-1 (М3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	141,312	285,68	231,74	40370	32748	23349	0,26358	37
		т смеси		47,82	76,41	6758	10798	133	0,26289	37
7	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,4512	39915,66	491,91	57926	714	360	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	75	196	133	0,506	1
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1,4512	468,63	468,63	680	680	375	0,8004	1
		т		–	194,5	–	282	133	0,8004	1
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3628	27,7	17,64	100496	63998	60991	0,03864	140
		м2 покрытия		6,83	5,81	24779	21079	133	0,02031	74
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	7256	0,02	–	145	–	97	0,0001	1
		м2 покрытия		0,01	–	73	–	133	–	–
11	30-10-7 (М3)	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-IК=0,000;		5160		–				
		т								
12	Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	2,72	338,96	–	922	–	1042	2,1735	6
		м3 грунта		338,96	–	922	–	113	–	–
13	Е23-1-3	Устройство гравийного основания под бордюры	0,54	1147,13	175,4	619	95	169	1,173	1
		м3 основания		176,73	65,72	95	35	130	0,32085	–
14	Е27-34-2 (М3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	27	155,54	7,63	4199	206	4561	0,8027	22
		м бортового камня		124,98	2,02	3374	55	133	0,00702	–
15	30-3-9 (М3)	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,000;		22600		–				
		м3								
16	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	1,0368	108,9	108,9	113	113	23	–	–
		т								

			–	21,78	–	23	100	0,04574	–
17	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0608	39915,66	491,91	2427	30	14	0,3335	–
		т битума								
				51,75	134,72	3	8	133	0,506	–
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	0,0608	468,63	468,63	28	28	16	0,8004	–
		т								
				–	194,5	–	12	133	0,8004	–
19	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	76	56,87	–	4322	–	2876	0,1656	13
		м2 покрытия								
				28,46	–	2163	–	133	–	–
20	30-10-21 (М3	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-IIК=0,000;		4590		–				
		т								
21	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	152	4,58	–	696	–	925	0,02668	4
		м2 покрытия								
				4,58	–	696	–	133	–	–
22	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	866,83	108,9	108,9	94398	94398	18880	–	–
		т								
				–	21,78	–	18880	100	0,04574	40
23	Е1-162-2	Доработка грунта вручную 2 группы	8,75	338,96	–	2966	–	3351	2,1735	19
		м3 грунта								
				338,96	–	2966	–	113	–	–
24	Е23-1-3	Устройство гравийного основания под бордюры	4,375	1147,13	175,4	5018	767	1379	1,173	5
		м3 основания								
				176,73	65,72	773	288	130	0,32085	1
25	Е27-34-2 (М3	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	125	155,54	7,63	19442	954	21115	0,8027	100
		м бортового камня								
				124,98	2,02	15623	253	133	0,00702	1
26	30-3-10 (М3)	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,000;		23200		–				
		м3								
27	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	12,9	108,9	108,9	1405	1405	281	–	–
		т								
				–	21,78	–	281	100	0,04574	1
28	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	26,4792	108,9	108,9	2883	2884	577	–	–

		т							
			–	21,78	–	577	100	0,04574	1
29	E99-3-3								
	Поднятие колодцев с заменой люковой конструкции	1	16078,81	121,26	16079	121	931	3,933	4
		шт							
			654,01	46,2	654	46	133	0,2415	–
	Всего прямые затраты				**408528**	**200932**			**382**
					63389	**53351**			**159**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				144209				
	Накладные расходы, тенге				147899				
	- заработная плата, тенге				22186				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Стоимость материалов заказчика				3107357				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219827				
	Всего				**776254**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				7762				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3105				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**787121**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1434922**				
	- материалы, тенге				262893				
	- сметная заработная плата, тенге				273074				
	Налог(2%)				28698				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1463620**				
	НДС(12%)				175634				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1639254**				

Заказчик:
Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г.Усть-Каменогорска — **Мокринский А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Өскеменспецкоммунтанс" — **Воробьев Н.В.**

Технический надзор: Директор ТОО "Жолконсалтинг" — **Шакиров А.Т**