Заказчик: ГУ "Управление № 1 [illegible]
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по доп. соглашению №197/1 от 26.08.2013 года к договору № 197от 16.07.2013 года - 108 528 000 тенге.
Наименование объекта : "Застройки жилых комплексов на территории административно-делового центра в г.Шымкент /перенос кабельных линий 10 кВ и газопровода диаметром 500 мм."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 9 сентября 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	78212	№197/1 от 26.08.2013 к договору №197 от 16.07.2013г	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования я		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Застройки жилых комплексов на территории административно-делового центра в г.Шымкент /перенос кабельных линий 10 кВ и газопровода диаметром 500 мм."	60923486	49549564	21749235	21749235					5945948	55495512
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	60923486	49549564	21749235	21749235					5945948	55495512

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела строительства» г.Шымкент

_____ Е.Бухарбаев

Инженер:

Ведение инжиниринговых услуг ИП «Умбетказиев М.Т.»

_____ А.Жакипов

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

_____ С.Карсыбаев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Генеральный подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Объект строительства: Застройки жилых комплексов на территории административных-делового центра в г.Шымкент

Наименование стройки - Застройки жилых комплексов на территории административных-делового центра в г.Шымкент

Объект: подземных кабельных линий 10 кВ и газапровода диометром 500

Форма №2

Доп. соглашение №197/1 от 26.08.2013 года к Договору № 197 от 16.07.2013 г.

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2013 г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
2	3	4	5	7	9
	Подземный газопровод высокого давления				
	Земляные работы				
РАЗДЕЛ 1.	Подземный газопровод высокого давления				
Е0122-11-9	*-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350мм* км	1,435	199229,36	283105	182690
С130804-12 37	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2СТ РК ИСО 4437-2004 м	1435,21	9228	13244118	
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	7	300,57	2104	1169
СПРАЙСЛИСТ	Отвод 90град Д355 ПЭ100 SDR11 шт	4	166376,92	665508	
СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-сталь Д355/530 шт	2	314267,52	628535	
СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-сталь Д355/273 шт	1	277294,87	277295	
Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых троиников шт	1	440,21	440	246
СПРАЙСЛИСТ	Тройник равнопроходный Д355 ПЭ100 SDR11 шт	1	184863,25	184863	
С130810-39	Заглушки /ГОСТ 17379-83/эллиптические бесшовные приварные из углеродистойстали 20 на Ру 10 МПа, 530х10,0 мм шт	2	2360	4720	
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопровода м	1407	78,92	111040	125617
Е0122-11-3	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 90 км	0,016	58881,69	942	830
С130804-12	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	16,16	160	2586	
Е0122-34-2	Установка полиэтиленовыхтройников шт	1	440,21	440	246
СПРАЙСЛИСТ	Тройник равнопроходный Д355ПЭ100 SDR11 шт	1	192257,78	192258	
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубковпереходов шт	7	300,57	2104	1169
СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-сталь Д355/355ПЭ100 SDR11 шт	1	240322,22	240322	
СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-сталь Д355/250ПЭ100 SDR11 шт	1	192257,78	192258	
СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-сталь Д250/160ПЭ100 SDR11 шт	1	129404,27	129404	
СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-сталь Д160/90ПЭ100 SDR11 шт	1	81339,83	81340	
СПРАЙСЛИСТ	Муфта Д90 ПЭ100 SDR11 шт	1	44367,18	44367	
СПРАЙСЛИСТ	Отвод Д90 ПЭ100 SDR11 шт	1	33275,38	33275	
Е0122-38-3	Врезка в существующую сетьиз стальных труб, стальныхпатрубков /патрубков/ диам. 90мм врезка	1,45	950,73	951	603
			6469,41	9381	3925

2	3	4	5	7	9
ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты пм	1450	3,96	5747	
	Кабель до 35 кВпрокладываемый в готовыхтраншеях без покрытий, масса1 м до 1 кг (прокладкасигнального провода) пм	1450	26,4	37356	26347
	Провода силовые длязлектроустановок споливинилхлоридной изоляциейна напряжение до 450В салюминиевой жилой, марка АПВсечение 4 мм2 1000м	1,415	6650	9410	
	Врезка штуцером со снижением давления газопроводовдиаметром 500 мм врезка	2	155983,4	311967	145197
	Установка одиночного упакованного протектора впорошкообразном активаторе шт	10	4923,09	49231	29204
ЛИСТ	Протекторы магниевые сактиватором одиночные типа ПМ-5У шт	10	5071,72	50717	
	Прокладка полиэтиленового газопровода Д-355мм в футлярах из стальных труб Д530х8 - 10шт				
	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с пневматическим испытанием (футляры) км	0,184	404674,09	74460	61601
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	184,736	10480	1936033	
	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм м	184	507,16	93318	42164
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм (Д530мм) сальник	10	600,95	6010	7632
	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ т	0,032	23500	752	
	Пакля пропитанная кг	9	195	1755	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм кг	0,184	1646296,96	302919	18162
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		19211031	646802
	Итого с накладным расходом -	Тенге		19857833	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге		1191470	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21049303**	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		**21049303**	
	Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**		252592	
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		**21301895**	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,5. 0,7%			149113	
	Затраты на выслугу лет 1%			213019	
	Дополнительные отпука 0,4%			85208	
	Итого в базовых ценах 2001 года			**21749235**	
	Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355			**48578004**	
	Налоги и обязательные платежи 2%			971560	
	Итого стоимость в текущем уровне цен			**49549564**	
	НДС 12%			5945948	
	Всего к оплате			**55495512**	

ЖК

Подрядчик: Директор
ТОО ХМСУ Шымкентмелиорация
С.Карсыбаев

ИМЕТКАЛИЕВ М.Т.