Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"**

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Устройство арычной железобетонной сети в г. Талдыкорган.**

Объект: Устройство арычной железобетонной сети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
с октябрь м-ц по ноябрь м-ц 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22-к	19.03.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце с октябрь м-ц по ноябрь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Устройство арычной железобетонной сети в г. Талдыкорган.	35 750 000	13 065 407		13 065 407					1 399 865	11 665 542
Удержание аванса				2 420 253						
Итого к оплате:				**10 645 154**						

Заказчик

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Наименование объекта: Устройство арычной сети из арычных лотков в г. Талдыкорган

Договор № 22-к от 19.03.2010г.

Наименование объекта: Арычная сеть

SANA-

Акт
выполненных работ с октября по ноябрь м-ц 2010г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-5								
1	Е1-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,05	5571,72	5571,72	279	279	41	–	–
		га		–	1156,68	–	58	70	3,78	–
2	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,05	2576,93	2576,93	129	129	33	–	–
		га		–	939,42	–	47	70	3,07	–

3	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	16	41,73	34,3	668	549	225	0,0515	1
		дерево		7,43	12,61	119	202	70	0,0412	1
4	П9-9-1	Дрова - погрузка	2,8	164,3	164,3	460	460	322	–	–
		т		–	115,01	–	322	100	0,24152	1
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,8	45	45	126	126	25	–	–
		т		–	9	–	25	100	0,0189	–
6	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (устройства земляного арыка)	700	46,51	44,35	32557	31045	13030	0,015	11
		м3 грунта		2,16	17,03	1512	11921	97	0,0688	48
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	219,66	25,65	5,38	5634	1182	4319	0,129	28
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	4453	–	97	–	–
		Локальная смета 2-1-6								
8	Е1-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,002	5571,72	5571,72	11	11	1	–	–
		га		–	1156,68	–	2	70	3,78	–
9	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,002	2576,93	2576,93	5	5	1	–	–
		га		–	939,42	–	2	70	3,07	–

10	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	25	41,73	34,3	1043	858	351	0,0515	1
		дерево								
				7,43	12,61	186	315	70	0,0412	1
11	П9-9-1	Дрова - погрузка	0,5	164,3	164,3	82	82	58	–	–
		т								
				–	115,01	–	58	100	0,24152	–
12	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 3 класс груза	0,5	74,5	74,5	37	37	7	–	–
		т								
				–	14,9	–	7	100	0,03129	–
13	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (устройства земляного арыка)	39,352	46,51	44,35	1830	1745	732	0,015	1
		м3 грунта								
				2,16	17,03	85	670	97	0,0688	3
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	39,352	25,65	5,38	1009	212	774	0,129	5
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	798	–	97	–	–
		Локальная смета 2-1-7								
15	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	78	628,82	351,18	49048	27392	34220	1,56	122
		м лотка								
				240,75	89,1	18779	6950	133	0,36	28
16	99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3	39	3547		138333				
		шт								
17	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	16,575	702,5	702,5	11644	11644	2329	–	–
		т								
				–	140,5	–	2329	100	0,29505	5

18 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ктрм=75; кэкс=75; кзпм=75;	16,575	210	210	3481	3481	696	–	–
	т		–	42	–	696	100	0,0885	1
19 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	16,575	140	140	2321	2321	1624	–	–
	т		–	98	–	1624	100	0,2058	3
20 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	18,3	317,87	13,7	5817	251	2152	0,605	11
	м2		102,83	5,04	1882	92	109	0,0246	–
21 Е41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	18,3	477,35	12,37	8736	226	2504	0,829	15
	м2		126,9	4,68	2322	86	104	0,0228	–
22 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	3,09	408,12	169,62	1261	524	1110	1,55	5
	м3 конструкции		238,5	4,07	737	13	148	0,0136	–
23 Е22-8-12 (ДМ	Демонтаж маталлической трубы kмат=0;	0,011	371554,25	181879,25	4087	2001	3695	997	11
	км трубопровода		189675	68706	2086	756	130	335,56	4
24 Е22-32-13	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 600 мм	11	12165	–	133815	–	101030	45,3	498
	км трубопровода		7065	–	77715	–	130	–	–
25 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,32	640,82	73,75	846	97	57	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	28	15	133	0,041	–
26 Е22-9-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм	0,011	475411,61	223076,36	5230	2454	4268	1121	12
	км трубопровода		214200	84269,25	2356	927	130	411,57	5

27	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,8	640,82	73,75	4998	575	343	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	167	91	133	0,041	–
28	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7,8	25,65	5,38	200	42	153	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	158	–	97	–	–
29	Е27-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, типа ГД	52	377,19	15,35	19614	798	761	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	309	263	133	0,01766	1
30	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	52	469,6	15,35	24419	798	847	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	309	263	148	0,01766	1
		Локальная смета 2-1-8								
31	Е1-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,002	5571,72	5571,72	11	11	1	–	–
		га		–	1156,68	–	2	70	3,78	–
32	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,002	2576,93	2576,93	5	5	1	–	–
		га		–	939,42	–	2	70	3,07	–

33	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания								
		дерево	25	41,73	34,3	1043	858	351	0,0515	1
34	П9-9-1	Дрова - погрузка		7,43	12,61	186	315	70	0,0412	1
		т	0,5	164,3	164,3	82	82	58	–	–
35	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза		–	115,01	–	58	100	0,24152	–
		т	0,5	45	45	23	23	5	–	–
36	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (устройства земляного арыка)		–	9	–	5	100	0,0189	–
		м3 грунта	86,1	46,51	44,35	4005	3819	1602	0,015	1
37	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		2,16	17,03	186	1466	97	0,0688	6
		м3 уплотненного грунта	86,1	25,65	5,38	2208	463	1693	0,129	11
				20,27	–	1745	–	97	–	–
	Локальная смета 2-1-9									
38	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания								
		га	0,005	9367,68	9367,68	47	47	11	–	–
39	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания		–	3121,2	–	16	70	10,2	–
		дерево	28	41,73	34,3	1168	960	393	0,0515	1
				7,43	12,61	208	353	70	0,0412	1

40	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	220,5	389,25	–	85830	–	96988	2,48	547
				389,25	–	85830	–	113	–	–
41	Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м лотка*	176	473,54	280,94	83343	49445	61769	1,248	220
				192,6	71,28	33898	12545	133	0,288	51
42	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	37,4	152,8	152,8	5715	5715	4000	–	–
				–	106,96	–	4000	100	0,22462	8
43	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	37,4	76,6	76,6	2865	2865	573	–	–
				–	15,32	–	573	100	0,03217	1
44	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	56	640,82	73,75	35886	4130	2462	0,144	8
				21,38	11,67	1197	654	133	0,041	2
45	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи *м лотка*	700	628,82	351,18	440174	245826	307090	1,56	1092
				240,75	89,1	168525	62370	133	0,36	252
46	99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3 *шт*	350	3547		1241450				
47	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500; *т*	148,75	702,5	702,5	104497	104497	20899	–	–
				–	140,5	–	20899	100	0,29505	44
48	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ктрм=75; кэкс=75; кзпм=75; *т*	148,75	210	210	31238	31238	6248	–	–
				–	42	–	6248	100	0,0885	13

49 П9-11-2									
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	148,75	140	140	20825	20825	14578	–	–
	т								
			–	98	–	14578	100	0,2058	31
50 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	28	167,18	–	4681	–	5290	1,21	34
	м3 грунта								
			167,18	–	4681	–	113	–	–
51 Е30-7-1									
	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	2,079	9308,61	532,08	19353	1106	1283	2,55	5
	м3								
			434,25	131,85	903	274	109	0,434	1
	Локальная смета 2-1-10								
52 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,003	9367,68	9367,68	28	28	6	–	–
	га								
			–	3121,2	–	9	70	10,2	–
53 Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	32	41,73	34,3	1335	1098	449	0,0515	2
	дерево								
			7,43	12,61	238	404	70	0,0412	1
54 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	32,2	389,25	–	12534	–	14163	2,48	80
	м3 грунта								
			389,25	–	12534	–	113	–	–
55 Е27-8-1 (ДМ)									
	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ktpp=0,8; ktpм=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8; kмат=0;	80	473,54	280,94	37883	22475	28076	1,248	100
	м лотка								
			192,6	71,28	15408	5702	133	0,288	23

56	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	17	152,8	152,8	2598	2598	1818	–	–
		т		–	106,96	–	1818	100	0,22462	4
57	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	17	76,6	76,6	1302	1302	260	–	–
		т		–	15,32	–	260	100	0,03217	1
58	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9,12	640,82	73,75	5844	673	400	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	195	106	133	0,041	–
59	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	114	628,82	351,18	71685	40035	50012	1,56	178
		м лотка		240,75	89,1	27446	10157	133	0,36	41
60	99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3	57	3547		202179				
		шт								
61	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	24,225	702,5	702,5	17018	17018	3404	–	–
		т		–	140,5	–	3404	100	0,29505	7
62	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ktрм=75; kэкс=75; kзпм=75;	24,225	210	210	5087	5087	1017	–	–
		т		–	42	–	1017	100	0,0885	2
63	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	24,225	140	140	3392	3392	2374	–	–
		т		–	98	–	2374	100	0,2058	5
64	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,84	167,18	–	1144	–	1293	1,21	8
		м3 грунта		167,18	–	1144	–	113	–	–

65 Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	1,8	9308,61	532,08	16755	958	1111	2,55	5
	м3		434,25	131,85	782	237	109	0,434	1
	Локальная смета 2-1-11								
66 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,003	9367,68	9367,68	28	28	6	–	–
	га		–	3121,2	–	9	70	10,2	–
67 Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	16	41,73	34,3	668	549	225	0,0515	1
	дерево		7,43	12,61	119	202	70	0,0412	1
68 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	126	389,25	–	49046	–	55422	2,48	312
	м3 грунта		389,25	–	49046	–	113	–	–
69 Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	112	473,54	280,94	53036	31465	39307	1,248	140
	м лотка		192,6	71,28	21571	7983	133	0,288	32
70 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	25,24	152,8	152,8	3857	3857	2700	–	–
	т		–	106,96	–	2700	100	0,22462	6
71 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	25,24	76,6	76,6	1933	1933	387	–	–
	т		–	15,32	–	387	100	0,03217	1

72	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	36	640,82	73,75	23070	2655	1583	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	770	420	133	0,041	1
73	Е27-8-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	450	628,82	351,18	282969	158031	197416	1,56	702
	м лотка		240,75	89,1	108338	40095	133	0,36	162
74	99-1-1ТОО "Т	225	3547		798075				
	Арычный лоток БА -3								
	шт								
75	П7-196-1								
	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	95,625	702,5	702,5	67177	67177	13435	–	–
	т		–	140,5	–	13435	100	0,29505	28
76	П7-201-1								
	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ktрм=75; kэкс=75; kзпм=75;	95,625	210	210	20081	20081	4016	–	–
	т		–	42	–	4016	100	0,0885	8
77	П9-11-2								
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	95,625	140	140	13388	13388	9371	–	–
	т		–	98	–	9371	100	0,2058	20
78	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18	167,18	–	3009	–	3400	1,21	22
	м3 грунта		167,18	–	3009	–	113	–	–
79	Е30-7-1								
	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	2	9308,61	532,08	18617	1064	1235	2,55	5
	м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1
	Локальная смета 2-1-12								
80	П9-18-1								
	Камень природный - погрузка	67,2	44,3	44,3	2977	2977	2084	–	–
	т		–	31,01	–	2084	100	0,06512	4

81	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	67,2	76,6	76,6	5148	5148	1030	–	–
		т		–	15,32	–	1030	100	0,03217	2
82	30-8-113	Камень природный	44,8	1313,67		58852				
		м3								
83	Е1-73-11	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	44,8	38,71	37,15	1734	1664	380	0,0108	–
		м3 грунта		1,56	7,19	70	322	97	0,0235	1
		Локальная смета 2-1-13								
84	Е1-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,008	5571,72	5571,72	45	45	6	–	–
		га		–	1156,68	–	9	70	3,78	–
85	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,008	2576,93	2576,93	21	21	6	–	–
		га		–	939,42	–	8	70	3,07	–
86	П9-9-1	Дрова - погрузка	0,07	164,3	164,3	12	12	8	–	–
		т		–	115,01	–	8	100	0,24152	–
87	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,07	45	45	3	3	1	–	–
		т		–	9	–	1	100	0,0189	–
88	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,08	389,25	–	3924	–	4434	2,48	25
		м3 грунта		389,25	–	3924	–	113	–	–

89	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	10,08	25,65	5,38	259	54	198	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	204	–	97	–	–
90	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	3,3	10441,46	142,69	34457	471	3071	4,47	15
		м3		724,5	50,98	2391	168	120	0,2132	1
91	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	6,38	8290,58	133,67	52894	853	2846	1,93	12
		м3		324	47,78	2067	305	120	0,2	1
92	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,212	10
		м2 поверхности		37,35	1,44	1793	69	118	0,007	–
93	Е39-2-2	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т	0,68	73872,01	25204,51	50233	17139	22882	169,93	116
		т конструкций		32143,5	5244,12	21858	3566	90	20,33	14
94	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,68	154400		104992				
		т								
95	Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)	18,35	59,89	1,84	1099	34	370	0,111	2
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	339	13	105	0,0034	–
		Всего прямые затраты				**4584338**	**984735**			**4389**

		685475	**264045**	**881**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2914136		
	Накладные расходы, тенге	1173402		
	Стоимость демонтируемых материалов	41788		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	347972		
	Всего	**6105712**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	82427		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	61057		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	24423		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6273619**		
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**11436807**		
	- материалы, тенге	5312470		
	- сметная заработная плата, тенге	2276792		
	Налог(2%)	228736		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11665543**		
	НДС(12%)	1399865		
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**13065407**		

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"