Стоимость работ по доп. соглашению №197/1 от 26.08.2013 года к договору № 197от 16.07.2013 года - 108 528.000 тенге.
Наименование объекта : "Застройки жилых комплексов на территории административно-делового центра в г.Шымкент /перенос кабельных линий 10 кВ и газопровода диаметром 500 мм."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 16 октября 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	78212	№197 №197/1	16.07.2013г. 26.08.2013 г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате.
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования я		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Застройки жилых комплексов на территории административно-делового центра в г.Шымкент /перенос кабельных линий 10 кВ и газопровода диаметром 500 мм."	83600954	20247739	8887522	8887522					2429729	22677468
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	83600954	20247739	8887522	8887522					2429729	22677468

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела строительства» г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер

Ведение инжиниринговых услуг ИП «Умбеткалиев М.Т.»

_____ А.Жакипов

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

_____ С.Карсыбаев

...Отдел строительства г.Шымкент»

...ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

...Объект строек - Застройка жилых комплексов на территории административных-деловых центра в г.Шымкент

...Перенос линий 10 кВ и газопровода диаметром 500

Форма №2

...Дополнение №197/1 от 26.08.2013 года к Договору № 197 от 16.07.2013 г.

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2013 г.

...№ по порядку строк	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. Всего ЗП рабочих-строителей	Общая Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %
2	3	4	5	7	9
	Перенос кабельных линий 10 кв				
	Земляные работы				
...-1-33	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" м3	1118,41	40,41	45190	18090
...-1-34-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами, м3	34,59	262,72	9087	10269
...-1-37-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностю59 квт при перемешени 2 группы грунтов, м3	281	6,48	1821	573
...-1-37-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностю59 квт при перемешени 2 группы грунтов, м3	402	6,48	2605	820
...-1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	402	21,55	8662	6641
...-1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	402	14,12	5675	1792
...-1-185-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	134	122,18	16372	18500
...-1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50) м ЛИШНИЙ ГРУНТ В ОТВАЛ м3	336	9,24	3106	978
...-1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 50 М м3	1344	7,91	10632	3348
...-1001-227	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
...-8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	2555	36,7	93768	38108
...-8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	5095	11,2	57064	25653
...-8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	2555	32,4	82782	35195
...-8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	5095	18,8	95786	38722
...-0006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, 1000шт	41,23	8290	341797	
...-8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса до 13 кг м	6658	54,9	365524	222644
...-8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг м	72	91,2	6566	4480
...-1001-228	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2 1000м	1,346	1496500	2014289	
...-1001-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2 1000м	1,42	1194200	1695764	
...-8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	1378	44	60632	40975
...-лист	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, высоковольтный (10 кВ), марка АПвВБбШв-3х95/16-10 м	1378	1243,25	1713203	
...-8-187-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напр...	32	2900,2	92806	71972

1	3	4	5	7	9
	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп комплект	32	14300	457600	
	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 шт	16	2550,2	40803	30818
	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп комплект	16	14300	228800	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,072	30021,38	2162	2174
	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм м	71,28	316	22524	
	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн 212 мм (БНМ-150) шт	12	94	1128	
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 (16) открыто по строительным основаниям (для заземления кабельных муфт) м	39	66,7	2601	2405
	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 (МГГ-16) т	0,006	493900	2963	
	Гермит /шнур диаметром 40 мм/(джутовый плетеный шнур для уплотнения труб) кг	64	267	17088	
	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	20	273,96	5479	3459
	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (железобетонный столбик подопознавательный знак) м3	0,24	18400	4416	
	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода (ЕАКТ-1676-СЕЕ01) компл.	12	2366,99	28404	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		7537100	577527
	Итого с накладным расходом -	Тенге		8114627	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге		486878	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		8601505	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		8601505	
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		103218	
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		8704723	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,5. 0,7%			60933	
	Затраты на выслугу лет 1%			87047	
	Дополнительные отпука 0,4%			34819	
	Итого в базовых ценах 2001 года			8887522	
	Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355			19850725	
	Налоги и обязательные платежи 2%			397014	
	Итого стоимость в текущем уровне цен			20247739	
	НДС 12%			2429729	
	Всего к оплате			22677468	

Инженер-сметчик ЖК
ИП Умбеткалиев М.Т
Жакипов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО ХМСУ Шымкентмелиорация
С.Карсыбаев