Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "AsEr Building Company",130000, Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр.14, дом № 40, тел.: +8 (7292) 43-46-60** — **070640003058**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОРСТЭК", Республика Казахстан, Мангистауская обл. г.Жанаозен,** — **011140001868**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 96/п от 27.09.2013г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	31.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	наружный сети канализации		шт	1	4 800 000,00	4 800 000,00
			Итого	1	x	4 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Табылдиев Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Ходжабеков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Генподрядчик ТОО"AsEr Building Company"

Субподрядчик ТОО"ОРСТЭК"

Наименование строительства и его адрес: Мангистауская обл.,
Строительство типового военного городка в г.Жанаозень
НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

Приложение 1

Типовая междуведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		96/п	27.09.2013				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	с начала работ по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетный месяц октябрь	из графы 1							
			строительно-монтажных работ (в сметных. базисн. ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметн	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
всего по строке	**4 285 714**			-					**514 286**	**4 800 000**
Общестроительные работы за октябрь		**4 285 714**							**514 286**	**4 800 000**
Итого к выплате за текущий месяц (октябрь)										**4 800 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Ходжабеков А.С.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Табылдиев Д.А.**

Генподрядчик **ТОО"AsEr Building Company"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО"ОРСТЭК"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство типового военного городка в г. Жанаозен**
наименование, адрес

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1**

Договор подряда номер **№96/п**
дата **27.09.2013**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	294	27,84	26,18	0	8183	7695	0	2527	0,01	3
				м3	1,66	7,2	0	488	2117	0	97	0,03	7
2	2	1-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,09	488,7	0	0	4442	0	0	5020	3,17	29
				м3	488,7	0	0	4442	0	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,43	134,1	0	0	1130	0	0	1277	0,97	8
				м3	134,1	0	0	1130	0	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	272,44	6,48	6,48	0	1765	1765	0	556	0	0
				м3	0	2,1	0	0	573	0	97	0,01	2
5	5	1-24-6	Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /во временный отвал до 40м/	110,5	6,01	6,01	0	664	664	0	223	0	0
				м3	0	2,08	0	0	230	0	97	0,01	1
6	6	1-24-14	Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	22,14	14,26	14,26	0	316	316	0	106	0	0
				м3	0	4,95	0	0	110	0	97	0,01	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1618,5	21,55	4,52	0	34872	7309	0	26736	0,11	175
				м3	17,03	0	0	27563	0	0	97	0	0
8	8	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ 100мм	11,35	2825,2	152,52	2519	32066	1731	28591	3111	1,02	12
				м3	153,68	57,15	0	1744	649	0	130	0,28	3

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1**

9	9	22-11-5	Укладка трубопроводов из ПВХ труб диам. 150 мм	0,38	78245	36133,62	261,38	29733	13731	99	25423	247	94
				км	41850	9612,9	0	15903	3653	0	130	37,3	14
10	10	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	380,3	908		908	345312		345312			
				м									
11	11	22-11-6	Укладка трубопроводов из ПВХ труб диам. 200 мм	0,18	139706,75	90794,12	537,63	25147	16343	97	15902	286	51
				км	48375	19582,83	0	8708	3525	0	130	84,07	15
12	12	8-4-263	Трубы водопроводные, SDR 21 Dв 179,6 мм	180,4	1530		1530	276012		276012			
				м									
13	13	22-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	1055883,74	1969,36	987314,38	12671	24	11848	1051	397	5
				км	66600	744,75	0	799	9	0	130	3,63	0
14	14	22-8-6	Укладка стальных труб в перепадном колодце диам. 200 мм	0,005	154891,68	66009,8	18681,88	774	330	93	618	376	2
				км	70200	24936,75	0	351	125	0	130	121,79	1
15	15	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4,5 мм	5,2	1710		1710	8892		8892			
				м									
16	16	9-53-1	Монтаж металлической плиты (применительно)	0,0212	14806,01	1133,15	780,36	314	24	17	254	82,1	2
				т	12892,5	398,25	0	273	8	0	90	1,95	0
17	17	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,0212	56000		56000	1187		1187			
				т									
18	18	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	25,855	32463,57	2538,55	27279,69	839346	65634	705316	120866	15,87	410
				м3	2645,33	950,63	0	68395	24579	0	130	4,64	120
19	19	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,86	29426,04	1686,97	25872,02	54732	3138	48122	6042	11,16	21
				м3	1867,05	631,8	0	3473	1175	0	130	3,09	6
20	20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,25	143		143	4040		4040			
				м3									
21	21	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,61	5175		5175	13507		13507			
				м									
22	22	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,3	4140		4140	5382		5382			
				м									
23	23	11-4-12	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	17	9260		9260	157420		157420			
				шт									
24	24	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	12,5	13400		13400	167500		167500			
				шт									
25	25	8-8-5	Наращивание кирпичем горловины	0,675	13928,71	386,73	11588,98	9402	261	7823	1670	10,4	7
				м3	1953	144	0	1318	97	0	118	0,71	0
26	26	1-1-773	Скобы ходовые	154	221		221	34034		34034			
				шт									
27	27	23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах /аэробный минерализатор/	1,275	28373,77	1265,69	25555,35	36177	1614	32583	3359	9,16	12
				м3	1552,73	474,08	0	1980	604	0	130	2,32	3

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1**

28	28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,275	143		143	182		182			
				м3									
			ИТОГО:					2105202	120579				830
								136567	37454				173
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					214488					
			На металломонтажные работы					254					
			Всего накладных расходов:					214741					
			Итого с накладными					2319944					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					139197					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2459141					
			Пересчет в текущих ценах					4201680					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					84034					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					4285714					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					514286					
			Итого с НДС					4800000					

От генподрядчика:

Директор _____ **Ходжабеков А.С.**

Начальник производства _____ **Джумагазиев Е.О.**

Инженер ПТО _____ **Кривцова Л.И.**

Главный инженер _____ **Рахинбеков Б.Н.**

От субподрядчика:

Директор _____ **Табылдиев Д.А.**

АКТ

приемки выполненных работ после завершения

На объекте: **Строительство типового военного городка в городе Жанаозен.**

Наружные сети канализации К1

По договору № 96/П от 27.09.2013г.

24 декабря 2014 года

Представитель Генподрядчика:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «AsEr Building Company» Ходжабеков А.С.

Представитель Субподрядчика:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «ОРСТЭК» Табылдиев Д.А.

Произвели осмотр и приемку выполненных работ **Наружные сети канализации К1**

Установила, что работы выполнены с оценкой хорошо

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Ходжабеков А.С.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Табылдиев Д.А.**