Форма КС-3 Утверждена Приказом Госкомстата РК от 25.12.2001 г. № 538
Подрядчик: ТОО "ХМС У Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по доп. соглашению №197/1 от 26.08.2013 года к договору № 197от 16.07.2013 года - 108 528 000 тенге.
Наименование объекта : "Застройки жилых комплексов на территории административно-делового центра в г.Шымкент /перенос кабельных линий 10 кВ и газопровода диаметром 500 мм."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 16 ноября 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	78212	№197 №197/1	16.07.2013г. 26.08.2013 г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования я		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Застройки жилых комплексов на территории административно-делового центра в г.Шымкент /перенос кабельных линий 10 кВ и газопровода диаметром 500 мм."	108528000	22256291	9769154	9769154					2670755	24927046
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	108528000	22256291	9769154	9769154					2670755	24927046

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела строительства» г.Шымкент»

Е.Бухарбаев

Инженер:

Ведение инжиниринговых услуг ИП «Умбеткалиев М.Т.»

А.Жакипов

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

Форма №2

200306

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Генподрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Объект: Застройки жилых комплексов на территории административных-делового центра в г.Шымкент

Наименование стройки - Застройки жилых линий 10 кВ и газапровода диаметром 500

Дополнительное соглашения №197/1 от 26.08.2013 года к Договору № 197 от 16.07.2013 г.

Акт
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2013 г.

Номер и № позиции нормативна	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед. Всего / ЗП рабочих-	Общая Всего / ЗП рабочих-	Накладные тенге / %
2	3	4	5	7	9
	Газовый колодец				
2-54-6	*Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-IIIк-2,4, колодец*	1	170020,47	170020	18101
1122-35-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм шт	1	1908,48	1908	1422
1-30902-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	1	106000	106000	
1127-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм Фланец	2	481,59	963	965
1-30809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	2	1480	2960	
11021-98	Бобышки деревянные 1000шт	0,736	1450	1067	
15-253-2	Оклейка бобышек полимерной лентой м2	59,6	387,75	23110	8029
1120-30-1	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ кг	394,653	9,73	3839	425
30810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, кг	394,563	200	78913	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		388780	28942
	Итого с накладным расходом -	Тенге		417722	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге		25063	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**442785**	
	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
	Земляные работы				
101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2316,937	6,48	15012	4728
101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	772,31	122,18	94361	106628
101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2316,94	21,55	49921	38274
101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт) м3	362,12	56,25	20370	8169
10333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,класс груза 1 (лишний грунт) т	633,71	17,73	11236	2247
124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	43	958,17	41201	33330
30806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (контрольная трубка Д-32х3мм) м	64,5	149	9611	
30810-162	СТОИМОСТЬ КОВЕРА т	0,28681	126700	36339	
11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,001849	149300	276	
113-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (отмостка из бетона кл.В7,5) м3	4,3	8942,18	38451	2999
106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер) м3	0,645	8663,42	5588	125
127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	8	747,86	5983	5687
11011-254	Таблички эмалированные для углового указателя шт	8	359	2872	
127-81-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	8	273,96	2192	1384

	3	4	5	7	9
3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (железобетонный столбик под опознавательный знак) м3	0,256	18400	4710	
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 550 мм, толщина стенки до 40 мм стык	244	620,7	151451	102883
	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 500 мм врезка	2	31437,48	62875	29039
	Установка ПЭ крана Д315 на распределительном газопроводе 1шт	0,064	2818,76	180	126
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6) м3	2,46	143,45	353	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 10 мм, Д420х140 мм кг	1	4058	4058	2866
	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (ПЭ кран Д315мм) шт	1	740205,22	740205	
	Кран шаровой полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 Д315 шт	1	4338,05	4338	
	Ключ для крана шарового шт	1	300,57	301	167
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, шт	1	15062,66	15063	
	Телескопический удлинитель для шаровых кранов шт	2,7	1626,2	4391	740
	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,001	8663,42	9	
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона м3	2	300,57	601	334
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, шт	2	26791,63	53583	
	Переход ПЭ-сталь Д315/250 шт	1	4923,09	4923	2920
	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе шт	1	5289,86	5290	
	Протекторы магниевые с активатором одиночные типа ПМ-5У шт	Тенге		1385744	342646
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1728390	
	Итого с накладным расходом -	Тенге		8973	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге		1737363	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				
	Перенос кабельных сетей 10 кВ				
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	6026,09	85,44	514885	222012
	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	186,374	10,08	1879	2123
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4170,487	23,95	99886	54405
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1390,16	104,77	145643	164577
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4170,487	19,24	80234	33981
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт) м3	651,82	134,07	87387	34697
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	1140,68	223,4	254828	57353
	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2 1000м	2,96	1756000	5196012	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		6380754	569148
	Итого с накладным расходом -	Тенге		6949902	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге		324714	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		7274616	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		9454764	

3	4	5	7	9
3				
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		113457	
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		9568221	
Дополнительные затраты в зимнее время 0,5. 0,7%			66978	
Затраты на выслугу лет 1%			95682	
Дополнительные отпуска 0,4%			38273	
Итого в базовых ценах 2001 года			9769154	
Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355			21819893	
Налоги и обязательные платежи 2%			436398	
Итого стоимость в текущем уровне цен			22256291	
НДС 12%			2670755	
Всего к оплате			24927046	

Инженер:
Ведущие инженерных услуг
Главный специалист ТСИ Умбеткалиев М.Т.
Жакилов А.ЖК

Подрядчик:
Директор
ТОО ХМСУ Шымкентмелиорация
С.Карсыбаев