Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"**

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Устройство арычной железобетонной сети в г. Талдыкорган.**

Объект: Устройство арычной железобетонной сети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22-к	19.03.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за июнь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Устройство арычной железобетонной сети в г. Талдыкорган.	10 650 986	10 650 986		10 650 986					1 141 177	9 509 809
Удержание аванса				2 609 492						
Итого к оплате:				**8 041 494**						

Заказчик

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Наименование объекта: Устройство арычной сети из арычных лотков в г. Талдыкорган

Договор № 22-к от 19.03.2010г.

Наименование объекта: Арычная сеть

Акт
выполненных работ за июнь м-ц 2010г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
1	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,006	9367,68	9367,68	56	56	13	–	–
		га		–	3121,2	–	19	70	10,2	–
2	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	31	41,73	34,3	1294	1063	435	0,0515	2
		дерево		7,43	12,61	230	391	70	0,0412	1

3 П9-9-1	Дрова - погрузка	2,168	164,3	164,3	356	356	249	–	–
	т								
			–	115,01	–	249	100	0,24152	1
4 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	235,2	389,25	–	91552	–	103454	2,48	583
	м3 грунта								
			389,25	–	91552	–	113	–	–
5 Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	184	473,54	280,94	87131	51693	64577	1,248	230
	м лотка								
			192,6	71,28	35438	13116	133	0,288	53
6 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	39,1	152,8	152,8	5974	5974	4182	–	–
	т								
			–	106,96	–	4182	100	0,22462	9
7 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	41,26	76,6	76,6	3161	3161	632	–	–
	т								
			–	15,32	–	632	100	0,03217	1
8 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	58,8	640,82	73,75	37680	4337	2584	0,144	8
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1257	686	133	0,041	2
9 Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	735	628,82	351,18	462183	258117	322445	1,56	1147
	м лотка								
			240,75	89,1	176951	65489	133	0,36	265
10 99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3	368	3547		1305296				
	шт								
11 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	156,1875	702,5	702,5	109722	109722	21944	–	–
	т								
			–	140,5	–	21944	100	0,29505	46

12	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ктрм=75; кэкс=75; кзпм=75;	156,1875	210	210	32799	32799	6560	–	–
		т		–	42	–	6560	100	0,0885	14
13	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	156,1875	140	140	21866	21866	15306	–	–
		т		–	98	–	15306	100	0,2058	32
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	22,05	167,18	–	3686	–	4165	1,21	27
		м3 грунта		167,18	–	3686	–	113	–	–
15	Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	2,079	9308,61	532,08	19353	1106	1283	2,55	5
		м3		434,25	131,85	903	274	109	0,434	1
16	Е22-8-11 (ДМ	Демонтаж стальных водопроводных труб - переездов диаметром 500 мм ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	0,06	166421,06	69221,06	9985	4153	10180	514,2	31
		км трубопровода		97200	33318	5832	1999	130	162,726	10
17	Е30-3-1	Устройство щебеночного основания под трубы	9	2281,27	38,67	20531	348	3186	1,99	18
		м3		310,5	14,24	2795	128	109	0,0695	1
18	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб- переездов диаметром 500 мм	0,06	309142,18	115368,43	18549	6922	16968	857	51
		км трубопровода		162000	55530	9720	3332	130	271,21	16

Локальная смета 2-1-2

19	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,0025	9367,68	9367,68	23	23	6	–	–
		га		–	3121,2	–	8	70	10,2	–

20	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	256	389,25	–	99648	–	112602	2,48	635
				389,25	–	99648	–	113	–	–
21	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	19,3	167,18	–	3227	–	3647	1,21	23
				167,18	–	3227	–	113	–	–
22	Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м лотка*	200	473,54	280,94	94708	56188	70192	1,248	250
				192,6	71,28	38520	14256	133	0,288	58
23	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	42,5	152,8	152,8	6494	6494	4546	–	–
				–	106,96	–	4546	100	0,22462	10
24	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	42,5	76,6	76,6	3256	3256	651	–	–
				–	15,32	–	651	100	0,03217	1
25	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	64	640,82	73,75	41012	4720	2813	0,144	9
				21,38	11,67	1368	747	133	0,041	3
26	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи *м лотка*	452	628,82	351,18	284227	158733	198292	1,56	705
				240,75	89,1	108819	40273	133	0,36	163
27	99-1-1ТОО "Г	Арычный лоток БА -3 *шт*	226	3547		801622				

28 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	96,05	140	140	13447	13447	9413	–	–
	т		–	98	–	9413	100	0,2058	20
29 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	96,05	702,5	702,5	67475	67475	13495	–	–
	т		–	140,5	–	13495	100	0,29505	28
30 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; kтрм=75; kэкс=75; kзпм=75;	96,05	210	210	20171	20171	4034	–	–
	т		–	42	–	4034	100	0,0885	9
31 Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	2,9	9308,61	532,08	26995	1543	1789	2,55	7
	м3		434,25	131,85	1259	382	109	0,434	1
	Всего прямые затраты				**3693479**	**833723**			**3731**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**581205**	**222112**			**745**
					2278549				
	Накладные расходы, тенге				999643				
	Стоимость демонтируемых материалов				44946				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				284284				
	Всего				**4977406**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				67195				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				49774				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				19910				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5114285**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**9323342**				
	- материалы, тенге				4153795				

- сметная заработная плата, тенге	1921181
Налог(2%)	186467
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**9509809**
НДС(12%)	1141177
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**10650986**

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган _____

Принял: Технадзор _____

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" _____