Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"**

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Устройство арычной железобетонной сети в г. Талдыкорган.**

Объект: Устройство арычной железобетонной сети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22-к	19.03.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за сентябрь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Устройство арычной железобетонной сети в г. Талдыкорган.	22 684 593	12 033 607		12 033 607					1 289 315	10 744 292
Удержание аванса				3 610 082						
Итого к оплате:				**8 423 525**						

Заказчик

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

азчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

рядчик: ТОО "Болашак МА"

именование объекта: Устройство арычной сети из арычных лотков в г. Талдыкорган

овор № 22-к от 19.03.2010г.

именование объекта: Арычная сеть

ANA-

Акт
выполненных работ за сентябрь 2010г

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
1	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы / *м3 грунта*	4,7	167,18 / 167,18	– / –	786 / 786	– / –	888 / 113	1,21 / –	6 / –
2	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи / *м лотка*	348	628,82 / 240,75	351,18 / 89,1	218829 / 83781	122211 / 31007	152668 / 133	1,56 / 0,36	543 / 125
3	99-1-1ТОО "Арычный лоток БА -3 / *шт*		174	3547		617178				

4 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	73,95	140	140	10353	10353	7247	–	–
	т		–	98	–	7247	100	0,2058	15
5 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	73,95	702,5	702,5	51950	51950	10390	–	–
	т		–	140,5	–	10390	100	0,29505	22
6 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; kтрм=75; kэкс=75; kзпм=75;	73,95	210	210	15530	15530	3106	–	–
	т		–	42	–	3106	100	0,0885	7
7 Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	0,6	9308,61	532,08	5585	319	371	2,55	2
	м3		434,25	131,85	261	79	109	0,434	–
	Локальная смета 2-1-3								
8 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,0005	9367,68	9367,68	5	5	1	–	–
	га		–	3121,2	–	2	70	10,2	–
9 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	75,6	389,25	–	29427	–	33253	2,48	187
	м3 грунта		389,25	–	29427	–	113	–	–
10 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	14	167,18	–	2341	–	2645	1,21	17
	м3 грунта		167,18	–	2341	–	113	–	–
11 Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	126	33,98	–	4281	–	4838	0,216	27
	м2 спланированной поверхности		33,98	–	4281	–	113	–	–

12	Е1-145-6								
	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	112	25,65	–	2873	–	2787	0,163	18
	м2 спланированной площади		25,65	–	2873	–	97	–	–
13	Е27-8-1 (ДМ)								
	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ktpp=0,8; ктрм=0,8; kзпр=0,8; kэкс=0,8; kзпм=0,8; kмат=0;	40	473,54	280,94	18942	11238	14038	1,248	50
	м лотка		192,6	71,28	7704	2851	133	0,288	12
14	П9-11-1								
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,5	152,8	152,8	1299	1299	909	–	–
	т		–	106,96	–	909	100	0,22462	2
15	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	8,5	76,6	76,6	651	651	130	–	–
	т		–	15,32	–	130	100	0,03217	–
16	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	11,2	640,82	73,75	7177	826	492	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	239	131	133	0,041	–
17	Е27-8-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	140	628,82	351,18	88035	49165	61418	1,56	218
	м лотка		240,75	89,1	33705	12474	133	0,36	50
18	99-1-1ТОО "Арычный лоток БА -3	70	3547		248290				
	шт								
19	П7-196-1								
	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	29,75	702,5	702,5	20899	20899	4180	–	–
	т		–	140,5	–	4180	100	0,29505	9
20	П7-201-1								
	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ktрм=75; kэкс=75; kзпм=75;	29,75	210	210	6248	6248	1250	–	–
	т		–	42	–	1250	100	0,0885	3

21 П9-11-2									
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	29,75	140	140	4165	4165	2916	–	–
	т								
			–	98	–	2916	100	0,2058	6
22 Е30-7-1									
	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	0,8	9308,61	532,08	7447	426	493	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
23 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	6,24	389,25	–	2429	–	2745	2,48	15
	м3 грунта								
			389,25	–	2429	–	113	–	–
24 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,24	167,18	–	1043	–	1179	1,21	8
	м3 грунта								
			167,18	–	1043	–	113	–	–
25 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,832	640,82	73,75	533	61	37	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	18	10	133	0,041	–
26 Е30-54-1									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	2,08	6589,26	3701,25	13706	7699	6671	11,8	25
	м3								
			1980	962,33	4118	2002	109	3,29	7
27 30-19-6	Трубы напорные Dy 500-600 мм, Pp 2 МПа	10,4	3020		31408				
	м								
28 Е30-7-1	Устройство оголовков из бетона В12,5	0,3	8880,21	532,08	2664	160	185	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	130	40	109	0,434	–
29 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	16,5	317,87	13,7	5245	226	1940	0,605	10
	м2								
			102,83	5,04	1697	83	109	0,0246	–

30	Е41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	16,5	477,35	12,37	7876	204	2258	0,829	14
		м2								
				126,9	4,68	2094	77	104	0,0228	–
31	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	0,6	408,12	169,62	245	102	215	1,55	1
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	143	2	148	0,0136	–

Локальная смета 2-1-4

32	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	97,74	389,25	–	38045	–	42991	2,48	242
		м3 грунта								
				389,25	–	38045	–	113	–	–
33	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18,1	167,18	–	3026	–	3419	1,21	22
		м3 грунта								
				167,18	–	3026	–	113	–	–
34	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	162,9	25,65	–	4178	–	4053	0,163	27
		м2 спланированной площади								
				25,65	–	4178	–	97	–	–
35	Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,5; кмат=0;	46	473,54	280,94	21783	12923	16145	1,248	57
		м лотка								
				192,6	71,28	8860	3279	133	0,288	13
36	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	14,275	152,8	152,8	2181	2181	1527	–	–
		т								
				–	106,96	–	1527	100	0,22462	3
37	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	14,275	76,6	76,6	1093	1093	219	–	–
		т								
				–	15,32	–	219	100	0,03217	–

38	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,48	640,82	73,75	9279	1068	637	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	310	169	133	0,041	1
39	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	181	628,82	351,18	113816	63564	79405	1,56	282
		м лотка		240,75	89,1	43576	16127	133	0,36	65
40	99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3	90	3547		319230				
		шт								
41	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	38,25	702,5	702,5	26871	26871	5374	–	–
		т		–	140,5	–	5374	100	0,29505	11
42	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ктрм=75; кэкс=75; кзпм=75;	38,25	210	210	8033	8033	1607	–	–
		т		–	42	–	1607	100	0,0885	3
43	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	38,25	140	140	5355	5355	3749	–	–
		т		–	98	–	3749	100	0,2058	8
44	Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	2	9308,61	532,08	18617	1064	1235	2,55	5
		м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1

Локальная смета 2-1-7

45	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	360,7	389,25	–	140402	–	158654	2,48	895
		м3 грунта		389,25	–	140402	–	113	–	–
46	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	39	167,18	–	6520	–	7368	1,21	47
		м3 грунта		167,18	–	6520	–	113	–	–

38	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,48	640,82	73,75	9279	1068	637	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	310	169	133	0,041	1
39	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	181	628,82	351,18	113816	63564	79405	1,56	282
		м лотка		240,75	89,1	43576	16127	133	0,36	65
40	99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3	90	3547		319230				
		шт								
41	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	38,25	702,5	702,5	26871	26871	5374	–	–
		т		–	140,5	–	5374	100	0,29505	11
42	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ктрм=75; кэкс=75; кзпм=75;	38,25	210	210	8033	8033	1607	–	–
		т		–	42	–	1607	100	0,0885	3
43	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	38,25	140	140	5355	5355	3749	–	–
		т		–	98	–	3749	100	0,2058	8
44	Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	2	9308,61	532,08	18617	1064	1235	2,55	5
		м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1

Локальная смета 2-1-7

45	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	360,7	389,25	–	140402	–	158654	2,48	895
		м3 грунта		389,25	–	140402	–	113	–	–
46	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	39	167,18	–	6520	–	7368	1,21	47
		м3 грунта		167,18	–	6520	–	113	–	–

47	Е1-145-6								
	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	601,2	25,65	–	15421	–	14958	0,163	98
	м2 спланированной площади								
			25,65	–	15421	–	97	–	–
48	Е27-8-1 (ДМ)								
	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	168	473,54	280,94	79555	47198	58962	1,248	210
	м лотка								
			192,6	71,28	32357	11975	133	0,288	48
49	П9-11-1								
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	35,7	152,8	152,8	5455	5455	3818	–	–
	т								
			–	106,96	–	3818	100	0,22462	8
50	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка	15,98	27,1	27,1	433	433	303	–	–
	т								
			–	18,97	–	303	100	0,03984	1
51	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	51,68	76,6	76,6	3959	3959	792	–	–
	т								
			–	15,32	–	792	100	0,03217	2
52	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	53,44	640,82	73,75	34245	3941	2350	0,144	8
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1143	624	133	0,041	2
53	Е27-8-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	590	628,82	351,18	371004	207196	258834	1,56	920
	м лотка								
			240,75	89,1	142043	52569	133	0,36	212
54	99-1-1ТОО "Т	Арычный лоток БА -3	295	3547		1046365			
	шт								
55	П7-196-1								
	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,500;	125,375	702,5	702,5	88076	88076	17615	–	–
	т								
			–	140,5	–	17615	100	0,29505	37

56	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=2,500; ктрм=75; кэкс=75; кзпм=75;	125,375	210	210	26329	26329	5266	–	–
		т								
				–	42	–	5266	100	0,0885	11
57	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,500;	125,375	140	140	17553	17553	12287	–	–
		т								
				–	98	–	12287	100	0,2058	26
58	Е30-7-1	Бетонирование в местах поворота арычных лотков	3,5	9308,61	532,08	32580	1862	2159	2,55	9
		м3								
				434,25	131,85	1520	461	109	0,434	2
59	Е1-164-3	Очистка труб от мусора (прим)	2,15875	389,25	–	840	–	949	2,48	5
		м3 грунта								
				389,25	–	840	–	113	–	–
60	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	31,8	389,25	–	12378	–	13987	2,48	79
		м3 грунта								
				389,25	–	12378	–	113	–	–
61	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	31,8	167,18	–	5316	–	6007	1,21	38
		м3 грунта								
				167,18	–	5316	–	113	–	–
62	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	10,6	6589,26	3701,25	69846	39233	33996	11,8	125
		м3								
				1980	962,33	20988	10201	109	3,29	35
63	30-19-6	Трубы напорные Dy 500-600 мм, Рр 2 МПа	57,6	3020		173952				
		м								
64	Е30-7-1	Устройство оголовков из бетона В12,5	2,4	8880,21	532,08	21313	1277	1480	2,55	6
		м3								
				434,25	131,85	1042	316	109	0,434	1

НДС(12%)	1289315
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**12033607**

Заказчик: Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"