Форма № 3 - КС
утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.01.04 г. № 73

Наименование стройки: Реконструкция общежития под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Махтааральского района ,ЮКО

ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отделстроительства Махтаральского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базов.	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
							приобретение материалов	другие доп. расходы		
Затраты подрядчика	20 763 341	2224643	8 705 679	20 763 341					2224643	20 763 341
Инжиниринговые услуги	133300	14282							14282	133300
Авторский надзор										
Всего	20 896 641	2 238 935		20 763 341					2 238 925	20 896 641

ЗАКАЗЧИК:
«ГУ Отдел строительства Махтаральского района»
_____Калисаев Н.

Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"
_____Егембердиев С.
Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____Байтелиев Ж.
31.05.2013

ПОДРЯДЧИК:
ТОО«ХМСУ Шымкентмелиорация»
_____С.Карсыбаев

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2013 Г.

Наименование стройки: Реконструкция общежития под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Махтааральского района ,ЮКО

ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отделстроительства Махтааральского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1								
1	Е0107-53-11	Демонтаж плит карнизных	170 шт	196,05	24,15	33328	4105	43014	1,03	175
				171,90	8,83	29223	1501	140	0,04	7
2	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	6,5 м3	4899,14	1880,99	31844	12226	24549	21,24	138
				3018,15	538,09	19618	3498	106,2	2,91	19
3	Е0146-35-2	Разборка железобетонного козырька над входом	1,3 м3	3437,46	1725,21	4469	2243	3074	10,48	14
				1712,25	652,50	2226	848	100	3,18	4
4	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	453,6 м3	2719,44	399,69	1233538	181299	1147826	15,88	7203
				2319,75	63,00	1052239	28577	106,2	0,54	245
5	Е0153-2-1	Разборка кладки из кирпича	13,9 м3	4899,14	1880,99	68098	26146	52497	21,24	295
				3018,15	538,09	41952	7479	106,2	2,91	40
6	Е0146-22-2	Кладка отдельных участков и заделка п роемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одно м месте до 15 м3	35,5 м3	6955,23	154,03	246911	5468	39778	7,10	252
				1062,00	58,50	37701	2077	100	0,28	10
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при ав томобильных перевозках	951 т	27,10	--	25772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /строительный мусор/	951	29,07	–	27646	–	5529	0,12	116
		т		5,81	–	5529	–	100	–	–
87	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	16,8	537,52	19,17	9030	322	4960	1,38	23
		м2		230,97	6,18	3880	104	120	0,03	1
88	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14,84	510,22	19,00	7017	282	3987	1,30	19
		м2		217,73	6,18	3231	92	120	0,03	–
91	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	16,8	5240,00	–	88032	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
92	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	14,84	14500,00	–	215180	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
93	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	213,57	8050,00	–	1719239	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
94	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	115,2	8680,00	–	999936	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	35,8	10637,48	311,32	380822	11145	22131	2,82	101
		м3		441,00	117,61	15788	4210	105	0,57	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,19	5604,41	327,33	6719	390	2638	11,60	14
		1т		1890,00	123,75	2249	147	105	0,60	1
11	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,1988	73000,00	–	87512	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	90,72	244,58	4,19	22188	380	6622	0,38	35
		м2		58,05	1,58	5266	143	118	0,01	1
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1890	314,97	34,73	595298	65640	552000	1,43	2703
		м2		225,00	13,01	425250	24589	118	0,06	120
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,64	73000,00	–	119795	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ				7830979				
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6%				8300837				

	Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО
	Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	8 300 837			8 300 837
	Временные здания и сооружени3,4.0,8%	тенге				-
	Итого:	тенге	8 526 620			8 526 620
	Затраты на зимнее время работы 0,7%	тенге				59 686
	Выслуга лет 1 %	тенге				85 266
	Дополнительные отпуска 0,4%	тенге				34 106
	ИТОГО:	тенге	8 705 679		-	8 705 679
	В ценах 2012 года К=2,08774	тенге	18 175 195	-	-	18 175 195
	Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			363 504	363 504
	ИТОГО:	тенге	18 538 699			18 538 699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:								
		НДС 12%	тенге			2 224 643	2 224 643			
		ВСЕГО:	тенге				20 763 341			
		Всего К ОПЛАТЕ:	тенге				20 763 341			

ЗАКАЗЧИК:
«ГУ Отдел строительства Махтаральскогорайона "

_____Калисаев Н.

Зам. директор:ТОО "Туран Курылыс"
_____ Егембердиев С.
Инженер-эксперт:ТОО "Туран Курылыс"
_____ Байтелиев Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____Карсыбаев С.