Форма № 3 - КС
утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.01.04 г. № 73

Наименование стройки — **Реконструкция общежития №2 под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Мактааральского района ,ЮКО**

ЗАКАЗЧИК: — **«Государственное учреждение Отдел строительства Мактааральского района»**

ПОДРЯДЧИК: — **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"**

ИНЖЕНЕР: — **ТОО "Туран курылыс"**

договор№18 от 13 мая 2013г

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажуоборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	102599546	10992809	11320593	27000000						2892857	27000000
В т.ч. Оборудование, мед. Оборудование с НДС											
Мед. Оборудование без НДС											
										18572	173340
Инжиниринговые услуги	658689	70574									
Авторский надзор											
Всего по стройке	**103258235**	**11063382**	**11320593**	**27000000**						**2911429**	**27173340**

ЗАКАЗЧИК:
«Государственное учреждение Отделстроительства Мактааральского района»
_____ **Калисаев Н.**

ИНЖЕНЕР:
Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"
_____ **Егембердиев С.**
Инженер-сметчик ТОО "Туран Курылыс"
_____ **Алтенов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ **Карсыбаев С.**

26.08.2013

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013 Г.

Наименование стройки: Реконструкция общежития под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Мактааральского района
ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отделстроительства Мактааральского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Продухи								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	29,52	6793,96	335,84	200558	9914	30166	4,54	134
		м3		699,75	126,00	20657	3720	118	0,61	18
3	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	11,63	12756,42	316,01	148357	3675	18930	8,25	96
		м3		1368,60	119,39	15910	1389	105	0,58	7
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2356	69000,00	–	16258	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7397	68800,00	–	50891	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 и м	0,0515	45300,00	–	2331	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решетик, затворов из полосовой и тонколистовой стали Р-1(56шт)	0,2392	11244,84	1162,95	2690	278	1666	46,60	11
		т		7357,50	108,00	1760	26	90	0,53	

16.08.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, калиброгнутых профилей и труб	0,2061	180100,00	–	37128	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С11011-753	Сетка кручения с шестиугольными яч гайками N50 оцинкованная из проволоки, d 0,5 мм	12,32	23,00	–	283	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	164,61	0,07	922	–	657	0,65	4
		м2		108,00	0,02	605	–	105	–	–
		ПРОЕМЫ								
11	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,76	392,85	19,34	3834	189	1776	0,83	8
		м2		139,39	6,57	1360	64	120	0,03	–
12	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	69,3	392,85	19,34	27224	1340	12612	0,83	58
		м2		139,39	6,57	9660	456	120	0,03	2
13	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных перубленных стен площадью проема до 3 м2	400,19	391,61	22,07	156719	8831	80504	0,92	368
		м2		153,73	7,58	61521	3033	120	0,04	15
14	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	16,38	12700,00	–	208026	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
15	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	469,32	186,70	4,37	87621	2051	7356	0,07	34
		м2		10,53	1,64	4942	770	123	0,01	4
16	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	469,32	779,78	4,90	365966	2300	36153	0,38	179
		м2		58,50	1,85	27455	868	123	0,01	4
17	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	621,71	111,76	0,46	69483	286	9684	0,08	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,04	0,18	7485	112	123	–	–
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для помещениях с красивыми полом м2	381,76	1515,56 171,68	11,72 4,39	578580 65541	4474 1676	89355 123	1,06 0,02	405 8
19	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	1733,07	935,06 58,50	4,90 1,85	1620524 101385	8492 3206	133504 123	0,38 0,01	662 16
20	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	1901,58	111,76 12,04	0,46 0,18	212522 22895	875 342	29620 123	0,08 –	145 2
21	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	4365,96	35,38 0,63	0,67 0,25	154446 2751	2925 1091	5012 123	– –	19 5
				ОТДЕЛКА						
24	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	3675,64	65,84 51,98	0,35 0,14	242013 191060	1286 515	208242 105	0,30 –	1095 3
25	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	8974,05	19,52 13,73	0,12 0,05	175151 123214	1077 449	134433 105	0,09 –	826 2
26	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разведенным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	2255,5	93,58 30,38	1,42 0,54	211074 68522	3203 1218	75905 105	0,19 –	433 6
27	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1950	236,64 73,73	3,43 1,31	461442 143774	6689 2554	159263 105	0,46 0,01	888 12
28	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	1950	131,47 60,30	1,19 0,45	256371 117585	2320 877	128822 105	0,37 –	722 4
						6450474				

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1

29	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125(114х4) мм	10	229,57 180,23	27,87 10,44	2296 1802	279 104	2441 128	1,04 0,05	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м							
			10	756,00	–	7560	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
31	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопле ния и водоснабжения из стальных электросварных тру б диам. 50 мм	м							
			70	120,70	14,12	8449	988	9465	0,55	39
				100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
32	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м							
			70	279,00	–	19530	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
33	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м							
			8	596,67	4,19	4773	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	–
34	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м							
			16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
				59,85	1,58	958	25	128	0,01	–
35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 20 мм	м							
			30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,34	10
				59,85	1,58	1796	47	128	0,01	–
36	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 15 мм	м							
			137	329,67	4,19	45165	574	10772	0,34	46
				59,85	1,58	8199	216	128	0,01	1
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м							
			4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
			1шт							
38	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			4	3500,00	–	14000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8 ✓	285,00	–	2280	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
40	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1 ✓	864,00	–	864	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
41	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2 ✓	471,00	–	942	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
42	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	29 ✓	328,00	–	9512	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
43	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4 ✓	371,00	–	1484	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	32 ✓	200,00	–	6400	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	261 ✓	10,99	–	2868	–	3571	0,05	13
					10,69	–	2790	–	128	–	–
46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10 ✓	11,13	–	111	–	137	0,05	1
					10,69	–	107	–	128	–	–
47	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	33,5 ✓	165,83	0,07	5555	2	3800	0,65	22
					108,00	0,02	3618	1	105	–	–
48	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных	1кран	8 ✓	15493,47	23,09	123948	185	1705	0,90	7
					157,50	9,00	1260	72	128	0,04	–
49	Е0110-35-1	Установка ящика для пожарного крана	шт	8 ✓	332,30	23,87	2658	191	1050	0,68	5
					100,35	9,02	803	72	120	0,04	–
50	Прайс-лист	Ящик для пожарного крана		8 ✓	7910,97	–	63288	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0106-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона к.л.В7,5 м³	0,09	9650,11 614,25	260,48 89,46	869 55	23 8	67 105	3,94 0,35	– –
52	E0116-20-2	Установка кранов полиэтиленовых, диам. 25 мм 1кран	1	9435,57 54,00	1,57 –	9436 54	2 –	69 128	0,39 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			412152				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация								
53	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	56	5930,28 346,50	21,53 9,00	332096 19404	1206 504	25482 128	1,95 0,04	109 2
54	E0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бач кон высокорасполагаемым комплект	56	21796,49 549,00	84,74 31,50	1220603 30744	4745 1764	41610 128	3,20 0,15	179 8
55	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	4	1412,70 81,00	6,95 2,25	5651 324	28 9	426 128	0,46 0,01	2 –
56	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	242	620,54 106,20	0,64 0,25	150171 25700	155 61	32974 128	0,58 –	141 –
57	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	88	748,88 102,38	1,43 0,54	65901 9009	126 48	11593 128	0,56 –	49 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1999698				
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ								
58	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	187,23	4331,44 111,70	35,77 13,40	810976 17353	5557 2082	24877 128	0,70 0,07	109 10
59	C130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	941,00 –	– –	3764 –	– –	– –	– –	– –
60	C130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	1140,00 –	– –	4560 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	128	264,48	3,96	33853	507	8791	0,20	58
м				52,20	1,49	6682	191	128	0,01	1
62	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	294	472,48	3,96	138909	1164	20205	0,30	87
м				52,20	1,49	15347	438	128	0,01	2
63	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	35	606,31	7,95	21221	278	3067	0,37	13
м				65,48	2,97	2292	104	128	0,01	1
64	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	8,5	139,76	15,99	1188	136	1328	0,66	6
м				116,10	5,99	987	51	128	0,03	–
65	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	8,5	377,00	–	3205	–	–	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
66	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /гильза/	12	120,70	14,12	1448	169	1623	0,55	7
м				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	–
67	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	12	235,00	–	2820	–	–	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
68	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм /гильза/	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
м				130,50	7,79	522	31	128	0,04	–
69	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25(20) мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	80,21	5,31	1604	106	846	0,24	5
м				40,28	2,03	806	41	100	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметр он 45(40) мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	147	86,42	6,01	12703	883	6847	9,16	58
		м		44,33	2,25	6517	331	100	0,03	3
71	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметро м 57(50) мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	17,5	103,45	8,47	1810	148	1020	0,33	6
		м		55,13	3,15	965	55	100	0,02	–
72	E0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметр ом 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на син тетическом связующем толщиной 40 мм	8,5	109,67	9,39	932	80	536	0,35	3
		м		59,40	3,60	505	31	100	0,02	–
73	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляции оиные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 18-57 мм	1,53	17600,00	–	26910	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
74	C11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляции оиные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 76-108 мм	0,221	14800,00	–	3271	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
75	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	193	114,31	6,19	22062	1233	6255	0,19	37
		м		29,93	2,48	5776	479	100	0,01	2
76	C11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0463	179500,00	–	8302	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
77	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,5	21,80	0,05	272	1	66	0,03	–
		м2		5,81	0,02	73	–	90	–	–
78	E0113-20-6 к=2 к объему	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	25	28,23	0,02	706	1	91	0,02	1
		м2		4,05	–	101	–	90	–	–
79	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, перекл ююв, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т. п. белилами с добавлением колера, количество окрас ок 2	247,8	165,83	0,07	41094	17	28106	0,65	160
				108,00	0,02	26762	5	105	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	457 ✓	19,99 10,69	– –	9812 4885	– –	6253 128	0,66 –	33 –
81	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж диам. до 100 мм	м	8,5 ✓	11,13 10,69	– –	95 91	– –	116 128	0,05 –	– –
82	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	кг	35 ✓	200,00 –	– –	7000 –	– –	– –	– –	– –
83	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комп лект	2 ✓	28,81 23,18	– –	58 46	– –	59 128	0,12 –	– –
84	С"DAnfOm"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДНОЙ КЛАПАН Д 15 ТИП "EA GLE"	ШТ	2 ✓	537,84 –	– –	1076 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1269403,511				

РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ

85	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм	шт	30 ✓	320,85 186,64	16,96 7,09	9625 5599	509 213	7439 128	1,12 0,03	34 1
86	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных и ассой до 0,1 т	шт	2 ✓	1566,50 935,55	270,95 101,59	3133 1871	542 203	2655 128	5,28 0,49	11 1
87	Прайс-лист	Канальный вентилятор тип К100/1	шт	2 ✓	4588,36 –	– –	9177 –	– –	– –	– –	– –
88	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 (100)мм из оцинкованной ст али толщиной 0,5 мм	м2	6,75 ✓	1810,91 259,88	13,82 5,18	12224 1754	93 35	2290 128	1,62 0,03	11 –
89	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20 0 мм	шт	2 ✓	863,19 63,79	5,65 2,36	1726 128	11 5	169 128	0,38 0,01	1 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			51345				

Программный комплекс АВС-4 (версия 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6%				10794149				
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	10 794 149			10 794 149			
		Временные здания и сооружени3,4.0,8%	тенге				-			
		Итого:	тенге	11 087 750			11 087 750			
		Затраты на зимнее время работы 0,7%	тенге				77 614			
		Выслуга лет 1 %	тенге				110 877			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге				44 351			
		ИТОГО:	тенге	11 320 593		-	11 320 593			
		В ценах 2012 года К=2,08774	тенге	23 634 454	-	-	23 634 454			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			472 689	472 689			
		ИТОГО:	тенге	24 107 143			24 107 143			
		ИТОГО:								
		НДС 12%	тенге			2 892 857	2 892 857			
		ВСЕГО:	тенге				27 000 000			
		Всего К ОПЛАТЕ:	тенге				27 000 000	27 000 000	-	0

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Туран Курылыс"
Алтенов С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
прораб Жумалілла Б.