Форма № 3 - КС
утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.01.04 г. № 73

Наименование стройки — Реконструкция общежития №2 под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Мактааральского района ,ЮКО

ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отдел строительства Мактааральского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Договор:№18 от13 мая 2013г№

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажуоборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	75599546	8099951	9155510	21836205						2339593	21836205
В т.ч. Оборудование, мед. Оборудование с НДС											
Мед. Оборудование без НДС											
Инжиниринговые услуги	485349	52001								92	863
Авторский надзор											
Всего по стройке	**76084895**	**8151952**	**9155510**	**21836205**						**2339685**	**21837068**

ЗАКАЗЧИК:
«Государственное учреждение Отдел строительства Мактааральского района»
_____ Калисаев Н.

ИНЖЕНЕР:
Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"
_____ Егембердиев С.
Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ Алтенов С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.

Форма 2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2013 Г.

Наименование стройки Реконструкция общежитии №2 под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Мактааральского
ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отдел строительства Мактааральского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1872	8,62	0,02	16137	37	14489	0,05	103
		отверст		8,60	--	16099	--	90	--	--
16	Е0108-12-1	Установка ершей	0,3463	10023,81	422,15	3471	146	3565	56,40	20
		т		8257,50	157,50	2860	55	118	0,77	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3426	53000,00	--	18355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-19-2	Укладка цементного раствора М-50	1,81	7062,05	283,24	12782	513	1576	4,15	8
		м3		722,25	106,99	1307	194	105	0,52	1
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,2177	41200,00	--	8970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0605	64100,00	--	3877	--	--	--	

ПТО 17.07.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							40
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0106-18-9	Устройство перемычек	4,59	16968,76	367,51	77887	1687	11740	13,10	60
		м3		2202,75	138,83	10111	637	105	0,68	3
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1836	69000,00	–	12668	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5202	71100,00	–	36986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1002,85	127,07	0,99	127428	993	14285	0,07	70
		м2		11,59	0,38	11623	381	119	–	2
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1002,85	207,10	0,99	207695	9983	50800	0,07	694
		м2		11,59	0,38	115933	3801	119	–	18
41	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1002,85	58,91	0,14	59079	140	2030	–	1
		м2		0,11	0,05	110	50	119	–	–
42	Е0110-14-1	Установка стропил	12,3	21898,02	334,28	269258	4110	53977	22,10	272
		м3		3397,50	126,00	41776	1549	120	0,62	8
44	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	5,19	21063,25	309,62	109360	1608	16635	13,80	72
		м3		2452,50	117,00	12733	607	120	0,57	3
46	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,71	23143,99	316,57	201561	2757	39125	22,50	196
		м3		3487,50	119,25	30373	1039	120	0,58	5
49	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	5,53	7310,00	–	40424	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8			
50	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	11,66	7940,00	–	92580	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1230	21,41	0,91	26336	1119	7714	0,03	36
		м2		4,68	0,34	5756	418	120	–	2
52	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	160,53	263,04	7,54	42225	1210	43415	1,43	230
		м2		214,65	2,86	34457	459	120	0,01	2
54	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	1,8	13800,00	–	24840	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0112-10-1	Устройство лотков из листовой оцинкованной стали	206	739,16	1,24	152268	255	39007	0,97	200
		м2		153,23	0,47	31565	97	119	–	–
58	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	192	1519,11	15,48	291670	2972	29322	0,75	144
		м		117,68	5,81	22595	1116	119	0,03	5
50	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,224	7940,00	–	1779	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
64	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,051	8200,00	–	418	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	81,61	5280	326	4774	6,08	24
		шт		963,00	31,50	3852	126	120	0,15	1
71	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,5304	10900,00	–	5781	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
72	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,258	10200,00	–	2632	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
73	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,6144	10600,00	–	6513	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,36	21,41	0,91	329	14	93	0,03	–
		м2		4,68	0,34	72	5	120	–	–
78	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,16	3960,00	–	8554	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
80	С11011-819	Петли накладная	8	40,00	–	320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	С11011-813	Задвижка накладная	8	142,00	–	1136	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	С11011-821	Ручка-скоба	4	308,00	–	1232	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,76	739,16	1,24	17563	29	4499	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3641	11	119	–	–
99	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,3	13000,00	–	55900	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
100	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,46	12700,00	–	69342	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
103	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	453,11	13000,00	–	5890430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
						8235613				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ				8235613				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6%								
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудовани	8729750 прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	8 729 750			8 729 750			
		Временные здания и сооружени3,4.0,8%	тенге				-			
		Итого:	тенге	8 967 199			8 967 199			
		Затраты на зимнее время работы 0,7%	тенге				62 770			
		Выслуга лет 1 %	тенге				89 672			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге				35 869			
		ИТОГО:	тенге	9 155 510		-	9 155 510			
		В ценах 2012 года К=2,08774	тенге	19 114 325	-	-	19 114 325			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			382 286	382 286			
		ИТОГО:	тенге	19 496 611			19 496 611			
		ИТОГО:								
		НДС 12%	тенге			2 339 593	2 339 593			
		ВСЕГО:	тенге				21 836 205			
		Всего К ОПЛАТЕ:	тенге				21 836 205			

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Туран Курылыс"
_____ **Алтенов С.**

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО "КМСУ Шымкентмелиорация"
_____ **Жумаділлэ Б.**