Форма № 3 - КС
утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.01.04 г. № 73

Наименование стройки: Реконструкция общежития под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Мактааральского района ,ЮКО

ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отделстроительства Мактааральского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Догов. № 18 от 13.05.2013г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажуоборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	154246400	16526400	7977928	18170037						1946790	18170037
В т.ч. Оборудование, мед Оборудование с НДС											
Мед Оборудование без НДС											
Инжиниринговые услуги	952000	102000								8399	78390
Авторский надзор											
Всего по стройке	**155198400**	**16628400**	**7977928**	**18170037**						**2911429**	**18248427**

ЗАКАЗЧИК:
«Государственное учреждение Отделстроительства Мактааральского района»
_____ Калисаев Н.

ИНЖЕНЕР:
Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"
_____ Егембердиев С.
Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ Алтенов С.
25.10.2013

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Мактааральского района ЮКО"
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Реконструкция общежития №2 под коммунальный дом расположенного на территории учебного квартала
(наименование, адрес)

Объект Общежитие
(наименование, адрес)

Договор подряда номер 18
дата 13.05.2013

Номер документа	Дата составления
6	22.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

АКТ
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете				Всего	Эксплуатация машин	Материалов	Всего	Эксплуатация машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Ремонтные работы										
1	1	8-11-1	**ИСКЛЮЧЕНИЕ** Расшивка швов кладки из кирпича	77,68	44,77	0	0	-3478	0	0	-3693	0,25	-20
				м2	44,77	0	0	-3478	0	0	95,58	0	0
2	2	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	11,66	7940		7940	-92580		-92580			
				м3									
3	3	10-5-1	Устройство стремянки СД-1(4шт)	0,95	6799,99	395,71	2393,65	349	20	120	225	25,88	1
				м3	4010,65	149,06	0	281	7	0	97,2	0,72	0
4	4	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,05	13800		13800	690		690			
				м3									
5	5	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,05	3911,46	17,71	1544,43	96	1	77	19	2,16	0
				м3	349,31	6,75	0	17	0	0	97,2	0,03	0
6	6	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	469,32	53,57	3,28	-38,21	-25143	-1537	-17932	-6932	0,08	-37
				м2	12,09	1,24	0	-5672	-581	0	99,63	0,01	-3
7	7	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩИНОЙ НЕ БЕТОНА К 3.87.5	37,546	10125,83	0	-9473,78	-380180	0	-355699	-27101	4,21	-158
				м3	652,86	0	0	-24482	0	0	99,63	0	0
8	8	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	695,298	2045,96	14,65	1833,88	1422756	10188	1275275	126399	1,22	848
				м2	197,43	5,49	0	137294	3816	0	99,63	0,03	19
		11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов Вычесть накладные расходы за сентябрь м-ц								-147405		
9	9	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-4 жесткие	114,05	14600		14600	1665130		1665130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
10	10	Ст32847#ссс частьяяь3	Добавка за введение цветных пигментов	36,886	40		40	1474		1474			
			Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности полимерцементными / стен /										
			Вычесть накладные расходы за сентябрь м-ц										
11	11	15-150-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности полимерцементными составами	м3							-208662		
				252,74	75,78	2,06	61,94	19152	521	15659	2881	0,07	18
12	12	46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м2	11,78	0,75	9	2976	199	0	85,05	0	1
				0,4	8188,23	154,03	5739,2	3275	62	2296	941	14,63	6
13	13	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	м3	2295	58,5	0	918	33	0	100	0,28	0
				4	8,62	0,02	0	34	0	0	33	0,05	0
14	14	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	отверст	8,6	0	0	34	0	0	90	0	0
				0,9032	10023,81	527,69	0	32	2	0	33	44,86	0
15	15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	9496,13	196,87	0	30	1	0	95,58	0,96	0
				0,0006	65000		65000	42		42			
16	16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т									
				0,0018	67700		67700	119		119			
17	17	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т									
				0,0008	53000		53000	42		42			
18	18	46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до5 м3	т									
				29,73	8188,23	154,03	5739,1	245436	4979	170626	19970	14,63	435
19	19	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором,толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20мм	м3	2295	58,5	0	68230	1739	0	100	0,28	8
				484	8,62	0,02	0	4172	10	0	3746	0,05	27
20	20	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	отверст	8,6	0	0	4162	8	0	90	0	0
				0,2821	10023,81	527,69	0	2828	149	0	2904	44,86	13
				т	9496,13	196,87	0	2679	56	0	95,58	0,96	0
21	21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0494	65000		65000	3208		3208			
				т									
22	22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,136	67700		67700	9206		9206			
				т									
23	23	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0968	53000		53000	5130		5130			
				т									
24	24	46-34-4	Разборка кирпичных стен	13,14	1795,5	627,75	0	23593	8249	0	10849	7,1	93
25	25	46-4-2	Устройство металлических перемычек	м3	1367,75	226,25	0	15344	3166	0	100	1,16	15
				1,758	30681,83	3289,4	3227,63	67880	5643	5676	18694	179,48	316
26	26	2-1-257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т /шнеляр,уголок/	т	32166	1212,75	0	56561	2133	0	100	5,92	10
				1,491	154400		154400	230229		230229			
27	27	2-1-258	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /полоса/	т									
				0,2045	154200		154200	31531		31531			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,8628	149300		149300	9279		9279			
				т									
29	29	6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	45,63	9194,77	66,01	8533,01	419557	3012	407613	10073	1,35	62
				м3	195,75	24,93	0	8932	1138	0	105	0,12	6
30	30	7-20-3	Установка стальных временных элементов(МО-1,МС-1), монтажных изделий массой до 20 кг	0,1728	175710,1	1826,1	165784	30363	316	28647	2137	42,7	7
				т	8100	690,75	0	1400	119	0	140	3,27	1
31	31	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. бывшего с добавлением колера, количество окрасок 2	5,011	148,4	0,87	40,33	744	0	202	568	0,65	3
				м2	108	0,02	0	541	0	0	105	0	0
32	32	10-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых занослойных	76,8	201,21	14,85	9,06	15460	1079	696	10012	1,19	91
				м2	178,2	5,31	0	13686	408	0	120	0,03	2
33	33	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,768	46530		46530	35735		35735			
				100м2									
34	34	С ТЕХ.Ч.	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	153,6	595		595	91392		91392			
				м2									
35	35	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3	10874,11	260,48	9999,38	32622	781	29998	2217	3,94	11
				м3	614,25	89,46	0	1843	268	0	105	0,35	1
36	36	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0242	5239,08	327,33	3021,75	127	8	73	51	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	46	3	0	105	0,6	0
37	37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0242	41200		41200	997		997			
				т									
38	38	11-17-2	Устройство мозаичных /терраци/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8	582,56	23,26	298,3	4660	186	2386	2654	1,57	13
				м2	261	8,71	0	2088	70	0	123	0,04	0
			Итого по разделу: Ремонтные работы					3874052			176208		
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										
39	39	10-6-1	Установка чугунных радиаторов	123,47	4331,44	35,77	4183,97	534803	4417	516594	16772	0,7	87
				1квт	111,7	13,4	0	13792	1655	0	128	0,07	8
40	40	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		941	3764		3764			
				шт									
41	41	9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1140		1140	4560		4560			
				шт									
42	42	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	128	264,48	3,96	208,32	33853	507	26665	8797	0,3	38
				м	52,2	1,49	0	6682	191	0	128	0,01	1
43	43	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	294	472,48	3,96	416,32	138909	1164	122398	13005	0,3	87
				м	52,2	1,49	0	15347	438	0	128	0,01	2
44	44	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	35	606,31	7,95	532,88	21221	278	18651	3067	0,37	13
				м	65,48	2,97	0	2292	104	0	128	0,01	1
45	45	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	8,5	139,76	15,99	7,67	1188	136	65	1328	0,66	6
				м	116,1	5,99	0	987	51	0	128	0,03	0
46	46	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	8,5	377		377	3205		3205			
				м									
47	47	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /сильза/	12	120,7	14,12	6,23	1448	169	75	1623	0,55	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	8-6-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	100,25	5,39	0	1264	63	0	128	0,03	0
				12	235			235	2820				
49	49	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм /стальн/	м						2820			
				4	935,75	28,8	784,45	2743	83	3138	700	0,72	1
50	50	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25(20) мм полуцилиндрами из минеральной ваты несинтетическом связующем толщиной 40 мм	м	130,5	7,79	0	921	31	0	128	0,04	0
				29	80,21	5,31	34,42	1464	106	692	846	0,24	5
51	51	26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45(40) мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	40,28	2,63	0	806	41	0	100	0,01	0
				147	86,42	6,81	36,08	12783	883	5383	5836	0,29	39
52	52	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57(50) мм полуцилиндрами из минеральной ваты несинтетическом связующем толщиной 40 мм	м	44,33	2,25	0	6517	331	0	100	0,01	1
				17,5	103,45	8,47	39,85	1818	148	697	1020	0,33	6
53	53	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	55,13	3,15	0	965	55	0	100	0,01	0
				8,5	109,67	9,39	40,88	932	80	347	536	0,35	3
54	54	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200 внутренний диаметр 18-57 мм	м	59,4	5,6	0	505	31	0	100	0,02	0
				1,529	17600		17600	26918		26910			
55	55	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200 внутренний диаметр 76-108 мм	м3									
				0,221	14800		14800	3271		3271			
56	56	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3									
				193	114,31	6,39	77,99	22062	1233	15053	6265	0,19	37
57	57	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-86	м	29,93	2,48	0	5776	479	0	100	0,01	2
				0,0463	179500		179500	8302		8302			
58	58	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1000м2									
				12,5	21,8	0,05	15,94	272	1	199	66	0,03	0
59	59	13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	5,81	0,02	0	73	0	0	90	0	0
				25	20,61	0,02	16,54	515	1	414	91	0,02	1
60	60	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,85	0	0	101	0	0	90	0	0
				247,8	148,4	0,07	40,33	36773	17	9953	28106	0,65	160
61	61	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108	0,02	0	24762	5	0	105	0	0
				457	10,99	0	0,3	5022	0	137	6253	0,05	23
62	62	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10,69	0	0	4885	0	0	128	0	0
				8,5	11,13	0	0,44	95	0	4	116	0,05	0
				м	10,69	0	0	91	0	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	8-10-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200		200	7000		7000			
				кг									
64	64	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81	0	5,63	58	0	11	59	0,12	0
				комплект	23,18	0	0	46	0	0	128	0	0
65	65	С"ВАлЮм"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДНОЙ КЛАПАН Д 15 ТИП "EAGLE"	2	537,84		537,84	1076		1076			
				шт									
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					877919			94484		
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
66	66	20-12-10	Установка решеток железобетонных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	30	320,85	16,56	117,25	9625	500	3518	4438	1,12	34
				шт	186,64	7,09	0	5599	213	0	128	0,03	1
67	67	20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,5	278,95	360	3133	542	720	1652	5,28	11
				шт	935,55	101,59	0	1871	203	0	128	0,49	1
68	68	Прайс-лист	Канальный вентилятор тип К100/1	2	4588,26		4588,26	9177		9177			
				шт									
69	69	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса В /нормальные/ диаметром до 200 (100)мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,75	1818,91	13,82	1537,22	12224	93	10376	2290	1,62	11
				м2	259,88	5,18	0	1754	35	0	128	0,03	0
70	70	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	793,75	1726	11	1588	169	0,38	1
				шт	63,79	2,36	0	128	5	0	128	0,01	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ					35885			8949		
			Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
71	71	16-10-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	521	120,7	14,12	6,23	62885	7357	3246	70449	0,55	288
				м	100,35	5,29	0	52282	2756	0	128	0,03	13
72	72	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2(18х2) мм	204	63		63	12852		12852			
				м									
73	73	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х2,2(25х2,2) мм	42	112		112	4704		4704			
				м									
74	74	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	169	112		112	18928		18928			
				м									
75	75	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5(38х2,5) мм	26	160		160	4160		4160			
				м									
76	76	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5(45х2,5) мм	80	190		190	15200		15200			
				м									
77	77	16-10-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	72	120,7	14,12	6,23	8690	1017	449	9736	0,55	40
				м	100,35	5,29	0	7225	381	0	128	0,03	2
78	78	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	72	279		279	20088		20088			
				м									
79	79	Прайс-лист	Вентили муфтовые марки 11б12бк диам.15мм	96	132,71		132,71	12740		12740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	16-20-1	Установка счетчиков газовых	шт									
81	81	Прайс-лист	Счетчики газовые G4	56	77,82	1,57	6,75	42,86	88	370	4816	9,41	39
				Тенгечные	67,5	0	0	3780	0	0	120	0	0
				56	3170,39			183142					
			Отпускная цена	шт									
					1251			183142					
			Сметная стоимость оборудования					183142					
82	82	19-1-2	Установка бытовых четырехконфорочных газовых плит	56	552,58	54,5	80,88	19624	3063	4977	14999	1,19	64
				прибор	189	26,25	0	10984	1134	0	120	0,1	0
83	83	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	56	22680		22680	1265680		1265680			
				шт									
84	84	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,104	200		200	1421		1421			
				кг									
85	85	16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм /футляры/	15,36	343,95	4,59	200,86	5283	71	4425	1042	0,28	4
86	86	15-172-4	Масляная окраска за 2 раза	м	51,3	1,71	0	788	26	0	128	0,81	0
87	87	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	41	148,4	0,07	48,53	6084	3	1653	4438	9,65	26
				м2	188	0,02	0	4428	1	0	105	0	0
88	88	25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	413	78,92	0	9,37	32594	0	3787	36873	0,33	138
				м	69,75	0	0	28807	0	0	128	0	0
89	89	19-2-1	Установка водонагревателей проточных	0,413	92630,43	67711,68	15918,75	38256	27965	6574	10122	42,5	18
				кгс	9000	11625,86	0	3717	4801	0	120	43,04	18
90	90	11-1-32	Колонка водогрейная газовая	56	1785,87	39,24	1073,88	100009	2197	60137	49352	4,12	231
				прибор	672,75	15,75	0	37674	882	0	128	0,07	4
				56	2100		2100	122000		122000			
				шт									
			Итого по разделу: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					1937586			202161		
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
91	91	Прайс-лист	Трубабаннонителлерлаин Д-32мм	7,876	46,67		46,67	368		368			
				м									
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					368			0		
			ИТОГО:					6725442			481402		3138
													122
			Стоимость оборудования, итого:					183142					
			Накладные расходы :					481402					
			Итого с накладными					7206844					
			Непримерные и непредвиденные затраты :					421422					
			Итого с непримерными и непредвиденными затратами					7628266					
			Итого с временными, 2,72 %					7647631					
			Итого с зимним удорожанием, 0,7 %					7516741					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7546808					
			Итого с затратами на выгоду лет, 1 %					7622276					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					15913330					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					318266					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					16231596					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1947791					
			Итого с НДС					18179387					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сумма по договору с понижением					18170837					
			В том числе НДС					1946798					
			Сумма уменьшения					9350					

ИНЖЕНЕР
ТОО "Туран Курылыс"
Аптенов С.

подпись С. Аптенбно-
подтверждаю

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Жумаділла Б.