Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №35 от "05" июня 2019 г.
Наименование строики: «Строительство газоснабжение средней школы "Кокибел" в с. Кокибел с.о. С.Рахимов Казыгуртского района»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство газоснабжение средней школы "Кокибел" в с. Кокибел с.о. С.Рахимов Казыгуртского района»	3 220 742,70	3 607 231,82	3 220 742,70	3 607 231,82	3 220 742,70	3 607 231,82
Итого к оплате:	**3 220 742,70**	**3 607 231,82**	**3 220 742,70**	**3 607 231,82**	**3 220 742,70**	**3 607 231,82**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Казыгуртского района"

Руководитель_____ Баймурзаев А.К.

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор_____ Акжігіт Т.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор_____ Аширбаев Д.М.

Форма №2

Наименование стройки - «Строительство газоснабжение средней школы "Кокибел" в с. Кокибел с.о. С.Рахимов Казыгуртского района»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮЛЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

Основание: Договор №35 от "05" июня 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 Газопровод среднего давления										
РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка газопровода										
1	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	454160,49	139062,57	1362	417	759	336,00	1
		км трубопровода		306694,08	59017,13	920	177	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*252994,82*		*759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*170*				
		Сметная стоимость				*2291*				
2	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	3,012	1084,33	--	3266	--	124	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,20*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,20*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,04*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				
3	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2	431,46	18,39	863	37	353	0,40	1
		стык		380,31	--	761	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*176,67*		*353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,26*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,65*		*97*				
		Сметная стоимость				*1314*				
4	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	0,4	131,45	2,12	53	1	15	0,06	--
		м2		55,35	0,34	22	--	54,2	--	--

		Накладные расходы -		*36,32*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4**	**132,37**	**1,67**	**53**	**1**	**10**	**0,04**	**--**
		м2		**34,08**	**0,34**	**14**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,39*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*5*				
		Сметная стоимость				*68*				
6	11-161001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**1**	**9028,10**	**273,33**	**9028**	**273**	**3902**	**6,66**	**7**
		врезка		**5648,81**	**28,34**	**5649**	**28**	**60,4**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*3902,37*		*3902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3429,00*				*3429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*473,37*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034,44*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13965*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			21 372				
в том числе оборудование			Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка газопровода

7	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**103**	**116,98**	**106,94**	**12049**	**11015**	**3371**	**0,01**	**2**
		м3 грунта		**10,03**	**36,06**	**1034**	**3715**	**59,1**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*32,72*		*3371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,24*				*2806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,48*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,98*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16653*				
8	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**271,6**	**92,24**	**84,34**	**25053**	**22906**	**7008**	**0,01**	**3**
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**2147**	**7725**	**59,1**	**0,03**	**7**
		Накладные расходы -		*25,80*		*7008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*5834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34625*				

9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	8,4	1364,90	--	11465	--	7469	1,85	16
		м3 грунта		1364,90	--	11465	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*7469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*6776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*82,52*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20449*				
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	1137,41	--	15924	--	10374	1,54	22
		м3 грунта		1137,41	--	15924	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*740,98*		*10374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*9411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,77*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*2104*				
		Сметная стоимость				*28401*				
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20	4567,41	118,78	91348	2376	13316	1,02	20
		м3		733,97	29,69	14679	594	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*665,81*		*13316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*9485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*3832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*8373*				
		Сметная стоимость				*113037*				
12	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	58	594,22	--	34465	--	22453	0,89	51
		м3		594,22	--	34465	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*22453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*20369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*2084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*4553*				
		Сметная стоимость				*61471*				
13	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./до 10м/ Группа грунтов 2	292,455	13,58	13,58	3973	3973	927	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	1264	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,17*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,61*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,34*		*392*				
		Сметная стоимость				*5291*				
14	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	292,455	6,01	6,01	1756	1756	410	--	--

		м3 грунта		--	1,91	--	559	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1,40*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,13*				*330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*173*				
		Сметная стоимость				*2339*				
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,045	652,64	--	5903	--	3846	0,97	9
		м3 грунта		652,64	--	5903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*3846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*3489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*780*				
		Сметная стоимость				*10529*				
16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	292,455	119,35	50,94	34904	14897	17594	0,11	32
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	20007	6511	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*60,16*		*17594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*15672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*1922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*4200*				
		Сметная стоимость				*56698*				
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	292,455	51,49	40,96	15058	11979	3815	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2260	3026	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*13,05*		*3815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,36*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,16*		*1510*				
		Сметная стоимость				*20383*				
18	11-010107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	38,5	35,31	35,31	1359	1359	313	--	--
		м3 грунта		--	11,08	--	427	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,14*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,55*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,59*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,48*		*134*				
		Сметная стоимость				*1806*				
19	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,2355	195181,06	48527,34	45965	11428	26424	179,00	42
		км трубопровода		146606,37	15954,25	34526	3757	62,1	21,05	5
		Накладные расходы -		*112203,13*		*26424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*23774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11252,99*				*2650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24590,74*		*5791*				

		Сметная стоимость				*78180*				
20	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	250	-53,67	-2,06	-13417	-515	-8558	-0,05	-13
		м трубопровода		-51,35	--	-12837	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*8558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*7753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*1758*				
		Сметная стоимость				*-3101*				
21	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	252,5	646,93	--	163350	--	6207	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*6207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*6207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*13565*				
		Сметная стоимость				*183122*				
22	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/	7,5	646,93	--	4852	--	184	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*403*				
		Сметная стоимость				*5439*				
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851,58	520,37	1703	1041	711	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*355,51*		*711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*193*				
		Сметная стоимость				*2607*				
24	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод 90 из ПЭ d 63мм	2	1684,73	--	3369	--	128	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,02*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*64,02*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,90*		*280*				
		Сметная стоимость				*3777*				
33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	0,006713	615369,94	292194,45	4131	1962	1876	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2050	616	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*279454,26*		*1876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1656*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*481*				
		Сметная стоимость				*6488*				
34	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Ковер	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*179*				
		Сметная стоимость				*2423*				
35	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
36	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	0,014	19126,51	655,77	268	9	32	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	41	3	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2316,41*		*32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*785,00*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,43*		*24*				
		Сметная стоимость				*324*				
37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый В12.5 /	0,001	19126,51	655,77	19	1	2	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	3	--	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2316,41*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*785,00*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,43*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,125	17254,42	661,24	2157	83	150	1,35	--
		м3		927,81	153,77	116	19	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1200,17*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*675,60*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,37*		*185*				
		Сметная стоимость				*2492*				
39	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4	4567,41	118,78	18270	475	2663	1,02	4
		м3 основания		733,97	29,69	2936	119	62,1	0,04	--

		Накладные расходы -		*665,81*		*2663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22608*				
40	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 (63мм) мм. Заделка герметиком**	**1**	**1737,10**	**187,02**	**1737**	**187**	**390**	**0,63**	**1**
		футляр		**498,59**	**3,35**	**499**	**3**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*389,56*		*390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,70*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*77,85*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,13*		*170*				
		Сметная стоимость				*2297*				
41	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - патрубок**	**0,001**	**281734,74**	**42397,57**	**282**	**42**	**170**	**253,00**	**--**
		км трубопровода		**230933,34**	**15548,42**	**231**	**16**	**62,1**	**16,57**	**--**
		Накладные расходы -		*169587,57*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16522,40*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36105,79*		*36*				
		Сметная стоимость				*488*				
42	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1,004**	**834,39**	**--**	**838**	**--**	**32**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,71*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*70*				
		Сметная стоимость				*939*				
43	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - футляр**	**0,00116**	**510912,56**	**141345,69**	**593**	**164**	**306**	**360,00**	**--**
		км трубопровода		**328600,80**	**50074,87**	**381**	**58**	**62,1**	**51,53**	**--**
		Накладные расходы -		*263508,26*		*306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28350,67*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61953,67*		*72*				
		Сметная стоимость				*971*				
44	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1,16464**	**3154,18**	**--**	**3673**	**--**	**140**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*119,86*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,86*				*140*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,92*		*305*				
		Сметная стоимость				*4118*				
45	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1	-53,67	-2,06	-54	-2	-34	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-51	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*7*				
		Сметная стоимость				*-13*				
46	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	1,16	-53,67	-2,06	-62	-2	-40	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-60	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,23*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*8*				
		Сметная стоимость				*-14*				
47	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	0,01714	40321,22	2355,00	691	40	409	46,60	1
		т конструкций		35008,25	297,67	600	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23850,56*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2349,26*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5133,74*		*88*				
		Сметная стоимость				*1188*				
48	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	0,01714	310025,52	--	5314	--	202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11780,97*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11780,97*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*441*				
		Сметная стоимость				*5957*				
49	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0023	196647,86	48527,34	452	112	258	179,00	--
		км		146606,37	15954,25	337	37	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*112258,87*		*258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11308,72*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24712,54*		*57*				
		Сметная стоимость				*767*				
50	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание трубопровода	2,3	-53,67	-2,06	-123	-5	-79	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-118	--	60,4	--	--

		Накладные расходы -		*34,23*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*16*				
		Сметная стоимость				*-28*				
51	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**2,3**	**338,25**	**--**	**778**	**--**	**506**	**0,33**	**1**
		м газопровода		**330,53**	**--**	**760**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*220,08*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,44*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
52	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**2,323**	**646,93**	**--**	**1503**	**--**	**57**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,58*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
53	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**6**	**851,58**	**520,37**	**5109**	**3122**	**2133**	**0,41**	**2**
		шт		**331,21**	**170,10**	**1987**	**1021**	**62,1**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*355,51*		*2133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*579*				
		Сметная стоимость				*7821*				
54	**Прайс лист ТОО ArtPlast**	**Отвод полиэтиленовый электросварной с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	**2**	**2948,28**	**--**	**5897**	**--**	**224**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*112,03*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*112,03*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,83*		*490*				
		Сметная стоимость				*6611*				
55	**Прайс ТОО ArtPlast**	**Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57x4 с закладным нагревательным элементом**	**2**	**8423,67**	**--**	**16847**	**--**	**640**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*320,10*		*640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*320,10*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*699,50*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18886*				
56	**Прайс лист ТОО ArtPlast**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	**2**	**1263,55**	**--**	**2527**	**--**	**96**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48,01*		*96*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*48,01*				*96*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,93*		*210*					
		Сметная стоимость				*2833*					
57	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,002	83019,84	--	166	--	6	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3154,75*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
58	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,00116	594974,60	22188,80	690	26	126	159,00	--
		км		133346,94	333,06	155	--	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*108778,90*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015,28*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25763,62*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56300,28*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
59	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка герметиком	2	3825,09	446,96	7650	894	1837	1,51	3
		футляр		1191,56	8,01	2383	16	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*918,59*		*1837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,93*				*1490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*173,66*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,49*		*759*				
		Сметная стоимость				*10246*				
60	21-100502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Герметик	1,28	646,68	--	828	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,57*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,57*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,70*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
61	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,1	17254,42	661,24	1725	66	120	1,35	--
		м3		927,81	153,77	93	15	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1200,17*		*120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*675,60*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,37*		*148*				
		Сметная стоимость				*1993*				
62	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	4567,41	118,78	13702	356	1997	1,02	3
		м3		733,97	29,69	2202	89	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*665,81*		*1997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1423*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16955*				
63	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**1**	**2513,78**	**8,50**	**2514**	**9**	**524**	**0,97**	**1**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**730**	**2**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*524,36*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*111,22*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,05*		*243*				
		Сметная стоимость				*3281*				
64	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**0,00628**	**260769,75**	**--**	**1638**	**--**	**62**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9909,25*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9909,25*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21654,32*		*136*				
		Сметная стоимость				*1836*				
65	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Футляр/**	**0,006**	**220777,94**	**61791,43**	**1325**	**371**	**744**	**194,00**	**1**
		км трубопровода		**158891,82**	**20413,31**	**953**	**122**	**62,1**	**26,83**	**--**
		Накладные расходы -		*123969,29*		*744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*165*				
		Сметная стоимость				*2234*				
66	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**6**	**-53,67**	**-2,06**	**-322**	**-12**	**-205**	**-0,05**	**--**
		м трубопровода		**-51,35**	**--**	**-308**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,23*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,22*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*42*				
		Сметная стоимость				*-74*				
67	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001(ФУТЛЯР)**	**6,06**	**1893,58**	**--**	**11475**	**--**	**436**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*71,96*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*71,96*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*953*				
		Сметная стоимость				*12864*				

68	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	6	871,07	13,16	5226	79	2973	0,84	5
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	4295	9	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*2673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*656*				
		Сметная стоимость				*8855*				
69	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	1	4078,84	1385,38	4079	1385	1927	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1927,42*		*1927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*219,88*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,50*		*481*				
		Сметная стоимость				*6487*				
70	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	411,44	--	494	--	19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*41*				
		Сметная стоимость				*554*				
71	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	851,58	520,37	2555	1561	1067	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	994	510	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*290*				
		Сметная стоимость				*3911*				
72	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110мм	1	6738,94	--	6739	--	256	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,08*		*256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*256,08*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,60*		*560*				
		Сметная стоимость				*7555*				
73	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	1	758,13	--	758	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,81*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,81*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,96*		*63*				
		Сметная стоимость				*850*				
74	Прайс ТОО ArtPlast	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3 с закладным нагревательным элементом	1	4633,02	--	4633	--	176	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*176,05*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*176,05*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,73*		*385*				
		Сметная стоимость				*5194*				
75	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	1	115,94	--	116	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
76	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка герметиком	1	2273,17	265,62	2273	266	546	0,90	1
		футляр		708,12	4,76	708	5	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*545,90*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*442,70*				*443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,20*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,53*		*226*				
		Сметная стоимость				*3044*				
77	21-100502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Герметик	0,64	646,68	--	414	--	16	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,57*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,57*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,70*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
78	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Ковер /ГСН-46/	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*179*				
		Сметная стоимость				*2423*				
79	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				

80	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
81	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	0,015	19126,51	655,77	287	10	35	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	44	3	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2316,41*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*785,00*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,43*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА	0,1	17254,42	661,24	1725	66	120	1,35	--
		м3		927,81	153,77	93	15	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1200,17*		*120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*675,60*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,37*		*148*				
		Сметная стоимость				*1993*				
83	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	8,5	6092,63	4507,75	51787	38316	22797	1,83	16
		м продавливания		1575,32	2226,23	13390	18923	62,1	2,26	19
		Накладные расходы -		*2681,99*		*22797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2360,76*				*20066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*321,23*				*2730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*701,97*		*5967*				
		Сметная стоимость				*80551*				
84	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001(ФУТЛЯР)	8,585	1893,58	--	16256	--	618	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,96*		*618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*71,96*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18224*				
85	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	8,5	871,07	13,16	7404	112	4211	0,84	7
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	6085	12	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*4211*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*3786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*929*				
		Сметная стоимость				*12545*				
86	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	1	4078,84	1385,38	4079	1385	1927	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1927,42*		*1927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*219,88*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,50*		*481*				
		Сметная стоимость				*6487*				
87	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	411,44	--	494	--	19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*41*				
		Сметная стоимость				*554*				
88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	851,58	520,37	2555	1561	1067	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	994	510	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*290*				
		Сметная стоимость				*3911*				
89	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110мм	1	6738,94	--	6739	--	256	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,08*		*256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*256,08*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,60*		*560*				
		Сметная стоимость				*7555*				
90	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 32	1	758,13	--	758	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,81*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,81*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,96*		*63*				
		Сметная стоимость				*850*				
91	Прайс ТОО ArtPlast	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3 с закладным нагревательным элементом	1	4633,02	--	4633	--	176	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,05*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*176,05*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,73*		*385*				

		Сметная стоимость				*5194*				
92	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	1	115,94	--	116	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
93	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка герметиком	1	2273,17	265,62	2273	266	546	0,90	1
		футляр		708,12	4,76	708	5	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*545,90*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*442,70*				*443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,20*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,53*		*226*				
		Сметная стоимость				*3044*				
94	21-100502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Герметик	0,64	646,68	--	414	--	16	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,57*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,57*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,70*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
95	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Ковер /ГСН-46/	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*179*				
		Сметная стоимость				*2423*				
96	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
97	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Сметная стоимость				*2431*					
131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**ОТМОСТКА**	0,7	17254,42	661,24	12078	463	840	1,35	1
		м3		927,81	153,77	649	108	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1200,17*		*840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*675,60*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,37*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13952*				
132	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1	65,73	1,06	66	1	18	0,03	--
		м2		27,67	0,17	28	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*7*				
		Сметная стоимость				*91*				
133	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	1	156,12	2,74	156	3	21	0,03	--
		м2		25,60	0,51	26	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,62*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,15*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,47*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*14*				
		Сметная стоимость				*191*				
134	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	1,08	234,20	153,79	253	166	87	0,12	--
		м3 конструкции		80,41	33,93	87	37	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*80,47*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,52*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,17*		*27*				
		Сметная стоимость				*367*				
135	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство**	3,6	87,13	69,85	314	251	93	0,02	--
		м2 основания или покрытия		16,99	18,79	61	68	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*25,70*		*93*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*78*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,13*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*32*				
		Сметная стоимость				*439*				
136	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство**	3,6	87,62	61,11	315	220	107	0,04	--
		м2 основания или покрытия		26,29	16,00	95	58	60,3	0,02	--

		Накладные расходы -		*29,80*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,30*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,39*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
137	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,08	1027,71	--	1110	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,05*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,05*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,34*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
138	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	1,728	70,87	--	122	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,69*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,69*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,89*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
139	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	0,45	234,20	153,79	105	69	36	0,12	--
		м3 конструкции		80,41	33,93	36	15	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*80,47*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,52*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,17*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				
140	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	0,3	773,82	433,62	232	130	96	0,50	--
		м3 конструкции		340,20	122,07	102	37	60,3	0,11	--
		Накладные расходы -		*318,74*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*278,75*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,00*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,41*		*26*				
		Сметная стоимость				*354*				
141	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	0,45	2167,58	810,11	975	365	107	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	46	66	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*237,58*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149,53*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*88,05*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,41*		*87*				
		Сметная стоимость				*1168*				
142	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	0,3	888,28	68,36	266	21	62	0,36	--

		м2 покрытия		252,68	23,28	76	7	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*208,20*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,14*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,72*		*26*				
		Сметная стоимость				*355*				
143	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	0,3	1221,28	39,21	366	12	37	0,15	--
		м2 покрытия		101,91	19,98	31	6	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*123,46*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*74,23*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,23*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,58*		*32*				
		Сметная стоимость				*435*				
144	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	1,2	70,87	--	85	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,69*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,69*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,89*		*7*				
		Сметная стоимость				*95*				
145	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,004	401638,31	2281,97	1607	9	808	361,00	1
		км трубопровода		288807,22	944,10	1155	4	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*202035,38*		*808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22099,81*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48293,90*		*193*				
		Сметная стоимость				*2608*				
146	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами	4,032	653,72	--	2636	--	100	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,84*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,84*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,28*		*219*				
		Сметная стоимость				*2955*				
147	21-050307-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,825	99,96	--	82	--	3	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,80*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,80*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,30*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				

148	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	20554,91	736,66	20555	737	6657	11,20	11
		установка		9173,14	198,38	9173	198	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6656,58*		*6657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*5660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*996,18*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2176,92*		*2177*				
		Сметная стоимость				*29388*				
149	Прайс лист ТОО Казприбор стр.12	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400	1	242180,54	--	242181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9202,86*		*9203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9202,86*				*9203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20110,67*		*20111*				
		Сметная стоимость				*271495*				
		Обвязка ГРПШ (подземный вариант) лист ГСН.7								
150	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0012	454160,49	139062,57	545	167	304	336,00	--
		км трубопровода		306694,08	59017,13	368	71	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*252994,82*		*304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*68*				
		Сметная стоимость				*916*				
151	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,2048	1084,33	--	1306	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,20*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,20*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,04*		*108*				
		Сметная стоимость				*1464*				
152	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1080,43	53,67	2161	107	1232	1,07	2
		задвижка или клапан		866,20	25,45	1732	51	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*615,81*		*1232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*1107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*62,10*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,70*		*271*				
		Сметная стоимость				*3664*				
153	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	21551,78	--	43104	--	1638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*818,97*		*1638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*818,97*				*1638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789,66*		*3579*				

		Сметная стоимость				*48321*				
154	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0048	615369,94	292194,45	2954	1403	1341	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1466	441	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*279454,26*		*1341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*344*				
		Сметная стоимость				*4639*				
155	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	319,20	--	638	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,13*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
		Крепление горизонтального газопровода на стойке из труб 89Х3 НГ-								
156	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,04644	72446,82	7201,80	3364	334	1864	73,60	3
		т конструкций		58881,47	260,85	2734	12	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40139,32*		*1864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4121,65*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9006,89*		*418*				
		Сметная стоимость				*5646*				
157	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,	0,0407	387497,12	--	15771	--	599	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*1310*				
		Сметная стоимость				*17680*				
158	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,74	511,02	--	2933	--	111	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,08М3/ -2шт								
159	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,16	1924,36	--	308	--	201	2,80	--
		м3 грунта		1924,36	--	308	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*1253,64*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*116,34*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,24*		*41*				
		Сметная стоимость				*549*				
160	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	0,16	594,22	--	95	--	62	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	95	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*13*				
		Сметная стоимость				*169*				
161	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,16	6062,39	1052,73	970	168	324	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	530	40	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2022,82*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*295,99*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,82*		*103*				
		Сметная стоимость				*1397*				
162	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,1616	15517,56	--	2508	--	95	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*589,67*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*589,67*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,58*		*208*				
		Сметная стоимость				*2812*				
163	11-160401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений ИФС-100	2	5235,56	160,90	10471	322	2009	1,46	3
		соединение		1276,24	8,48	2552	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1004,41*		*2009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*775,97*				*1552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*228,44*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,20*		*998*				
		Сметная стоимость				*13478*				
		РАМА ПОД ГРПШ /ГСН-8/								
164	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,0936	43849,36	17926,57	4104	1678	1337	17,10	2
		т конструкций		13842,96	6116,97	1296	573	60,9	7,02	1
		Накладные расходы -		*14283,79*		*1337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12155,60*				*1138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2128,19*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4650,65*		*435*				
		Сметная стоимость				*5876*				

165	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0936	346298,35	--	32414	--	1232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*2692*				
		Сметная стоимость				*36337*				
166	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,263	21733,59	1052,73	5716	277	689	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	871	65	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2618,33*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*891,50*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*512*				
		Сметная стоимость				*6917*				
167	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,1	131,45	2,12	408	7	113	0,06	--
		м2		55,35	0,34	172	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	3,1	132,37	1,67	410	5	76	0,04	--
		м2		34,08	0,34	106	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,39*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ								
169	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001	454160,49	139062,57	454	139	253	336,00	--
		км трубопровода		306694,08	59017,13	307	59	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*252994,82*		*253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*57*				
		Сметная стоимость				*764*				
170	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	1,004	834,39	--	838	--	32	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*32*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*32*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*70*					
		Сметная стоимость				*939*					
171	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)**	**0,00116**	**510912,56**	**141345,69**	**593**	**164**	**306**	**360,00**		**--**
		км трубопровода		**328600,80**	**50074,87**	**381**	**58**	**62,1**	**51,53**		**--**
		Накладные расходы -		*263508,26*		*306*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*273*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28350,67*				*33*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61953,67*		*72*					
		Сметная стоимость				*971*					
172	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)**	**0,00116**	**3154,18**	**--**	**4**	**--**	**--**	**--**		**--**
		м		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*119,86*		*0*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,86*				*0*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,92*		*0*					
		Сметная стоимость				*4*					
173	**11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0,00116**	**1453642,57**	**91106,85**	**1686**	**106**	**191**	**185,00**		**--**
		км трубопровода		**153278,05**	**16648,78**	**178**	**19**	**62,1**	**14,68**		**--**
		Накладные расходы -		*164772,91*		*191*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105524,56*				*122*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*59248,35*				*69*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129473,24*		*150*					
		Сметная стоимость				*2027*					
174	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**0,01714**	**40321,22**	**2355,00**	**691**	**40**	**409**	**46,60**		**1**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**600**	**5**	**60,9**	**0,31**		**--**
		Накладные расходы -		*23850,56*		*409*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2349,26*				*40*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5133,74*		*88*					
		Сметная стоимость				*1188*					
175	**21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**0,01714**	**310025,52**	**--**	**5314**	**--**	**202**	**--**		**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		**--**
		Накладные расходы -		*11780,97*		*202*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11780,97*				*202*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*441*					
		Сметная стоимость				*5957*					

176	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0023	220777,94	61791,43	508	142	285	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	365	47	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*123969,29*		*285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*63*				
		Сметная стоимость				*857*				
177	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	2,323	646,93	--	1503	--	57	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
178	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	2,3	338,25	--	778	--	506	0,33	1
		м газопровода		330,53	--	760	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,44*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
179	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	851,58	520,37	5109	3122	2133	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*2133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*579*				
		Сметная стоимость				*7821*				
180	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63/57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8928,57	--	17857	--	679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*339,29*		*679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*339,29*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,43*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20018*				
181	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1339,29	--	2679	--	102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,89*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,89*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,21*		*222*				
		Сметная стоимость				*3003*				

182	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3125,00	--	6250	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,75*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*118,75*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,50*		*519*				
		Сметная стоимость				*7007*				
183	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,002	83019,84	--	166	--	6	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3154,75*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
184	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159х4мм). Заделка герметиком	2	4663,55	446,96	9327	894	1901	1,51	3
		футляр		1191,56	8,01	2383	16	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*950,45*		*1901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,93*				*1490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*205,52*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,12*		*898*				
		Сметная стоимость				*12126*				
185	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	0,1	17254,42	661,24	1725	66	120	1,35	--
		м3		927,81	153,77	93	15	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1200,17*		*120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*675,60*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,37*		*148*				
		Сметная стоимость				*1993*				
186	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1	2513,78	8,50	2514	9	524	0,97	1
		м2 покрытия		730,22	2,29	730	2	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*524,36*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*111,22*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,05*		*243*				
		Сметная стоимость				*3281*				
187	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,00628	224713,77	--	1411	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8539,12*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8539,12*				*54*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18660,23*		*117*				
		Сметная стоимость				*1582*				
188	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	0,07622	100031,11	65234,23	7624	4972	2567	35,40	3
		1т		31392,72	15261,34	2393	1163	61,7	13,42	1
		Накладные расходы -		*33680,59*		*2567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*2194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4895,03*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10696,94*		*815*				
		Сметная стоимость				*11006*				
189	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,00212	185807,57	--	394	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7060,69*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7060,69*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15429,46*		*33*				
		Сметная стоимость				*442*				
190	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	2,5	1084,33	--	2711	--	103	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,20*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,20*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,04*		*225*				
		Сметная стоимость				*3039*				
191	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	4	1666,41	--	6666	--	253	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,32*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*63,32*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*554*				
		Сметная стоимость				*7473*				
192	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	4	2146,44	--	8586	--	326	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*81,56*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,24*		*713*				
		Сметная стоимость				*9625*				
193	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	5	416,26	18,33	2081	92	346	0,14	1
		м		115,99	4,37	580	22	42,8	--	--

		Накладные расходы -		*69,29*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,78*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,84*		*194*				
		Сметная стоимость				*2622*				
194	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0063	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	2994,56	140,10	5989	280	924	0,90	2
		шт		745,68	37,73	1491	75	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*461,83*		*924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*126,53*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,51*		*553*				
		Сметная стоимость				*7466*				
196	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02262	162657,34	--	3679	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6180,98*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6180,98*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13507,07*		*306*				
		Сметная стоимость				*4124*				
197	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,3	21733,59	1052,73	6520	316	785	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	994	74	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2618,33*		*785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*891,50*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*584*				
		Сметная стоимость				*7890*				
198	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - патрубок	0,0005	281734,74	42397,57	141	21	85	253,00	--
		км трубопровода		230933,34	15548,42	115	8	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*169587,57*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16522,40*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36105,79*		*18*				
		Сметная стоимость				*244*				
199	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	834,39	--	419	--	16	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*35*				
		Сметная стоимость				*470*				
221	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,00314	260769,75	--	819	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9909,25*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9909,25*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21654,32*		*68*				
		Сметная стоимость				*918*				
222	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	497084,90	163377,62	1491	490	811	352,00	1
		км трубопровода		321298,56	68816,39	964	206	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*270356,55*		*811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28095,16*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61395,32*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
223	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	1966,83	--	5924	--	225	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,74*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*74,74*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,33*		*492*				
		Сметная стоимость				*6641*				
224	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,1	454160,49	139062,57	45416	13906	25299	336,00	34
		км трубопровода		306694,08	59017,13	30669	5902	62,1	67,82	7
		Накладные расходы -		*252994,82*		*25299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*22711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*2589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*5657*				
		Сметная стоимость				*54710*				
225	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	100,4	1084,33	--	108867	--	4137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,20*		*4137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,20*				*4137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,04*		*9040*				
		Сметная стоимость				*122044*				
248	Прайс лист ТОО	Электронный корректор обьема газа miniElcor	1	463301,90	--	463302	--	17605	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17605,47*		*17605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17605,47*				*17605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38472,59*		*38473*				
		Сметная стоимость				*519380*				
249	Прайс ТОО ArtPlast	Узел учета расхода газа G65	1	567283,69	--	567284	--	21557	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21556,78*		*21557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21556,78*				*21557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47107,24*		*47107*				
		Сметная стоимость				*635948*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			3 066 598				
в том числе оборудование			Тенге			271495				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:			Тенге			3 087 970				
в том числе оборудование			Тенге			271495				

2-2 Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка газопровода

1	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	497084,90	163377,62	1491	490	811	352,00	1
		км трубопровода		321298,56	68816,39	964	206	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*270356,55*		*811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28095,16*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61395,32*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,012	1966,83	--	5924	--	225	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,74*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*74,74*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,33*		*492*				
		Сметная стоимость				*6641*				
3	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,02	454160,49	139062,57	9083	2781	5060	336,00	7
		км трубопровода		306694,08	59017,13	6134	1180	62,1	67,82	1
		Накладные расходы -		*252994,82*		*5060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*4542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15274*				
4	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	20,08	1084,33	--	21773	--	827	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,20*		*827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,20*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,04*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24408*				
5	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0242	615369,94	292194,45	14892	7071	6763	312,70	8
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	7391	2222	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*279454,26*		*6763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*5970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23387*				
6	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	711,47	--	1423	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,04*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*118*				
		Сметная стоимость				*1595*				
7	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	319,20	--	1277	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,13*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
8	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	451,19	--	902	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,15*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,15*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,47*		*75*				
		Сметная стоимость				*1011*				
9	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	366,91	34,32	734	69	431	0,32	1
		фланец		312,56	--	625	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*215,42*		*431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*388*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21,32*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,59*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
10	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	2	544,84	51,48	1090	103	621	0,46	1
		фланец		449,31	--	899	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*310,33*		*621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*279,02*				*558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,31*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
11	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	2	688,42	--	1377	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,16*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,16*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,17*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
12	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	2	1256,32	--	2513	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,74*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,74*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,32*		*209*				
		Сметная стоимость				*2817*				
		Металлический ящик для счетчика								
13	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж ящика**	0,0773	40321,22	2355,00	3117	182	1844	46,60	4
		т		35008,25	297,67	2706	23	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23850,56*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*1662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2349,26*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5133,74*		*397*				
		Сметная стоимость				*5357*				
14	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стенки ящика**	0,0357	345850,53	--	12347	--	469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13142,32*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28719,43*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13841*				

15	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0416	346298,35	--	14406	--	547	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16150*				
16	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	2,2417	193,50	0,68	434	2	127	0,11	--
		м2		86,62	0,33	194	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*56,81*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,16*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,02*		*45*				
		Сметная стоимость				*606*				
17	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	0,14	21845,47	1052,73	3058	147	367	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	464	35	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2622,58*		*367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*895,75*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1957,44*		*274*				
		Сметная стоимость				*3699*				
18	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок	1	977,29	--	977	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,14*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37,14*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,15*		*81*				
		Сметная стоимость				*1095*				
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,5 на стойке из труб								
19	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0295	72446,82	7201,80	2137	212	1184	73,60	2
		т конструкций		58881,47	260,85	1737	8	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40139,32*		*1184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4121,65*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9006,89*		*266*				
		Сметная стоимость				*3587*				
20	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0254	387497,12	--	9842	--	374	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*817*				
		Сметная стоимость				*11033*				
21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,1	511,02	--	2095	--	80	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*174*				
		Сметная стоимость				*2349*				
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,5 на стойке из труб								
22	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,02812	72446,82	7201,80	2037	203	1129	73,60	2
		т конструкций		58881,47	260,85	1656	7	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40139,32*		*1129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4121,65*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9006,89*		*253*				
		Сметная стоимость				*3419*				
23	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02402	387497,12	--	9308	--	354	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*773*				
		Сметная стоимость				*10435*				
24	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,1	511,02	--	2095	--	80	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*174*				
		Сметная стоимость				*2349*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 /0,06М3/-2шт								
25	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	0,12	21733,59	1052,73	2608	126	314	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	398	30	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2618,33*		*314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*891,50*				*107*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3/0,08М3/-2шт								
26	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	0,16	21733,59	1052,73	3477	168	419	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	530	40	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2618,33*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*891,50*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*312*				
		Сметная стоимость				*4208*				
		Земляные работы								
27	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,5	1924,36	--	962	--	627	2,80	1
		м3 грунта		1924,36	--	962	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1253,64*		*627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*116,34*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,24*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				
28	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	0,5	594,22	--	297	--	194	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	297	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*39*				
		Сметная стоимость				*530*				
		Прочие работы								
29	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	3	538,81	22,07	1616	66	662	0,50	2
		стык		475,39	--	1426	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*220,82*		*662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*193,01*				*579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,81*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,77*		*182*				
		Сметная стоимость				*2461*				
30	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	3	431,46	18,39	1294	55	530	0,40	1
		стык		380,31	--	1141	--	40,6	--	--

		Накладные расходы -		*176,67*		*530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,26*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,65*		*146*				
		Сметная стоимость				*1970*				
31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/**	4,44	131,45	2,12	584	9	161	0,06	--
		м2		55,35	0,34	246	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	4,44	132,37	1,67	588	7	108	0,04	--
		м2		34,08	0,34	151	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,39*		*108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*56*				
		Сметная стоимость				*752*				
33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /опоры/**	1,3	65,73	1,06	85	1	24	0,03	--
		м2		27,67	0,17	36	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,3	132,37	1,67	172	2	32	0,04	--
		м2		34,08	0,34	44	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,39*		*32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*16*				
		Сметная стоимость				*220*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			173 555				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:			Тенге			173 555				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			3 261 525				
в том числе оборудование			Тенге			271 495				

в том числе СМР	Тенге			**2 990 030**				
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,90%	86 711				
Итого с временными	Тенге			**3 076 741**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,0,91%	Тенге		0,91%	28 001				
Итого СМР	Тенге			**3 104 742**				
Итого оборудование	Тенге			**271 495**				
Итого СМР+оборудование	Тенге			**3 376 237**				
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,059938300	3 578 603				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**3 578 603**				
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,90000000**	**3 220 742,70**				
НДС (12%)	Тенге		12%	386 489,12				
Стоимость строительства	Тенге			**3 607 231,82**				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "Фараб құрылыс"

Жапиев Н.