Форма № 3 - КС
утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.01.04 г. № 73

Наименование стройки Реконструкция общежития№2 под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Махтаральского района ,ЮКО

ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отдел строительства Махтаральского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
договор№18 от 13 мая 2013г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажуоборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	136076363	14579610	14036200	33476817						3586802	33476817
В т.ч. Оборудование, мед. Оборудование с НДС											
Мед. Оборудование без НДС											
Инжиниринговые услуги	873610	93601								23027	214921
Авторский надзор											
Всего по стройке	**136949973**	**14673211**	**14036200**	**33476817**						**2911429**	**33691738**

ЗАКАЗЧИК:
«Государственное учреждение Отдел строительства Махтаральского района»

_____ **Калисаев Н.**

ИНЖЕНЕР:
Заместитель директора ТОО "Туран Курылыс"

_____ **Егембердиев С.**

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"

_____ **Алтенов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ **Карсыбаев С.**

23.09.2013.

Форма 2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

Наименование стройки Реконструкция общежития под коммунальный дом,расположенный в учебном квартале,в с.Атамекен Мактааральского района
ЗАКАЗЧИК: «Государственное учреждение Отдел строительства Мактааральского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1546	175710,10	1826,10	27158	282	1902	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1252	107	140	3,37	1
22	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1546	40200,00	--	6213	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
37	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1002,85	201,26	4,72	201831	4733	89938	0,40	404
		м2		70,88	1,78	71082	1785	119	0,01	9
38	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	123,95	14600,00	--	1809703	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
48	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1230	1752,19	8,20	2155193	10086	418572	1,71	2103
		м2		272,95	3,08	335729	3788	119	0,02	18
50	C11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	11,44	7940,00	--	90802	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
53	C11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	3,05	13800,00	--	42090	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
55	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,8	573,75	28,11	1033	51	290	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	10,58	223	19	120	0,06	–
56	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	160,53	268,92	2,70	43168	433	19229	0,68	105
		м2		109,13	1,01	17518	162	105	0,01	1
59	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	105	23,18	0,23	2434	24	1950	0,12	12
		шт		19,91	0,09	2091	9	90	–	–
60	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0025	149300,00	–	367	–		–	–
		т		–	–	–	–		–	–
61	Е0107-26-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0987	177381,63	1826,10	17508	180	1215	42,70	4
		т		8100,00	690,75	799	68	140	3,37	–
62	Е0110-13-1	Укладка зазорных досок	49,6	7,64	0,90	379	45	343	0,03	2
		м		5,42	0,34	269	17	120	–	–
65	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	204	15,49	2,49	3161	508	2683	0,06	12
		м		9,68	0,92	1975	188	119	–	1
15	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,3623	45300,00	–	16412	–		–	–
		т		–	–	–	–		–	–
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4148	50900,00	–	21111	–		–	–
		т		–	–	–	–		–	–
17	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,36	23143,99	316,57	31476	431	5886	22,50	31
		м3		3487,50	119,25	4743	162	120	0,58	1
18	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,36	1911,46	14,17	2600	19	505	1,88	3
		м3		303,75	5,40	413	7	120	0,03	–
74	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3224	599,34	28,11	193	9	52	0,78	–
		м3		123,75	10,58	40	3	120	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	17,75	179,38	1,61	3183	29	1664	0,03	9
		м2		88,65	0,63	1574	11	105	–	–
77	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,6	1694,42	8,20	29822	144	5013	1,48	26
		м2		236,25	3,08	4158	54	119	0,02	–
79	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,4	448,18	1,74	627	2	74	0,32	–
		м2		49,73	0,63	70	1	105	–	–
94	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	39,15	8680,00	–	339822	–		–	–
		м2		–	–	–	–		–	–
108	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	469,32	53,57	2,62	25141	1230	6639	0,07	32
		м2		10,51	0,99	4933	465	123	–	2
109	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	37,55	10125,83	–	380180	–	27101	3,66	137
		м3		567,00	–	21288	–	123	–	–
118	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	449,63	263,18	0,32	118332	144	23084	0,24	106
		м		41,63	0,11	18718	49	123	–	–
122	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	173,31	180,18	1,88	31226	326	14379	0,47	81
		м2		78,30	0,72	13570	125	105	–	1
126	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1544,67	263,18	0,32	406521	494	82098	0,24	365
		м		41,63	0,11	64305	170	123	–	1
29	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	3675,64	19,52	0,12	71739	441	55062	0,09	338
		м2		13,73	0,05	50467	184	105	–	1
30	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	156	7095,46	378,22	1106892	59002	600684	20,04	3126
		м3		3566,25	141,75	556335	22113	100	0,69	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11031-181 Изолит доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марки OL-E жесткие	41,95	14600,00	--	612470	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
32	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9750	9,92	0,02	96671	195	78106	0,05	535
		отверст		8,60	--	83850	--	90	--	--
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,8775	10023,81	422,15	8796	370	8713	56,40	49
		т		8257,50	157,50	7246	138	118	0,77	1
34	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	877,5	355,00	--	311513	--		--	--
		кг		--	--	--	--		--	--
35	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2048,8	45,60	1,19	93420	2438	82285	0,22	457
		м2		37,80	0,45	77445	922	105	--	5
36	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	2048,8	257,00	--	526542	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
						8635729		1527467		
142	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	15600	9,92	0,02	154674	312	124970	0,05	856
		отверст		8,60	--	134160	--	90	--	--
143	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,53	10023,81	422,15	15324	645	15181	56,40	86
		т		8257,50	157,50	12624	241	118	0,77	1
144	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	1528,8	355,00	--	542724	--		--	--
		кг		--	--	--	--		--	--
145	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	71	723,90	2,74	51397	195	31657	2,00	142
		м2		409,50	0,72	29075	51	105	0,03	2
146	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1950	270,95	1,96	528344	3820	231813	0,61	1191
				108,90	0,45	12355	877	105	0,03	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
147	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатными составами	1950	75,78	1,65	147768	3259	331933	0,06	121
		м2		10,24	0,63	19968	1228	105	–	6
148	C11011-296	Краска порошковая П-ЦЛ-212, разных цветов	17,55	786,00	–	13794	–		–	–
		кг		–	–	–	–		–	–
8	E0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	1263,7	191,27	0,97	241709	1226	131553	0,53	675
				95,40	0,36	120557	455	105	–	3
						1695734		766987		
		м								
		м2				12625917				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ				12625917				
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6%				13383472				
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	13 383 472			13 383 472			
		Временные здании и сооружени3,4.0,8%	тенге				-			
		Итого:	тенге	13 747 502			13 747 502			
		Затраты на зимнее время работы 0,7%	тенге				96 233			
		Выслуга лет 1 %	тенге				137 475			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге				54 990			
		ИТОГО:	тенге	14 036 200		-	14 036 200			
		В ценах 2012 года К=2,08774	тенге	29 303 936	-	-	29 303 936			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			586 079	586 079			
		ИТОГО:	тенге	29 890 015			29 890 015			
		ИТОГО:	тенге			3 586 802	3 586 802			
		НДС 12%	тенге				33 476 817			
		ВСЕГО:	тенге				33 476 817			
		Всего К ОПЛАТЕ:								

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Турар Құрылыс"
Алтенов С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Жұмаділлә Б.