Форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел внутренних дел Бурабайского района Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт изолятора временного содержания ОВД Бурабайского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	06.06.2011				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт изолятора временного содержания ОВД Бурабайского района	**3224,000**	**3224,000**	**1385,332**	**1385,332**				**1493,239**	**345,429**	**345,429**
В том числе за										
отчётный месяц	**3224,000**	**3224,000**	**1385,332**	**1385,332**				**1493,239**	**345,429**	**345,429**
Договорной аванс 30%	**-967,200**	**-967,200**								
Всего к оплате	**2256,800**	**2256,800**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел внутренних дел Бурабайского района Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Начальник _____Жусупов Е.С.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"
Директор_____Грошев Л.П.

"УТВЕРДАЮ"
Государственное учреждение "Отдел внутренних дел Бурабайского района Департамента внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Начальник _____Жусупов Е.С.

Наименование стройки - Капитальный ремонт изолятора временного содержания ОВД Бурабайского района
Наименование объекта - Капитальный ремонт изолятора временного содержания ОВД Бурабайского района

Форма 2

Акт приемки №1
выполненных работ за июль месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	110	521,04	33,79	57314	3717	34840	1,95	215
				329,54	5,62	36249	618	94,5	0,03	3
		м2								
2	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	408,1	87,13	3,78	35557	1543	19690	0,30	121
				45,36	0,59	18511	241	105	--	1
		м2								
3	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	560,4	324,97	2,63	182113	1474	44585	0,45	251
				74,78	0,99	41907	555	105	--	3
		м2								
4	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	134	101,50	4,00	13600	536	8155	0,37	50
				57,35	0,61	7685	82	105	--	--
		м2								
5	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	134	346,36	2,91	46423	390	13298	0,56	76
				93,41	1,10	12518	147	105	0,01	1
		м2								
6	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	5,4	415,36	23,43	2243	127	1066	1,05	6
				175,10	7,73	946	42	108	0,04	--
		м2								
7	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	5,4	13518,40	--	72999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0109-45-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-	Демонтаж оконных решеток	0,46	34403,78	7306,09	15826	3361	11132	144,00	66
				25515,00	1373,56	11737	632	90	4,85	2
		т								
9	Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Монтаж оконных решеток	13,6	131,79	5,35	1792	73	1048	0,55	7
				93,15	2,03	1267	28	81	0,01	--
		м2								
10	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,472	134000,00	--	63248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	15,3	1027,53	67,78	15721	1037	10533	3,85	59
				644,33	11,29	9858	173	105	0,06	1
		м2								
12	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	15,3	87,13	3,78	1333	58	738	0,30	5
				45,36	0,59	694	9	105	--	--
		м2								
13	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,3	324,97	2,63	4973	40	1217	0,45	7
				74,78	0,99	1144	15	105	--	--
		м2								
14	Е0146-34-1	Разборка бутовых фундаментов	8,8	1821,64	680,89	16030	5992	12296	7,20	63
				1140,75	256,50	10039	2257	100	1,26	11
		м3								
15	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство бетонной подготовки	6,6	7404,64	82,51	48871	545	1598	1,55	10
				225,11	31,16	1486	206	94,5	0,15	1
		м3								
16	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,2	217,02	12,44	2865	164	945	0,41	5
				60,03	4,67	792	62	110,7	0,02	--
		м2								
17	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	211,2	32,06	0,84	6771	177	242	0,01	1
				0,72	0,31	153	66	110,7	--	--
		м2								
18	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	217,02	12,44	651	37	215	0,41	1
				60,03	4,67	180	14	110,7	0,02	--
		м2								
19	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	4,3	51,33	4,89	221	21	251	0,34	1
				46,44	0,83	200	4	123	0,01	--
		1м2								
20	Е157-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	4,3	1572,60	4,07	6762	18	674	0,81	3
				126,79	0,65	545	3	123	0,01	--
		1м2								
21	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	13	1553,21	1088,65	20192	14152	10318	3,07	40
				464,56	417,36	6039	5426	90	2,29	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст								
22	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,84	2659,56	419,80	2234	353	858	5,22	4
				804,71	157,50	676	132	106,2	0,76	1
		м3								
23	Е0108-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Кладка из крупных известняковых блоков массой до 0,5 т	2,24	2458,51	1312,88	5507	2941	2862	4,62	10
				740,03	462,94	1658	1037	106,2	1,96	4
		м3								
24	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Пескоблок	140	50,79	--	7111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	25	259,23	2,45	6481	61	2972	0,70	18
				125,24	0,56	3131	14	94,5	0,03	1
		м2								
26	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25	324,97	2,63	8126	66	1990	0,45	11
				74,78	0,99	1870	25	105	--	--
		м2								
27	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	67,7	181,68	2,35	12300	159	6465	0,54	36
				90,05	0,90	6096	61	105	--	--
		м2								
28	Е115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Масляная окраска бетонного пола (прим.)	58,9	186,44	2,35	10981	138	5062	0,54	32
				90,05	0,90	5304	53	105	--	--
		м2								
29	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	34,5	935,07	6,13	32260	211	2953	0,44	15
				67,28	2,31	2321	80	123	0,01	--
		м2								
30	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	44	123,90	0,33	5452	15	1187	0,14	6
				21,89	0,05	963	2	123	--	--
		1м								
31	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,86	88,65	0,04	342	--	276	0,38	1
				68,11	0,01	263		105	--	--
		м2								
32	Е162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	20	120,97	0,11	2417	2	1525	0,45	9
				72,61	0,02	1452		105	--	--
		м2								
33	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	108	5,64	0,19	609	21	727	0,04	4
				5,45	0,02	589	2	123	--	--
		1м								
34	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	49,9	17,38	0,93	867	46	1018	0,11	6
				16,45	0,14	821	7	123	--	--
		1м2								
35	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	8	151,00	0,04	1208	--	999	0,74	6
				118,89	0,02	951		105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5м2 (металлических дверей)	60	95,21	0,07	5713	4	3100	0,31	19
				49,19	0,02	2951	1	105	--	--
		м2								
37	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	36	151,00	0,04	5437	1	4495	0,74	27
				118,89	0,02	4280	1	105	--	--
		м2								
38	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	15	145,63	3,27	2184	49	2743	0,85	13
				142,36	0,52	2135	8	128	--	--
		м								
39	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	58	774,74	0,48	44935	28	10029	0,64	37
				135,00	0,09	7830	5	128	--	--
		м								
40	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	636,63	0,80	11459	14	2539	0,67	12
				122,13	0,31	2198	6	115,2	--	--
		м								
41	Е0165-17-3	Смена унитаза	4	889,52	14,95	3558	60	3976	4,60	18
				774,00	2,61	3096	10	128	0,02	--
		компл								
42	Е0165-12-3	Установка унитаза	6	744,51	6,67	4467	40	5055	3,77	23
				657,00	1,13	3942	7	128	0,01	--
		компл								
43	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Вентиль п/п д. 25мм	10	213,75	--	2138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Унитаз "Генуя"	10	6349,07	--	63491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Бачок смывной	1	1608,43	--	1608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5987,64	26,91	17963	81	1416	2,24	7
				398,48	11,25	1195	34	115,2	0,05	--
		комплект								
47	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	6	383,10	6,85	2298	41	2496	2,12	13
				360,00	1,10	2160	7	128	0,01	--
		компл								
48	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	6	525,35	3,81	3152	23	3756	2,89	17
				488,25	0,59	2930	4	128	0,01	--
		компл								
49	С131101-56	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	12	2660,00	--	31920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2			5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	15	1320,00	--	19800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
51	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	21	659,00	--	13839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
52	Е0117-8-1	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей	1	678,86	48,54	587	39	719	3,15	3
				630,32	18,00	548	14	128	0,07	--
		комплект								
53	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	4150	9,05	18
				1575,79	45,00	3152	90	128	0,23	--
		комплект								
54	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Водонагреватель "Аристон"	1	13011,00	--	13011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	22	51,07	0,69	1124	15	1421	0,33	7
				50,38	0,11	1108	2	128	--	--
		м								
56	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	101	445,87	9,88	45033	997	31438	1,48	150
				266,51	3,69	26918	372	115,2	0,02	2
		м								
57	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	546,39	15,24	4371	122	3153	1,89	15
				336,38	5,71	2691	46	115,2	0,03	--
		м								
58	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	13	328,00	--	4264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
				191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	--
		комплект								
61	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка смесителей	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
				144,90	--	145	--	115,2	--	--
		шт								
62	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,82	49,50	49,50	90	90	18	--	--
				--	9,90	--	18	100	0,19	--
		т								
63	Е01031-А29- 1	Мусор строительный - погрузка	1,82	27,10	27,10	49	49	35	--	--

1	2			5	6	7	8	9	10	11
				--	18,97	--	35	100	0,29	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1024229**	**39441**			**1519**
			Тенге			**255515**	**12678**			**61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1024229**				
	Материалы -		Тенге			**729273**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**268193**			
		Накладные расходы -	Тенге			**282688**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42403**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1385332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1675**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**310596**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1385332**				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**42114**				
		Всего	Тенге			**1427447**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,77%	Тенге			**39540**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**14274**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5710**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**1486971**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1413	Тенге			**2901080**				
		Итого	Тенге			**2901080**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**58022**				
		Скидка подрядчика	Тенге			**-80531**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**2878571**				
		НДС 12%	Тенге			**345429**				
		Всего стоимость работ к оплате	Тенге			**3224000**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Начальник ИТС Бектонов В.К.
Ст. инженер Шевченко Л.Ч.
Старший ГПО Сарсилитов К.К.
Зам. начальника РОВД Бортакишов Е.К.
Зам. начальника РОВД Абдиров Е.К.