Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие"Өскемен- Тәртіп" акимата города Усть-Каменогорска
адрес: 070010, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23
РНН 181600003346, БИН 060540000305
ИИК KZ4878017G0128164001
АО "ТЕМІРБАНК", БИК JSRBKZKA

Подрядчик: ТОО "Өскеменспецкоммунтанс"
адрес: 070019, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова,111
РНН 181600045352, БИН 051240002371
ИИК KZ8578017G0128297001
АО "ТЕМІРБАНК", БИК JSRBKZKA

Договор № 147/5 от 3 августа 2011 г.

О государственных закупках работ на выполнение дополнительных работ по среднему и текущему ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов в г.Усть-Каменогорске в 2011 году.

Акт выполненных работ

Средний и текущий ремонт городских и внутридворовых территорий в городе Усть-Каменогорске

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт дворовых территорий										
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	173	197,13 6,41	17,83 5,07	34103 1109	3085 877	2641 133	0,0416 0,01827	7 3
2	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового *м3 материала основания в плотном теле*	9	1742,48 32,18	248,35 78,59	15682 290	2235 707	1326 133	0,216 0,2734	2 2
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	2177	122,85 122,85	– –	267444 267444	– –	355701 133	0,767 –	1670 –
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	224,6664	152,8 –	152,8 106,96	34329 –	34329 24030	24030 100	– 0,22462	– 50
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	224,6664	108,2 –	108,2 21,64	24309 –	24309 4862	4862 100	– 0,04544	– 10
6	99-2-2	Приём мусора на свалку	93,611	1145,6		107241				

		м3							
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечени 150х300 мм при других видах покрытий	2177	555,37	6,63	1209040	14434	319769	0,698	1520
		м бортового камня		108,68	1,76	236596	3832	133	0,0061	13
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	93,611	23200		2171775				
		м3								
9	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	74	122,85	–	9091	–	12091	0,767	57
		м		122,85	–	9091	–	133	–	–
10	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	2,8416	152,8	152,8	434	434	304	–	–
		т		–	106,96	–	304	100	0,22462	1
11	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,8416	108,2	108,2	307	307	61	–	–
		т		–	21,64	–	61	100	0,04544	–
12	99-2-2	Приём мусора на свалку	1,184	1145,6		1356				
		м3								
13	Е27-34-2	Монтаж поребриков	74	555,37	6,63	41097	491	10869	0,698	52
		м бортового камня		108,68	1,76	8042	130	133	0,0061	–
14	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,8416	22600		64220				
		м3								
15	Е68-3-1	Текущийремонт покрытия до 5 м2	166,7	847,57	21,85	141290	3642	39054	1,046	174
		м2		166,97	9,18	27834	1530	133	0,0352	6
16	Е68-3-2	Текущий ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	494	790,49	21,85	390502	10794	78232	0,713	352
		м2		109,89	9,18	54286	4535	133	0,0352	17
17	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1464	39844,75	427,75	5833	63	32	0,29	–
		т битума		45	117,15	7	17	133	0,44	–
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1464	339,59	339,59	50	50	28	0,58	–
		т		–	140,94	–	21	133	0,58	–
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	488	24,52	15,35	11966	7491	7139	0,0336	16
		м2 покрытия		5,94	5,06	2899	2469	133	0,01766	9

20	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	*м2 покрытия*	976	0,02	–	20	–	13	0,00009	–
					0,01	–	10	–	133	–	–
21	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	*т*	58,9504	5060		298289				
22	Е99-3-2	Подъём колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	*шт*	58	4033,14	105,44	233922	6116	49133	3,42	198
					596,75	40,17	34612	2330	133	0,21	12
23	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	*т смеси*	444	4208,3	167,93	1868485	74561	53159	0,191	85
					34,65	55,37	15385	24584	133	0,1905	85
24	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	*т битума*	2,963	39844,75	427,75	118060	1267	638	0,29	1
					45	117,15	133	347	133	0,44	1
25	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	2,963	339,59	339,59	1006	1006	556	0,58	2
					–	140,94	–	418	133	0,58	2
26	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	9877	24,52	15,35	242184	151612	144501	0,0336	332
					5,94	5,06	58669	49978	133	0,01766	174
27	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	*м2 покрытия*	19754	0,02	–	395	–	263	0,00009	2
					0,01	–	198	–	133	–	–
28	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	*т*	1193,1416	5060		6037296				
29	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	*т битума*	0,0288	39844,75	427,75	1148	12	5	0,29	–
					45	117,15	1	3	133	0,44	–
30	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	0,0288	339,59	339,59	10	10	5	0,58	–
					–	140,94	–	4	133	0,58	–
31	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		96	53,16	–	5103	–	3160	0,144	14

	м2 покрытия								
32 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины		24,75	–	376	–	133	–	–
	м2 покрытия	192	3,98	–	764	–	1016	0,0232	4
33 30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II		3,98	–	764	–	133	–	–
	т	9,1776	4590		42125				
Раздел 2. Устройство проездов									
34 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		45	117,15	1	1	133	0,44	–
	т битума	0,0114	339,59	339,59	4	4	3	0,58	–
35 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		–	140,94	–	2	133	0,58	–
	т	0,0114	339,59	339,59	4	4	3	0,58	–
36 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		24,52	15,35	932	583	556	0,0336	1
	м2 покрытия	38	5,94	5,06	226	192	133	0,01766	1
37 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины		0,02	–	2	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия	76	0,01	–	1	–	133	–	–
38 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II		5060		23227				
	т	4,5904							
39 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		45	117,15	2	4	133	0,44	–
	т битума	0,035	339,59	339,59	12	12	7	0,58	–
40 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		–	140,94	–	5	133	0,58	–
	т	0,035	339,59	339,59	12	12	7	0,58	–
41 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		24,52	15,35	2869	1796	1712	0,0336	4
	м2 покрытия	117	5,94	5,06	695	592	133	0,01766	2
42 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины		0,02	–	5	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия	234	0,01	–	2	–	133	–	–

43	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип А, М-II	14,1336	5060	71516
		т			

	Всего прямые затраты	**13479292**	**338663**	**4493**
		720673	**121835**	**388**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	12419962		
	Накладные расходы, тенге	1110881		
	- заработная плата, тенге	166632		
	- трудоемкость, чел-ч	555		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	875410		
	Всего	**15465583**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	154656		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	61862		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15682101**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**30595781**		
	- материалы, тенге	24231346		
	- сметная заработная плата, тенге	2391259		
	Налог(2%)	611916		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**31207697**		
	НДС(12%)	3744924		
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**34952621**		

Директор ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба" _____ Х.Т.Мухамедьянов

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен- Тәртіп" _____ А.С.Мокринский

Директор ТОО "Өскеменспецкоммунтанс" _____ Н.В.Воробьёв