Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Фирма АрхСтрой	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000002	**01.06.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Основание: договор №58 от 17.02.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Уйтас г.Талдыкорган Алматинской области	об	1	27 152 272,00	27 152 272,00

Всего работ на сумму: 27 152 272,00
в т.ч НДС 2 909 172,00

Итого сумма: Двадцать семь миллионов сто пятьдесят две тысячи двести семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Фирма АрхСтрой

РНН: 092200218764,
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Насосная станция
Расчетный счет: KZ678560000000124305 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

РНН: 092200216658,
Адрес: г.Талдыкорган Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: 000132104 в АО "Банк Туран Алем",
г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Уйтас г.Талдыкорган, Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт хвостовой части МК Уйтас г.Талдыкорган, Алматинской области

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2012 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство шпор L-10м, в количестве 10 шт на МК "Уйтас"								
		Демонтажные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	3080	32,26	30,77	99361	94772	29159	0,00984	30
				1,42	8,34	4374	25687	97	0,02853	88
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобили-самосвалами на 2 км, 1 класс груза								
		т	5987	26	26	155662	155662	31132	–	–
				–	5,2	–	31132	100	0,01092	65
3	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов не связанных катками массой до 16 т								
		м3	3070	23,24	20,59	71347	63211	20697	0,0139	43
				2	4,95	6140	15197	97	0,01691	52

4	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насуха вручную толщиной 20 см	230	356,23	9,35	81933	2151	11465	0,325	75
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	12162	720	89	0,0107	2
5	Е42-6-2	Исключить устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси насухо вручную с изменением толщины на 5 см К=1,000; к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	-230	159,42	4,72	-36667	-1086	-1899	0,0468	-11
		м2 подстилающего слоя		7,7	1,58	-1771	-363	89	0,0054	-1
6	Е37-75-1	Установка армокаркасов для габионов	56,008	8049,49	3554,81	450836	199098	251875	14	784
		т		2475	1272,6	138620	71276	120	5,3497	300
7	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, д-10мм	53,438	64700		3457439				
		т								
8	4-1-40	Проволока арматурная из нискоуглеродистой стали В-1, ИР-1, д-4 мм	2,57	32300		83011				
		т								
9	Е42-4-1	Загрузка камня в габионы с мощением	550	1202,6	45,9	661430	25245	276254	2,7	1485
		м3		549	15,36	301950	8448	89	0,0525	29
10	30-8-123	амень бутовый (ГОСТ 2173-87) к=1,03	566	590		333940				
		м3								
		Акведук через р.Балыкты								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,65 м3	460	29,64	28,03	13634	12894	3869	0,0112	5
		м3 грунта		1,61	7,06	741	3248	97	0,0245	11
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
		м3 грунта		218,93	–	1970	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощность 59 кВт (80 л.с.) с перемещением дод 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102	–	–

		м3 грунта		–	2,1	–	105	97	0,00806	–
4	Е37-7-3	Устройство гравиной песчаной подготовки под сооружения *м3*	9,9	539,35	308,7	5340	3056	2923	0,91	9
				127,58	118,53	1263	1173	120	0,5478	5
		Раздел 2. Бетонные и прочие работы								
5	Е37-74-11	Устройство стоек опор, рам на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	25,66	6349,59	3095,02	162930	79418	108700	14,59	374
				2475	1055,09	63509	27074	120	3,8417	99
6	Е37-74-11	Устройство фундаментных блоков, опорных плит с постелью на оросительных и осушительных системах их сборного железоботона *м3*	9,63	1855,83	923,52	17872	8893	10691	3,7	36
				605,25	319,8	5829	3080	120	1,2229	12
7	Е37-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	2,75	1402,68	658,74	3857	1812	2528	3,01	8
				537,75	228,48	1479	628	120	0,878	2
8	30-15-3	Колоны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	25,66	18300		469578				
9	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	9,63	18200		175266				
10	30-18-23	Плиты перекрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	2,75	18200		50050				

11	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	99,28	1895,15	959,82	188150	95291	150727	5,38	534
		м3		933,75	331,42	92703	32903	120	1,2566	125
12	30-18-157	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 1000 мм, ширина по верху 2000 мм	99,28	11500		1141720				
		м								
13	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного железобетона	172,2	11462	142,69	1973756	24571	160246	4,47	770
		м3		724,5	50,98	124759	8779	120	0,2132	37
14	Е37-75-1	Установка армосеток армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	6,182	8049,49	3554,81	49762	21976	27800	14	87
		т		2475	1272,6	15300	7867	120	5,3497	33
15	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д-12 мм	3,382	58800		198862				
		т								
16	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-11, д-10 мм	2,8	65300		182840				
		т								
17	Е41-7-7	Уплотнение темпераментного шва пороизолом	60	182,28	1,54	10937	92	10623	0,946	57
		м		169,65	0,59	10179	35	104	0,0028	–
18	Е41-7-1	Уплотнение конструктивного шва пороизолом	122,5	182,28	1,54	2329	189	21688	0,946	116
		м		169,65	0,59	20782	72	104	0,0028	–
19	1-1-402	Мастика "Изол"	146	79		11534				
		кг								
20	1-4-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	0,277	43300		11994				
		т								

21 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	350	91,24	7,38	31934	2583	31483	0,536	188
	м2								
22 Е41-8-2	Приготовление разжжиженного битума РБ-1	0,07	83,7	2,79	29295	977	104	0,0136	5
			26143,3	1166,54	1830	82	135	5,07	–
	т								
23 Е41-8-3	Приготовление разжжиженного битума РБ-2	1,12	1284,75	574,87	90	40	104	2,69	–
			30039,53	1538,51	33644	1723	3492	9,49	11
	т								
24 Е42-16-5	Омоноличивание фундаментных блоков бетонным раствором	37	2407,5	590,92	2696	662	104	2,44	3
	м. шва		49,41	0,25	1828	9	774	0,161	6
	Капитальный ремонт канала Х-1 из лотков ЛР-80 длиной 1700 м		23,4	0,1	866	4	89	0,0004	–
1 Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	158,77	1895,15	959,82	300893	152391	241045	5,38	854
	м3								
2 30-18-172	Лотки водопропускные парабалические и полукруглого сечения, сооружаемых на сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 2150-76), высота 700-800 мм		933,75	331,42	148251	52620	120	1,2566	200
	м	1442	3010		3738420				
3 Е37-74-4	Демонтаж лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	23,01	1514,86	767,86	34857	17668	27947	4,304	99
	м3								
4 Е37-74-11	Устройство стоек опор, рам на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	8,9	747	265,14	17188	6101	120	1,00528	23
	м3		6349,59	3095,02	56511	27546	37702	14,59	130
5 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	8,9	2475	1055,09	22028	9390	120	3,8417	34
	м3		18300		162870				

6	Е37-74-11	Устройство фундаментных блоков, опорных плит с постелью на оросительных системах из сборного железобетона	9,32	1855,83	923,52	17296	8607	10346	3,7	34
		м3		605,25	319,8	5641	2981	120	1,2229	11
7	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные:башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 958-93, ГОСТ 24476-80)	9,32	18200		169624				
		м3								
8	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм, (ГОСТ 103-76)	0,199	48400		9234				
		т								
9	1-1-402	Мастика "Изол"	67	79		5293				
		кг								
10	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	1470	91,24	7,38	134123	10849	132226	0,536	788
		м2								
11	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		83,7	2,79	123039	4101	104	0,0136	20
			0,294	26143,3	1166,64	7686	343	569	5,07	1
		т								
12	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		1284,75	574,87	678	169	104	2,69	1
			4,704	30039,53	1538,51	141306	7237	14669	9,49	45
		т								
13	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2407,5	590,92	11325	2780	104	2,44	11
			259	23,36	22,08	6050	5719	1719	0,00888	2
		м3 грунта								
14	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы		1,28	5,56	332	1440	97	0,0193	5
			6	167,4	–	1004	–	1135	1,18	7
		м3 грунта								
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м		167,4	–	1004	–	113	–	–
			253	6,48	6,48	1639	1639	515	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	531	97	0,00806	2

16	Е37-7-3	Устройство гравиной песчанной подготовки под сооружения *м3*	30,2	539,35	308,7	16288	9323	8920	0,91	27
				127,58	118,53	3853	3580	120	0,5478	17
		Строительство водовыпусков на канале (24 шт)								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	345	23,36	22,08	8059	7618	2289	0,00888	3
				1,28	5,56	442	1918	97	0,0193	7
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	8	218,93	–	1751	–	1979	1,54	12
				218,93	–	1751	–	113	–	–
3	Е37-7-3	Устройство гравиной песчанной подготовки под сооружения *м3*	7,2	539,35	308,7	3883	2223	2126	0,91	7
				127,58	118,53	919	853	120	0,5478	4
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	275	6,48	6,48	1732	1782	561	–	–
				–	2,1	–	578	97	0,00806	2
5	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона *м3*	83,5	14588,22	203,22	1218116	16969	102289	5,96	498
				947,25	73,6	79095	6146	120	0,3188	27
6	Е22-2-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 д-500 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,144	3579860,15	79821,07	515500	11494	27547	693	100
				117000	30152,25	16848	4342	120	147,27	21
7	Ц22-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих и колесных, масса до 1 т *т*	0,665	48859,21	33134,21	32358	22034	14146	82,2	55
				15525	8111,25	10324	5394	90	47,3697	32
8	Ц22-110-3	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 5 т *т*	3,875	37796,83	19522,89	146463	75651	53203	55	213
				10867,5	4387,5	42112	17002	90	25,623	99

9 99-80-101	Затворы плоские габаритные скользящие	3,875	131367		509047				
	т								
10 Ц22-61-1	Мехинизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	24	12453,29	1711,79	298879	41083	224726	54	1296
	комплект		10080	324	241920	7776	90	1,89216	45
11 99-80-22	Стоимость подъемника 1В	0,072	23143		1666				
	т								
12 99-80-22	Стоимость винтоподъемника 0,5В	0,385	123745		47642				
	т								
	Капитальный ремонт канала Р-1 из лотков ЛР-80 длиной 1830 м								
2 30-18-172	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 21509-76) высота 700-800 мм	163,84	3010		493158				
	м								
	Всего прямые затраты				**12 822 071**	**656 815**			**6 358**
					1 093 937	**209 823**			**877**
	Стоимость: материалов, тенге				**10 573 161**				
	Накладные расходы, тенге				1 434 546				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				5 032				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				855 699				
	Всего				**15 112 316**				
	Временные здания и сооружения (5%)				755 616				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08%)				171 374				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				158 679				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				63 472				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16 261 456**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге К-2,088				**33 953 921**				
	Налог(2%)				679 078				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**34 632 999**				

НДС(12%)	4 155 961
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**38 788 960**

Заказчик:

Подрядчик:

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Фирма АрхСтрой	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000006	**23.07.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Основание: договор №58 от 17.02.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Уйтас г.Талдыкорган Алматинской области	об	1	12 000 000,00	12 000 000,00

Всего работ на сумму: 12 000 000,00
в т.ч НДС 1 285 714,29

Итого сумма: Двенадцать миллионов тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Фирма АрхСтрой

РНН: 092200218764,
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Насосная станция
Расчетный счет: KZ678560000000124305 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, ,
БИК KCJBKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

РНН: 092200216658,
Адрес: г.Талдыкорган Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: 000132104 в АО "Банк Туран Алем"
г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК ABKZKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Уйтас г.Талдыкорган, Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт хвостовой части МК Уйтас г.Талдыкорган, Алматинской области

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2012 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт канала Х-1 из лотков ЛР-80 длиной 1700 м								
2	30-18-172	Лотки водопропускные парабалические и полукруглого сечения, сооружаемых на сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 2150-76), высота 700-800 мм / *м*	800,816	3010		2410456				
3	30-18-172	Демонтаж лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона / *м*	23,01	1514,86	767,86	34857	17668	27947	4,304	99
				747	265,14	17188	6101	120	1,00528	23
4	Е37-74-11	Устройство стоек опор, рам на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона / *м3*	8,9	6349,59	3095,02	56511	27546	37702	14,59	130
				2475	1055,09	22028	9390	120	3,8417	34

5	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	8,9	18300		162870				
6	Е37-74-11	Устройство фундаментных блоков, опорных плит с постелью на оросительных системах из сборного железобетона *м3*	9,32	1855,83	923,52	17296	8607	10346	3,7	34
				605,25	319,8	5641	2981	120	1,2229	11
7	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные:башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 958-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	9,32	18200		169624				
8	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм, (ГОСТ 103-76) *т*	0,199	48400		9234				
9	1-1-402	Мастика "Изол" *кг*	67	79		5293				
10	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	1470	91,24	7,38	134123	10849	132226	0,536	788
				83,7	2,79	123039	4101	104	0,0136	20
11	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,294	26143,3	1166,64	7686	343	569	5,07	1
				1284,75	574,87	678	169	104	2,69	1
12	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	4,704	30039,53	1538,51	141306	7237	14669	9,49	45
				2407,5	590,92	11325	2780	104	2,44	11
13	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	259	23,36	22,08	6050	5719	1719	0,00888	2
				1,28	5,56	332	1440	97	0,0193	5
14	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	6	167,4	–	1004	–	1135	1,18	7
				167,4	–	1004	–	113	–	–

15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	253	6,48	6,48	1639	1639	515	–	–
				–	2,1	–	531	97	0,00806	2
16	Е37-7-3	Устройство гравиной песчанной подготовки под сооружения								
		м3	30,2	539,35	308,7	16288	9323	8920	0,91	27
				127,58	118,53	3853	3580	120	0,5478	17
		Строительство водовыпусков на канале (24 шт)								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	345	23,36	22,08	8059	7618	2289	0,00888	3
				1,28	5,56	442	1918	97	0,0193	7
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	8	218,93	–	1751	–	1979	1,54	12
				218,93	–	1751	–	113	–	–
3	Е37-7-3	Устройство гравиной песчанной подготовки под сооружения								
		м3	7,2	539,35	308,7	3883	2223	2126	0,91	7
				127,58	118,53	919	853	120	0,5478	4
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	275	6,48	6,48	1782	1782	561	–	–
				–	2,1	–	578	97	0,00806	2
5	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона								
		м3	83,5	14588,22	203,22	1218116	16969	102289	5,96	498
				947,25	73,6	79095	6146	120	0,3188	27
6	Е22-2-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 д-500 мм с соединением асбестоцементными муфтами								
		км трубопровода	0,144	3579860,15	79821,07	515500	11494	27547	693	100
				117000	30152,25	16848	4342	120	147,27	21
7	Ц22-110-1	Демонтаж затворов плоских габаритных скользящих и колесных, масса до 1 т								
		т	0,665	48859,21	33134,21	32358	22034	14146	82,2	55
				15525	8111,25	10324	5394	90	47,3697	32

8	Ц22-110-3	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 5 т	3,875	37796,83	19522,89	146463	75651	53203	55	213
		т		10867,5	4387,5	42112	17002	90	25,623	99
9	99-80-101	Затворы плоские габаритные скользящие	3,875	131367		509047				
		т								
10	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	24	12453,29	1711,79	298879	41083	224726	54	1296
		комплект		10080	324	241920	7776	90	1,89216	45
11	99-80-22	Стоимость подъемника 1В	0,072	23143		1666				
		т								
12	99-80-22	Стоимость винтоподъемника 0,5В	0,385	123745		47642				
		т								
		Капитальный ремонт канала Р-1 из лотков ЛР-80 длиной 1830 м								
2	30-18-172	Лотки водопропускные парабалические и полукруглого сечения, сооружаемых на сваях, стоечных опорах и плитах (ГОСТ 2150-76), высота 700-800 мм	333,2	3010		1002932				
		м ,								
		Всего прямые затраты				**6 962 300**	**267 785**			**3 317**
		Стоимость: материалов, тенге				**578 499**	**75 082**			**361**
						4 623 337				
		Накладные расходы, тенге				664 614				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				5 032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				457 917				
		Всего				**8 084 831**				
		Временные здания и сооружения (5%)				404 242				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08%)				87 316				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				80 848				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				32 339				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 689 576**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге К-2,088				**18 143 835**				
		Налог(2%)				362 877				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**18 506 712**				

НДС(12%)	2 220 804
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**20 727 516**

Заказчик:

Подрядчик: