СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за май 2018 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Южно- Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Адина-Бакдәулет Құрылыс"**
ДОГОВОР: **№52 от 05 апреля 2018г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО"**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26 369 643	29 534 000	26 369 643	29 534 000
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	26 369 643	29 534 000	26 369 643	29 534 000
4	Всего к оплате	26 369 643	29 534 000	26 369 643	29 534 000

Заказчик:
КГУ «Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Южно- Казахстанской области"

Директор _____ **Шардарбеков Е. А**

Инженер

ТОО "Адина-Бакдәулет Құрылыс"

Директор _____ **Аширова Ж.У.**

Подрядчик:

ТОО "ВиК"

Директор _____ **Шингисов Г.Е.**

Форма 2-В

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус "А и В"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 от 05 апреля 2018г.**

Дата составления
10.05.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	850,290	264,62	225006
			Накладные расходы			*88,19*	*74984*
			Сметная прибыль			*19,60*	*16667*
2	2	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	114,060	182,82	20853
			Накладные расходы			*66,36*	*7568*
			Сметная прибыль			*13,54*	*1545*
3	3	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	114,060	428,99	48931
			Накладные расходы			*154,10*	*17576*
			Сметная прибыль			*31,78*	*3625*
4	4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	12,430	964,40	11987
			Накладные расходы			*347,64*	*4321*
			Сметная прибыль			*71,44*	*888*
5	5	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	94,400	2046,51	193191
			Накладные расходы			*663,80*	*62662*
			Сметная прибыль			*151,59*	*14310*
6	6	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	202,650	46,12	9347
			Накладные расходы			*16,80*	*3404*
			Сметная прибыль			*3,42*	*692*
7	7	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	20,400	174,71	3564
			Накладные расходы			*63,62*	*1298*
			Сметная прибыль			*12,94*	*264*
8	8	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	20,414	599,11	12230
			Накладные расходы			*215,87*	*4407*
			Сметная прибыль			*44,38*	*906*
9	9	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17,000	1702,97	28950
			Накладные расходы			*612,62*	*10415*
			Сметная прибыль			*126,15*	*2144*
10	10	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	20,370	452,05	9208
			Накладные расходы			*164,62*	*3353*
			Сметная прибыль			*33,48*	*682*
11	11	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12,000	2572,55	30871
			Накладные расходы			*920,92*	*11051*
			Сметная прибыль			*190,56*	*2287*
12	12	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /витражи В 1-В5/	м2	68,905	5019,03	345837
			Накладные расходы			*1816,91*	*125195*
			Сметная прибыль			*371,78*	*25618*
13	13	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	8,250	2070,97	17086
			Накладные расходы			*727,23*	*6000*
			Сметная прибыль			*153,41*	*1266*
14	14	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков /пандус,стенка крыльца/	м3	1,890	24161,30	45665
			Накладные расходы			*6411,03*	*12117*
			Сметная прибыль			*1789,73*	*3383*
15	15	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	350,150	209,37	73311
			Накладные расходы			*71,75*	*25125*
			Сметная прибыль			*15,51*	*5430*
16	16	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	350,150	822,73	288078
			Накладные расходы			*299,38*	*104828*
			Сметная прибыль			*60,94*	*21339*
17	17	12-080101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	2,000	1985,63	3971

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*722,52*	*1445*
			Сметная прибыль			*147,08*	*294*
18	18	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /покрытие крыльца/	м2	39,240	964,40	37843
			Накладные расходы			*347,64*	*13641*
			Сметная прибыль			*71,44*	*2803*
19	19	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	33,990	81,68	2776
			Накладные расходы			*2,63*	*89*
			Сметная прибыль			*6,05*	*206*
20	20	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	33,990	145,09	4931
			Накладные расходы			*4,67*	*159*
			Сметная прибыль			*10,75*	*365*
			Раздел: КРОВЛЯ				
21	21	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /пергамин/	м2 изолируемой поверхности	100,000	258,03	25803
			Накладные расходы			*44,36*	*4436*
			Сметная прибыль			*19,11*	*1911*
22	22	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	238,000	831,34	197858
			Накладные расходы			*146,67*	*34907*
			Сметная прибыль			*61,58*	*14656*
23	23	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	238,000	302,08	71894
			Накладные расходы			*18,43*	*4386*
			Сметная прибыль			*22,38*	*5325*
24	24	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя/из доп сметы	80,920	12152,64	983391
			Накладные расходы			*1802,34*	*145845*
			Сметная прибыль			*900,20*	*72844*
25	25	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,999	99889,80	499349
			Накладные расходы			*14609,86*	*73035*
			Сметная прибыль			*7399,24*	*36989*
26	26	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,400	73066,74	29227
			Накладные расходы			*10660,98*	*4264*
			Сметная прибыль			*5412,35*	*2165*
27	27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,365	87494,66	119430
			Накладные расходы			*14471,62*	*19754*
			Сметная прибыль			*6481,09*	*8847*
28	28	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,764	7307,07	49425
			Накладные расходы			*655,04*	*4431*
			Сметная прибыль			*541,26*	*3661*
29	29	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	399,300	5635,39	2250210
			Накладные расходы			*1037,32*	*414203*
			Сметная прибыль			*417,44*	*166682*
30	30	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка,карнизный щит/	м3	3,760	36662,23	137850
			Накладные расходы			*1179,61*	*4435*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*10211*
31	31	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	105,570	2246,07	237117
			Накладные расходы			*816,76*	*86225*
			Сметная прибыль			*166,38*	*17564*
32	32	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /подшивка из досок,антисептированная рейка/	м3	0,700	36662,23	25664
			Накладные расходы			*1179,61*	*826*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*1901*
33	33	21-070510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	43,000	142,66	6134
			Накладные расходы			*4,59*	*197*
			Сметная прибыль			*10,57*	*454*
34	34	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	105,570	1244,81	131414
			Накладные расходы			*370,47*	*39111*
			Сметная прибыль			*92,21*	*9734*
35	35	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	399,300	256,26	102327
			Накладные расходы			*24,17*	*9651*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./ *Накладные расходы*	м2 изолируемой поверхности	399,300	*18,98* 241,16	*7580* 96295
37	37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /скрутка,шайбы,гайки/ *Накладные расходы*	т стальных элементов	0,028	*43,82* *17,86* 506195,89	*17496* *7133* 13958
38	38	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *Накладные расходы*	м	67,000	*44393,64* *37495,99* 1379,31	*1224* *1034* 92414
39	39	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *Накладные расходы*	м2 покрытия	17,700	*44,38* *102,17* 3469,28	*2973* *6845* 61406
40	40	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *Накладные расходы*	м	12,000	*586,86* *256,98* 1119,43	*10387* *4549* 13433
41	41	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Монтаж сайдинга. *Накладные расходы*	м2 покрытия	105,570	*36,02* *82,92* 784,15	*432* *995* 82783
42	42		*Сметная прибыль* Сайдинг *Накладные расходы*	м2	105,570	*218,86* *58,09* 1298,70	*23105* *6132* 137104
43	43	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *Накладные расходы*	т конструкций	0,131	*41,79* *96,20* 29833,22	*4411* *10156* 3908
44	44	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *Накладные расходы*	т	0,131	*7764,47* *2209,87* 3921,30	*1017* *289* 514
45	45	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *Накладные расходы*	т	0,131	*1104,10* *290,47* 433562,78	*145* *38* 56797
46	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/ *Накладные расходы*	м2	3,799	*13949,90* *32115,76* 178,32	*1827* *4207* 677
47	47	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *Накладные расходы*	т конструкций	0,076	*27,21* *13,21* 38475,73	*103* *50* 2916
48	48	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *Накладные расходы*	т	0,076	*10204,33* *2850,05* 3921,30	*773* *216* 297
49	49	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *Накладные расходы*	т	0,076	*1104,10* *290,47* 433562,78	*84* *22* 32864
50	50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/ *Накладные расходы*	м2	2,198	*13949,90* *32115,76* 178,32	*1057* *2434* 392
51	51	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Окна слуховые. Устройство *Накладные расходы*	слуховое окно	3,000	*27,21* *13,21* 10645,12	*60* *29* 31935
52	52	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *Накладные расходы*	м3	0,807	*3646,93* *788,53* 43314,62	*10941* *2366* 34955
53	53	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *Накладные расходы*	м3	0,129	*1393,65* *3208,49* 36465,93	*1125* *2589* 4704
54	54	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *Накладные расходы*	м2 кровли	17,430	*1173,29* *2701,18* 5238,73	*151* *348* 91311
55	55	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	17,430	*911,07* *388,05* 241,16	*15880* *6764* 4203

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*43,82*	*764*
			Сметная прибыль			*17,86*	*311*
56	56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	13,950	3469,28	48396
			Накладные расходы			*586,86*	*8187*
			Сметная прибыль			*256,98*	*3585*
57	57	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,250	13513,51	30405
			Накладные расходы			*434,80*	*978*
			Сметная прибыль			*1001,00*	*2252*
58	58	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,600	2340,74	1404
			Накладные расходы			*344,58*	*207*
			Сметная прибыль			*173,39*	*104*
59	59	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6,000	314,16	1885
			Накладные расходы			*10,11*	*61*
			Сметная прибыль			*23,27*	*140*
60	60	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	6,000	556,92	3342
			Накладные расходы			*17,92*	*108*
			Сметная прибыль			*41,25*	*248*
61	61	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3,000	881,05	2643
			Накладные расходы			*28,35*	*85*
			Сметная прибыль			*65,26*	*196*
62	62	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,240	35924,99	116397
			Накладные расходы			*5163,81*	*16731*
			Сметная прибыль			*2661,11*	*8622*
63	63	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,511	24730,58	12633
			Накладные расходы			*7600,04*	*3882*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*936*
64	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,397	164377,02	65330
			Накладные расходы			*5288,84*	*2102*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*4839*
65	65	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	169709,68	19245
			Накладные расходы			*5460,41*	*619*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*1426*
66	66	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ	т конструкций	0,061	79335,12	4802
			Накладные расходы			*27297,24*	*1652*
			Сметная прибыль			*5876,68*	*356*
67	67	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,061	451966,94	27357
			Накладные расходы			*14542,05*	*880*
			Сметная прибыль			*33479,03*	*2026*
68	68	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	2,100	5403,96	11348
			Накладные расходы			*1869,65*	*3926*
			Сметная прибыль			*400,29*	*841*
69	69	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,100	1280,13	2688
			Накладные расходы			*41,19*	*86*
			Сметная прибыль			*94,82*	*199*
70	70	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,755	555,91	976
			Накладные расходы			*176,85*	*310*
			Сметная прибыль			*41,18*	*72*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
71	71	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,240	3707,32	30548
			Накладные расходы			*749,01*	*6172*
			Сметная прибыль			*274,62*	*2263*
72	72	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,240	19301,56	159045
			Накладные расходы			*621,03*	*5117*
			Сметная прибыль			*1429,75*	*11781*
73	73	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23,100	3163,92	73087
			Накладные расходы			*685,01*	*15824*
			Сметная прибыль			*234,36*	*5414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	23,100	17933,20	414257
			Накладные расходы			*577,00*	*13329*
			Сметная прибыль			*1328,38*	*30686*
75	75	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,100	999,71	25093
			Накладные расходы			*142,82*	*3585*
			Сметная прибыль			*74,05*	*1859*
76	76	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	25,100	2045,80	51350
			Накладные расходы			*65,82*	*1652*
			Сметная прибыль			*151,54*	*3804*
77	77	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	44,000	66,27	2916
			Накладные расходы			*2,13*	*94*
			Сметная прибыль			*4,91*	*216*
78	78	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,000	3469,28	13877
			Накладные расходы			*586,86*	*2347*
			Сметная прибыль			*256,98*	*1028*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
79	79	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	70,930	2826,88	200511
			Накладные расходы			*637,89*	*45245*
			Сметная прибыль			*209,40*	*14853*
80	80	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /2 мм Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,598	1034,69	181689
			Накладные расходы			*288,67*	*50689*
			Сметная прибыль			*76,64*	*13458*
81	81	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Демонтаж	шт.	2,000	3102,12	6204
			Накладные расходы			*608,26*	*1217*
			Сметная прибыль			*229,79*	*460*
82	82	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	54,000	226,59	12236
			Накладные расходы			*82,32*	*4445*
			Сметная прибыль			*16,78*	*906*
83	83	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	45,000	71,45	3215
			Накладные расходы			*26,02*	*1171*
			Сметная прибыль			*5,29*	*238*
84	84	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	784,000	31,08	24363
			Накладные расходы			*11,32*	*8872*
			Сметная прибыль			*2,30*	*1805*
85	85	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5327,12	5327
			Накладные расходы			*1004,66*	*1005*
			Сметная прибыль			*394,60*	*395*
86	86	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4272,47	4272
			Накладные расходы			*137,47*	*137*
			Сметная прибыль			*316,48*	*316*
87	87	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	2411,98	26532
			Накладные расходы			*436,55*	*4802*
			Сметная прибыль			*178,67*	*1965*
88	88	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	1521,60	12173
			Накладные расходы			*48,96*	*392*
			Сметная прибыль			*112,71*	*902*
89	89	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3544,76	3545
			Накладные расходы			*114,05*	*114*
			Сметная прибыль			*262,57*	*263*
90	90	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3544,76	7090
			Накладные расходы			*114,05*	*228*
			Сметная прибыль			*262,57*	*525*
91	91	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4154,29	8309
			Накладные расходы			*860,06*	*1720*
			Сметная прибыль			*307,73*	*615*
92	92	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1611,27	1611
			Накладные расходы			*51,84*	*52*
			Сметная прибыль			*119,35*	*119*
93	93	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1521,60	1522
			Накладные расходы			*48,96*	*49*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише *Накладные расходы*	шт.	1,000	*112,71* 5327,12	*113* 5327
95	95	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*1004,66* *394,60* 4213,49	*1005* *395* 4213
96	96	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *Накладные расходы*	шт.	9,000	*135,57* *312,11* 2411,98	*136* *312* 21708
97	97	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*436,55* *178,67* 1470,66	*3929* *1608* 1471
98	98	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *Накладные расходы*	шт.	3,000	*47,32* *108,94* 1521,60	*47* *109* 4565
99	99	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *Накладные расходы*	шт.	3,000	*48,96* *112,71* 3544,76	*147* *338* 10634
100	100		*Сметная прибыль* Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 16А *Накладные расходы*	шт	2,000	*114,05* *262,57* 3246,75	*342* *788* 6494
101	101	13-080303-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции *Накладные расходы*	шт.	1,000	*104,46* *240,50* 6929,07	*209* *481* 6929
102	102	23-070208-0133 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК *Накладные расходы*	шт.	1,000	*1353,84* *513,26* 3752,92	*1354* *513* 3753
			Сметная прибыль Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			*120,75* *277,99*	*121* *278*
103	103	13-080305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) *Накладные расходы*	шт.	12,000	5400,23	64803
104	104	23-070102-1338 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82 *Накладные расходы*	шт.	12,000	*1012,63* *400,02* 4640,39	*12152* *4800* 55685
105	105	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) *Накладные расходы*	шт.	34,000	*149,30* *343,73* 4746,17	*1792* *4125* 161370
106	106	23-070102-1323 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 *Накладные расходы*	шт.	34,000	*838,60* *351,57* 6652,76	*28512* *11953* 226194
107	107	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *Накладные расходы*	шт.	6,000	*214,05* *492,80* 1917,94	*7278* *16755* 11508
108	108	23-070101-2601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*490,20* *142,07* 19869,54	*2941* *852* 79478
109	109	23-070101-2501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 *Накладные расходы*	шт.	2,000	*639,30* *1471,82* 22562,83	*2557* *5887* 45126
110	110	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *Накладные расходы*	шт.	2,000	*725,96* *1671,32* 1348,06	*1452* *3343* 2696
111	111	23-080304-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 *Накладные расходы*	шт.	2,000	*359,68* *99,86* 1279,42	*719* *200* 2559
112	112	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-36,ЛБ-80/ *Накладные расходы*	шт.	72,000	*41,17* *94,77* 335,56	*82* *190* 24161
113	113	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *Накладные расходы*	шт.	48,000	*10,80* *24,86* 152,96	*777* *1790* 7342
114	114		*Сметная прибыль* Стартер S4-65 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт	116,000	*4,92* *11,33* 39,96 *1,29* *2,96*	*236* *544* 4635 *149* *343*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,000	421,43	2529
			Накладные расходы			*122,40*	*734*
			Сметная прибыль			*31,22*	*187*
116	116	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	224,95	1350
			Накладные расходы			*7,24*	*43*
			Сметная прибыль			*16,66*	*100*
117	117	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,000	421,43	5057
			Накладные расходы			*122,40*	*1469*
			Сметная прибыль			*31,22*	*375*
118	118	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,000	256,92	3083
			Накладные расходы			*8,27*	*99*
			Сметная прибыль			*19,03*	*228*
119	119	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	470,93	942
			Накладные расходы			*138,87*	*278*
			Сметная прибыль			*34,88*	*70*
120	120	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	473,69	947
			Накладные расходы			*15,24*	*30*
			Сметная прибыль			*35,09*	*70*
121	121	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленноготипа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	25,000	500,59	12515
			Накладные расходы			*143,65*	*3591*
			Сметная прибыль			*37,08*	*927*
122	122	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23,000	294,50	6774
			Накладные расходы			*9,48*	*218*
			Сметная прибыль			*21,81*	*502*
123	123	23-070220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые(скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2,000	1511,23	3022
			Накладные расходы			*48,62*	*97*
			Сметная прибыль			*111,94*	*224*
124	124	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	166,62	3332
			Накладные расходы			*41,50*	*830*
			Сметная прибыль			*12,34*	*247*
125	125	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	399,000	118,96	47465
			Накладные расходы			*28,99*	*11567*
			Сметная прибыль			*8,81*	*3516*
126	126	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	365,000	101,49	37043
			Накладные расходы			*24,71*	*9020*
			Сметная прибыль			*7,52*	*2744*
127	127	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	885886,60	13288
			Накладные расходы			*28503,43*	*428*
			Сметная прибыль			*65621,23*	*984*
128	128	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	621471,10	3107
			Накладные расходы			*19995,85*	*100*
			Сметная прибыль			*46034,90*	*230*
129	129	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,392	239128,05	93738
			Накладные расходы			*7693,95*	*3016*
			Сметная прибыль			*17713,19*	*6944*
130	130	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,365	149150,81	54440
			Накладные расходы			*4798,93*	*1752*
			Сметная прибыль			*11048,21*	*4033*
131	131	23-060201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,007	268288,87	1878
			Накладные расходы			*8632,20*	*60*
			Сметная прибыль			*19873,25*	*139*
132	132	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, типУ197 УХЛ3 /У195/	шт.	50,000	41,36	2068
			Накладные расходы			*1,33*	*67*
			Сметная прибыль			*3,06*	*153*
133	133	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	45,000	27,40	1233
			Накладные расходы			*0,88*	*40*
			Сметная прибыль			*2,03*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	134	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	784,000	433,24	339663
			Накладные расходы			*92,89*	*72825*
			Сметная прибыль			*32,09*	*25160*
135	135	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	784,000	44,60	34965
			Накладные расходы			*1,43*	*1125*
			Сметная прибыль			*3,30*	*2590*
			Раздел: БЛОК В/ОДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
136	136	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1495,750	264,62	395810
			Накладные расходы			*88,19*	*131905*
			Сметная прибыль			*19,60*	*29319*
137	137	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	203,220	182,82	37153
			Накладные расходы			*66,36*	*13485*
			Сметная прибыль			*13,54*	*2752*
138	138	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	143,700	428,99	61646
			Накладные расходы			*154,10*	*22144*
			Сметная прибыль			*31,78*	*4566*
139	139	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	70,880	964,40	68356
			Накладные расходы			*347,64*	*24641*
			Сметная прибыль			*71,44*	*5063*
140	140	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	104,000	2046,51	212838
			Накладные расходы			*663,80*	*69035*
			Сметная прибыль			*151,59*	*15766*
141	141	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	250,200	46,12	11540
			Накладные расходы			*16,80*	*4203*
			Сметная прибыль			*3,42*	*855*
142	142	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	19,600	174,71	3424
			Накладные расходы			*63,62*	*1247*
			Сметная прибыль			*12,94*	*254*
143	143	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	20,739	599,11	12425
			Накладные расходы			*215,87*	*4477*
			Сметная прибыль			*44,38*	*920*
144	144	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26,000	1702,97	44277
			Накладные расходы			*612,62*	*15928*
			Сметная прибыль			*126,15*	*3280*
145	145	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,911	1782,09	3406
			Накладные расходы			*629,40*	*1203*
			Сметная прибыль			*132,01*	*252*
146	146	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	32,970	452,05	14904
			Накладные расходы			*164,62*	*5428*
			Сметная прибыль			*33,48*	*1104*
147	147	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19,000	2572,55	48878
			Накладные расходы			*920,92*	*17498*
			Сметная прибыль			*190,56*	*3621*
148	148	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	18,300	2070,97	37899
			Накладные расходы			*727,23*	*13308*
			Сметная прибыль			*153,41*	*2807*
149	149	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков /пандус,лестница,сцена/	м3	27,650	24161,30	668060
			Накладные расходы			*6411,03*	*177265*
			Сметная прибыль			*1789,73*	*49486*
150	150	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	432,400	209,37	90532
			Накладные расходы			*71,75*	*31026*
			Сметная прибыль			*15,51*	*6706*
151	151	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	432,400	822,73	355747
			Накладные расходы			*299,38*	*129452*
			Сметная прибыль			*60,94*	*26352*
152	152	12-080101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	2,000	1985,63	3971
			Накладные расходы			*722,52*	*1445*
			Сметная прибыль			*147,08*	*294*
153	153	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	106,140	81,68	8669
			Накладные расходы			*2,63*	*279*
			Сметная прибыль			*6,05*	*642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	154	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	106,140	145,09	15399
			Накладные расходы			*4,67*	*495*
			Сметная прибыль			*10,75*	*1141*
			Раздел: КРОВЛЯ				
155	155	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /пергамин/	м2 изолируемой поверхности	111,000	258,03	28642
			Накладные расходы			*44,36*	*4924*
			Сметная прибыль			*19,11*	*2122*
156	156	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /на р-ре М100, 30 мм/	м2 стяжки	352,590	831,34	293121
			Накладные расходы			*146,67*	*51714*
			Сметная прибыль			*61,58*	*21713*
157	157	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	352,590	302,08	106509
			Накладные расходы			*18,43*	*6498*
			Сметная прибыль			*22,38*	*7890*
158	158	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя/из доп сметы	119,881	12152,64	1456865
			Накладные расходы			*1802,34*	*216065*
			Сметная прибыль			*900,20*	*107916*
159	159	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,158	99889,80	615121
			Накладные расходы			*14609,86*	*89967*
			Сметная прибыль			*7399,24*	*45565*
160	160	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,080	73066,74	5845
			Накладные расходы			*10660,98*	*853*
			Сметная прибыль			*5412,35*	*433*
161	161	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,760	87494,66	241485
			Накладные расходы			*14471,62*	*39942*
			Сметная прибыль			*6481,09*	*17888*
162	162	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,998	7307,07	65749
			Накладные расходы			*655,04*	*5894*
			Сметная прибыль			*541,26*	*4870*
163	163	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	564,960	5635,39	3183768
			Накладные расходы			*1037,32*	*586046*
			Сметная прибыль			*417,44*	*235835*
164	164	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка,карнизный щит/	м3	7,700	36662,23	282299
			Накладные расходы			*1179,61*	*9083*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*20911*
165	165	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	101,200	2246,07	227302
			Накладные расходы			*816,76*	*82656*
			Сметная прибыль			*166,38*	*16837*
166	166	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /подшивка из досок,антисептированная рейка/	м3	0,700	36662,23	25664
			Накладные расходы			*1179,61*	*826*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*1901*
167	167	21-070510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	52,000	142,66	7418
			Накладные расходы			*4,59*	*239*
			Сметная прибыль			*10,57*	*549*
168	168	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	101,200	1244,81	125974
			Накладные расходы			*370,47*	*37492*
			Сметная прибыль			*92,21*	*9331*
169	169	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	564,960	256,26	144779
			Накладные расходы			*24,17*	*13655*
			Сметная прибыль			*18,98*	*10724*
170	170	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	564,960	241,16	136245
			Накладные расходы			*43,82*	*24755*
			Сметная прибыль			*17,86*	*10092*
171	171	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /скрутка,шайбы,гайки/	т стальных элементов	0,034	506195,89	17259
			Накладные расходы			*44393,64*	*1514*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*1278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	172	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	79,800	1379,31	110069
			Накладные расходы			*44,38*	*3541*
			Сметная прибыль			*102,17*	*8153*
173	173	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,500	3469,28	53774
			Накладные расходы			*586,86*	*9096*
			Сметная прибыль			*256,98*	*3983*
174	174	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,000	1119,43	24627
			Накладные расходы			*36,02*	*792*
			Сметная прибыль			*82,92*	*1824*
175	175	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж сайдинга.	м2 покрытия	101,200	784,15	79356
			Накладные расходы			*218,86*	*22149*
			Сметная прибыль			*58,09*	*5878*
176	176		Сайдинг	м2	101,200	1298,70	131428
			Накладные расходы			*41,79*	*4229*
			Сметная прибыль			*96,20*	*9735*
177	177	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,131	29833,22	3908
			Накладные расходы			*7764,47*	*1017*
			Сметная прибыль			*2209,87*	*289*
178	178	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,131	3921,30	514
			Накладные расходы			*1104,10*	*145*
			Сметная прибыль			*290,47*	*38*
179	179	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,131	433562,78	56797
			Накладные расходы			*13949,90*	*1827*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*4207*
180	180	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	3,799	178,32	677
			Накладные расходы			*27,21*	*103*
			Сметная прибыль			*13,21*	*50*
181	181	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,076	38475,73	2916
			Накладные расходы			*10204,33*	*773*
			Сметная прибыль			*2850,05*	*216*
182	182	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,076	3921,30	297
			Накладные расходы			*1104,10*	*84*
			Сметная прибыль			*290,47*	*22*
183	183	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,076	433562,78	32864
			Накладные расходы			*13949,90*	*1057*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*2434*
184	184	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	2,198	178,32	392
			Накладные расходы			*27,21*	*60*
			Сметная прибыль			*13,21*	*29*
185	185	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	10645,12	21290
			Накладные расходы			*3646,93*	*7294*
			Сметная прибыль			*788,53*	*1577*
186	186	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,538	43314,62	23303
			Накладные расходы			*1393,65*	*750*
			Сметная прибыль			*3208,49*	*1726*
187	187	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	36465,93	3136
			Накладные расходы			*1173,29*	*101*
			Сметная прибыль			*2701,18*	*232*
188	188	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,620	5238,73	60874
			Накладные расходы			*911,07*	*10587*
			Сметная прибыль			*388,05*	*4509*
189	189	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	11,620	241,16	2802
			Накладные расходы			*43,82*	*509*
			Сметная прибыль			*17,86*	*208*
190	190	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	9,300	3469,28	32264
			Накладные расходы			*586,86*	*5458*
			Сметная прибыль			*256,98*	*2390*
191	191	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,500	13513,51	20270

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*434,80*	*652*
			Сметная прибыль			*1001,00*	*1502*
192	192	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,400	2340,74	936
			Накладные расходы			*344,58*	*138*
			Сметная прибыль			*173,39*	*69*
193	193	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	314,16	1257
			Накладные расходы			*10,11*	*40*
			Сметная прибыль			*23,27*	*93*
194	194	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	556,92	2228
			Накладные расходы			*17,92*	*72*
			Сметная прибыль			*41,25*	*165*
195	195	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	881,05	1762
			Накладные расходы			*28,35*	*57*
			Сметная прибыль			*65,26*	*131*
196	196	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,390	35924,99	121786
			Накладные расходы			*5163,81*	*17505*
			Сметная прибыль			*2661,11*	*9021*
197	197	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,534	24730,58	13218
			Накладные расходы			*7600,04*	*4062*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*979*
198	198	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,416	164377,02	68355
			Накладные расходы			*5288,84*	*2199*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*5063*
199	199	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	169709,68	20136
			Накладные расходы			*5460,41*	*648*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*1492*
200	200	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ	т конструкций	0,081	79335,12	6403
			Накладные расходы			*27297,24*	*2203*
			Сметная прибыль			*5876,68*	*474*
201	201	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,081	451966,94	36476
			Накладные расходы			*14542,05*	*1174*
			Сметная прибыль			*33479,03*	*2702*
202	202	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	2,800	5403,96	15131
			Накладные расходы			*1869,65*	*5235*
			Сметная прибыль			*400,29*	*1121*
203	203	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,800	1280,13	3584
			Накладные расходы			*41,19*	*115*
			Сметная прибыль			*94,82*	*266*
204	204	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,340	555,91	1301
			Накладные расходы			*176,85*	*414*
			Сметная прибыль			*41,18*	*96*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
205	205	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,840	3163,92	50116
			Накладные расходы			*685,01*	*10850*
			Сметная прибыль			*234,36*	*3712*
206	206	21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,840	17933,20	284062
			Накладные расходы			*577,00*	*9140*
			Сметная прибыль			*1328,38*	*21042*
207	207	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,400	4375,47	28003
			Накладные расходы			*871,15*	*5575*
			Сметная прибыль			*324,11*	*2074*
208	208	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6,400	25109,42	160700
			Накладные расходы			*807,90*	*5171*
			Сметная прибыль			*1859,96*	*11904*
209	209	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	20,400	999,71	20394
			Накладные расходы			*142,82*	*2913*
			Сметная прибыль			*74,05*	*1511*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	210	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	20,400	2045,80	41734
			Накладные расходы			*65,82*	*1343*
			Сметная прибыль			*151,54*	*3091*
211	211	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	50,000	66,27	3314
			Накладные расходы			*2,13*	*107*
			Сметная прибыль			*4,91*	*245*
			Раздел: БЛОК Д/ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
212	212	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	461,990	264,62	122253
			Накладные расходы			*88,19*	*40741*
			Сметная прибыль			*19,60*	*9056*
213	213	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	50,990	969,27	49423
			Накладные расходы			*345,53*	*17619*
			Сметная прибыль			*71,80*	*3661*
214	214	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	106,580	182,82	19485
			Накладные расходы			*66,36*	*7072*
			Сметная прибыль			*13,54*	*1443*
215	215	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	131,330	964,40	126654
			Накладные расходы			*347,64*	*45655*
			Сметная прибыль			*71,44*	*9382*
216	216	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	202,650	174,71	35404
			Накладные расходы			*63,62*	*12893*
			Сметная прибыль			*12,94*	*2623*
217	217	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	26,351	599,11	15787
			Накладные расходы			*215,87*	*5689*
			Сметная прибыль			*44,38*	*1169*
218	218	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	18,000	1702,97	30653
			Накладные расходы			*612,62*	*11027*
			Сметная прибыль			*126,15*	*2271*
219	219	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	11,770	452,05	5321
			Накладные расходы			*164,62*	*1938*
			Сметная прибыль			*33,48*	*394*
220	220	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6,000	2572,55	15435
			Накладные расходы			*920,92*	*5526*
			Сметная прибыль			*190,56*	*1143*
221	221	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	22,500	2070,97	46597
			Накладные расходы			*727,23*	*16363*
			Сметная прибыль			*153,41*	*3452*
222	222	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков /пандус,стенка крыльца/	м3	1,010	24161,30	24403
			Накладные расходы			*6411,03*	*6475*
			Сметная прибыль			*1789,73*	*1808*
223	223	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	220,000	209,37	46061
			Накладные расходы			*71,75*	*15786*
			Сметная прибыль			*15,51*	*3412*
224	224	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	220,000	822,73	181000
			Накладные расходы			*299,38*	*65864*
			Сметная прибыль			*60,94*	*13407*
225	225	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /покрытие крыльца/	м2	14,420	964,40	13907
			Накладные расходы			*347,64*	*5013*
			Сметная прибыль			*71,44*	*1030*
226	226	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	29,840	81,68	2437
			Накладные расходы			*2,63*	*78*
			Сметная прибыль			*6,05*	*181*
227	227	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	29,840	145,09	4329
			Накладные расходы			*4,67*	*139*
			Сметная прибыль			*10,75*	*321*
			Раздел: КРОВЛЯ				
228	228	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /пергамин/	м2 изолируемой поверхности	23,400	258,03	6038
			Накладные расходы			*44,36*	*1038*
			Сметная прибыль			*19,11*	*447*
229	229	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /на р-ре М100, 30 мм/	м2 стяжки	76,730	831,34	63788
			Накладные расходы			*146,67*	*11254*
			Сметная прибыль			*61,58*	*4725*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
230	230	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	76,730	302,08	23178
			Накладные расходы			*18,43*	*1414*
			Сметная прибыль			*22,38*	*1717*
231	231	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя/из доп сметы	26,088	12152,64	317040
			Накладные расходы			*1802,34*	*47020*
			Сметная прибыль			*900,20*	*23484*
232	232	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слой	м2 изолируемой поверхности	74,760	717,72	53656
			Накладные расходы			*95,21*	*7118*
			Сметная прибыль			*53,16*	*3975*
233	233	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	74,760	998,03	74613
			Накладные расходы			*256,70*	*19191*
			Сметная прибыль			*73,93*	*5527*
234	234	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	13,090	15944,60	208722
			Накладные расходы			*513,02*	*6716*
			Сметная прибыль			*1181,08*	*15461*
235	235	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,118	99889,80	211567
			Накладные расходы			*14609,86*	*30944*
			Сметная прибыль			*7399,24*	*15672*
236	236	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,140	73066,74	10229
			Накладные расходы			*10660,98*	*1493*
			Сметная прибыль			*5412,35*	*758*
237	237	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,549	87494,66	47991
			Накладные расходы			*14471,62*	*7938*
			Сметная прибыль			*6481,09*	*3555*
238	238	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,807	7307,07	20507
			Накладные расходы			*655,04*	*1838*
			Сметная прибыль			*541,26*	*1519*
239	239	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	203,000	5635,39	1143983
			Накладные расходы			*1037,32*	*210577*
			Сметная прибыль			*417,44*	*84740*
240	240	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка,карнизный щит/	м3	3,290	36662,23	120619
			Накладные расходы			*1179,61*	*3881*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*8935*
241	241	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,730	2246,07	60037
			Накладные расходы			*816,76*	*21832*
			Сметная прибыль			*166,38*	*4447*
242	242	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /антисептированная рейка/	м3	0,380	36662,23	13932
			Накладные расходы			*1179,61*	*448*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*1032*
243	243	21-070510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	32,000	142,66	4565
			Накладные расходы			*4,59*	*147*
			Сметная прибыль			*10,57*	*338*
244	244	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	26,730	1244,81	33274
			Накладные расходы			*370,47*	*9903*
			Сметная прибыль			*92,21*	*2465*
245	245	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	203,000	256,26	52022
			Накладные расходы			*24,17*	*4907*
			Сметная прибыль			*18,98*	*3853*
246	246	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	203,000	241,16	48955
			Накладные расходы			*43,82*	*8895*
			Сметная прибыль			*17,86*	*3626*
247	247	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /скрутка,шайбы,гайки/	т стальных элементов	0,013	506195,89	6500
			Накладные расходы			*44393,64*	*570*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*481*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
248	248	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,000	1379,31	28966
			Накладные расходы			*44,38*	*932*
			Сметная прибыль			*102,17*	*2146*
249	249	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,000	1119,43	17911
			Накладные расходы			*36,02*	*576*
			Сметная прибыль			*82,92*	*1327*
250	250	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж сайдинга.	м2 покрытия	26,730	784,15	20960
			Накладные расходы			*218,86*	*5850*
			Сметная прибыль			*58,09*	*1553*
251	251		Сайдинг	м2	26,730	1298,70	34714
			Накладные расходы			*41,79*	*1117*
			Сметная прибыль			*96,20*	*2571*
			Раздел: Подвесной потолок				
252	252	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,391	146150,73	57174
			Накладные расходы			*45499,29*	*17799*
			Сметная прибыль			*10825,98*	*4235*
253	253	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,391	387466,30	151577
			Накладные расходы			*12466,74*	*4877*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*11228*
254	254	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,345	89,16	1011
			Накладные расходы			*13,60*	*154*
			Сметная прибыль			*6,60*	*75*
255	255	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	80,000	983,90	78712
			Накладные расходы			*325,17*	*26014*
			Сметная прибыль			*72,88*	*5831*
256	256	21-100103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	92,000	2104,98	193658
			Накладные расходы			*67,73*	*6231*
			Сметная прибыль			*155,92*	*14345*
			Раздел: Слуховое окно				
257	257	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,000	10645,12	31935
			Накладные расходы			*3646,93*	*10941*
			Сметная прибыль			*788,53*	*2366*
258	258	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,807	43314,62	34955
			Накладные расходы			*1393,65*	*1125*
			Сметная прибыль			*3208,49*	*2589*
259	259	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,129	36465,93	4704
			Накладные расходы			*1173,29*	*151*
			Сметная прибыль			*2701,18*	*348*
260	260	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	17,430	5238,73	91311
			Накладные расходы			*911,07*	*15880*
			Сметная прибыль			*388,05*	*6764*
261	261	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	17,430	241,16	4203
			Накладные расходы			*43,82*	*764*
			Сметная прибыль			*17,86*	*311*
262	262	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	13,950	3469,28	48396
			Накладные расходы			*586,86*	*8187*
			Сметная прибыль			*256,98*	*3585*
263	263	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,250	13513,51	30405
			Накладные расходы			*434,80*	*978*
			Сметная прибыль			*1001,00*	*2252*
264	264	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,600	2340,74	1404
			Накладные расходы			*344,58*	*207*
			Сметная прибыль			*173,39*	*104*
265	265	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6,000	314,16	1885
			Накладные расходы			*10,11*	*61*
			Сметная прибыль			*23,27*	*140*
266	266	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	6,000	556,92	3342
			Накладные расходы			*17,92*	*108*
			Сметная прибыль			*41,25*	*248*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
267	267	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3,000	881,05	2643
			Накладные расходы			*28,35*	*85*
			Сметная прибыль			*65,26*	*196*
			Раздел: Ж/б пояс				
268	268	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,220	35924,99	79753
			Накладные расходы			*5163,81*	*11464*
			Сметная прибыль			*2661,11*	*5908*
269	269	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,350	24730,58	8656
			Накладные расходы			*7600,04*	*2660*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*641*
270	270	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,272	164377,02	44763
			Накладные расходы			*5288,84*	*1440*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*3316*
271	271	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	169709,68	13186
			Накладные расходы			*5460,41*	*424*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*977*
			Раздел: Металлическая решетка РП-1				
272	272	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ	т конструкций	0,050	79335,12	4002
			Накладные расходы			*27297,24*	*1377*
			Сметная прибыль			*5876,68*	*296*
273	273	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,050	451966,94	22797
			Накладные расходы			*14542,05*	*734*
			Сметная прибыль			*33479,03*	*1689*
274	274	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	1,750	5403,96	9457
			Накладные расходы			*1869,65*	*3272*
			Сметная прибыль			*400,29*	*701*
275	275	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,750	1280,13	2240
			Накладные расходы			*41,19*	*72*
			Сметная прибыль			*94,82*	*166*
276	276	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,463	555,91	813
			Накладные расходы			*176,85*	*259*
			Сметная прибыль			*41,18*	*60*
277	277	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,203	58730,82	11918
			Накладные расходы			*14806,34*	*3005*
			Сметная прибыль			*4350,43*	*883*
278	278	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,190	387466,30	73526
			Накладные расходы			*12466,74*	*2366*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*5446*
279	279	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,885	89,16	525
			Накладные расходы			*13,60*	*80*
			Сметная прибыль			*6,60*	*39*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
280	280	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-2/	м2	2,160	4375,47	9451
			Накладные расходы			*871,15*	*1882*
			Сметная прибыль			*324,11*	*700*
281	281	21-090201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,160	21856,84	47211
			Накладные расходы			*703,24*	*1519*
			Сметная прибыль			*1619,03*	*3497*
282	282	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1,3,4,7,8,9/	м2	9,440	3707,32	34997
			Накладные расходы			*749,01*	*7071*
			Сметная прибыль			*274,62*	*2592*
283	283	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-3,8,9/	м2	3,380	19301,56	65239
			Накладные расходы			*621,03*	*2099*
			Сметная прибыль			*1429,75*	*4833*
284	284	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1,4,7/	м2	6,060	21770,10	131927
			Накладные расходы			*700,45*	*4245*
			Сметная прибыль			*1612,60*	*9772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
285	285	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-5/	м2	1,500	4380,70	6571
			Накладные расходы			*957,47*	*1436*
			Сметная прибыль			*324,50*	*487*
286	286	21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,500	17933,20	26900
			Накладные расходы			*577,00*	*866*
			Сметная прибыль			*1328,38*	*1993*
287	287	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-6/	м2	3,000	3163,92	9492
			Накладные расходы			*685,01*	*2055*
			Сметная прибыль			*234,36*	*703*
288	288	21-090201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,000	19456,77	58370
			Накладные расходы			*626,02*	*1878*
			Сметная прибыль			*1441,24*	*4324*
289	289	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,550	999,71	14546
			Накладные расходы			*142,82*	*2078*
			Сметная прибыль			*74,05*	*1077*
290	290	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14,550	2045,80	29766
			Накладные расходы			*65,82*	*958*
			Сметная прибыль			*151,54*	*2205*
291	291	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	36,000	66,27	2386
			Накладные расходы			*2,13*	*77*
			Сметная прибыль			*4,91*	*177*
292	292	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,000	3469,28	13877
			Накладные расходы			*586,86*	*2347*
			Сметная прибыль			*256,98*	*1028*
			Раздел: БЛОК Е /ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
293	293	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	90,600	264,62	23975
			Накладные расходы			*88,19*	*7990*
			Сметная прибыль			*19,60*	*1776*
294	294	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	11,560	2046,51	23658
			Накладные расходы			*663,80*	*7673*
			Сметная прибыль			*151,59*	*1752*
295	295	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	3,416	599,11	2047
			Накладные расходы			*215,87*	*738*
			Сметная прибыль			*44,38*	*152*
296	296	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	1702,97	3406
			Накладные расходы			*612,62*	*1225*
			Сметная прибыль			*126,15*	*252*
297	297	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,800	452,05	814
			Накладные расходы			*164,62*	*296*
			Сметная прибыль			*33,48*	*60*
298	298	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	2572,55	2573
			Накладные расходы			*920,92*	*921*
			Сметная прибыль			*190,56*	*191*
299	299	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	1,875	2070,97	3883
			Накладные расходы			*727,23*	*1364*
			Сметная прибыль			*153,41*	*288*
300	300	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	40,000	209,37	8375
			Накладные расходы			*71,75*	*2870*
			Сметная прибыль			*15,51*	*620*
301	301	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	40,000	822,73	32909
			Накладные расходы			*299,38*	*11975*
			Сметная прибыль			*60,94*	*2438*
302	302	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,050	81,68	249
			Накладные расходы			*2,63*	*8*
			Сметная прибыль			*6,05*	*18*
303	303	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3,050	145,09	443
			Накладные расходы			*4,67*	*14*
			Сметная прибыль			*10,75*	*33*
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
304	304	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,529	114,40	633
			Накладные расходы			*19,82*	*110*
			Сметная прибыль			*8,47*	*47*
305	305	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,171	2140,98	366
			Накладные расходы			*779,68*	*133*
			Сметная прибыль			*158,59*	*27*
306	306	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,288	32,08	41
			Накладные расходы			*6,02*	*8*
			Сметная прибыль			*2,38*	*3*
307	307	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,288	229,69	296
			Накладные расходы			*70,33*	*91*
			Сметная прибыль			*17,01*	*22*
308	308	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,288	84,79	109
			Накладные расходы			*15,62*	*20*
			Сметная прибыль			*6,28*	*8*
309	309	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,552	1216,47	671
			Накладные расходы			*443,00*	*245*
			Сметная прибыль			*90,11*	*50*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
310	310	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	0,504	20097,59	10129
			Накладные расходы			*1257,35*	*634*
			Сметная прибыль			*1488,71*	*750*
311	311	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,W6,сульфатостойкий/	м3	3,360	24327,76	81741
			Накладные расходы			*2096,24*	*7043*
			Сметная прибыль			*1802,06*	*6055*
312	312	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045	18835,05	851
			Накладные расходы			*5878,54*	*266*
			Сметная прибыль			*1395,19*	*63*
313	313	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045	25648,49	1159
			Накладные расходы			*8015,37*	*362*
			Сметная прибыль			*1899,89*	*86*
314	314	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	164377,02	7429
			Накладные расходы			*5288,84*	*239*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*550*
			Раздел: КРОВЛЯ				
315	315	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /пергамин/	м2 изолируемой поверхности	20,200	258,03	5212
			Накладные расходы			*44,36*	*896*
			Сметная прибыль			*19,11*	*386*
316	316	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	28,140	831,34	23394
			Накладные расходы			*146,67*	*4127*
			Сметная прибыль			*61,58*	*1733*
317	317	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	28,140	302,08	8500
			Накладные расходы			*18,43*	*519*
			Сметная прибыль			*22,38*	*630*
318	318	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя/из доп сметы	9,568	12152,64	116272
			Накладные расходы			*1802,34*	*17244*
			Сметная прибыль			*900,20*	*8613*
319	319	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,092	99889,80	109080
			Накладные расходы			*14609,86*	*15954*
			Сметная прибыль			*7399,24*	*8080*
320	320	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,020	73066,74	1461
			Накладные расходы			*10660,98*	*213*
			Сметная прибыль			*5412,35*	*108*
321	321	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,112	87494,66	97294
			Накладные расходы			*14471,62*	*16092*
			Сметная прибыль			*6481,09*	*7207*
322	322	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,224	7307,07	16251
			Накладные расходы			*655,04*	*1457*
			Сметная прибыль			*541,26*	*1204*
323	323	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	55,000	5635,39	309946
			Накладные расходы			*1037,32*	*57053*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
324	324	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка,карнизный щит/ *Накладные расходы*	м3	1,636	*417,44* 36662,23	*22959* 59979
325	325	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Стены. Устройство карнизов *Накладные расходы*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,000	*1179,61* *2715,72* 2246,07	*1930* *4443* 56152
326	326	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /подшивка из досок,антисептированная рейка/ *Накладные расходы*	м3	0,160	*816,76* *166,38* 36662,23	*20419* *4159* 5866
327	327	21-070510-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88 *Накладные расходы*	шт.	30,000	*1179,61* *2715,72* 142,66	*189* *435* 4280
328	328	11-150403-0302 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *Накладные расходы*	м2 окрашиваемой поверхности	25,000	*4,59* *10,57* 1244,81	*138* *317* 31120
329	329	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *Накладные расходы*	м2 обработанной поверхности	55,000	*370,47* *92,21* 256,26	*9262* *2305* 14095
330	330	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./ *Накладные расходы*	м2 изолируемой поверхности	55,000	*24,17* *18,98* 241,16	*1329* *1044* 13264
331	331	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /скрутка,шайбы,гайки/ *Накладные расходы*	т стальных элементов	0,007	*43,82* *17,86* 506195,89	*2410* *983* 3756
332	332	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *Накладные расходы*	м	18,000	*44393,64* *37495,99* 1379,31	*329* *278* 24828
333	333	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *Накладные расходы*	м	12,000	*44,38* *102,17* 1119,43	*799* *1839* 13433
334	334	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Монтаж сайдинга. *Накладные расходы*	м2 покрытия	25,000	*36,02* *82,92* 784,15	*432* *995* 19604
335	335		*Сметная прибыль* Сайдинг *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2	25,000	*218,86* *58,09* 1298,70 *41,79* *96,20*	*5472* *1452* 32468 *1045* *2405*
			ИТОГО:				26676365
			В том числе :				
			Накладные расходы				4800702
			Сметная прибыль				1976027
			Итого с временными		1,2 %	220816,00	26996481
			Итого с зимними удорожаниями		0,5 %	188977,00	27185458
			Понижающий коэф К=0,96999076417				26369643
			Итого с ПДС		12,78	310436	29534000

Инженер ТОО "Адина-Бакдаулет Курылыс" Аширов У.

Подрядчик ТОО "ВиК" Шиптаев Г.