СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за август 2018 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Южно- Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Адина-Бакдәулет Құрылыс"**

ДОГОВОР: **№52 от 05 апреля 2018г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО"**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	82 728 000	92 655 360	8 221 750	9 208 360
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	82 728 000	92 655 360	8 221 750	9 208 360
4	Всего к оплате	82 728 000	92 655 360	8 221 750	9 208 360

Заказчик:

КГУ "Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области"

Директор _____ **Шардарбеков Е. А**

Инженер

ТОО "Адина-Бакдәулет Құрылыс"

Директор _____ **Аширова Ж.У.**

Подрядчик:

ТОО "ВиК"

Директор _____ **Шингисов Г.Е.**

Форма 2-В

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг**
(наименование, адрес)

Объект **Корпус "А и В"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 от 05 апреля 2018г.**

Дата составления
16.08.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Светильник наружного освещения типа РКУ-01 -11шт				
1	1	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования/из доп сметы	м	8,770	409,46	3591
			Накладные расходы			*71,10*	*624*
			Сметная прибыль			*30,33*	*266*
			Раздел: Светильник наружного освещение-7шт				
2	2	11-330101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7,000	6115,91	42811
			Накладные расходы			*1308,31*	*9158*
			Сметная прибыль			*453,03*	*3171*
3	3	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство /из бетона кл.В15,F150,W6,сульфатостойкий/	м3	0,840	19969,35	16774
			Накладные расходы			*1328,53*	*1116*
			Сметная прибыль			*1479,21*	*1243*
4	4	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданийи крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,459	25303,97	11618
			Накладные расходы			*6626,59*	*3042*
			Сметная прибыль			*1874,37*	*861*
5	5	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,459	3398,57	1560
			Накладные расходы			*959,68*	*441*
			Сметная прибыль			*251,75*	*116*
6	6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,459	433562,78	199062
			Накладные расходы			*13949,90*	*6405*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*14745*
7	7	11-330303-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	13,315	11343,32	151034
			Накладные расходы			*2214,88*	*29491*
			Сметная прибыль			*840,25*	*11188*
8	8	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	3725,71	26080
			Накладные расходы			*455,17*	*3186*
			Сметная прибыль			*275,98*	*1932*
9	9	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	1276,96	8939
			Накладные расходы			*296,11*	*2073*
			Сметная прибыль			*94,59*	*662*
10	10	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальнойгорячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004	171383,41	660
			Накладные расходы			*5514,27*	*21*
			Сметная прибыль			*12695,07*	*49*
11	11	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	7,000	5284,41	36991
			Накладные расходы			*1424,14*	*9969*
			Сметная прибыль			*391,44*	*2740*
12	12	23-070103-0407 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	7,000	9977,76	69844
			Накладные расходы			*321,03*	*2247*
			Сметная прибыль			*739,09*	*5174*
13	13		Лампа натриевая высокого давления 100Вт,Е40,9000лм ДНаТ-100	шт	7,000	1958,04	13706
			Накладные расходы			*63,00*	*441*
			Сметная прибыль			*145,04*	*1015*
14	14	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35,000	118,96	4164
			Накладные расходы			*28,99*	*1015*
			Сметная прибыль			*8,81*	*308*
15	15	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	239128,05	8369
			Накладные расходы			*7693,95*	*269*
			Сметная прибыль			*17713,19*	*620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7,000	3161,11	22128
			Накладные расходы			*889,17*	*6224*
			Сметная прибыль			*234,16*	*1639*
17	17	24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	7,000	277,33	1941
			Накладные расходы			*8,92*	*62*
			Сметная прибыль			*20,54*	*144*
18	18		Предохранитель резьбовой Е27	шт	7,000	549,45	3846
			Накладные расходы			*17,68*	*124*
			Сметная прибыль			*40,70*	*285*
			Раздел: Тепловые сети				
19	19	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка/из доп сметы	км трубопровода	0,070	1020870,51	71461
			Накладные расходы			*305588,44*	*21391*
			Сметная прибыль			*75620,04*	*5293*
20	20	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/из доп сметы	м	70,700	933,58	66004
			Накладные расходы			*30,04*	*2124*
			Сметная прибыль			*69,15*	*4889*
21	21	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/из доп сметы	шт.	8,000	255,16	2041
			Накладные расходы			*8,21*	*66*
			Сметная прибыль			*18,90*	*151*
22	22	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные/из доп сметы	т	0,002	270972,47	650
			Накладные расходы			*8718,55*	*21*
			Сметная прибыль			*20072,04*	*48*
23	23	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие/из доп сметы	т	0,055	270972,47	14795
			Накладные расходы			*8718,55*	*476*
			Сметная прибыль			*20072,04*	*1096*
24	24	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ В 2 СЛОЯ/из доп сметы	м2	13,500	1607,07	21696
			Накладные расходы			*516,78*	*6977*
			Сметная прибыль			*119,04*	*1607*
25	25	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101/из доп сметы	м2	13,500	1012,73	13672
			Накладные расходы			*238,11*	*3214*
			Сметная прибыль			*75,02*	*1013*
26	26	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	Изол/из доп сметы	м2	15,525	241,98	3757
			Накладные расходы			*7,79*	*121*
			Сметная прибыль			*17,92*	*278*
27	27	21-100501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол"/из доп сметы	кг	98,550	225,97	22269
			Накладные расходы			*7,27*	*717*
			Сметная прибыль			*16,74*	*1650*
28	28	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна/из доп сметы	м3 изоляции	1,800	39138,17	70449
			Накладные расходы			*10424,91*	*18765*
			Сметная прибыль			*2899,12*	*5218*
29	29	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 URSA/из доп сметы	м3	2,970	10091,70	29972
			Накладные расходы			*324,70*	*964*
			Сметная прибыль			*747,53*	*2220*
30	30	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике/из доп сметы	м2 поверхности покрытия изоляции	13,500	1130,86	15267
			Накладные расходы			*237,16*	*3202*
			Сметная прибыль			*83,77*	*1131*
31	31	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80//из доп сметы	1000м2	0,016	351460,54	5456
			Накладные расходы			*11308,25*	*176*
			Сметная прибыль			*26034,11*	*404*
			Раздел: Теплотрасса				
32	32	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/из доп сметы	м3 грунта	57,715	136,21	7862
			Накладные расходы			*24,61*	*1421*
			Сметная прибыль			*10,09*	*582*
33	33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/из доп сметы	м3 грунта	1,785	2429,70	4337
			Накладные расходы			*884,83*	*1579*
			Сметная прибыль			*179,98*	*321*
34	34	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/из доп сметы	м3	31,730	29,93	950

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,62*	*178*
			Сметная прибыль			*2,22*	*70*
35	35	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1./из доп сметы	м3 грунта	7,932	1057,80	8391
			Накладные расходы			*385,22*	*3056*
			Сметная прибыль			*78,36*	*622*
36	36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/из доп сметы	м3	31,730	193,50	6140
			Накладные расходы			*59,81*	*1898*
			Сметная прибыль			*14,33*	*455*
37	37	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/из доп сметы	м3 грунта	19,838	52,79	1047
			Накладные расходы			*9,43*	*187*
			Сметная прибыль			*3,91*	*78*
38	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/из доп сметы	м3	0,784	19281,16	15116
			Накладные расходы			*1144,94*	*898*
			Сметная прибыль			*1428,23*	*1120*
39	39	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /Лоток//из доп сметы	м3	1,360	42826,35	58244
			Накладные расходы			*7192,11*	*9781*
			Сметная прибыль			*3172,32*	*4314*
40	40	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/из доп сметы	т	0,042	240754,46	10015
			Накладные расходы			*7746,28*	*322*
			Сметная прибыль			*17833,66*	*742*
41	41	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство/из доп сметы	м3	0,768	30631,53	23525
			Накладные расходы			*4163,90*	*3198*
			Сметная прибыль			*2269,00*	*1743*
42	42	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/из доп сметы	т	0,142	192549,11	27382
			Накладные расходы			*6195,27*	*881*
			Сметная прибыль			*14262,90*	*2028*
43	43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,026	169709,68	4345
			Накладные расходы			*5460,41*	*140*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*322*
44	44	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/из доп сметы	м2 поверхности	23,520	920,01	21639
			Накладные расходы			*120,78*	*2841*
			Сметная прибыль			*68,15*	*1603*
45	45	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/из доп сметы	т конструкций	0,171	121358,76	20777
			Накладные расходы			*39922,39*	*6835*
			Сметная прибыль			*8989,54*	*1539*
46	46	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005/из доп сметы	т	0,171	201340,52	34469
			Накладные расходы			*6478,14*	*1109*
			Сметная прибыль			*14914,11*	*2553*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/из доп сметы	м3	0,294	19281,16	5669
			Накладные расходы			*1144,94*	*337*
			Сметная прибыль			*1428,23*	*420*
48	48	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/из доп сметы	м3 сборных конструкций	8,940	10326,50	92319
			Накладные расходы			*2342,40*	*20941*
			Сметная прибыль			*764,93*	*6838*
49	49	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л4-8, Лу4-8, Лу4-8Н//из доп сметы	м3	6,420	45359,91	291211
			Накладные расходы			*1459,46*	*9370*
			Сметная прибыль			*3359,99*	*21571*
50	50	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П6-15//из доп сметы	м3	2,520	52117,30	131336
			Накладные расходы			*1676,88*	*4226*
			Сметная прибыль			*3860,54*	*9729*
51	51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/из доп сметы	м2 поверхности	23,963	920,01	22047
			Накладные расходы			*120,78*	*2894*
			Сметная прибыль			*68,15*	*1633*
52	52	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорных подушек ОП-1/из доп сметы	м3	0,080	10326,50	826
			Накладные расходы			*2342,40*	*187*
			Сметная прибыль			*764,93*	*61*
53	53	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/из доп сметы	м3	0,080	33264,34	2661

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1070,28*	*86*
			Сметная прибыль			*2464,02*	*197*
			Раздел: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД /ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
54	54	12-160101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	56,500	959,91	54235
			Накладные расходы			*349,57*	*19751*
			Сметная прибыль			*71,10*	*4017*
55	55	12-160101-0301 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича /колодец кирпичный/	м3 кладки	0,144	7878,92	1135
			Накладные расходы			*2869,28*	*413*
			Сметная прибыль			*583,62*	*84*
56	56	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,960	81,68	78
			Накладные расходы			*2,63*	*3*
			Сметная прибыль			*6,05*	*6*
57	57	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,960	145,09	139
			Накладные расходы			*4,67*	*4*
			Сметная прибыль			*10,75*	*10*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
58	58	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	369031,33	21219
			Накладные расходы			*124036,46*	*7132*
			Сметная прибыль			*27335,65*	*1572*
59	59	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,635	117,90	1608
			Накладные расходы			*3,79*	*52*
			Сметная прибыль			*8,73*	*119*
60	60	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,440	83,18	3696
			Накладные расходы			*2,68*	*119*
			Сметная прибыль			*6,16*	*274*
61	61	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	83399,11	4795
			Накладные расходы			*30313,39*	*1743*
			Сметная прибыль			*6177,71*	*355*
62	62	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,001	439359,90	527
			Накладные расходы			*143454,85*	*172*
			Сметная прибыль			*32545,18*	*39*
63	63	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,200	2118,69	2542
			Накладные расходы			*68,17*	*82*
			Сметная прибыль			*156,94*	*188*
64	64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1145325,32	3138
			Накладные расходы			*326253,40*	*894*
			Сметная прибыль			*84838,91*	*232*
65	65	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	968,36	968
			Накладные расходы			*31,16*	*31*
			Сметная прибыль			*71,73*	*72*
66	66	23-020101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	316,04	316
			Накладные расходы			*10,17*	*10*
			Сметная прибыль			*23,41*	*23*
67	67	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест стальной/	т фасонных частей	0,003	1507867,48	4641
			Накладные расходы			*337918,20*	*1040*
			Сметная прибыль			*111693,89*	*344*
68	68	23-020501-0306 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 /адаптер/	шт.	2,000	970,24	1940
			Накладные расходы			*31,22*	*62*
			Сметная прибыль			*71,87*	*144*
69	69	23-020501-0304 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009 /адаптер/	шт.	2,000	736,86	1474
			Накладные расходы			*23,71*	*47*
			Сметная прибыль			*54,58*	*109*
70	70	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	722,33	5779
			Накладные расходы			*246,46*	*1972*
			Сметная прибыль			*53,51*	*428*
71	71	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	979,94	7839
			Накладные расходы			*31,53*	*252*
			Сметная прибыль			*72,59*	*581*
72	72	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /патрубок/	т фасонных частей	0,002	1145325,32	1833
			Накладные расходы			*326253,40*	*522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*84838,91*	*136*
73	73	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,400	933,58	373
			Накладные расходы			*30,04*	*12*
			Сметная прибыль			*69,15*	*28*
74	74	11-220601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	221814,55	89
			Накладные расходы			*58769,49*	*24*
			Сметная прибыль			*16430,71*	*7*
75	75	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2869,97	11480
			Накладные расходы			*915,62*	*3662*
			Сметная прибыль			*212,59*	*850*
76	76	23-040501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	918,50	3674
			Накладные расходы			*29,55*	*118*
			Сметная прибыль			*68,04*	*272*
77	77	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2902,16	2902
			Накладные расходы			*923,05*	*923*
			Сметная прибыль			*214,97*	*215*
78	78	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1042,49	1042
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*77,22*	*77*
79	79	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест стальной/	т фасонных частей	0,002	1507867,48	2714
			Накладные расходы			*337918,20*	*608*
			Сметная прибыль			*111693,89*	*201*
80	80	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	275,37	275
			Накладные расходы			*8,86*	*9*
			Сметная прибыль			*20,40*	*20*
81	81	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	265,12	265
			Накладные расходы			*8,53*	*9*
			Сметная прибыль			*19,64*	*20*
82	82	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /под задвижки/	м3	0,032	24974,22	799
			Накладные расходы			*2959,29*	*95*
			Сметная прибыль			*1849,94*	*59*
83	83	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /хомут из стали/	т конструкций	0,002	139318,13	290
			Накладные расходы			*45918,77*	*96*
			Сметная прибыль			*10319,86*	*21*
84	84	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,002	386965,24	805
			Накладные расходы			*12450,62*	*26*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*60*
85	85	21-130201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	205626,48	2188
			Накладные расходы			*6616,04*	*70*
			Сметная прибыль			*15231,59*	*162*
86	86	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,390	38378,83	53347
			Накладные расходы			*7887,44*	*10964*
			Сметная прибыль			*2842,88*	*3952*
87	87	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	1,000	15460,31	15460
			Накладные расходы			*497,44*	*497*
			Сметная прибыль			*1145,21*	*1145*
88	88	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	14493,56	28987
			Накладные расходы			*466,33*	*933*
			Сметная прибыль			*1073,60*	*2147*
89	89	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	16698,23	16698
			Накладные расходы			*537,27*	*537*
			Сметная прибыль			*1236,91*	*1237*
90	90	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1564,92	1565
			Накладные расходы			*50,35*	*50*
			Сметная прибыль			*115,92*	*116*
91	91	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11211,56	11212

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*360,73*	*361*
			Сметная прибыль			*830,49*	*830*
92	92	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка С-2/	т	0,017	335607,77	5732
			Накладные расходы			*10798,19*	*184*
			Сметная прибыль			*24859,83*	*425*
93	93	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,801	23741,20	19017
			Накладные расходы			*2608,36*	*2089*
			Сметная прибыль			*1758,61*	*1409*
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
94	94	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,150	92351,00	13853
			Накладные расходы			*19931,10*	*2990*
			Сметная прибыль			*6840,81*	*1026*
95	95	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	190,000	118,04	22427
			Накладные расходы			*36,66*	*6966*
			Сметная прибыль			*8,74*	*1661*
96	96	12-180101-2101 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м2 покрытия	626,000	1686,27	1055606
			Накладные расходы			*563,92*	*353011*
			Сметная прибыль			*124,91*	*78193*
			Раздел: БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
97	97	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/	м2 покрытия	190,000	9936,27	1887890
			Накладные расходы			*353,38*	*67142*
			Сметная прибыль			*736,02*	*139844*
98	98	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	190,000	584,92	111135
			Накладные расходы			*19,03*	*3616*
			Сметная прибыль			*43,33*	*8232*
99	99	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	190,000	1393,85	264832
			Накладные расходы			*78,53*	*14920*
			Сметная прибыль			*103,25*	*19617*
			Раздел: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ				
100	100	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	626,000	614,36	384590
			Накладные расходы			*217,04*	*135869*
			Сметная прибыль			*45,51*	*28488*
101	101	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	626,000	2092,47	1309888
			Накладные расходы			*67,33*	*42146*
			Сметная прибыль			*155,00*	*97029*
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
102	102	11-470112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	95,000	238,86	22691
			Накладные расходы			*84,67*	*8044*
			Сметная прибыль			*17,69*	*1681*
103	103	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,010	300537,71	2855
			Накладные расходы			*10789,67*	*103*
			Сметная прибыль			*22262,05*	*211*
			Раздел: ВОРОТА				
104	104	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,W6,F150/	м3	0,512	27183,73	13918
			Накладные расходы			*3030,38*	*1552*
			Сметная прибыль			*2013,61*	*1031*
105	105	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МП552/	т	0,001	476638,18	524
			Накладные расходы			*103897,09*	*114*
			Сметная прибыль			*35306,53*	*39*
106	106	21-130201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	251671,66	3624
			Накладные расходы			*8097,54*	*117*
			Сметная прибыль			*18642,35*	*268*
107	107	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,789	171884,98	135595
			Накладные расходы			*37572,34*	*29640*
			Сметная прибыль			*12732,22*	*10044*
108	108	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,780	302037,50	235477
			Накладные расходы			*9718,07*	*7576*
			Сметная прибыль			*22373,15*	*17443*
109	109	21-050302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 /шарниры/	т	0,017	330208,05	5600
			Накладные расходы			*10624,45*	*180*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*24459,86*	*415*
110	110	ССЦ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,772	5321,39	4108
			Накладные расходы			*171,22*	*132*
			Сметная прибыль			*394,18*	*304*
111	111	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,877	97,91	2240
			Накладные расходы			*20,51*	*469*
			Сметная прибыль			*7,25*	*166*
112	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	22,877	178,32	4079
			Накладные расходы			*27,21*	*622*
			Сметная прибыль			*13,21*	*302*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ				
113	113	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,525	3939,46	2068
			Накладные расходы			*1434,64*	*753*
			Сметная прибыль			*291,81*	*153*
114	114	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,150	19718,22	2958
			Накладные расходы			*1245,15*	*187*
			Сметная прибыль			*1460,61*	*219*
115	115	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	0,810	25729,48	20841
			Накладные расходы			*2983,59*	*2417*
			Сметная прибыль			*1905,89*	*1544*
116	116	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011	18835,05	205
			Накладные расходы			*5878,54*	*64*
			Сметная прибыль			*1395,19*	*15*
117	117	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,011	25648,49	279
			Накладные расходы			*8015,37*	*87*
			Сметная прибыль			*1899,89*	*21*
118	118	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	164377,02	1790
			Накладные расходы			*5288,84*	*58*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*133*
119	119	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ан-1/	т	0,004	253126,37	1078
			Накладные расходы			*23170,46*	*99*
			Сметная прибыль			*18750,10*	*80*
120	120	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	164377,02	700
			Накладные расходы			*5288,84*	*23*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*52*
121	121	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,080	40412,84	3233
			Накладные расходы			*6294,59*	*504*
			Сметная прибыль			*2993,54*	*239*
122	122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,009	24730,58	214
			Накладные расходы			*7600,04*	*66*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*16*
123	123	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	164377,02	1169
			Накладные расходы			*5288,84*	*38*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*87*
124	124	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	169709,68	263
			Накладные расходы			*5460,41*	*8*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*19*
125	125	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,040	34870,04	1395
			Накладные расходы			*5129,87*	*205*
			Сметная прибыль			*2582,97*	*103*
126	126	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005	24730,58	132
			Накладные расходы			*7600,04*	*41*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*10*
127	127	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	164377,02	730
			Накладные расходы			*5288,84*	*23*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*54*
128	128	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	169709,68	154
			Накладные расходы			*5460,41*	*5*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*11*
129	129	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,900	1219,80	1098
			Накладные расходы			*209,05*	*188*
			Сметная прибыль			*90,36*	*81*
130	130	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,100	9912,89	10904
			Накладные расходы			*2209,21*	*2430*
			Сметная прибыль			*734,29*	*808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	131	21-030302-0205 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М150, серые СТ РК 945-92	шт.	80,000	179,33	14347
			Накладные расходы			*5,77*	*462*
			Сметная прибыль			*13,28*	*1063*
132	132	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	3,640	2662,17	9690
			Накладные расходы			*738,29*	*2687*
			Сметная прибыль			*197,20*	*718*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ -30м				
133	133	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2/из доп сметы	м3 грунта	5,250	3939,46	20682
			Накладные расходы			*1434,64*	*7532*
			Сметная прибыль			*291,81*	*1532*
134	134	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/из доп сметы	м3	1,500	19718,22	29577
			Накладные расходы			*1245,15*	*1868*
			Сметная прибыль			*1460,61*	*2191*
135	135	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В12,5//из доп сметы	м3	8,100	25729,48	208409
			Накладные расходы			*2983,59*	*24167*
			Сметная прибыль			*1905,89*	*15438*
136	136	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/из доп сметы	т	0,109	18835,05	2051
			Накладные расходы			*5878,54*	*640*
			Сметная прибыль			*1395,19*	*152*
137	137	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм/из доп сметы	т	0,109	25648,49	2793
			Накладные расходы			*8015,37*	*873*
			Сметная прибыль			*1899,89*	*207*
138	138	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,109	164377,02	17901
			Накладные расходы			*5288,84*	*576*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*1326*
139	139	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ан-1//из доп сметы	т	0,043	253126,37	10783
			Накладные расходы			*23170,46*	*987*
			Сметная прибыль			*18750,10*	*799*
140	140	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,043	164377,02	7002
			Накладные расходы			*5288,84*	*225*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*519*
141	141	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/из доп сметы	м3	0,800	40412,84	32330
			Накладные расходы			*6294,59*	*5036*
			Сметная прибыль			*2993,54*	*2395*
142	142	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/из доп сметы	т	0,087	24730,58	2142
			Накладные расходы			*7600,04*	*658*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*159*
143	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,071	164377,02	11687
			Накладные расходы			*5288,84*	*376*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*866*
144	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,016	169709,68	2631
			Накладные расходы			*5460,41*	*85*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*195*
145	145	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство/из доп сметы	м3	0,400	34870,04	13948
			Накладные расходы			*5129,87*	*2052*
			Сметная прибыль			*2582,97*	*1033*
146	146	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/из доп сметы	т	0,054	24730,58	1323
			Накладные расходы			*7600,04*	*407*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*98*
147	147	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,044	164377,02	7298
			Накладные расходы			*5288,84*	*235*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*541*
148	148	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/из доп сметы	т	0,009	169709,68	1544
			Накладные расходы			*5460,41*	*50*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*114*
149	149	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/из доп сметы	м2 поверхности	9,000	1219,80	10978
			Накладные расходы			*209,05*	*1881*
			Сметная прибыль			*90,36*	*813*
150	150	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/из доп сметы	м3 кладки	11,000	9912,89	109042
			Накладные расходы			*2209,21*	*24301*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*734,29*	*8077*
151	**151**	**21-030302-0205 РСНБ РК 2015**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М150, серые СТ РК 945-92/из доп сметы**	**шт.**	**800,000**	**179,33**	**143467**
			Накладные расходы			*5,77*	*4616*
			Сметная прибыль			*13,28*	*10627*
152	**152**	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/из доп сметы**	**м оград**	**30,000**	**2662,17**	**79865**
			Накладные расходы			*738,29*	*22149*
			Сметная прибыль			*197,20*	*5916*
			ИТОГО:				**8317370**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1046352**
			Сметная прибыль				**616101**
			Итого с временными		**1,2 %**	**99808,00**	**8417178**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**58920,00**	**8476112**
			Понижающий коэф К=0,96999076417				**8221750**
			Итого с НДС			**986610,00**	**9208360**

Инженер ТОО "Адина-Бакдаулет Құрылыс" Ашыров У.

Подрядчик ТОО "ВиК" Шопанов Г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июнь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Южно- Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Адина-Бакдәулет Құрылыс"**
ДОГОВОР: **№52 от 05 апреля 2018г.**

Наименование обьекта: **" Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО"**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	52 184 822	58 447 000	25 815 179	28 913 000
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	52 184 822	58 447 000	25 815 179	28 913 000
4	Всего к оплате	52 184 822	58 447 000	25 815 179	28 913 000

Заказчик:
КГУ «Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Южно- Казахстанской области"

Директор_____ **Шардарбеков Е. А**

Инженер

ТОО "Адина-Бакдәулет Құрылыс"

Директор_____ **Аширова Ж.У.**

Подрядчик:
ТОО "ВиК"

Дирсктор_____**Шингисов Г.Е.**

Заказчик

Форма 2-В

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Корпус "А, В, Д и Е"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 от 05 апреля 2018г.**

Дата составления
01.06.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛОК А / Двери				
1	1	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23,190	2051,20	47567
			Накладные расходы			*599,37*	*13899*
			Сметная прибыль			*151,94*	*3524*
2	2	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,600	10267,30	221774
			Накладные расходы			*330,35*	*7136*
			Сметная прибыль			*760,54*	*16428*
3	3	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,590	10238,68	16280
			Накладные расходы			*329,43*	*524*
			Сметная прибыль			*758,42*	*1206*
4	4	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26,000	479,29	12462
			Накладные расходы			*15,42*	*401*
			Сметная прибыль			*35,50*	*923*
5	5	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	13,000	4556,31	59232
			Накладные расходы			*146,60*	*1906*
			Сметная прибыль			*337,50*	*4388*
			Раздел: Витражи				
6	6	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	63,660	9578,78	609785
			Накладные расходы			*3472,62*	*221067*
			Сметная прибыль			*709,54*	*45169*
7	7	21-090201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	54,660	15860,67	866944
			Накладные расходы			*510,32*	*27894*
			Сметная прибыль			*1174,86*	*64218*
8	8	21-090202-1606 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,200	28157,89	202737
			Накладные расходы			*905,98*	*6523*
			Сметная прибыль			*2085,77*	*15018*
			Раздел: ПОЛЫ				
9	9	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М150/	м2 покрытия	5,810	4313,74	25063
			Накладные расходы			*728,37*	*4232*
			Сметная прибыль			*319,54*	*1857*
10	10	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,101	690,02	4209
			Накладные расходы			*161,20*	*983*
			Сметная прибыль			*51,11*	*312*
11	11	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	101,600	1500,59	152460
			Накладные расходы			*287,47*	*29207*
			Сметная прибыль			*111,15*	*11293*
12	12	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	101,600	5085,79	516716
			Накладные расходы			*491,29*	*49915*
			Сметная прибыль			*376,73*	*38275*
13	13	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	106,680	386,65	41247
			Накладные расходы			*66,83*	*7130*
			Сметная прибыль			*28,64*	*3055*
14	14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,800	917,47	131932
			Накладные расходы			*211,29*	*30384*
			Сметная прибыль			*67,96*	*9773*
15	15	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	143,800	3965,37	570220
			Накладные расходы			*328,72*	*47270*
			Сметная прибыль			*293,73*	*42238*
16	16	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	150,990	386,65	58380
			Накладные расходы			*66,83*	*10091*
			Сметная прибыль			*28,64*	*4324*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/ Потолки				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /2 мм Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,612	1034,69	78235
			Накладные расходы			*288,67*	*21827*
			Сметная прибыль			*76,64*	*5795*
18	18	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	251,210	522,31	131210
			Накладные расходы			*146,86*	*36893*
			Сметная прибыль			*38,69*	*9719*
			Раздел: Стены				
19	19	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,180	1739,35	336008
			Накладные расходы			*470,86*	*90960*
			Сметная прибыль			*128,84*	*24890*
20	20	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	546,340	1384,55	756433
			Накладные расходы			*242,96*	*132738*
			Сметная прибыль			*102,56*	*56032*
21	21	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	546,340	467,27	255289
			Накладные расходы			*130,66*	*71383*
			Сметная прибыль			*34,61*	*18910*
22	22	11-150106-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике	м2 поверхности облицовки	19,430	4230,30	82195
			Накладные расходы			*705,06*	*13699*
			Сметная прибыль			*313,36*	*6088*
			Раздел: Откосы				
23	23	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,060	3823,63	130233
			Накладные расходы			*1057,54*	*36020*
			Сметная прибыль			*283,23*	*9647*
24	24	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34,060	467,27	15915
			Накладные расходы			*130,66*	*4450*
			Сметная прибыль			*34,61*	*1179*
			Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА /Стены				
25	25	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,143	53399,45	7638
			Накладные расходы			*16744,24*	*2395*
			Сметная прибыль			*3955,51*	*566*
26	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	164377,02	23512
			Накладные расходы			*5288,84*	*757*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*1742*
27	27	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,000	1905,25	567763
			Накладные расходы			*655,50*	*195338*
			Сметная прибыль			*141,13*	*42057*
28	28	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	321,840	1280,13	411998
			Накладные расходы			*41,19*	*13256*
			Сметная прибыль			*94,82*	*30518*
29	29	21-110501-9901 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	41,720	23534,79	981871
			Накладные расходы			*757,23*	*31592*
			Сметная прибыль			*1743,32*	*72731*
30	30	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм /Аспол/	м2 отделываемой поверхности	298,000	3256,55	970451
			Накладные расходы			*405,88*	*120954*
			Сметная прибыль			*241,23*	*71885*
31	31	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	298,000	158,91	47357
			Накладные расходы			*37,30*	*11116*
			Сметная прибыль			*11,77*	*3508*
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
32	32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /уплотнение грунта/	м3 грунта	4,730	1336,06	6320
			Накладные расходы			*486,55*	*2301*
			Сметная прибыль			*98,97*	*468*
33	33	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	2,220	23544,99	52270
			Накладные расходы			*2526,22*	*5608*
			Сметная прибыль			*1744,07*	*3872*
34	34	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	240754,46	8263
			Накладные расходы			*7746,28*	*266*
			Сметная прибыль			*17833,66*	*612*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5, 50 мм/	м2 покрытия	0,940	1218,77	1146
			Накладные расходы			*233,90*	*220*
			Сметная прибыль			*90,28*	*85*
36	36	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,940	389,81	366
			Накладные расходы			*37,28*	*35*
			Сметная прибыль			*28,87*	*27*
37	37	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,013	476638,18	5979
			Накладные расходы			*103897,09*	*1303*
			Сметная прибыль			*35306,53*	*443*
38	38	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,940	5060,10	151500
			Накладные расходы			*752,38*	*22526*
			Сметная прибыль			*374,82*	*11222*
39	39	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	4,600	10175,56	46808
			Накладные расходы			*1776,51*	*8172*
			Сметная прибыль			*753,75*	*3467*
			Раздел: Ограждение /ОГ-1,2,3/				
40	40	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,400	884,76	17164
			Накладные расходы			*290,79*	*5641*
			Сметная прибыль			*65,54*	*1271*
41	41	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,159	445086,89	70635
			Накладные расходы			*14320,69*	*2273*
			Сметная прибыль			*32969,40*	*5232*
42	42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,602	555,91	2558
			Накладные расходы			*176,85*	*814*
			Сметная прибыль			*41,18*	*190*
			Раздел: Навес над пандусом крыльца Кр-1				
43	43	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,820	25318,81	223312
			Накладные расходы			*2812,49*	*24806*
			Сметная прибыль			*1875,47*	*16542*
44	44	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,440	29833,22	13113
			Накладные расходы			*7764,47*	*3413*
			Сметная прибыль			*2209,87*	*971*
45	45	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,440	3921,30	1724
			Накладные расходы			*1104,10*	*485*
			Сметная прибыль			*290,47*	*128*
46	46	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,440	387466,30	170307
			Накладные расходы			*12466,74*	*5480*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*12615*
47	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	12,747	178,32	2273
			Накладные расходы			*27,21*	*347*
			Сметная прибыль			*13,21*	*168*
48	48	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,545	38475,73	20961
			Накладные расходы			*10204,33*	*5559*
			Сметная прибыль			*2850,05*	*1553*
49	49	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,545	3921,30	2136
			Накладные расходы			*1104,10*	*602*
			Сметная прибыль			*290,47*	*158*
50	50	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,545	253936,83	138342
			Накладные расходы			*8170,43*	*4451*
			Сметная прибыль			*18810,14*	*10248*
51	51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	15,799	178,32	2817
			Накладные расходы			*27,21*	*430*
			Сметная прибыль			*13,21*	*209*
52	52	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,306	67853,37	20731
			Накладные расходы			*18262,83*	*5580*
			Сметная прибыль			*5026,18*	*1536*
53	53	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,306	16872,39	5155
			Накладные расходы			*4669,52*	*1427*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*382*
54	54	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,306	387466,30	118379
			Накладные расходы			*12466,74*	*3809*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*8769*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	8,860	178,32	1580

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,21*	*241*
			Сметная прибыль			*13,21*	*117*
56	56	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,110	983,90	16835
			Накладные расходы			*325,17*	*5564*
			Сметная прибыль			*72,88*	*1247*
57	57	21-130502-0503 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	19,677	2526,50	49713
			Накладные расходы			*81,29*	*1600*
			Сметная прибыль			*187,15*	*3682*
58	58	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /уплотнение грунта/	м3 грунта	4,210	1336,06	5625
			Накладные расходы			*486,55*	*2048*
			Сметная прибыль			*98,97*	*417*
59	59	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	1,950	23544,99	45913
			Накладные расходы			*2526,22*	*4926*
			Сметная прибыль			*1744,07*	*3401*
60	60	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	240754,46	8263
			Накладные расходы			*7746,28*	*266*
			Сметная прибыль			*17833,66*	*612*
61	61	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5, 50 мм/	м2 покрытия	0,980	1218,77	1194
			Накладные расходы			*233,90*	*229*
			Сметная прибыль			*90,28*	*88*
62	62	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,980	389,81	382
			Накладные расходы			*37,28*	*37*
			Сметная прибыль			*28,87*	*28*
63	63	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,016	476638,18	7819
			Накладные расходы			*103897,09*	*1704*
			Сметная прибыль			*35306,53*	*579*
64	64	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,940	5060,10	151500
			Накладные расходы			*752,38*	*22526*
			Сметная прибыль			*374,82*	*11222*
65	65	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	4,600	10175,56	46808
			Накладные расходы			*1776,51*	*8172*
			Сметная прибыль			*753,75*	*3467*
66	66	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	40,300	884,76	35656
			Накладные расходы			*290,79*	*11719*
			Сметная прибыль			*65,54*	*2641*
67	67	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,136	445086,89	60648
			Накладные расходы			*14320,69*	*1951*
			Сметная прибыль			*32969,40*	*4492*
68	68	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,952	555,91	2197
			Накладные расходы			*176,85*	*699*
			Сметная прибыль			*41,18*	*163*
			Раздел: Навес над пандусом крыльца Кр-2				
69	69	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,820	25318,81	223312
			Накладные расходы			*2812,49*	*24806*
			Сметная прибыль			*1875,47*	*16542*
70	70	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,453	29833,22	13504
			Накладные расходы			*7764,47*	*3515*
			Сметная прибыль			*2209,87*	*1000*
71	71	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,453	3921,30	1775
			Накладные расходы			*1104,10*	*500*
			Сметная прибыль			*290,47*	*131*
72	72	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,453	387466,30	175383
			Накладные расходы			*12466,74*	*5643*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*12991*
73	73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	13,127	178,32	2341
			Накладные расходы			*27,21*	*357*
			Сметная прибыль			*13,21*	*173*
74	74	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,597	38475,73	22980
			Накладные расходы			*10204,33*	*6095*
			Сметная прибыль			*2850,05*	*1702*
75	75	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,597	3921,30	2342
			Накладные расходы			*1104,10*	*659*
			Сметная прибыль			*290,47*	*173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,597	253936,83	151669
			Накладные расходы			*8170,43*	*4880*
			Сметная прибыль			*18810,14*	*11235*
77	77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	17,321	178,32	3089
			Накладные расходы			*27,21*	*471*
			Сметная прибыль			*13,21*	*229*
78	78	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,306	67853,37	20731
			Накладные расходы			*18262,83*	*5580*
			Сметная прибыль			*5026,18*	*1536*
79	79	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,306	16872,39	5155
			Накладные расходы			*4669,52*	*1427*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*382*
80	80	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,306	387466,30	118379
			Накладные расходы			*12466,74*	*3809*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*8769*
81	81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	8,860	178,32	1580
			Накладные расходы			*27,21*	*241*
			Сметная прибыль			*13,21*	*117*
82	82	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,430	983,90	18133
			Накладные расходы			*325,17*	*5993*
			Сметная прибыль			*72,88*	*1343*
83	83	21-130502-0503 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	21,194	2526,50	53548
			Накладные расходы			*81,29*	*1723*
			Сметная прибыль			*187,15*	*3967*
			Раздел: СТЕНЫ /Монолитные перемычки				
84	84	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,180	46460,50	8363
			Накладные расходы			*7399,88*	*1332*
			Сметная прибыль			*3441,52*	*619*
85	85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасыарматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,025	24730,58	625
			Накладные расходы			*7600,04*	*192*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*46*
86	86	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	161121,14	3152
			Накладные расходы			*5184,08*	*101*
			Сметная прибыль			*11934,90*	*233*
87	87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	169709,68	967
			Накладные расходы			*5460,41*	*31*
			Сметная прибыль			*12571,09*	*72*
			Раздел: Устройство перегородок				
88	88	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,700	9912,89	56503
			Накладные расходы			*2209,21*	*12592*
			Сметная прибыль			*734,29*	*4185*
89	89	21-030302-0205 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М150, серые СТ РК 945-92	шт.	417,000	179,33	74782
			Накладные расходы			*5,77*	*2406*
			Сметная прибыль			*13,28*	*5539*
90	90	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одномместе до 5 м3	м3	0,300	32120,62	9636
			Накладные расходы			*6381,43*	*1914*
			Сметная прибыль			*2379,31*	*714*
91	91	11-460201-0602 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	12,620	22978,25	289985
			Накладные расходы			*3334,71*	*42084*
			Сметная прибыль			*1702,09*	*21480*
			Раздел: БЛОК А ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ /ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
92	92	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	40,000	485,52	19421
			Накладные расходы			*166,06*	*6642*
			Сметная прибыль			*35,96*	*1439*
93	93	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	3,000	492,39	1477
			Накладные расходы			*179,14*	*537*
			Сметная прибыль			*36,47*	*109*
94	94	12-150102-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	3,000	2831,89	8496
			Накладные расходы			*1024,11*	*3072*
			Сметная прибыль			*209,77*	*629*
95	95	12-150101-0501 РСНБ РК 2015	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Снятие	шт.	7,000	1154,84	8084
			Накладные расходы			*420,39*	*2943*
			Сметная прибыль			*85,54*	*599*
96	96	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3,000	691,47	2074
			Накладные расходы			*251,17*	*754*
			Сметная прибыль			*51,22*	*154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3,000	859,79	2579
			Накладные расходы			*312,39*	*937*
			Сметная прибыль			*63,69*	*191*
98	98	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,571	81,68	47
			Накладные расходы			*2,63*	*2*
			Сметная прибыль			*6,05*	*3*
99	99	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,571	145,09	83
			Накладные расходы			*4,67*	*3*
			Сметная прибыль			*10,75*	*6*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-бытовой, В1				
100	100	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	2662,49	23962
			Накладные расходы			*916,97*	*8253*
			Сметная прибыль			*197,22*	*1775*
101	101	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,361	227,29	1900
			Накладные расходы			*7,31*	*61*
			Сметная прибыль			*16,84*	*141*
102	102	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	3498,62	125950
			Накладные расходы			*1185,99*	*42696*
			Сметная прибыль			*259,16*	*9330*
103	103	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,364	155,32	5027
			Накладные расходы			*5,00*	*162*
			Сметная прибыль			*11,51*	*372*
104	104		Кран шаровый полипропиленовый DN 25	шт	1,000	349,65	350
			Накладные расходы			*11,25*	*11*
			Сметная прибыль			*25,90*	*26*
105	105		Кран шаровый полипропиленовый DN 20	шт	6,000	219,78	1319
			Накладные расходы			*7,07*	*42*
			Сметная прибыль			*16,28*	*98*
106	106	23-020401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	576,50	577
			Накладные расходы			*18,55*	*19*
			Сметная прибыль			*42,70*	*43*
107	107	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	1256,61	2513
			Накладные расходы			*452,83*	*906*
			Сметная прибыль			*93,08*	*186*
108	108	23-030102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	4163,18	8326
			Накладные расходы			*133,95*	*268*
			Сметная прибыль			*308,38*	*617*
109	109	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4,000	924,02	3696
			Накладные расходы			*198,17*	*793*
			Сметная прибыль			*68,45*	*274*
110	110	23-020401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	7,14	143
			Накладные расходы			*0,23*	*5*
			Сметная прибыль			*0,53*	*11*
111	111	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,137	83399,11	11426
			Накладные расходы			*30313,39*	*4153*
			Сметная прибыль			*6177,71*	*846*
112	112	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	89,70	90
			Накладные расходы			*2,89*	*3*
			Сметная прибыль			*6,64*	*7*
113	113	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	24,48	98
			Накладные расходы			*0,79*	*3*
			Сметная прибыль			*1,81*	*7*
114	114	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	17,34	191
			Накладные расходы			*0,56*	*6*
			Сметная прибыль			*1,28*	*14*
115	115	23-020401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	30,04	361
			Накладные расходы			*0,97*	*12*
			Сметная прибыль			*2,23*	*27*
116	116	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,500	645065,84	322533
			Накладные расходы			*216723,54*	*108362*
			Сметная прибыль			*47782,65*	*23891*
117	117	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1550,29	778
			Накладные расходы			*49,88*	*25*
			Сметная прибыль			*114,84*	*58*
118	118	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-0,500	14,62	-55
			Накладные расходы			*-39,18*	*-20*
			Сметная прибыль			*-8,08*	*-4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	119	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,500	1671,70	836
			Накладные расходы			*566,13*	*283*
			Сметная прибыль			*123,83*	*62*
			Раздел: Водопровод горячего водоснабжения, Т3				
120	120	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3498,62	20992
			Накладные расходы			*1185,99*	*7116*
			Сметная прибыль			*259,16*	*1555*
121	121	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,394	155,32	838
			Накладные расходы			*5,00*	*27*
			Сметная прибыль			*11,51*	*62*
122	122		Кран шаровый полипропиленовый DN 20	шт	4,000	219,78	879
			Накладные расходы			*7,07*	*28*
			Сметная прибыль			*16,28*	*65*
123	123	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,000	924,02	1848
			Накладные расходы			*198,17*	*396*
			Сметная прибыль			*68,45*	*137*
124	124	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	17,34	104
			Накладные расходы			*0,56*	*3*
			Сметная прибыль			*1,28*	*8*
125	125	23-020401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	7,14	86
			Накладные расходы			*0,23*	*3*
			Сметная прибыль			*0,53*	*6*
126	126	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	83399,11	500
			Накладные расходы			*30313,39*	*182*
			Сметная прибыль			*6177,71*	*37*
127	127	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2,000	14028,02	28056
			Накладные расходы			*5080,81*	*10162*
			Сметная прибыль			*1039,11*	*2078*
128	128	51-040106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	26340,67	52681
			Накладные расходы			*847,51*	*1695*
			Сметная прибыль			*1951,16*	*3902*
			Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая, К1				
129	129	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,000	3757,11	7514
			Накладные расходы			*1291,17*	*2582*
			Сметная прибыль			*278,30*	*557*
130	130	23-030102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	5615,02	11230
			Накладные расходы			*180,66*	*361*
			Сметная прибыль			*415,93*	*832*
131	131	23-030102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	4083,02	8166
			Накладные расходы			*131,37*	*263*
			Сметная прибыль			*302,45*	*605*
132	132	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,000	1019,49	2039
			Накладные расходы			*32,80*	*66*
			Сметная прибыль			*75,52*	*151*
133	133	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,000	4603,09	9206
			Накладные расходы			*1484,45*	*2969*
			Сметная прибыль			*340,97*	*682*
134	134	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	19183,16	38366
			Накладные расходы			*617,22*	*1234*
			Сметная прибыль			*1420,98*	*2842*
			Раздел: БЛОК В /Двери				
135	135	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,570	2051,20	56552
			Накладные расходы			*599,37*	*16525*
			Сметная прибыль			*151,94*	*4189*
136	136	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,600	10267,30	221774
			Накладные расходы			*330,35*	*7136*
			Сметная прибыль			*760,54*	*16428*
137	137	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,170	10238,68	42695
			Накладные расходы			*329,43*	*1374*
			Сметная прибыль			*758,42*	*3163*
138	138	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32,000	479,29	15337
			Накладные расходы			*15,42*	*493*
			Сметная прибыль			*35,50*	*1136*
139	139	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	16,000	4556,31	72901
			Накладные расходы			*146,60*	*2346*
			Сметная прибыль			*337,50*	*5400*
140	140	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	9,555	2950,57	28193

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1017,18*	*9719*
			Сметная прибыль			*218,56*	*2088*
141	141	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	9,555	70484,04	673475
			Накладные расходы			*2267,83*	*21669*
			Сметная прибыль			*5221,04*	*49887*
			Раздел: ПОЛЫ				
142	142	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М150/	м2 покрытия	72,240	4313,74	311625
			Накладные расходы			*728,37*	*52617*
			Сметная прибыль			*319,54*	*23083*
143	143	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	75,852	690,02	52339
			Накладные расходы			*161,20*	*12228*
			Сметная прибыль			*51,11*	*3877*
144	144	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	143,700	1500,59	215634
			Накладные расходы			*287,47*	*41309*
			Сметная прибыль			*111,15*	*15973*
145	145	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	143,700	5085,79	730828
			Накладные расходы			*491,29*	*70599*
			Сметная прибыль			*376,73*	*54135*
146	146	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	150,885	386,65	58339
			Накладные расходы			*66,83*	*10084*
			Сметная прибыль			*28,64*	*4321*
147	147	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на р-ре М150/	м2 покрытия	45,100	4228,74	190716
			Накладные расходы			*725,63*	*32726*
			Сметная прибыль			*313,24*	*14127*
148	148	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,355	691,65	32753
			Накладные расходы			*161,26*	*7636*
			Сметная прибыль			*51,23*	*2426*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /Потолки				
149	149	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /2 мм Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,040	1034,69	270095
			Накладные расходы			*288,67*	*75353*
			Сметная прибыль			*76,64*	*20007*
150	150	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	261,040	522,31	136344
			Накладные расходы			*146,86*	*38337*
			Сметная прибыль			*38,69*	*10100*
			Раздел: Стены				
151	151	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	667,950	1384,55	924808
			Накладные расходы			*242,96*	*162284*
			Сметная прибыль			*102,56*	*68504*
152	152	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	667,950	467,27	312114
			Накладные расходы			*130,66*	*87272*
			Сметная прибыль			*34,61*	*23120*
153	153	11-150106-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике	м2 поверхности облицовки	116,090	4230,30	491096
			Накладные расходы			*705,06*	*81851*
			Сметная прибыль			*313,36*	*36377*
			Раздел: Откосы				
154	154	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,870	3823,63	106565
			Накладные расходы			*1057,54*	*29474*
			Сметная прибыль			*283,23*	*7894*
155	155	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,870	467,27	13023
			Накладные расходы			*130,66*	*3641*
			Сметная прибыль			*34,61*	*965*
			Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА / Стены				
156	156	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,182	53399,45	9740
			Накладные расходы			*16744,24*	*3054*
			Сметная прибыль			*3955,51*	*721*
157	157	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182	164377,02	29982
			Накладные расходы			*5288,84*	*965*
			Сметная прибыль			*12176,08*	*2221*
158	158	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,000	1905,25	723993
			Накладные расходы			*655,50*	*249088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*141,13*	*53629*
159	159	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	410,400	1280,13	525367
			Накладные расходы			*41,19*	*16904*
			Сметная прибыль			*94,82*	*38916*
160	160	21-110501-9901 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	53,200	23534,79	1252051
			Накладные расходы			*757,23*	*40285*
			Сметная прибыль			*1743,32*	*92745*
161	161	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм /Аспол/	м2 отделываемой поверхности	380,000	3256,55	1237488
			Накладные расходы			*405,88*	*154236*
			Сметная прибыль			*241,23*	*91666*
162	162	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	380,000	158,91	60388
			Накладные расходы			*37,30*	*14175*
			Сметная прибыль			*11,77*	*4473*
			Раздел: КРЫЛЬЦА /Пандус для крыльца Кр-4				
163	163	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /уплотнение грунта/	м3 грунта	2,220	1336,06	2966
			Накладные расходы			*486,55*	*1080*
			Сметная прибыль			*98,97*	*220*
164	164	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	1,030	23544,99	24251
			Накладные расходы			*2526,22*	*2602*
			Сметная прибыль			*1744,07*	*1796*
165	165	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	240754,46	3748
			Накладные расходы			*7746,28*	*121*
			Сметная прибыль			*17833,66*	*278*
166	166	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5, 50 мм/	м2 покрытия	0,520	1218,77	634
			Накладные расходы			*233,90*	*122*
			Сметная прибыль			*90,28*	*47*
167	167	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,520	389,81	203
			Накладные расходы			*37,28*	*19*
			Сметная прибыль			*28,87*	*15*
168	168	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,010	476638,18	4600
			Накладные расходы			*103897,09*	*1003*
			Сметная прибыль			*35306,53*	*341*
169	169	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,740	5060,10	49285
			Накладные расходы			*752,38*	*7328*
			Сметная прибыль			*374,82*	*3651*
170	170	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	1,800	10175,56	18316
			Накладные расходы			*1776,51*	*3198*
			Сметная прибыль			*753,75*	*1357*
171	171	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,400	884,76	10971
			Накладные расходы			*290,79*	*3606*
			Сметная прибыль			*65,54*	*813*
172	172	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,080	445086,89	35625
			Накладные расходы			*14320,69*	*1146*
			Сметная прибыль			*32969,40*	*2639*
173	173	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,321	555,91	1290
			Накладные расходы			*176,85*	*411*
			Сметная прибыль			*41,18*	*96*
			Раздел: Навес над пандусом крыльца Кр-4				
174	174	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,500	25318,81	113935
			Накладные расходы			*2812,49*	*12656*
			Сметная прибыль			*1875,47*	*8440*
175	175	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,372	29833,22	11101
			Накладные расходы			*7764,47*	*2889*
			Сметная прибыль			*2209,87*	*822*
176	176	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,372	3921,30	1459
			Накладные расходы			*1104,10*	*411*
			Сметная прибыль			*290,47*	*108*
177	177	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,372	387466,30	144176
			Накладные расходы			*12466,74*	*4639*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*10680*
178	178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	10,791	178,32	1924
			Накладные расходы			*27,21*	*294*