Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20191017-46252853
1.1. Номер учетной системы: 32
2. Дата выписки: 17.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 17.10.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 010140000311
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 20
18.1 Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ766010221000018895
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Айголек"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 37
27.4. Дата: 23.07.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" "Айгөлек" ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"			Одна услуга			15448435.71			15448435.71	12%	1853812.29	17302248.00			1	
							Всего по счету:	15448435.71		0.00	15448435.71		1853812.29	17302248.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
AIJQGaLBWCRuwVkpzIzky2f8CE78OvSQaEfP1u+dMeF JEkPr3t7rlyUhlA7seaa1nxe2LZ5BraPJdls6OuGaeg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

АКТ

выполненных работ и затрат за **сентябрь 2019 года**.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 37	23.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь»	47 701 667	24 685 579							1 853 812	17 302 248

Заказчик:

Заведующая
ГККП «Ясли-сад» «Айголек»
ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»

_____ **Жумабаева Г.К.**

Подрядчик:

Врем.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад Айгөлек» государственного учреждения "Аппарат акима села Аулиеколь", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова,20; тел.8-71453-21184**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад Айгөлек» ГУ «Аппарат акимата села Аулиеколь» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **23.07.2019**

Акт приемки выполненных работ № 4

за сентябрь 2019 года

на Демонтажные работы (№2-1-1), Общестроительные работы (№2-1-2), Электрооборудование. Электроосвещение (№2-1-4)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.ресурсная смета №2-1-1 Демонтажные работы							
			Раздел: Общестроительные работы				
1	11	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	0,222	172,45	38
			Накладные расходы			*62,80*	*14*
			Сметная прибыль			*12,77*	*3*
2	12	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	36,000	255,98	9215
			Накладные расходы			*90,23*	*3248*
			Сметная прибыль			*18,96*	*683*
3	14	11-460401-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка	м2 покрытия	226,300	526,73	119199
			Накладные расходы			*158,55*	*35881*
			Сметная прибыль			*39,02*	*8830*
Лок.ресурсная смета №2-1-2 Общестроительные работы							

			Раздел: Проемы				
4	3	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	95,800	2018,74	193395
			Накладные расходы			*591,44*	*56660*
			Сметная прибыль			*149,54*	*14326*
5	6	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	95,800	5962,46	571203
			Накладные расходы			*191,84*	*18378*
			Сметная прибыль			*441,66*	*42311*
6	7	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120,000	479,29	57515
			Накладные расходы			*15,42*	*1851*
			Сметная прибыль			*35,50*	*4260*
7	8	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	60,000	4328,96	259737
			Накладные расходы			*139,28*	*8357*
			Сметная прибыль			*320,66*	*19240*
			Раздел: Внутренняя отделка				
8	19	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	1269,300	497,74	631786
			Накладные расходы			*144,39*	*183276*
			Сметная прибыль			*36,87*	*46799*
9	22	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	954,702	444,97	424812
			Накладные расходы			*128,44*	*122626*
			Сметная прибыль			*32,96*	*31468*
10	24	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатуривае	85,080	931,02	79211
			Накладные расходы			*225,80*	*19211*
			Сметная прибыль			*68,96*	*5867*
			Раздел: Полы				
11	30	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	84,102	2996,25	251990
			Накладные расходы			*224,15*	*18851*
			Сметная прибыль			*221,94*	*18666*
12	31	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	591,900	2531,96	1498666
			Накладные расходы			*280,00*	*165731*
			Сметная прибыль			*187,55*	*111012*
13	32	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,333	359,38	227607
			Накладные расходы			*65,25*	*41327*
			Сметная прибыль			*26,62*	*16860*

14	39	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	175,820	4017,63	706379
			Накладные расходы			*711,22*	*125047*
			Сметная прибыль			*297,60*	*52324*
			Раздел: Крыша				
15	44	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,140	87135,71	12199
			Накладные расходы			*14309,51*	*2003*
			Сметная прибыль			*6454,50*	*904*
16	45	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной	56,000	48,38	2709
			Накладные расходы			*17,28*	*967*
			Сметная прибыль			*3,58*	*201*
17	46	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,140	1269,12	178
			Накладные расходы			*455,34*	*64*
			Сметная прибыль			*94,01*	*13*
18	47	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	19,600	351,68	6893
			Накладные расходы			*11,32*	*222*
			Сметная прибыль			*26,05*	*511*
19	48	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,220	87135,71	19170
			Накладные расходы			*14309,51*	*3148*
			Сметная прибыль			*6454,50*	*1420*
20	49	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,220	1269,12	279
			Накладные расходы			*455,34*	*100*
			Сметная прибыль			*94,01*	*21*
21	50	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	6,160	351,68	2166
			Накладные расходы			*11,32*	*70*
			Сметная прибыль			*26,05*	*160*
22	51	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,300	27766,28	36096
			Накладные расходы			*8797,71*	*11437*
			Сметная прибыль			*2056,76*	*2674*

23	52	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,612	11160,58	17991
			Накладные расходы			*359,09*	*579*
			Сметная прибыль			*826,71*	*1333*
24	53	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия	52,000	2267,79	117925
			Накладные расходы			*779,93*	*40556*
			Сметная прибыль			*167,98*	*8735*
25	54	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,315	294437,69	92630
			Накладные расходы			*9473,54*	*2980*
			Сметная прибыль			*21810,20*	*6861*
26	55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009	504758,01	4341
			Накладные расходы			*43984,27*	*378*
			Сметная прибыль			*37389,48*	*322*
27	56	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,200	754,61	2415
			Накладные расходы			*231,54*	*741*
			Сметная прибыль			*55,90*	*179*
28	57	11-200701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	3,000	5665,44	16996
			Накладные расходы			*637,67*	*1913*
			Сметная прибыль			*419,66*	*1259*
29	58	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	5,000	12895,38	64477
			Накладные расходы			*1409,02*	*7045*
			Сметная прибыль			*955,21*	*4776*
			Раздел: Фасад				
30	59	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	100,000	3217,19	321719
			Накладные расходы			*695,17*	*69517*
			Сметная прибыль			*238,31*	*23831*
31	60	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	100,000	3113,93	311393
			Накладные расходы			*212,15*	*21215*
			Сметная прибыль			*230,66*	*23066*
32	61	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1334,000	901,55	1202668
			Накладные расходы			*196,49*	*262123*
			Сметная прибыль			*66,78*	*89087*
33	62	ПРАЙС	Сайдинг МП СК-14х226	м2	1467,400	2247,75	3298348
			Накладные расходы			*72,32*	*106124*

			Сметная прибыль			*166,50*	*244322*
34	63	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76,000	827,69	62905
			Накладные расходы			*26,63*	*2024*
			Сметная прибыль			*61,31*	*4660*
35	66	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный нижний шириной 450 мм)	м	244,980	1655,51	405567
			Накладные расходы			*241,95*	*59272*
			Сметная прибыль			*122,63*	*30042*
36	67	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный верхний шириной 400 мм)	м	217,760	1655,51	360504
			Накладные расходы			*241,95*	*52686*
			Сметная прибыль			*122,63*	*26704*
37	68	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ширина 450 мм)	м	295,740	2295,41	678846
			Накладные расходы			*262,54*	*77642*
			Сметная прибыль			*170,03*	*50285*
38	70	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	14,000	1391,08	19475
			Накладные расходы			*379,32*	*5310*
			Сметная прибыль			*103,04*	*1443*
39	71	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой	14,000	210,16	2942
			Накладные расходы			*51,88*	*726*
			Сметная прибыль			*15,57*	*218*
40	72	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной	140,337	779,77	109430
			Накладные расходы			*215,85*	*30292*
			Сметная прибыль			*57,76*	*8106*

Лок.ресурсная смета №2-1-4 Электрооборудование. Электроосвещение

			Раздел: Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком				
41	1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	2,000	10419,65	20839
			Накладные расходы			*1686,43*	*3373*
			Сметная прибыль			*771,83*	*1544*
42	2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	206981,61	206982
			Накладные расходы			*6659,64*	*6660*
			Сметная прибыль			*15331,97*	*15332*
43	3	51-080401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	78491,67	78492
			Накладные расходы			*2525,47*	*2525*
			Сметная прибыль			*5814,20*	*5814*

44	4	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5060,77	5061
			Накладные расходы			*1279,11*	*1279*
			Сметная прибыль			*374,87*	*375*
45	5	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,35	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
46	6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2394,08	16759
			Накладные расходы			*431,34*	*3019*
			Сметная прибыль			*177,34*	*1241*
47	7	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
48	8	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	427,81	2567
			Накладные расходы			*13,76*	*83*
			Сметная прибыль			*31,69*	*190*
49	9	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5060,77	5061
			Накладные расходы			*1279,11*	*1279*
			Сметная прибыль			*374,87*	*375*
50	10	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,35	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
51	11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2394,08	16759
			Накладные расходы			*431,34*	*3019*
			Сметная прибыль			*177,34*	*1241*
52	12	23-070204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
53	13	23-070204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (4А)	шт.	6,000	427,81	2567
			Накладные расходы			*13,76*	*83*
			Сметная прибыль			*31,69*	*190*
54	14	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5060,77	5061
			Накладные расходы			*1279,11*	*1279*
			Сметная прибыль			*374,87*	*375*

55	15	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6078,33	6078
			Накладные расходы			*195,57*	*196*
			Сметная прибыль			*450,25*	*450*
56	16	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2394,08	28729
			Накладные расходы			*431,34*	*5176*
			Сметная прибыль			*177,34*	*2128*
57	17	23-070204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
58	18	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	427,81	2567
			Накладные расходы			*13,76*	*83*
			Сметная прибыль			*31,69*	*190*
59	19	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	3345,78	16729
			Накладные расходы			*107,65*	*538*
			Сметная прибыль			*247,84*	*1239*
			ЩР1				
60	20	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5146,55	5147
			Накладные расходы			*1290,26*	*1290*
			Сметная прибыль			*381,23*	*381*
61	21	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5790,52	5791
			Накладные расходы			*186,31*	*186*
			Сметная прибыль			*428,93*	*429*
62	22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	2394,08	21547
			Накладные расходы			*431,34*	*3882*
			Сметная прибыль			*177,34*	*1596*
63	23	23-070204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
64	24	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	3345,78	26766
			Накладные расходы			*107,65*	*861*
			Сметная прибыль			*247,84*	*1983*
			ЩР2				
65	25	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5060,77	5061

			Накладные расходы			*1279,11*	*1279*
			Сметная прибыль			*374,87*	*375*
66	26	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4213,52	4214
			Накладные расходы			*135,57*	*136*
			Сметная прибыль			*312,11*	*312*
67	27	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	4118,82	12356
			Накладные расходы			*849,54*	*2549*
			Сметная прибыль			*305,10*	*915*
68	28	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2394,08	4788
			Накладные расходы			*431,34*	*863*
			Сметная прибыль			*177,34*	*355*
69	29	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6485,52	6486
			Накладные расходы			*208,67*	*209*
			Сметная прибыль			*480,41*	*480*
70	30	23-070204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1394,46	1394
			Накладные расходы			*44,87*	*45*
			Сметная прибыль			*103,29*	*103*
71	31	23-070204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
72	32	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
73	33	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	427,81	428
			Накладные расходы			*13,76*	*14*
			Сметная прибыль			*31,69*	*32*
			ЩР3				
74	34	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	5060,77	5061
			Накладные расходы			*1279,11*	*1279*
			Сметная прибыль			*374,87*	*375*
75	35	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4444,01	4444
			Накладные расходы			*142,99*	*143*
			Сметная прибыль			*329,19*	*329*

76	36	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2394,08	16759
			Накладные расходы			*431,34*	*3019*
			Сметная прибыль			*177,34*	*1241*
77	37	23-070204-1320 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1327,13	1327
			Накладные расходы			*42,70*	*43*
			Сметная прибыль			*98,31*	*98*
78	38	23-070204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А (4А) 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1384,19	1384
			Накладные расходы			*44,54*	*45*
			Сметная прибыль			*102,53*	*103*
79	39	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	427,81	428
			Накладные расходы			*13,76*	*14*
			Сметная прибыль			*31,69*	*32*
80	40	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	3345,78	13383
			Накладные расходы			*107,65*	*431*
			Сметная прибыль			*247,84*	*991*
81	41	13-080303-1011 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	1,000	4624,35	4624
			Накладные расходы			*873,83*	*874*
			Сметная прибыль			*342,54*	*343*
82	42	ПРАЙС	Пускатель магнитный с кнопками "Пуск-Стоп" и сигнальной лампой ПМЛ 113002В	шт	1,000	14135,85	14136
			Накладные расходы			*454,82*	*455*
			Сметная прибыль			*1047,10*	*1047*
83	43	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2333,10	2333
			Накладные расходы			*677,20*	*677*
			Сметная прибыль			*172,82*	*173*
84	44	23-070216-0109 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК (РТЛ-1005)	шт.	1,000	2249,44	2249
			Накладные расходы			*72,38*	*72*
			Сметная прибыль			*166,63*	*167*
			Раздел: Оборудование светотехническое				
85	45	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	188,000	2417,21	454435
			Накладные расходы			*600,43*	*112881*
			Сметная прибыль			*179,05*	*33662*
86	46	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	51,000	1853,66	94537
			Накладные расходы			*453,28*	*23117*

						137,31	*7003*
			Сметная прибыль				
87	47	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	29,000	3384,26	98144
			Накладные расходы			*862,86*	*25023*
			Сметная прибыль			*250,69*	*7270*
88	48	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	29,000	1897,66	55032
			Накладные расходы			*484,01*	*14036*
			Сметная прибыль			*140,57*	*4076*
89	50	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	30,000	1328,92	39867
			Накладные расходы			*354,98*	*10649*
			Сметная прибыль			*98,44*	*2953*
90	51	23-070102-1504 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	42,000	3928,09	164980
			Накладные расходы			*126,39*	*5308*
			Сметная прибыль			*290,97*	*12221*
91	52	23-070102-1502 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19,000	3126,22	59398
			Накладные расходы			*100,59*	*1911*
			Сметная прибыль			*231,57*	*4400*
92	53	23-070102-1503 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	2834,95	8505
			Накладные расходы			*91,21*	*274*
			Сметная прибыль			*210,00*	*630*
93	54	23-070102-1408 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	29,000	5431,39	157510
			Накладные расходы			*174,76*	*5068*
			Сметная прибыль			*402,33*	*11667*
94	55	23-070102-1406 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	27,000	4588,66	123894
			Накладные расходы			*147,64*	*3986*
			Сметная прибыль			*339,90*	*9177*
95	56	23-070102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	7,000	3313,23	23193
			Накладные расходы			*106,60*	*746*
			Сметная прибыль			*245,42*	*1718*
96	57	23-070102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	116,000	7493,41	869235
			Накладные расходы			*241,10*	*27968*
			Сметная прибыль			*555,07*	*64388*

97	58	23-070101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	29,000	1879,04	54492
			Накладные расходы			*60,46*	*1753*
			Сметная прибыль			*139,19*	*4036*
98	59	ПРАЙС	Светильник для подсветки зон школьной доски ASM/S136	шт	14,000	15776,21	220867
			Накладные расходы			*507,60*	*7106*
			Сметная прибыль			*1168,61*	*16361*
99	60	ПРАЙС	Светильник для люминесцентных ламп BAT.U136-1x36	шт	9,000	6893,10	62038
			Накладные расходы			*221,79*	*1996*
			Сметная прибыль			*510,60*	*4595*
100	61	ПРАЙС	Светильник для компактных люминесцентных ламп К200/109	шт	2,000	12448,54	24897
			Накладные расходы			*400,53*	*801*
			Сметная прибыль			*922,11*	*1844*
101	63	ПРАЙС	Светильник "Выход" с автономным источником питания Молния-220 РИП	шт	30,000	4655,34	139660
			Накладные расходы			*149,79*	*4494*
			Сметная прибыль			*344,84*	*10345*
102	64	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2929,03	2929
			Накладные расходы			*810,89*	*811*
			Сметная прибыль			*216,97*	*217*
103	65	ПРАЙС	Блок аварийного питания STABILAR BS-58-3	шт	1,000	17882,10	17882
			Накладные расходы			*575,36*	*575*
			Сметная прибыль			*1324,60*	*1325*
104	66	ПРАЙС	Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 BAsiC	шт	541,000	128,87	69719
			Накладные расходы			*4,15*	*2243*
			Сметная прибыль			*9,55*	*5164*
105	67	ПРАЙС	Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865	шт	358,000	527,19	188735
			Накладные расходы			*16,96*	*6073*
			Сметная прибыль			*39,05*	*13980*
106	68	ПРАЙС	Лампа люминесцентная мощн. 18 Вт L 18W/860	шт	183,000	402,33	73626
			Накладные расходы			*12,94*	*2369*
			Сметная прибыль			*29,80*	*5454*
107	70	ПРАЙС	Лампа светодиодная PARATHOM CLASSIC F 75 12W/827E27	шт	29,000	1168,83	33896
			Накладные расходы			*37,61*	*1091*
			Сметная прибыль			*86,58*	*2511*
108	71	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1544,80	3090
			Накладные расходы			*435,78*	*872*
			Сметная прибыль			*114,43*	*229*
109	72	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	8067,37	16135
			Накладные расходы			*259,57*	*519*

			Сметная прибыль			*597,58*	*1195*
110	73	23-070101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	2641,97	5284
			Накладные расходы			*85,01*	*170*
			Сметная прибыль			*195,70*	*391*
111	74	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,200	615,14	123
			Накладные расходы			*19,79*	*4*
			Сметная прибыль			*45,57*	*9*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
112	75	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90,000	416,18	37456
			Накладные расходы			*120,82*	*10874*
			Сметная прибыль			*30,83*	*2775*
113	76	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	90,000	224,95	20246
			Накладные расходы			*7,24*	*651*
			Сметная прибыль			*16,66*	*1500*
114	77	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	32,000	1081,85	34619
			Накладные расходы			*286,77*	*9177*
			Сметная прибыль			*80,14*	*2564*
115	78	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-	шт.	32,000	473,69	15158
			Накладные расходы			*15,24*	*488*
			Сметная прибыль			*35,09*	*1123*
116	79	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,000	416,18	3329
			Накладные расходы			*120,82*	*967*
			Сметная прибыль			*30,83*	*247*
117	80	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	256,92	2055
			Накладные расходы			*8,27*	*66*
			Сметная прибыль			*19,03*	*152*
118	81	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19,000	494,43	9394
			Накладные расходы			*141,80*	*2694*
			Сметная прибыль			*36,62*	*696*
119	82	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19,000	381,24	7243
			Накладные расходы			*12,27*	*233*

			Сметная прибыль			*28,24*	*537*
120	83	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9,000	1079,82	9718
			Накладные расходы			*286,87*	*2582*
			Сметная прибыль			*79,99*	*720*
121	84	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,000	358,42	3226
			Накладные расходы			*11,53*	*104*
			Сметная прибыль			*26,55*	*239*
122	85	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	158,000	36,53	5772
			Накладные расходы			*1,18*	*186*
			Сметная прибыль			*2,71*	*428*
123	86	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	150,000	41,36	6205
			Накладные расходы			*1,33*	*200*
			Сметная прибыль			*3,06*	*460*
			Раздел: Кабельные изделия, труба				
124	104	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	206,000	271,92	56016
			Накладные расходы			*58,68*	*12087*
			Сметная прибыль			*20,14*	*4149*
125	105	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	51,000	305,22	15566
			Накладные расходы			*67,67*	*3451*
			Сметная прибыль			*22,61*	*1153*
126	106	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	87,720	58,28	5113
			Накладные расходы			*1,88*	*164*
			Сметная прибыль			*4,32*	*379*
127	107	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	122,400	77,72	9513
			Накладные расходы			*2,50*	*306*
			Сметная прибыль			*5,76*	*705*
128	108	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	52,020	358,77	18663

			Накладные расходы			*11,54*	*600*
			Сметная прибыль			*26,58*	*1382*
129	109	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	448,800	259,09	116278
			Накладные расходы			*54,66*	*24531*
			Сметная прибыль			*19,19*	*8613*
130	110	ПРАЙС	Тепловой двухжильный кабель для системы "теплый пол" EnErgY CABIE-2600 (комплект 149,6 м)	шт	3,000	125514,36	376543
			Накладные расходы			*4038,43*	*12115*
			Сметная прибыль			*9297,36*	*27892*
			ИТОГО:				16604726
			В том числе :				
			Накладные расходы				1950358
			Сметная прибыль				1229980
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				16 349 584
			Оборудование				255 142
			Временные здания и сооружения 1,2%				196 195
			Итого				16 545 779
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				364 007
			Итого				16 909 786
			ИТОГО в текущих ценах на 1кв. 2017 год-100%, К=1				17 164 928
			НДС - 12%				2 059 791
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				19 224 720
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,90**			**17 302 248**

СДАЛ:

Врем.и.о.директора

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко О.Л.

ПРИНЯЛ:

Заведующая

ГККП "Ясли-сад "Айголек"
ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"

Жумабаева Г.К.

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройсервис КНК"

Кундыбаев Е.К.