Ф-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Адрес:040000, г. Талдыкорган, Насосная станция б/н, тел 8/7282/22-25-85
ИИК KZ 678560000000124305 АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJB KZ KX, БИН 051040006961

АКТ
Приемки выполненных работ за Июнь месяц 2013 года
по договору №52 от 24 апреля 2013г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм	Аванс			Ранее зафиксированная сумма	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)			Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала (тенге)		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса, тенге	Сумма Погашения тенге	Остаток, тенге		Стоимость без НДС	НДС-12%	Стоимость с учетом НДС	Кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области	объект	0	0	0	0	12 300 000	1 476 000	13 776 000	1	13 776 000	13 776 000

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Жунаев С.

Подрядчик: Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абеуов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Канал Отенай. Участок из блоков Г-15								
12	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	35,64	22500		801900				
		Канал "Отенай"								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) естественного залегания *га*	1,95	9367,68	9367,68	18361	18361	4283	–	–

			–	3121,2	–	6118	70	10,2	20
2 Е1-208-1	Сгребание срезанного или выкорчеванногогустого кустарника и мелколесья крчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) естественного залегания	1,96	6722,69	6722,69	13176	13176	3073	–	–
	га		–	2239,92	–	4390	70	7,32	14
3 Е1-73-12	Разработка грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	18502,8	54	51,83	999151	959000	218962	0,01507	279
	м3		2,17	10,03	40151	185583	97	0,03278	607
4 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	11991	7,61	7,61	91252	91252	26868	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	27699	97	0,00756	91
5 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	3997	6,01	6,01	24022	24022	8065	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	8314	97	0,00681	27
	Канал "Жалян"								
1 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) естественного залегания	3,7	9367,68	9367,68	34660	34660	8084	–	–
	га		–	3121,2	–	11548	70	10,2	38
2 Е1-208-1	Сгребание срезанного или выкорчеванногогустого кустарника и мелколесья крчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) естественного залегания	3,7	6722,69	6722,69	24874	24874	5802	–	–
	га		–	2239,92	–	8288	70	7,32	27
3 Е1-73-12	Разработка грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	37910	54	51,83	2047140	1964875	448627	0,01507	571
	м3		2,17	10,03	82265	380237	97	0,03278	1243

4	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	11373	7,61	7,61	86549	86549	25484	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	26272	97	0,00756	86
5	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	3791	6,01	6,01	22784	22784	7648	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	7885	97	0,00681	26
		Всего прямые затраты				**4 163 870**	**3 239 553**			**850**
						122 416	**666 334**			**2 179**
		Накладные расходы, тенге				756 896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295 246				
		Всего				**5 216 012**				
		Временные здания и сооружения (5%)				260 801				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				221 811				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				54 768				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				21 907				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 775 299**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп=2,088)				**12 058 825**				
		Налог(2%)				241 175				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**12 300 000**				

НДС(12%)	1 476 000
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**13 776 000**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Ф-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отепай" г.Талдыкорган, Алматинской области

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Адрес:040000, г. Талдыкорган, Насосная станция б/н, тел 8/7282/22-25-85

ИИК KZ 678560000000124305 АО «Банк ЦентрКредит»

БИК KCJB KZ KX, БИН 051040006961

АКТ

Приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 года по договору №52 от 24 апреля 2013г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм	Аванс			Ранее зафиксированная сумма	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)			Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала (тенге)		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса, тенге	Сумма Погашения тенге	Остаток, тенге		Стоимость без НДС	НДС-12%	Стоимость с учетом НДС	Кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отепай" г.Талдыкорган, Алматинской области	объект	0	0	0	0	16 400 000	1 968 000	18 368 000	1	18 368 000	32 144 000

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Жухаев С.

ТЕХНАДЗОР

Подрядчик: Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абеуов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Канал Отенай. Участок из блоков Г-15								
8	4-1-53	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	2,36	65000		153400				
9	4-1-62	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-II, d=10 мм *т*	1,776	65300		115973				
		Канал "Отенай"								
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е1-73-12	Разработка грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3*	3893,4	54 2,17	51,83 10,03	210244 8449	201795 39051	46074 97	0,01507 0,03278	59 128
		Водораспред сооружения на канале "Отенай"								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта эксковаторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	45,9	33,67 1,57	32,1 12,33	1545 72	1473 566	619 97	0,0109 0,0498	1 2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей грубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,6	218,93 218,73	– –	1007 1007	– –	1138 113	1,54 –	7 –
3	Е37-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	5,4	539,35	308,7	2912	1667	1595	0,91	5

	м3								
			127,58	118,53	689	640	120	0,5478	3
4 Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	69,76	11228,55	142,69	783304	9954	64916	4,47	312
	м3					–			
			724,5	50,98	50541	3556	120	0,2132	15
5 Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	42,38	9555,9	70,44	404979	2985	11343	1,78	75
	м3 бетона в комструкции								
			276,75	23,98	11729	1016	89	0,087	4
6 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	39	91,24	7,38	3558	288	3508	0,536	21
	м2								
			83,7	2,79	3264	109	104	0,0136	1
7 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т ПС100х1001В ф50 комплекте	1,499	80722,33	47334,58	121003	70955	50541	137	205
	т								
			25875	11587,5	38787	17370	90	67,671	101
8 99-110-1	Стоимость затворов ПС 100х100	13	55790		725270				
	шт								
	Водораспред сооружения на канале "Жалян"								
1 Е1-73-12	Разработка грунта мокрого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы в отвал	46,2	49,08	47,11	2267	2176	497	0,0137	1
	м3 грунта								
			1,97	9,12	91	421	97	0,0298	1
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей грубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,6	218,93	–	1007	–	1138	1,54	7
	м3 грунта								
			218,73	–	1007	–	113	–	–
3 Е37-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	5,4	539,35	308,7	2912	1667	1595	0,91	5
	м3								
			127,58	118,53	689	640	120	0,5478	3
4 Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	64,46	11228,55	142,69	723792	9198	59984	4,47	288
	м3								
			724,5	50,98	46701	3286	120	0,2132	14
5 Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	41,58	9555,9	70,44	397334	2929	11129	1,78	74

	м3 бетона в комструкции								
			276,75	23,98	11507	997	89	0,087	4
6 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	39	91,24	7,38	3558	288	3508	0,536	21
	м2								
			83,7	2,79	3264	109	104	0,0136	1
7 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т ПС100х1001В ф50 комплекте	1,499	80722,33	47334,58	121003	70955	50541	137	205
	т								
			25875	11587,5	38787	17370	90	67,671	101
8 99-110-1	Стоимость затворов ПС 100х100	13	55790		725270				
	шт								
	Гидропосты на головной части хозвыделах канала Отенай								
1 Е1-13-2	**Разработка в отвал грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	78	28,89	27,85	2253	2172	717	0,00724	1
	м3 грунта								
			1,04	8,44	81	658	97	0,0315	2
2 Е1-85-5	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением до 10 м	60	7,61	7,61	457	457	135	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	139	97	0,00756	–
3 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	312	20,27	–	6324	–	7146	0,129	40
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	6324	–	113	–	–
4 Е37-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	25,3	539,35	308,7	13646	7810	7472	0,91	23
	м3								
			127,58	118,53	3228	2999	120	0,5478	14
5 Е37-74-3	Монтаж ж/бетонных блоков ПКТ-9	53,04	11991,72	958,9	105641	50860	80504	5,38	285
	м3								
			933,75	331,09	49526	17561	120	1,2548	67
6 30-18-156	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 1000 мм, ширина по верху 1000 мм	156	8880		1385280				
	м								
7 Е7-31-1	Установка опор из плит и колодец диаметром до 1000 мм	5,46	2805,26	1856,11	15317	10134	10786	4,933	27
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	4439	3265	140	2,3715	13
8 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм (ГОСТ 8020-90)	11,7	3870		45279				

		м							
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, каналицации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,34	23700		55458			
		м3							
10	Е41-7-7	Устройство конструктивных швов	82	182,28	1,54	14947	126	14517	0,946	78
		м		169,65	0,59	13911	48	104	0,0028	–
11	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	166	91,24	7,38	15146	1225	14931	0,536	89
		м2		83,7	2,79	13894	463	104	0,0136	2
12	Е10-3-1	Водомерная рейка	1,3	612,72	6,11	797	8	103	0,4	1
		м2 стен (за вычетом проемов)		63,9	2,32	83	3	120	0,0113	–
13	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,039	58881,69	25695,31	2296	1002	2023	194	8
		км трубопровода		33075	6813,45	1290	266	130	26,38	1
14	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR26,Dв 101,1 мм	39	371		14469				
		м								
		Всего прямые затраты				**6 177 648**	**450 124**			**1 838**
						309 360	**110 533**			**477**
		Накладные расходы, тенге				446 460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				397 446				
		Всего				**7 021 555**				
		Временные здания и сооружения (5%)				280 862				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				295 748				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				73 024				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29 210				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 700 398**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп=2,088)				**16 078 432**				
		Налог(2%)				321 569				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**16 400 000**
НДС(12%)	1 968 000
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**18 368 000**

Заказчик:

УКС:

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области
Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Адрес:040000, г. Талдыкорган, Насосная станция б/н, тел 8/7282/22-25-85
ИИК KZ 67856000000124305 АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJB KZ KX, БИН 051040006961

АКТ Форма -3
Выполненных работ за Ноябрь месяц 2013 года
по договору №52 от 24 апреля 2013г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм	Аванс			Ранее зафиксированная сумма	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)			Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала (тенге)		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса, тенге	Сумма Погашения теиге	Остаток, тенге		Стоимость без НДС	НДС-12%	Стоимость с учетом НДС	Кол-во	Сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области	объект	0	0	0	0	12 301 364,29	1 476 163,71	13 777 528,00	1	13 777 528,00	45 921 528,00
	ИТОГО:										13 777 528,00	

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Жухаев С.

ТЕХНАДЗОР ФОРМ №3

Подрядчик: Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абеуов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г.Талдыкорган, Алматинской области

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канал "Отенай"								
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е1-73-12	Разработка грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	17573,8	54	51,83	948985	910850	207968	0,01507	265
		м3		2,17	10,03	38135	176265	97	0,03278	576
		Раздел 1. Канал Отенай. Участок из блоков Г-15								
1	Е1-13-2	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом 0,4 м3 в отвал	1800	28,89	27,85	52002	50130	16552	0,00724	13
		м3 грунта		1,04	8,44	1872	15192	97	0,0315	57
2	Е1-85-5	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением грунта на 10 м	18000	7,61	7,61	13698	13698	4033	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	4158	97	0,00756	14

3	Е42-8-4 (Д								
	Демонтаж дно канала ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	76,68	337,03	117,43	25843	9005	17084	1,408	108
	м3 бетона в конструкции		219,6	30,73	16839	2356	89	0,1108	8
4	Е1-90-2								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	924	20,27	–	18729	–	21164	0,129	119
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	18729	–	113	–	–
5	Е37-7-3 Устройство гравийной подготовки под сооружения	92,4	539,35	308,7	49836	28524	27288	0,91	84
	м3		127,58	118,53	11788	10952	120	0,5478	51
6	Е42-8-4 Укладка монолитного ж/бетона на дно канала	76,68	9630	146,79	738428	11256	21355	1,76	135
	м3 бетона в конструкции		274,5	38,41	21049	2945	89	0,1385	11
7	Е42-14-1 Установка армосеток массой до 0,1 т	4,136	2081,68	322,52	8610	1334	6026	9,57	40
	т арматуры		1514,25	122,92	6263	508	89	0,6003	2
10	Е37-74-6 Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовников с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона из блоков Г-15 ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	167,64	2251,57	1376,77	377453	230802	272435	4,88	818
	м3		874,8	479,47	146651	80378	120	1,8652	313
11	Е37-74-6 Монтаж железобетонных блоков Г-15 (308шт)	203,28	4247,96	1720,96	863525	349837	412945	6,1	1240
	м3		1093,5	599,34	222287	121834	120	2,3315	474

13	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя		2736	91,24	7,38	249633	20192	246101	0,536	1466
			м2								
					83,7	2,79	229003	7633	104	0,0136	37
14	Е41-6-1	Устройство температурных швов		140	861,56	23,16	120618	3242	37965	1,52	213
			м								
					252	8,75	35280	1225	104	0,0427	6
15	Е41-7-7	Устройство конструктивных швов		568	182,28	1,54	103535	875	100564	0,946	537
			м								
					169,65	0,59	96361	335	104	0,0028	2
		Всего прямые затраты					**3 523 580**	**1 629 745**			**5 038**
							844 257	**423 781**			**1 551**
		Накладные расходы, тенге					1 391 480				
		Стоимость демонтируемых материалов					946 436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					351 690				
		Всего					**5 266 750**				
		Временные здания и сооружения (5%)					210 670				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)					221 836				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					54 774				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					21 910				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**5 775 940**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп=2,088)					**12 060 161**				
		Налог(2%)					241 203				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**12 301 364**				

НДС(12%)	1 476 164
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**13 777 528**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г. Талдыкорган

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г. Талдыкорган

Гидропосты на головной части хозвыделах канала Отенай, Жалян
Исключить

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-74-3	Монтаж ж/бетонных блоков ПКТ-9	53,04	1991,72	958,9	105641	50860	80504	5,38	285
		м3		933,75	331,09	49526	17561	120	1,2548	67
2	30-18-156	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 1000 мм, ширина по верху 1000 мм	156	8880		1385280				
		м								
3	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	32,23	11228,55	142,69	361896	4599	29992	4,47	144
		м3		724,5	50,98	23351	1643	120	0,2132	7
4	Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами нусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	41,58	9555,9	70,44	397334	2929	11129	1,78	74
		м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	11507	997	89	0,087	4

Всего прямые затраты	**2 250 151**
Накладные расходы, тенге	121 625
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	142 307
Всего	**2 514 083**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	101 820

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	25 141
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10 056
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 651 101**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5 535 498**
коэф. 2,088	
Налог(2%)	110 710
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	5 646 208,43
НДС 12%	**677 545,01**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 323 753,44**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства : Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г. Талдыкорган

Наименование объекта: Капитальный ремонт распределительного канала "Жалян" и "Отенай" г. Талдыкорган

Гидропосты на головной части хозвыделах канала Отенай и Жалян
Добавить

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	29,64	1895,15	959,82	56172	28449	45000	5,38	159
		м3		933,75	331,42	27676	9823	120	1,2566	37
2	30-18-172	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения	156	9402,31		1466760				
		м								
4	Е37-74-6	Демонтаж железобетонных блоков Г-15	187,44	2251,57	1376,77	422034	258062	304613	4,88	915
		м3		874,8	479,47	163973	89872	120	1,8652	350
5	П9-12-1	Погрузка бетонного боя со дна канала	36	221,4	221,4	7970	7970	5579	0	0
		т			154,98	0	5579	100	0,32546	12
6	П8-10-4	Перевозка бетонного боя на расстояние 10 км автосамосвалами	36	153,1	153,1	5512	5512	1102		0
		т			30,62	0	1102	100	0,00827	0
7	П9-5-1	Погрузка грунта на автосамосвалы	270	28,6	28,6	7722	7722	5405		0
		м3			20,02	0	5405	100	0,00123	0
8	П8-10-2	Перевозка грунта автосамосвалами на расстояние 10 км	270	95,5	95,5	25785	25785	5157		0
		м3			19,1	0	5157	100	0,00827	2
9	Е1-28-5	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.)	270	28,6	28,6	7722	7722	5243	0,0025	1

	м3			20,02	0	5405	97		0

Всего прямые затраты	**1 999 678**
Накладные расходы, тенге	372 100
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	142 307
Всего	**2 514 085**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	101 820
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	25 141
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10 056
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 651 102**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5 535 501**
коэф. 2,088	
Налог(2%)	110 710
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	5 646 211,47
НДС 12%	**677 545,38**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 323 756,84**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Фирма АрхСтрой	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000022	**07.11.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Основание: Договор №52 от 24.04.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капительный ремонт распределительного канала Жалян и Отенай г.Талдыкорган Алматинской области	шт	1	13 777 528,00	13 777 528,00

Всего работ на сумму: **13 777 528,00**
в т.ч НДС **1 476 163,71**

Итого сумма: Тринадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Фирма АрхСтрой

БИН: 051040006961,
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Насосная станция
Расчетный счет: KZ678560000000124305 в АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, ,
БИК KCJBKZKX

МП

Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
(должность)

Абеуов К.К.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

БИН: 050140006813,
Адрес: г.Талдыкорган Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)