Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима города Каратау Таласского района Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПазылСервисКомпани"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ уличного освещения города Каратау Таласского района ул.Шейна отрезок между ул. Панфилова и ул. А.Молдагуловой, переулок Шейна**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 09.01.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за январь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники ДРЛ-250. Демонтаж	шт.	8,000	221,97	1776
2	2	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	3,000	17407,06	52221
3	3	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	1,300	72753,55	94580
4	4	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	23,000	18052,85	415216
5	5	21-040405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	26551,21	106205
6	6	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	23,000	41596,40	956717
7	7	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Оголовники металлические с крюками	т	0,575	389329,97	223865
8	8	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	21,000	11671,01	245091
9	9	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн однорожковый	т	0,525	389329,97	204398
10	10	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	14633,94	29268
11	11	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн двухрожковый	т	0,735	389329,97	286158
12	12	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	25,000	5524,44	138111
13	13	23-070103-0415 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ-250ГОСТ 8045-82	шт.	25,000	21936,64	548416
14	14	ПРАЙС	Лампы ДНАТ	шт	25,000	2859,04	71476
15	15	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	60,000	621,45	37287
16	16	23-060131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	56559,47	3394
17	17	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,200	77848,87	93419
18	18	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,200	443340,63	532009
19	19	ПРАЙС	Зажим прокалывающий ответвительный	шт	62,000	769,01	47678
20	20	ПРАЙС	Комплект промежуточной подвески	шт	24,000	3396,45	81515
21	21	ПРАЙС	Зажим анкерный для самонесущей системы СИП-4	шт	8,000	2210,90	17687
22	22	ПРАЙС	Кронштейн для крепления анкерных зажимов	шт	8,000	1563,65	12509
23	23	ПРАЙС	Лента крепежная из нержавеющей стали	м	97,200	464,61	45160
24	24	ПРАЙС	Скрепы из нержавеющей стали	шт	80,000	173,03	13842
			ИТОГО:				4257997
							85163
			В том числе :				4343160
			Накладные расходы				396310
			Сметная прибыль				315407
			Итого с НДС		12 %	521179,20	4864339,20
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,55				*2 675 388,32*
			В том числе НДС 12%				*286 648,75*

Заказчик
КГУ "Аппарат акима города Каратау Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик
ТОО "ПазылСервисКомпани"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима города Каратау Таласского района Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПазылСервисКомпани"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущщий ремонт уличного освещения ул.Шейна отрезок между ул.Конаева и ул.А.Молдагуловой города Каратау Таласского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 09.01.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за январь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку.ПРА	шт.	9,000	5873,00	52857
2	2	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,630	83493,06	52601
3	3	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14,000	8796,18	123146
4	4	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,650	139155,11	90451
5	5	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15,000	14660,29	219904
6	6	11-330302-0802 РСНБ РК 2015	Подкосы деревянные. Установка к опорам	подкос	2,000	17176,21	34352
7	7	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	17,000	6723,03	114291
8	8	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	62,000	619,99	38439
9	9	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,000	17505,04	175050
10	10	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	22041,01	110205
11	11	12-170101-1802 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	20,000	364,67	7293
12	12	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60,000	178,50	10710
13	13	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	20,000	9788,33	195767
14	14	13-080201-0502 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20,000	345,61	6912
15	15	13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж на стене	шт.	16,000	6034,08	96545
			ИТОГО:				**1328525**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**385007**
			Сметная прибыль				**98409**
			Итого с временными		**2,4 %**	**31885,00**	**1360410**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**	**12244,00**	**1372654**
			Итого с НДС		**12 %**	**164718,00**	**1537040**
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,55				***845372***
			В том числе НДС 12%				***90 575,57***

Заказчик
КГУ "Аппарат акима города Каратау Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик
ТОО "ПазылСервисКомпани"