Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
БИН 050140006813
Исполнитель: ТОО «Фирма Архстрой»
Адрес:040000, г. Талдыкорган, Насосная станция б/н, тел 8/7282/22-25-85
ИИК KZ 678560000000124305 АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJB KZ KX
БИН 051040006961

ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
БИК KKMFKZ2A Код 12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Объект: «Механизированная очистка распределительного канала «Тас-Арык», «Деревенский», «Чангарак» Ескельдинского района Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за апрель 2014 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	наименование	код
		№ 4	04 марта 2014 г.	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	008		
				Подпрограмма	000		
				Специфика	159		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего в учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Механизированная очистка распределительного канала «Тас-Арык», «Деревенский», «Чангарак» Ескельдинского района Алматинской области	30 370 000,00		27 116 071,84				3 253 928,16	30 370 000,00
К оплате:								30 370 000,00

К оплате: Тридцать миллионов триста семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

С. Жухнев

Технический надзор

ТОО «Белко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Исполнитель: Директор ТОО «Фирма Архстрой»

К.К. Абеуов

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства: Механизированная очистка распределительного канала "Тас-Арык", "Деревенский", "Чангарак" Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Механизированная очистка распределительного канала "Тас-Арык", "Деревенский", "Чангарак" Ескельдинского района Алматинской области

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Магистральный канал "Чангарак"								
1	30-18-20	Панели блоки стеновые Г- и Г-образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных сетей из тяжелого бетона класса В15 / м3	390,29	22500		8781525				
2	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / т	1,804	69000		124476				
3	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм / т	2,033	69000		140277				
		Раздел 2. Сооружение на канале "Тас-Арык"								
1	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / т	0,78081	69000		53875,89				

	4-1-55	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 mm *т*	0,607	60500		36723,5				
	3-30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	46,14	22500		1038150				
	Раздел 3. Водораспред сооружения мк. "Тас-Арык" хозвыдел №4									
	1-30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	9,9	22500		222750				
	2-4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 mm *т*	0,152877	69000		10548,513				
	3-4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 mm *т*	0,116	69000		8004				
	Раздел 4. Канал "Деревенский"									
1	Е1-195-2	Корчевка кустарников и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 78 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	2,58	54,9 9,79	45,11 16,58	142 25	116 43	48 70	0,066 0,0542	
2	Е1-208-1	Сжигание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	2,58	6722,69	6722,69 2239,92	17345 -	17345 5779	4045 70	7,32	19
3	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	2,58	7327,21 5040	1141,96 380,88	18904 13003	2946 983	9790 70	34 1,25	88 3

Раздел 5. мк. "Тас-Арык" хозвыдел №2

1 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 mm т	0,222	69000	15318
2 4-1-55	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 mm т	0,383	60500	23171,5

Раздел 6. мк. "Тас-Арык" хозвыдел №3

1 30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных ситем из тяжелого бетона класса В15 м3	5,72	22500	128700
2 4-1-55	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 mm т	0,077	60500	4658,5
3 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 mm т	0,111	69000	7659

Всего прямые затраты	10 632 228
Накладные расходы, тенге	13 883
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	638 767
Всего	11 284 878
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	457 038
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	112 849
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	45 140
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	11 899 903
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге коэф. 2,234	26 584 384
Налог(2%)	531 688
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	27 116 071,84

НДС 12%	3 253 928,16
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	30 370 000,00

Заказчик:

Тех надзор:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Подрядчик:

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган к.
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Фирма АрхСтрой"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
БИН 050140006813

ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
БИК KKMFKZ2A Код 12
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Исполнитель: ТОО «Фирма Архстрой»
Адрес:040000, г. Талдыкорган, Насосная станция б/н, тел 8/7282/22-25-85
ИИК KZ 678560000000124305 АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJB KZ KX
БИН 051040006961
Объект: «Механизированная очистка распределительного канала «Тас-Арык», «Деревенский», «Чангарак» Ескельдинского района Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за май 2014 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	наименование	код
		№ 4	04 марта 2014 г.	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	008		
				Подпрограмма	000		
				Специфика	159		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего в учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Механизированная очистка распределительного канала «Тас-Арык», «Деревенский», «Чангарак» Ескельдинского района Алматинской области	45 606 810,87		13 604 295,01				1 632 515,86	15 236 810,87
К оплате:								15 236 810,87

К оплате: Пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот десять тенге 87 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

_____ С. Жусаев

Технический надзор

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Исполнитель: Директор ТОО «Фирма Архстрой»

Казакстан Республикасы Алм.обл. г.Талдыкорган Республика
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма АрхСтрой"

_____ К.К. Абеуов

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма Архстрой"

Наименование строительства: Механизированная очистка распределительного канала "Тас-Арык", "Деревенский", "Чангарак" Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Механизированная очистка распределительного канала "Тас-Арык", "Деревенский", "Чангарак" Ескельдинского района Алматинской области

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-1-2 Сооружение на канале Тасарык										
		Демонтаж затворовПС150х150 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;		21962,87	14200,37	16846	10892	7758	41,1	32
1	Ц22-110-1 (ДМ)	*т*	0,767	7762,5	3476,25	5954	2666	90	20,3013	16
		Монтаж винтеподъемников 2,5 В		12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
2	Ц22-61-1	*комплект*	3	10080	324	30240	972	90	1,89216	6
		Монтаж затворов ПС150х150		80722,33	47334,58	61914	36306	25860	137	105
3	Ц22-110-1	*т*	0,767	25875	11587,5	19846	8888	90	67,671	52
	80-22-110	Стоимость затворов ПС 150х150		46302		138906				
4	(пл)1	*шт*	3							
		Монтаж винтеподъемника 2,5 В		12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
5	Ц22-61-1	*комплект*	3	10080	324	30240	972	90	1,89216	6
		Стоимость винтеподъемников 2,5 В		34403		103209				
6	80-22-61 (пл)1	*шт*	3							
СМЕТА 2-1-3 Водораспред сооружение на мк. Тас-Арык (хозвыдел №7)										
		Разработка грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в отвал		49,08	47,11	29939	28737	6562	0,0137	8
7	F1-73-12	*м3 грунта*	610	1,97	9,12	1202	5563	97	0,0298	18
		Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		7,61	7,61	4642	4642	1 367	--	--

8	Е1-85-5	м3 а[redacted]та	610	--	2,31	[redacted] --	1409	97	0,00756	5
		Демонтаж монолитного бетона стенок к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;		693,76	114,16	6868	1130	7370	3,576	35
9	Е37-73-3 (ДМ)	м3	9,9	579,6	40,78	5738	404	120	0,17056	2
		Демонтаж затворовПС150х150 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;		21962,87	14200,37	11223	7256	5169	41,1	21
10	Ц22-110-1 (ДМ)	т	0,511	7762,5	3476,25	3967	1776	90	20,3013	10
		Монтаж затворов ПС150х150 с винтеподъемником		80722,33	47334,58	41249	24188	17229	137	70
11	Ц22-110-1	т	0,511	25875	11587,5	13222	5921	90	67,671	35
		Стоимость затворов ПС 150х150		34403		68806				
12	80-22-110 (пп)1	шт	2							
		Демонтаж винтеподъемников 2,5 В к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;		3537,54	513,54	7075	1027	5618	16,2	32
13	Ц22-61-1 (ДМ)	комплект	2	3024	97,2	6048	194	90	0,56765	1
		Монтаж винтеподъемников 2,5 В		12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
14	Ц22-61-1	комплект	2	10080	324	20160	648	90	1,89216	4
		Монтаж винтеподъемников 2,5 В		34403		68806				
15	80-22-61 (пп)	комплект	2							
		Демонтаж затворовПС100х100 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;		21962,87	14200,37	5073	3280	2337	41,1	9
16	Ц22-110-1 (ДМ)	т	0,231	7762,5	3476,25	1793	803	90	20,3013	5
		Монтаж затворов ПС100х100		80722,33	47334,58	18647	10934	7788	137	32
17	Ц22-110-1	шт	0,231	25875	11587,5	5977	2677	90	67,671	16
		Стоимость затворов с витеподъемниками ПС 100х100		16305		32610				
18	80-22-110 (пп) 1	шт	2							
		Демонтаж винтеподъемника 0,5В к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;		3537,54	513,54	7075	1027	5618	16,2	32
19	Ц22-61-1 (ДМ)	комплект	2	3024	97,2	6048	194	90	0,56765	1
		Монтаж винтеподъемника 0,5 В		12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
20	Ц22-61-1	комплект	2	10080	324	20160	648	90	1,89216	4
		Стоимость винтеподъемника 0,5В		14842		29684				
21	80-22-61 (пп)	комплект	2							
		Монолитный ж/бетон		11462	142,69	346152	4309	28103	4,47	135
22	Е37-73-3	м3	30,2	724,5	50,98	21880	1540	120	0,2132	6
		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 mm		69000		151,11				

23	4-1-94		*т*	0,00219							
		Монолитный бетон оголовок зуба и дна			14821,67	203,22	197128	2703	16293	5,96	79
24	Е37-73-4		*м3*	13,3	947,25	73,6	12598	979	120	0,3188	4
		Монтаж ж/б плит ПП15х10			10974,38	1374,53	39508	4948	7205	10,82	39
25	Е42-17-1		*м3 сборных конструкций*	3,6	1802,25	446,45	6488	1607	89	1,937	7
		Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см			2110		126600				
26	30-18-6		*м2*	60							
		Монтаж стальных труб диаметром 1000 мм			802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
27	Е22-8-16		*км трубопровода*	0,012	341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
		Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1000 м			23200		278400				
28	8-6-153		*м*	12							
		Гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см			539,35	308,7	13052	7471	7147	0,91	22
29	Е37-7-3		*м3*	24,2	127,58	118,53	3087	2868	120	0,5478	13
		Смеси песчано-гравийные природные			1400		33880				
30	30-8-104		*м3*	24,2							
		Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя			91,24	7,38	28649	2317	28244	0,536	168
31	Е41-4-5		*м2*	314	83,7	2,79	26282	876	104	0,0136	4
		Монтаж ж/б блоков Г-20			4247,96	1720,96	166095	67290	79428	6,1	239
32	Е37-74-6		*м3*	39,1	1093,5	599,34	42756	23434	120	2,3315	91
		Монтаж ж/б блоков Г-10			4247,96	1720,96	29906	12116	14301	6,1	43
33	Е37-74-6		*м3*	7,04	1093,5	599,34	7698	4219	120	2,3315	16
		Сборный ж/бетон успокоит. Колодцев			4532,91	1578,98	5711	1990	2837	7,47	9
34	Е37-74-8		*м3*	1,26	1320,75	555,39	1664	700	120	2,224	3
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцеы высотой 1м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)			7920		23760				
35	30-18-38		*м*	3							
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые			23700		12798				

36	30-18-24	*м3*	0,54							
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		58881,69	25695,31	530	231	467	194	2
37	Е22-11-3	*км трубопровода*	0,009	33075	6813,45	298	61	130	26,38	--
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 Мпа, SDR 26, Dв 100 мм		371		3339				
38	8-4-283	*м*	9							
		Водомерная рейка		612,72	6,11	245	2	32	0,4	--
39	Е10-3-1	*м2 стен (за вычетом проемов)*	0,4	63,9	2,32	26	1	120	0,0113	--
СМЕТА 2-1-4	**Водораспред сооружение на мк. Тас-Арык (хозвыдел №4)**									
		Демонтаж бетонных стенок к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;		693,76	114,16	10129	1667	10869	3,576	52
40	Е37-73-3 (ДМ)	*м3*	14,6	579,6	40,78	8462	595	120	0,17056	2
		Разработка грунта 2 группы экскаваторами вместимостью 0,25 м3 в отвал		33,67	32,1	2155	2054	863	0,0109	1
41	Е1-13-5	*м3 грунта*	64	1,57	12,33	100	789	97	0,0498	3
		Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		7,61	7,61	487	487	143	--	--
42	Е1-85-5	*м3 грунта*	64	--	2,31	--	148	97	0,00756	0
		Ручная доработка К=1,02 т.ч. П.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;		262,72	--	1681	--	1900	1,848	12
43	Е1-164-2	*м3 грунта*	6,4	262,72	--	1681	--	113	--	--
		Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы		20,27	--	1135	--	1283	0,129	7
44	Е1-90-2	*м2 спланированной поверхности*	56	20,27	--	1135	--	113	--	--
		Гравийно песчаная подготовка t=10см		539,35	308,7	3020	1729	1654	0,91	5
45	Е37-7-3	*м3*	5,6	127,58	118,53	714	664	120	0,5478	3
		Смеси песчано-гравийные природные		1400		7840				
46	30-8-104	*м3*	5,6							
		Монтаж ж/б блоков Г-15		4247,96	1720,96	30840	12494	14748	6,1	44
47	Е37-74-6	*м3*	7,26	1093,5	599,34	7939	4351	120	2,3315	17
		Монтаж ж/б блоков Г-10		4247,96	1720,96	11215	4543	5363	6,1	16
48	Е37-74-6	*м3*	2,64	1093,5	599,34	2887	1582	120	2,3315	6
		Монтаж фундаментных блоков ФС-4		1855,83	923,52	9576	4765	5728	3,7	19
49	Е37-74-1	*м3*	5,16	605,25	319,8	3123	1650	120	1,2229	6

		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)		18200		93912				
50	30-14-3	*м3*	5,16							
		Монолитный ж/бетон дна		11462	142,69	61895	771	5025	4,47	24
51	Е37-73-3	*м3*	5,4	724,5	50,98	3912	275	120	0,2132	1
	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 mm		69000		8				
52		*т*	0,000123							
		Установка мет.затворов ПС150х150		80722,33	47334,58	41249	24188	17229	137	70
53	Ц22-110-1	*т*	0,511	25875	11587,5	13222	5921	90	67,671	35
	80-22-110	Стоимость затворов ПС 150х150		46302		92604				
54	(пл)1	*шт*	2							
		Установка винтеподъемников 2,5 ,В		12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
55	Ц22-61-1	*комплект*	2	10080	324	20160	648	90	1,89216	4
		Стоимость винтеподъемника 2,5В		34403		68806				
56	80-22-61 (пл)1	*комплект*	2							
		Установка мет.затворов ПС100х100		80722,33	47334,58	9283	5443	3877	137	16
57	Ц22-110-1	*т*	0,115	25875	11587,5	2976	1333	90	67,671	8
	80-22-110	Стоимость затворов ПС 100х100		16305		16305				
58	(пл)1	*шт*	1							
		Установка винтеподъемников 0,5 ,В		12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
59	Ц22-61-1	*комплект*	1	10080	324	10080	324	90	1,89216	2
		Стоимость винтеподъемника 0,5В		14842		14842				
60	80-22-61 (пл)1	*комплект*	1							
		Монолитный бетон зуба и оголовка		14821,67	203,22	69217	949	5721	5,96	28
61	Е37-73-4	*м3*	4,67	947,25	73,6	4424	344	120	0,3188	1
		Монтаж металлических гидромостов		22247,56	8912,18	9989	4002	4908	54,3	24
62	Е9-57-5	*т конструкций*	0,449	10170	1974,78	4566	887	90	7,58	3
		Стоимость металлических гидромостиков		134000		60166				
63	2-1-268	*т*	0,449							
		Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя		91,24	7,38	8513	689	8392	0,536	50
64	Е41-4-5	*м2*	93,3	83,7	2,79	7809	260	104	0,0136	1
		Конструктивные швы		182,28	1,54	1841	16	1788	0,946	10
65	Е41-7-7	*м*	10,1	169,65	0,59	1713	6	104	0,0028	0
		Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		170,1	45,9	885	239	646	0,794	4
66	Е42-4-4	*м3*	5,2	124,2	15,36	646	80	89	0,0525	0
		Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)		590		3068				

67	30-8-123		м3	5,2							
СМЕТА 2-1-6 Канал Деревенский											
		Разработка грунта 3 группы бульзозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		6,84	6,84	91889	91889	30883	+1 0	0	
68	Е1-24-7		м3 грунта	13434	0	2,37	0	31839	97	0,00775	104
		Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в отвал			42,21	40,26	1417581	1352092	416 002	1 0,0129	433
69	Е1-17-9		м3 грунта	33584	1,86	10,91	62466	366401	97	0,03733	1254
		Разравнивание грунта 3 группы отвалов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м			9,8	9,8	98735	98735	29 123	--	--
70	Е1-85-6		м3 грунта	10075	0	2,98	--	30024	97	0,00974	98

Всего прямые затраты	**4 368 864**
Накладные расходы, тенге	972 354
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	320 473
Всего	**5 661 691**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	229 298
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	56 617
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	22 647
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 970 253**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13 337 545**
коэф. 2,234	
Налог(2%)	266 751
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 604 295,01
НДС 12%	**1 632 515,86**
Всего по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**15 236 810,87**

Заказчик: **Тех надзор:** ТОО «Бэлко-строй» Объемы и качество подтверждаю Технадзор КУНЕВ М.К. **Подрядчик:** Фирма АрхСтрой