Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Атырауский НПЗ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авалон групп плюс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт. Замена опоры № 15 двухцепной воздушной линии 6кВ "Водозабор"-ТОО "АНПЗ"**

(наименование, адрес)

Объект **ОВ и В, "Водозабор" инв.N 0603-003**

(наименование)

Договор подряда **№ 1069-17 от 08.09.2017 г**

Акт приемки выполненных работ № 17
за октябрь месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250130-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж КОНТЕЙНЕРОВ	т блок-боксов	6,000	25619,26	153716
2	2	11-250130-0101 РСНБ РК 2015	Установка КОНТЕЙНЕРОВ	т блок-боксов	6,000	67097,51	402585
3	3	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	240,000	7,28	1748
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36,000	255,33	9192
5	5	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2. Демонтаж с помощью механизмов	км линии	0,200	81511,05	16302
6	6	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	3,000	3760,15	11280
7	7	11-330103-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 3 м3	м3	2,300	7756,90	17841
8	8	13-080202-0504 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Траверса	шт.	1,000	521,99	522
9	9	11-330101-0304 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур	котлован	1,000	13073,49	13073
10	10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	6,000	1028,22	6169
11	11	11-330103-0104 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	2,300	27731,71	63783
12	12	-СТ	Стойки железобетонные конические СК 22.2-1.1	шт	1,000	620886,50	620886
13	13	13-080202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1,000	1739,98	1740

14	14	21-050201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,515	336621,92	173293
15	15	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,200	207598,20	41520
16	16	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	3,000	9633,48	28900
17	17	24-040106-0112 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	6,000	3787,73	22726
18	18	11-330204-0303 РСНБ РК 2015	Трос грозозащитный напряжением ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,016	119037,95	1905
19	19	21-050310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	1,600	916,76	1467
20	20	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2454,17	2454
21	21	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	24,500	389,03	9531
22	22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	218441,22	4483
			ИТОГО:				**1605117,86**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**237394,01**
			Сметная прибыль				**118897,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**192614,14**	**1797732,00**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главного инженера по сервисному обслуживанию ТОО "АНПЗ" _____ Жолумбаев. Е.Т.

Главный энергетик ТОО "АНПЗ" _____ Хлопцев С.Н.

Начальник ПСР _____ Бисалиев С.Д.

Начальник ОВ и В _____ Шатилов В.М.

Начальник сметной группы _____ Щеблыкина А.Н.

Проверил Ведущий инженер-сметчик ПСР _____ Денисенко Н.Г.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Авалон групп плюс» _____ Сарсенов Е.Ж.

Составил _____ Бенц Р.