Заказчик: ТОО «Касиет-Ал»

Подрядчик: ТОО "БайтерекГрупп+АА"

Наименование объекта: Строительство теплиц в г.Кызылорда

Основание - №90 от «6» июля 2012г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Тендерная стоимость по результатам конкурса (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период (тыс.тенге)	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство теплиц в г.Кызылорда. Наружные инженерные сети.	856,145	358,921	856,145	358,921	856,145	358,921	856,145	358,921
Итого:	856,145	358,921	856,145	358,921	856,145	358,921	856,145	358,921

Заказчик:
Директор ТОО «Касиет-Ал» Абиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «БайтерекГрупп+АА» Жусумова Ш.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Кызылординская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Касиет-Ал"

Подрядчик: ТОО "БайтерекГрупп+АА"

Наименование объекта: Строительство теплиц в г.Кызылорда

Договор № 90 от 6 июля 2012г

Акт

приемки выполненных работ за июль месяц

Наружные инженерные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	649,3	23,36	22,08	15168	14337	4308	0,00888	6
		м3 грунта								
				1,28	5,56	831	3610	97	0,0193	13
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18,71	262,72	–	4915	–	5554	1,848	35
		м3 грунта								
				262,72	–	4915	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	475,09	6,48	6,48	3079	3079	968	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	998	97	0,00806	4
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	475,09	21,55	4,52	10238	2147	7848	0,108	51
		м3 уплотненного грунта								

				17,03	–	8091	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	203,61	134,1	–	27304	–	30854	0,972	198
		м3 грунта								
				134,1	–	27304	–	113	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,1	1901,2	152,52	17301	1388	2493	1,02	9
		м3 основания								
				153,68	57,15	1398	520	130	0,279	3
7	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,2	51202,26	20326,01	10240	4065	9407	179	36
		км трубопровода								
				30825	5353,43	6165	1071	130	20,64	4
8	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 63 ммК=1,010;	202	265		53530				
		м								
9	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,07	247994,13	49389,75	17360	3457	7410	312,7	22
		т фасонных частей								
				62775	18657	4394	1306	130	91,12	6
10	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,015	217441,03	28558,15	3262	428	807	173	3
		км трубопровода								
				30600	10788,75	459	162	130	52,69	1
11	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1902	0,88	9
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1440	23	130	0,01	–
12	99-1-1Прайс	Задвижка Д-50мм FAF	10	6753,52		67535				
		шт								
13	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	20	285		5700				
		шт								
14	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных НА УПОРЫ	0,5	9762,92	311,32	4881	156	294	2,82	1
		м3								
				441	117,61	221	59	105	0,5744	–

15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,5075	131		66				
		м3								
16	8-4-56	Адаптер, d=50 мм (прим.)	1	821		821				
		10шт								
17	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,48	180	950	180	603	2,01	2
		врезка								
				396	67,5	396	68	130	0,33	–
18	Е22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,2	3253	–	651	–	837	20,6	4
		км трубопровода								
				3217,5	–	644	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**245422**	**29307**			**376**
						56258	**7817**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				159856				
		Накладные расходы, тенге				73285				
		- заработная плата, тенге				10993				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19122				
		Всего				**337829**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				11486				
		- сметная заработная плата, тенге				1620				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				4716				
		- сметная заработная плата, тенге				2169				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3493				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1397				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**358921**				

		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**749427**				
		- материалы, тенге				333779				
		- сметная заработная плата, тенге				174864				
		Налог (2 %)				14988				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**764415**				
		НДС (12 %)				91730				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**856145**				

Заказчик _____ Абиев Е.

Подрядчик _____ Жусумова Ш.