Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

ФОРМА №2в

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Кенесского сельского округа» Таласского района

Подрядчик: ТОО «Пазыл сервис компани»

Договор № 30 от 13 августа_2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт ограждения стадиона в с.Болтирик шешен Таласском районе Жамбылской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ограждения стадиона

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,0	402,75	-	805	-	910	2,8	6
				402,75	-	805	-	113	-	-
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны м3	2,0	6279,63	260,48	12559	521	1477	3,94	8
				614,25	89,46	1228	179	105	0,35	1
3	Е0109-22-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004	Монтаж опорных стоек из квадратных труб 50х50х2 мм т	0,284	3029,44	1232,22	860	910	342	5,88	2
				1067,22	273,6	303	77	90	1,98	1
4	СЦена фирмы	Стоимость квадратных труб 50*50*2 мм м	61	188,95	-	11526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей т	0,63	7123,72	281,14	4488	177	2945	56,5	35
				5090	105,75	3206	66	90	3,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-897 Изм.и доп. Вып.6 СН РК 8.02-04-20 02.СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-5мм,ширина полки 45-56мм,немерной длины нормальной(обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс т	0,63	49257,50 - -	- - -	31032 - -	- - -	- - -	- - -	-
7	Е0109-36-3	-Монтаж перегородок из труб квадратных 60х30х1,35 м2	92	87,45 81	4,28 1,62	8045 7452	393 149	6840 90	0,48 0,01	44 1
8	СЦена фирмы	-Стоимость квадратных труб 50*25*1,5 мм м	615	126,47 -	- -	77779 -	- -	- -	- -	-
9	Е0115-172-3	-Покраска металлических конструкций м2	92	100,7 60,3	0,07 0,02	9264 5547	6 2	5826 105	0,37 -	34 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	156358	2007		129
	Тенге	18541	473		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	156358			
Накладные расходы -	Тенге	18340			
Всего с накладными расходами -	Тенге	174698			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	10482			
Итого с ненорм. и непредвид.затратами -	Тенге	185180			
Итого -	Тенге	185180			
Пересчет в текущих ценах,К-2,92774 -	Тенге	542140			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	18570			
Итого -	Тенге	560710			
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЕФИЦЕНТ 0,9987% -	Тенге	710			
НДС 12%	Тенге	60000			
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	560000			

Заказчик:

КГУ «Аппарат акима Кенесского сельского округа»
Таласского района Жамбылской области

Аким: Дуанбек Б.С.

Подрядчик: ТОО «Пазыл сервис компани»

Руководитель: Семизбаев М.П.