Счет-фактура № 00000000067 от 26 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 092200003202, БИН: 000840003042, 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0004133, от 06.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ228560000000036554, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №69 от 29.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 092200003202, БИН: 000840003042, ТОО "Ак сункар-ай", 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26 (10а)

ИИК покупателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района	тенге	1	1 015 370,00	1 015 370,00	12%	121 844,00	1 137 214,00	0	
Всего по счету:					**1 015 370,00**		**121 844,00**	**1 137 214,00**		

Руководитель: Чурегеев А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гунькина Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2011 г.

на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге

"Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района

Договор №69 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района	348,045			348,045
	Итого в базовых ценах 2001 г.	348,045			348,045
	Итого в текущих ценах	663,640			663,640
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			13,273	13,273
	Итого:	663,640		13,273	676,913
	НДС 12%			81,230	81,230
	Итого:	663,640		94,502	758,143
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**758,143**

Заказчик:

Представитель технадзора:- Оспанов С.С

Подрядчик:

Представитель заказчика Муканов К.Н

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011 года

на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района

Договор №69 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр позиции и и норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат.	Всего	основной зарплаты	эксплуат машин	в т.ч.з/пл	норма	всего	на ед.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. з/п								
		Смета 2-1-1 на Капитальный ремонт моста												
		Фундаменты												
24	С12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь период.профиля классаА-111,d=12мм	тн	0,214	52400		11214							
27	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная В-1 ВР-1 d=5 мм	тн	0,2085	41200		8590							
		Конструкции моста												
31	С12041-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая классаА-1,d=6мм	тн	0,311	50600		15737							
32	С12041-13	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь переодического профиля классаА-11,d=10мм	тн	0,801	50600		40531							
33	С12041-14	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь переодического профиля классаА-11,d=12мм	тн	3,344	5000		16720							
34	С12041-18	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь переодического профиля классаА-11,d=25-28мм	тн	3,224	45100		145402							
35	С12041-256	Закладные детали	тн	0,033	154700		5105							
38	С12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь переодического профиля классаА-111,d=12мм	тн	0,576	52400		30182							

40	С120021-267	Металлоконструкции перил	тн	0,193	133700	25804					
47	С143018-6	Плиты для облицовки каналов берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земполотна прямоугольные в плане, любого сечения толщиной 10-12 см	м2	7	2110	14770					
		Итого				314055	0	0	0	0	0
		Накладные расходы на з/плату				0					
		Итого прямые затраты :				314055					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				18843					
		итого				332898					
		доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%				10486					
		Выслуга лет 1%				3329					
		Доп.отпуска 0,4%				1332					
		Итого в базовых ценах 2001г.:				348045					
		Итого с коэф.инфляции 1,9071				663640					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%				13273					
		Итого:				676913					
		НДС 12%				81230					
		Всего:				758143					

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель технадзора:-

Предоставитель заказчика Муканов К.Н

Испанов С.С

Ф-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль 2011 г.

на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге

"Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района

Договор №69 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района	522,088			522,088
	Итого в базовых ценах 2001 г.	522,088			522,088
	Итого в текущих ценах	995,460			995,460
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			19,909	19,909
	Итого:	995,460		19,909	1015,370
	НДС 12%			121,844	121,844
	Итого:	995,460		141,754	1137,214
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**1137,214**

Заказчик:

Начальник ГУ"УПТ и АД Алматинской области

_____Манапов К.Т.

Гл.специалист ГУ"УПТ и АД"

Алматинской области:-

_____Муканов К.М

Подрядчик:

Директор ТОО "Ак сункар-ай":-

_____Чурегеев А.С.

Технадзор:

_____ Оспанов С.

Акт приемки выполненных работ за июль 2011 года

на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 93 Саркандского района

Договор №69 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр позиции и и норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат.	Всего	основной зарплаты	эксплуат машин	в т.ч.з/пл	норма	всего	на ед.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. з/п								
		Смета 2-1-1 на Капитальный ремонт моста												
		Фундаменты												
22	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетон Б-20	м3	33,18	9645,2	532,08	320028	14408	17654	4375	109	20474	2,55	85
					434,25	131,85							0,43	14
23	Е0142-3-2	Заполнение галичником пространства внутри фундамента	м3	22,2	46,67	26,53	1036	222	589	204	89	379	0,07	2
					9,99	9,21							0,03	1
25	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных ж/б труб	м3	29,83	2938,05	945	87642	12014	28189	7329	109	21084	2,46	73
					402,75	245,7							0,84	25
26	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	0,2085	8299,96		1731	1679	0	0	109	1831	48,4	10
					8055									0
28	Е0130-68-2	Устройство блоков укрепления У1	м3	2,1	7135,56	573,75	14985	1441	1205	313	109	1912	4,09	9
					686,25	149,18							0,51	1
		Итого					425421	29765	47638	12222		45680		219
		Накладные расходы на з/плату					45680							
		Итого прямые затраты :					471101							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					28266							
		итого					499367							
		доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%					15730							

Выслуга лет 1%	4994
Доп.отпуска 0,4%	1997
Итого в базовых ценах 2001г.:	522088
Итого с коэф.инфляции 1,9071	995460
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	19910
Итого:	1015370
НДС 12%	121844
Всего:	1137214

Заказчик: Начальник ГУ"УПТ и АД Алматинской области _____Манапов К.Т.

Гл.специалист ГУ"УПТ и АД" Алматинской области:- _____Муканов К.М

Представитель технадзора: _____Оспанов С.

Подрядчик: Директор ТОО "Ак сункар-ай":- _____Чурегеев А.С.