Акт выполнения работ

по договору №175 от 16 июня 2017г

с. Жанибек 31 август 2017г

Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Ибатова М.Н. действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «ДжаныбекТрансСервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Аяпова Айболата Утыновича действующий на основании Устава , с другой стороны, именуемые вместе - Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. 16 июня 2017 года между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор подряда №175 от 16 июня 2017 года (далее-Договор).
2. В установленные Договором сроки, Подрядчик провел текущий ремонт школы СОШ им. А.Оразбаева
3. На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму 12 040 000,00 (двенадцать миллионов сорок тысяч тенге ноль тиын) тенге, в том числе НДС 1 290 000,00 тенге (один миллион двести девяноста тысяч тенге ноль тиын), выполнены в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.
4. Объект полностью готов к вводу в эксплуатацию.
5. Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

ГУ «Жанибекский районный отдел образования»

Ибатов М.Н.

Подрядчик:

ТОО «ДжаныбекТрансСервис»

Аяпов А.У.

Акт формы №2

Заказчик ГУ "Жанибекский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Джаныбек Транс Сервис"
Наименование объекта: Текущий ремонт школы СОШ А. Уразбаева
Договор №175 от 16.06.2017г

АКТ №1 от 12.07.2017г
Приемки выполненных работ за июль 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				На ед. изм	По проектным данным	На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Корпус 1					
1	12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт		18	744,54	**13401,72**
	01-010101-0125	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2873	23,1714	555,45	12870,51
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,387		244,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**13 114,51**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**7 750,67**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,5202	16,80	9,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,007	0,126	1370,19	173,00
						724,87	91,00
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,261	1847,31	482,00
				–	–	818,38	214,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					664,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	1,9188		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
2	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт		2	1 129,00	**2258,00**
	01-010101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (2,3)	чел-ч	1,9603	3,9206	545,18	2137,43
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794		65,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**2 202,43**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 301,64**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,1586	16,80	3,00
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0794	1 847,31	147,00
						818,38	65,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					150,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,21		
3		ИТОГО по материалам:					
	12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63мм. Разборка**	м		160	374,97	**59 995,2**
	01-010101-0125	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	0,5962	95,392	565,23	53 918,4
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,272		197,0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**54 115,4**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**31 982,2**

	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	9,12	17,05	155,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0017	0,272	1370,19	373,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					528,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,544		
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,568	180,96	1370,00
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,184	4 812,69	5698,00
		ИТОГО по материалам					7 068,00
12	29-000001-0001	**Водогрейный котел типа АГВ 350**	котел		1	160000,00	**160000,00**
13	29-000001-0002	**Циркулярный насос типа Grunfos**	насос		1	16 800,00	**16 800,00**
		Раздел 2. Корпус 2					
19	12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт		12	744,54	**8934,48**
	01-010101-0125	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2873	15,4476	555,45	8580,34
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,258		203,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**8 783,34**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**5 190,95**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,3468	16,80	6,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,007	0,084	1370,19	115,00
						724,87	61,00
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,174	1847,31	321,00
				–	–	818,38	142,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					442,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,21		
20	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт		2	1 129,00	**2258,00**
	01-010101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (2,3)	чел-ч	1,9603	3,9206	545,18	2137,43
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794		65,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**2 202,43**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 301,64**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,1586	16,80	3,00
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0794	1 847,31	147,00
						818,38	65,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					150,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,21		
21		ИТОГО по материалам					-
	12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63мм. Разборка**	м		165	374,97	**61 870,05**
	01-010101-0125	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	0,5962	98,373	565,23	55 603,37
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2805		203,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**55 806,37**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**32 981,57**
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	9,405	17,05	160,00

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0017	0,2805	1370,19	384,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					544,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,561		
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,8045	180,96	1412,00
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,221	4 812,69	5876,00
		ИТОГО по материалам					7 288,00
26	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка (МС-90; 8-секционные 12шт)**	кВт		14,4	11 339,66	**163 291,10**
	01-010101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3.4)	чел-ч	0,682	9,8208	609,72	5987,94
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0606	0,87264		685,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**6 672,94**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**4 030,45**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0258	0,37152	1 370,19	509,00
						724,87	269,00
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0014	0,02016	3 080,63	62,00
						1 097,70	22,00
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0334	0,48096	1 755,85	844,00
						818,38	394,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1 415,00
	21--130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3ммх68,5мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,91008	933,30	849,00
	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131мм	100шт	0,0078	0,11232	5 319,30	597,00
	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325мм	100шт	0,0077	0,11088	5 524,32	613,00
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,007272	12 908,77	94,00
	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588мм, высотой монтажной 500мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	14,4	13 407,03	193 061,00
		ИТОГО по материалам					195 214,00
28	29-000001-0003	**Водогрейный котел типа АГВ 250**	котел		1	136 000,00	**136000,00**
29	29-000001-0002	**Циркулярный насос типа Grunfos**	насос		1	16 800,00	**16800,00**
		Раздел3. Корпус 3					
33	12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт		10	744,54	**7445,40**
	01-010101-0125	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,2873	12,873	555,45	7150,28
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,215		170,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					7 320,28
		Накладные расходы I уровня 59,1%					4 326,29
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,289	16,80	5,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,007	0,07	1370,19	96,00
						724,87	51,00
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,145	1847,31	268,00
				–	–	818,38	119,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					369,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	1,066		

34	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт		2	1 129,00	**2258,00**
	01-010101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (2,3)	чел-ч	1,9603	3,9206	545,18	2137,43
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794		65,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**2 202,43**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 301,64**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,1586	16,80	3,00
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0794	1 847,31	147,00
						818,38	65,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					150,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,21		
		ИТОГО по материалам					-
35	12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63мм. Разборка**	м		120	374,97	**44 996,40**
	01-010101-0125	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	0,5962	71,544	565,23	40 438,82
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,204		148,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**40 586,82**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**23 986,81**
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	6,84	17,05	117,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0017	0,204	1370,19	280,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					397,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,408		
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	5,676	180,96	1027,00
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,888	4 812,69	4274,00
		ИТОГО по материалам					5 301,00
41	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка (МС-90; 8-секционные-9 шт, 4секций -1шт)**	кВт		11,4	11 339,66	**129 272,12**
	01-010101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,4)	чел-ч	0,682	7,7748	609,72	4740,45
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0606	0,69084		543,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**5 283,45**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**3 191,20**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.ч	0,0021	0,02394	10,79	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0258	0,29412	1 370,19	403,00
						724,87	213,00
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0014	0,01596	3 080,63	49,00
						1 097,70	18,00
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0334	0,38076	1 755,85	669,00
						818,38	312,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1 121,00
	21--130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3ммх68,5мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,72048	933,30	672,00
	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131мм	100шт	0,0076	0,08892	5 319,30	473,00
	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325мм	100шт	0,0077	0,08778	5 524,32	485,00

	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,005757	12 908,77	74,00
	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588мм, высотой монтажной 500мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	11,4	13 407,03	152 840,00
		ИТОГО по материалам					154 544,00
43	29-000001-0006	**Водогрейный котел типа АГВ 200**	котел		1	96 000,00	**96000,00**
44	29-000001-0002	**Циркулярный насос типа Grunfos**	насос		1	16 800,00	**16800,00**
48	12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2		180	153,62	**27 651,60**
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (2,00)	чел-ч	0,2875	51,75	530,51	27453,89
		Затраты труда машинистов	чел-ч				0,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**27453,89**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**16 225,25**
	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 КН (5т)	маш. -ч	0,0063	1,134	218,41	248,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					248,00
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	3,924		
		ИТОГО по материалам					
49	12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2		180	94,46	**17002,80**
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (2,20)	чел-ч	0,1516	27,288	540,29	14 743,43
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,828		678,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**19 107,00**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**11 292,2**
	31-050101-0101	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,0046	0,828	3 410,46	2823,8
						818,38	678,0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2 823,8
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	2,52		
		ИТОГО по материалам					
50	12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2		180	122,71	**22087,8**
	01-010101-0124	Затраты труда рабочих-строителей (2,4)	чел-ч	0,2268	40,824	508,82	20772,0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,522		427,0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**21199,0**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**12 528,6**
	31-050101-0101	Краны башенные, 5т	маш. -ч	0,0029	0,522	3410,46	1780,0
						818,38	427,0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1780,0
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	1,62		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
51	12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2		180	40,45	**7281,0**
	01-010101-0122	Затраты труда рабочих-строителей (2,2)	чел-ч	0,0673	12,114	499,77	6054,2
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,486		398,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**6452,2**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**3 813,**
	31-050101-0101	Краны башенные, 5т	маш. -ч	0,0027	0,486	3 410,46	1657,4
						818,38	398,9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1657,4
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	1,458		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	0,

Акт формы №2

Заказчик ГУ "Жанибекский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Джаныбек Транс Сервис"
Наименование объекта: Текущий ремонт школы СОШ А. Уразбаева
Договор №175 от 16.06.2017г

АКТ №2 от 29.08.2017г
Приемки выполненных работ за август 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				На ед. изм	По проектным данным	На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Корпус 1					
4	11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (в т.ч. При наличии створок глухого остекления-19,04м2, с форточкой - 19,28м2)**	м2		38,32	29 765,80	**1140625**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,0234	39,21669	635,26	24913
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,387		244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**25157**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**15044**
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	7,79812	14,28	111
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0,1321	5,062072	18,64	95
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0321	1,230072	1402,13	1725
						724,87	929
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0357	1,368024	1799,25	2461
				–	–	852,37	1166
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					4391
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	306,56	9,87	3026
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10мм х 130мм ГОСТ 28456-90	шт	4,12	157,8784	24,49	3866
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	96,9496	48,98	4 749
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	60,9289	80,69	4 916
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	22,6088	108,14	2 445
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	0,71	27,2072	982,74	26 738
	21-090201-1106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой ГОСТ 30674-99	м2	1	38,32	28 084,94	1 076 215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	1 121 955
5	21-090205-0207	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450мм ГОСТ 23166-99**	м		8,64	1 108,86	**9 581**
6	21-090205-0303	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 130мм ГОСТ 23166-99**	м		3,95	293,67	**1 160**
7	11-100501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		5,26	22 552,48	**119 077**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,2)	чел-ч	1,1121	5,87189	635,26	3 730
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794		65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3 795

		Накладные расходы I уровня 59,1%					2 270
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,596144	14,28	23
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,035936	18,64	19
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0312	0,164736	1402,13	231
						754,98	124
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0357	0,188496	1799,25	339
				–	–	852,37	161
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					612
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	42,24	9,87	417
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10мм х 130мм ГОСТ 28456-90	шт	6,12	32,3136	24,49	791
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	18,3216	48,98	897
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	11,2992	80,69	912
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,7488	108,14	405
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	0,92	4,8576	982,74	4 774
	21-090201-1106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открываающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1	5,28	20 675,44	109 166
		ИТОГО по материалам					117 363
8	11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		1,92	24 624,77	**47 280**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,2)	чел-ч	1,303	2,50176	635,26	1 589
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,272		197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**1 786**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 068**
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	0,677184	14,28	23
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,439488	18,64	19
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0302	0,057984	1402,13	81
						754,98	44
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0357	0,068544	1799,25	123
				–	–	852,37	58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					222
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	15,36	9,87	152
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10мм х 130мм ГОСТ 28456-90	шт	7,14	13,7088	24,49	336
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	8,2368	48,98	403
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	5,2032	80,69	420
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,3632	108,14	147
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	1,14	2,1888	982,74	2 151
	21-090201-1106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открываающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1	1,92	27 025,64	51 889
		ИТОГО по материалам					45 508

9	11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		3,9	13803,54	**53834**
	01-010101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,4)	чел-ч	1,15	4,485	650,92	2 919
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,272		197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**3 116**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 864**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,039	0,1521	1799,25	274
				–	–	852,37	130
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					274
	21-130814-2210	Скобяные изделия	ком-т	0			
	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	0,007	0,084	1370,19	115
	21-130804-1101	Пакля пропитаная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	4,212	547,44	2306
	21-090102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-11,5П наружные	м2	0,515	2,0085	12469,24	25044
	21-090102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние	м2	0,48	1,872	15469,24	28958
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25мм, 3 сорта	м3	0,0008	0,00312	26031,20	81
		ИТОГО по материалам					50690
10	11-160301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 50мм. Прокладка**	м		85	1 874,95	**159371**
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,0)	чел-ч	0,372	31,62	698,94	22100
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794		65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**22165**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**13388**
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	1,4195	17,05	24
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0081	0,6885	1799,25	1239
				–	–	852,37	587
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0007	0,0595	3173,59	189
				–	–	1143,29	68
	31-050101-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,0012	0,102	3 581,98	365
						852,37	87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1817
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,23885	180,96	43
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0055	0,4675	247,03	115
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,3375	268,51	628
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,051	304,79	16
	22-040603-0102	Олифа комбинированная	кг	0,0062	0,527	371,47	196
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки с неомедненной поверхностью диам 4мм	кг	0,0026	0,221	416,80	92
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг			511,02	
	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами	м	1	85	1 929,09	163 97
	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки ГОСТ 5457-75	т	0,0000053	0,0004505	592 737,09	26
		ИТОГО по материалам					135 57

11	23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой низколегированной стали, 90град, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001**	шт		36	258,68	**9 312**
12	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка МС-90, 9 секций-3шт**	кВт		4,05	13 197,34	**53 449**
	01-010101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,4)	чел-ч	0,682	2,7621	650,92	1 798
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0606	0,24543		164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**1 962**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**1 185**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,008505	10,61	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0334	0,13527	1799,25	243,00
				–	–	852,37	115,00
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0014	0,00567	3173,59	18,00
				–	–	1143,29	6,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0258	0,10449	1402,13	147
						754,98	79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					408
	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3ммх68,5мм	кг	0,0632	0,25596	933,30	239
	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131мм	100шт	0,0078	0,03159	5319,30	168
	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325мм	100шт	0,0077	0,031185	5524,32	172
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м³	0,000505	0,00204525	12908,77	26
	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588мм, высотой монтажной 500мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	4,05	15302,80	61 976
		ИТОГО по материалам					51 316
13	11-180301-0407	**Регистры из стальных труб сварных, диаметром нитки 76мм. Установка**	м		48	1 567,81	**75 255**
	01-010101-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,5)	чел-ч	0,239	11,472	659,27	7563
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,4704		343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**7906**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**4775**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0102	0,4896	10,61	-
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0084	0,4032	1799,25	725,00
				–	–	852,37	344,00
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0012	0,0576	3173,59	183,00
				–	–	1143,29	66,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0002	0,0096	3581,97	34
						852,37	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					947
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0027	0,1296	247,03	32
	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131мм	100шт	0,00335	0,1608	5 319,30	855
	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325мм	100шт	0,00335	0,1608	5 524,32	888
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,0528	304,79	16

	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3ммх68,5мм	кг	0,0275	1,32	933,30	1 232
		ИТОГО по материалам					66 915
14	12-120103-0113	**Радиаторы и регистры из труб трубы. Окраска масляными составами за один раз**	м2		15	368,28	**5524**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,481	7,215	635,26	4583
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0015		0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**4 583**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**2 709**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1799,25	3,00
						852,37	1,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,015	84,66	1
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,5385	381,67	206
	22-040201-0602	Краска масляная готовая к употлению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,155	2,325	403,09	937
		ИТОГО по материалам					938
17	23-010201-0216	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Д159мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	м		6	1 643,21	**9 859**
18	23-040902-3214	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт		1	1 634,54	**1 635**
19	23-040902-3217	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт		2	7 116,06	**14 232**
20	23-040902-3706	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт		1	7 339,75	**7 340**
21	21-110203-0202	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	м3		0,09	6 336,38	**570**
22	23-010201-0103	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Д15мм, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80**	м		2	275,08	**550**
23	12-120103-0206	**Поверхности металлические площадью до 0,25м2 (сантехнические приборы). Окраска масляными составами за 2 раза**	м2		3	543,00	**1629**
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,0)	чел-ч	0,741	2,223	619,08	1376
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**1376**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**813**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0001	0,0003	1799,25	1,08
						852,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,003	84,66	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,098	0,294	381,67	11
	22-040201-0602	Краска масляная готовая к употлению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,161	0,483	403,09	19
		ИТОГО по материалам					25
24	11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием в стыках**	м2		233	1 749,10	**407 54**
	01-010101-0127	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	0,28	62,44	603,42	37 67

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	1,8286		1 217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**38 895**
		Накладные расходы I уровня 60,9%					**23 687**
	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	11,819	15,39	182
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0048	1,0704	1799,25	1926,00
						852,37	912,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0034	0,7582	1402,13	1063
						754,98	572
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3171
	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей под основе ГОСТ 7251-77	м2	1,02	227,46	1537,73	349772
		ИТОГО по материалам					349772
25	11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на мастике КН-2, КН-3**	м		170	196,24	**33361**
	01-010101-0141	Затраты труда рабочих-строителей (4,1)	чел-ч	0,0899	15,283	709,39	10842
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,051		35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**10 877**
		Накладные расходы I уровня 60,9%					**6 624**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0003	0,051	1 799,25	92
						852,37	43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					92
	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111 2001	м	1,01	171,7	107,82	18 513
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	8,755	449,15	3 932
		ИТОГО по материалам					22 445
26	12-110103-0401	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2		269	1 663,30	**447 428**
	01-010101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (2,00)	чел-ч	0,816	219,504	566,36	124 318
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,3497		244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**124 562**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**73 616**
	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 КН (5т)	маш.-ч	0,001	0,269	35,59	10
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0013	0,3497	1 799,25	629
						852,37	298
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					639
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,4842	76,26	37
	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 безпокрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	1,1	295,9	1053,03	311 592
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0025	0,6725	16297,00	10 960
		ИТОГО по материалам					322588
27	12-110101-0102	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10мм**	м2		269	415,08	**111657**
	01-010101-0127	Затраты труда рабочих-строителей (2,70)	чел-ч	0,4237	113,9753	603,42	68775
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	1,7216		1066
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**69841**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**41276**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0064	1,7216	1402,13	2414
						754,98	1300
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2414

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9415	93,00	88
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	2,8514	14 319,62	40 831
		ИТОГО по материалам					40 919
28	11-150402-0403	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2		269	83,85	**22 556**
	01-010101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (3,7)	чел-ч	0,0618	16,6242	674,93	11 220
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,1345		94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**11 314**
		Накладные расходы I уровня 54,8%					**6 200**
	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,78 кН	маш. -ч	0,0016	0,4304	35,59	15
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0005	0,1345	1 799,25	242
						852,37	115
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					257
	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК	кг	0,38	102,22	108,84	11126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					11126
29	12-020101-0302	**Цоколи существующих зданий. Ремонт**	м2		3,114	2 505,56	**7802**
	01-010101-0138	Затраты труда рабочих-строителей (3,8)	чел-ч	1,1405	3,55152	682,76	2425
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,928	2,88979		2020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**4445**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**2627**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,924	2,877336	16,80	48
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,004	0,012456	1 799,25	22
						852,37	11
	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 кгс/см2) производительностью 2,2 м3/мин	маш. -ч	0,924	2,877336	1 896,50	5457
						852,37	2453
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					5527
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0049	0,152586	93,00	1
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	0,18	0,56052	215,22	121
	21-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего при менения МБР	кг	0,257	0,800298	311,970	250
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,0087192	18 591,190	162
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65мм	1000шт	0,0037	0,0115218	43 144,800	497
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					845
		Итого прямые затраты по разделу 1					2 741 196
		НР первого уровня	%	59,1			197 145
		Итого с накладными расходами 1 уровня					2 938 341
		НР второго уровня	%	4,24			124 586
		Итого					3 062 927
		Сметная прибыль	%	8			245 034
		ИТОГО ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ:					3 307 961
		Раздел 2. Корпус 2					
33	11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (с форточкой 13,44м2, глухие 17,94м2)**	м2		31,38	22 479,54	**705 408**

	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,2)	чел-ч	1,1121	34,8977	635,26	22 169
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	2,09932		1 389
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**23 558**
		Накладные расходы I уровня 59,8%					**14 088**
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	9,486174	14,28	135
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	6,156756	18,64	115
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0312	0,979056	1402,13	1373
						754,98	739
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0357	1,120266	1799,25	2016
				–	–	852,37	955
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3639
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	251,04	9,87	2 478
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10мм х 130мм ГОСТ 28456-90	шт	6,12	192,0456	24,49	4 703
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	108,8886	48,98	5 333
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	67,1532	80,69	5 419
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	22,2798	108,14	2 409
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	0,92	28,8696	982,74	28 371
	21-090201-1106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие: ГОСТ 30674-99	м2	1	31,38	20 582,12	645 867
		ИТОГО по материалам					694 580
34	21-090205-0207	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450мм ГОСТ 23166-99**	м		19	1 108,86	**21 068**
35	21-090205-0303	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 130мм ГОСТ 23166-99**	м		19	293,67	**5 580**
36	11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		4,47	53083,73	**237284**
	01-010101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,4)	чел-ч	1,15	5,1405	650,92	3 346
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,17433		122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**3 468**
		Накладные расходы I уровня 59,8%					**2 074**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,039	0,17433	1799,25	314
				–	–	852,37	149
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					274
	21-130814-2210	Скобяные изделия	ком-т	0			
	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	24,138	257,72	6221
	21-130804-1101	Пакля пропитаная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	4,8276	547,44	2643
	21-090102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-11,5П наружные	м2	2,07	9,2529	11110,50	102804
	21-090102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние	м2	2,4	10,728	11601,93	124466
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25мм, 3 сорта	м3	0,0008	0,003576	26031,20	93
		ИТОГО по материалам					236227

37	11-160301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 50мм. Прокладка**	м		76	1 872,49	**142309**
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,0)	чел-ч	0,372	28,272	698,94	19760
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,76		544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**20304**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**12264**
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	1,2692	17,05	22
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0081	0,6156	1799,25	1108
				–	–	852,37	525
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0007	0,0532	3173,59	169
				–	–	1143,29	61
	31-050101-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,0012	0,0912	3 581,98	327
						852,37	78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1626
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,21356	180,96	39
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0055	0,418	247,03	103
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,09	268,51	561
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0456	304,79	14
	22-040603-0102	Олифа комбинированная	кг	0,0062	0,4712	371,47	175
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки с неомедненной поверхностью диам 4мм	кг	0,0026	0,1976	416,80	82
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг			511,02	-
	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами	м	1	76	1 929,09	146 611
	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки ГОСТ 5457-75	т	0,0000053	0,0004028	592 737,09	239
		ИТОГО по материалам					121 216
38	23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой низколегированной стали, 90град, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001**	шт		15	258,68	**3 880**
40	12-120103-0113	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз**	м2		8	368,28	**2946**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,481	3,848	774,71	2981
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0008		0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**2 981**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 762**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0001	0,0008	1799,25	1,00
				–	–	852,37	1,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,008	84,66	1
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,2872	381,67	110
	22-040201-0602	Краска масляная готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,155	1,24	403,09	500
		ИТОГО по материалам					501
43	23-010201-0216	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Д159мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	м		6	1 643,21	**9 859**

44	23-040902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт		1	1 634,54	1 635
45	23-040902-3217	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт		2	7 116,06	14 232
46	23-040902-3706	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт		1	7 339,75	7 340
47	21-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-Ф-100 ГОСТ 10499-95	м3		0,09	6 336,38	570
48	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д15мм, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80	м		2	275,08	550
49	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием в стыках	м2		237	1 749,10	414 537
	01-010101-0127	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	0,28	66,36	603,42	40 043
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	1,9434		1 294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					41 337
		Накладные расходы I уровня 60,9%					25 174
	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	12,561	15,39	193
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0048	0,8058	1799,25	2047,00
					1,1376	852,37	970,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0034	0,8058	1402,13	1130
						754,98	608
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3370
	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей под основе ГОСТ 7251-77	м2	1,02	241,74	1537,73	371731
		ИТОГО по материалам					371731
50	12--120102-0605	Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с лестниц, с очисткой от старой краски	м2		240	242,61	58226
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,2)	чел-ч	0,332	79,68	635,26	50618
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,12		84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					50 702
		Накладные расходы I уровня 59,1%					29 965
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0005	0,12	1 799,25	216
						852,37	102
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					92
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,024	84,66	2
	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,28	67,2	91,80	6 169
	21-010501-0601	Пемза шлаковая марка 600, фракция от 5 до 10мм	м3	0,00003	0,0072	1 439,12	10
	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,0552	52 231,66	2 883
		ИТОГО по материалам					7 432
		Итого прямые затраты по разделу 2					1 625 425
		НР первого уровня	%	59,1			85 326
		Итого с накладными расходами 1 уровня					1 710 751
		НР второго уровня	%	4,24			72 536
		Итого					1 783 287
		Сметная прибыль	%	8			142 663
		ИТОГО ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ:					1 925 950
		Раздел 3. Корпус 3					

55	11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (с форточкой 13,1м2, глухие 8,12м2)**	м2		21,22	24 577,63	**521 537**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,2)	чел-ч	0,9112	19,33566	635,26	12 283
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,3984		927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**13 210**
		Накладные расходы I уровня 59,8%					**7 900**
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	4,988822	14,28	71
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	3,238172	18,64	60
	31-050502-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0302	0,640844	1402,13	899
						754,98	484
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0357	0,757554	1799,25	1363
				–	–	852,37	646
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					2393
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	169,76	9,87	1 676
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10мм х 130мм ГОСТ 28456-90	шт	6,12	101,0072	24,49	2 474
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	68,5403	48,98	3 357
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	42,44	80,69	3 424
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	14,2174	108,14	1 537
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	0,92	16,1272	982,74	15 849
	21-090201-1106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие: ГОСТ 30674-99	м2	1	21,22	27 442,82	582 337
		ИТОГО по материалам					500 736
56	21-090205-0207	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450мм ГОСТ 23166-99**	м		15	1 453,26	**21 799**
57	21-090205-0303	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 130мм ГОСТ 23166-99**	м		15	293,67	**4 405**
58	11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		3,2	8715,32	**27889**
	01-010101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,4)	чел-ч	1,15	3,68	650,92	2 395
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,1248		67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**2 482**
		Накладные расходы I уровня 59,8%					**1 484**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,039	0,1248	1799,25	225
				–	–	852,37	106
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					225
	21-130814-2210	Скобяные изделия	ком-т	0			
	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	17,28	257,72	4453
	21-130804-1101	Пакля пропитаная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	3,456	547,44	1892
	21-090102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние	м2	1	3,2	7621,57	24389
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25мм, 3 сорта	м3	0,0008	0,00256	26031,20	67
		ИТОГО по материалам					25309

59	11-160301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 50мм. Прокладка**	м		60	1 872,49	**112349**
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4.0)	чел-ч	0,372	22,32	698,94	15600
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6		429
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**16029**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**9682**
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	1,002	17,05	17
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0081	0,486	1799,25	874
				–	–	852,37	414
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0007	0,042	3173,59	133
				–	–	1143,29	48
	31-050101-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,0012	0,072	3 581,98	258
						852,37	61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					1282
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	180,96	31
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0055	0,33	247,03	82
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,65	268,51	443
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	11
	22-040603-0102	Олифа комбинированная	кг	0,0062	0,372	371,47	138
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки с неомедненной поверхностью диам. 4мм	кг	0,0026	0,156	416,80	65
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг			511,02	
	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами	м	1	60	1 929,09	115 745
	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки ГОСТ 5457-75	т	0,0000053	0,000318	592 737,09	188
		ИТОГО по материалам					95 696
60	23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой низколегированной стали, 90град, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001**	шт		10	258,66	**2 587**
62	12-120103-0113	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз**	м2		4	368,28	**1473**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,481	1,924	774,71	1491
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004		0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**1 491**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**881**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1799,25	1,00
				–	–	852,37	1,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					1
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,004	84,66	1
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	0,1436	381,67	55
	22-040201-0602	Краска масляная готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,155	0,62	403,09	250
		ИТОГО по материалам					305
65	23-010201-0216	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Д102 мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	м		6	1 643,21	**9 859**

66	23-040902-3214	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт		1	1 634,54	**1 635**
67	23-040902-3217	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2"М" - "П" Т до +120С PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт		2	7 116,08	**14 232**
68	23-040902-3706	**Краны шаровые стальные для воды, газа ГСМ, под приварку полнопроходные Т до +200С PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт		1	7 339,75	**7 340**
69	21-110203-0202	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	м3		0,09	6 336,38	**570**
70	23-010201-0103	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Д15мм, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80**	м		2	275,08	**550**
71	11-110101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием в стыках**	м2		153	1 706,44	**261 085**
	01-010101-0127	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	0,28	42,84	603,42	25 851
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	1,2546		836
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**26 687**
		Накладные расходы I уровня 60,9%					**16 252**
	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	8,109	15,39	125
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0048	0,7344	1799,25	1321,00
						852,37	626,00
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0034	0,5202	1402,13	729
						754,98	393
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2175
	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей под основе ГОСТ 7251-77	м2	1,02	156,06	1537,73	239978
		ИТОГО по материалам:					239978
72	11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на мастике КН-2, КН-3**	м		127	196,24	**24922**
	01-010101-0141	Затраты труда рабочих-строителей (4,1)	чел-ч	0,0899	11,4173	709,39	8099
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0381		32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**8 131**
		Накладные расходы I уровня 60,9%					**4 952**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0003	0,0381	1 799,25	69
						852,37	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					69
	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111 2001	м	1,01	128,27	107,82	13 830
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	6,5405	449,15	2 938
		ИТОГО по материалам:					16 768
73	12--120102-0605	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с лестниц**	м2		150	242,61	**36392**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,2)	чел-ч	0,332	49,8	635,26	31636
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,075		64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**31 700**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**18 735**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0005	0,075	1 799,25	135
						852,37	64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					92
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,015	84,66	1
	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,28	42	91,80	3 856

	21-010501-0601	Пемза шлаковая марка 600, фракция от 5 до 10мм	м3	0,00003	0,0045	1 439,12	6
	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,0345	52 231,66	1 802
		ИТОГО по материалам					4 644
78	12-040101-0403	**Балки деревянные. Ремонт нашивкой досок**	м		96	829,41	**79623**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,0)	чел-ч	0,6847	65,7312	754,98	49626
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	1,4496		1236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**50 862**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**30 059**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0151	1,4496	1 799,25	2 608
						852,37	1 236
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					92
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0031	0,2976		-
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,143	13,728	196,54	2 698
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44мм и более 2 сорта	м3	0,00785	0,7536	32784,22	24691
		ИТОГО по материалам					27 389
79	11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	м		100	73,58	**7358**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (2,8)	чел-ч	0,0349	3,49	742,25	2590
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,12		125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**2 715**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**1 605**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0004	0,04	1 799,25	72
						852,37	34
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,0008	0,08	3 173,59	254
						1 143,29	91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					326
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0066	0,66	196,54	130
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, любой ширины, толщиной от 32мм до 40мм 4 сорта	м3	0,003	0,3	14373,62	4312
		ИТОГО по материалам					4 442
80	11-100105	**Стропила. Установка**	м3		2,2	60 225,91	**132497**
	01-010101-0127	Затраты труда рабочих-строителей (2,7)	чел-ч	22,1	48,62	735,88	35778
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,814		790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**36 568**
		Накладные расходы I уровня 59,8%					**21 868**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,968	87,26	**84**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,44	0,968	1 799,25	871
						852,37	413
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,15	0,33	3 173,59	1 047
						1 143,29	377
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2 002
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	15,84	196,54	3 113
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	3,38	7,436	215,22	1 600
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 100мм до 125мм 2 сорта	м3	0,06	0,132	38 743,46	5 114

	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44мм и более 1 сорта	м3	0,83	1,826	45129,92	82407
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00195	0,004312	575926,68	2483
		ИТОГО по материалам					94 717
81	11-100106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно		1	10 379,000	**10379**
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,0)	чел-ч	6,08	6,08	754,98	4590
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22		220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**4 810**
		Накладные расходы I уровня 59,8%					**2 877**
	34-030102-0401	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,16	15,40	2
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,11	0,11	1 799,25	198
						852,37	94
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,11	0,11	3 173,59	349
						1 143,29	126
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					549
	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	0,5		
	21-130814-2210	Скобяные изделия	ком-т	0			
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,4	1,4	196,54	275
	21-070101-0200	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200мм до 240мм, длиной от 3м до 6,5м, 2 сорта	м3	0,06	0,06	13 334,63	800
	21-070201-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 19мм до 22мм, 3 сорта	м3	0,06	0,06	26 031,20	1 562
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44мм и более 1 сорта	м3	0,1	0,1	26031,20	2603
		ИТОГО по материалам					5 240
82	11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2		210	906,050	**190271**
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,1)	чел-ч	0,424	89,04	626,91	55820
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	3,549		2681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**58 501**
		Накладные расходы I уровня 56,4%					**32 995**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0058	1,218	1 799,25	2 191
						852,37	1 038
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,004	0,84	3 173,59	2 666
						1 143,29	960
	31-050101-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,0071	1,491	3 581,97	5 341
						852,37	1 271
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					10 198
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	м2	0,0567	11,907	196,54	2 340
	21-130209-0203	Гвозди толевые оцинкованные	кг	0,0189	3,969	346,48	1 375
	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,08	16,8	355,91	5 979
	21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5мм	м2	1,35	283,5	346,11	98 122
	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100мм	т	0,000106	0,02226	180 808,26	4 025

	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7мм	т	0,0004	0,084	265958,55	22 341
		ИТОГО по материалам					134 182
85	11-170501-0102	**Мойки на два отделения. Установка**	ком-т		2	2 414,500	**4829**
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,0)	чел-ч	2,26	4,52	852,37	3853
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103	0,206		163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**4 016**
		Накладные расходы I уровня 60,4%					**2 425**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	10,61	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,064	0,128	1 402,13	179
						754,98	97
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,039	0,078	1 799,25	140
						852,37	66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					319
	23-030102-9902	Санитарные приборы	ком-т	1	2		-
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8мм - 60мм	шт	0,4	0,8	138,79	111
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,04	0,08	247,03	20
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	0,14	304,79	43
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	136
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль"	кг	0,02	0,04	448,92	18
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,002	12908,77	26
		ИТОГО по материалам					657
86	11-070111-0108	**Ограды металлические из профилированных листов высотой до 1,7м по металлическим столбам из труб. Установка**	м		142,5	3 068,220	**437221**
	01-010101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (3,7)	чел-ч	2,01	286,425	674,93	193317
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	26,961		25065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					**218 382**
		Накладные расходы I уровня 62,1%					**135 615**
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,57	212,32	121
	31-080201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	9,84675	411,95	4 056
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,183	26,0775	3 173,59	82 759
						1 143,29	29 814
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0062	0,8835	1 799,25	1 590
						852,37	753
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					88 526
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термический обработанная, диам 1,6мм	кг	0,01	1,425	91,80	131
	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40мм х 25мм, толщиной стенки 2мм	м	3	427,5	220,54	94 281
	23-010201-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 76мм, толщина стенки 2,0мм	м	0,00152	0,2166	866,55	188
	21-100103-0101	Профилированный настилоцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,4мм	м2	1,7	242,25	580,44	140 612

	21-13020/8-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу размерами 4,2мм х 16мм	1000шт	0,05	7,125	1 367,30	9 742
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,009975	14467,33	144
	21-130812-1046	Электроды, диам 6мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00855	197175,18	1 686
		ИТОГО по материалам					246 783
87	11-070111-0106	**Ограды металлические из круга диам. 14мм, прожилины из круга диам. 1мм с двух сторон панели 2,5м высотой 1,5м по металлическим столбам из труб. Установка**	м		113	5 980,680	**675817**
	01-010101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (3,8)	чел-ч	2,26	255,38	682,76	174363
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4069	45,9797		42676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**217 039**
		Накладные расходы I уровня 62,1%					**134 781**
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,5876	212,32	125
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0477	5,3901	411,95	2 220
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	0,391	44,183	3 173,59	140 219
						1 143,29	50 514
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0062	0,8835	1 799,25	1 590
						852,37	753
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					145 797
	23-010201-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 76мм, толщина стенки 2,0мм	м	1	113	710,53	80 290
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0346	3,9098	13 343,42	52 170
	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,00484	0,54692	108 183,88	59 168
	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,02057	2,32441	108 183,88	251 464
	21-130812-1046	Электроды, диам 6мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00452	197175,18	891
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,00226	284442,76	643
		ИТОГО по материалам					444 626
88	11-070111-0202	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных**	шт		2	26 396,000	**52792**
	01-010101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (3,8)	чел-ч	12,6	25,2	691,11	17416
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8344	3,6688		3293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**20 709**
		Накладные расходы I уровня 62,1%					**12 860**
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1413	0,2826	36,72	10
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	163,71	132
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш.-ч	1,49	2,98	3 173,59	9 457
						1 143,29	3 407
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,2581	0,5162	1 799,25	929
						852,37	440
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					10 982
	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт	1	2		
	21-090403-0101	Полотна ворот металлические	шт	2	4		

	24-040207-0200	Стойки ГОСТ 51177-98	шт	1	2		
	23-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 102мм, толщина стенки 2,5мм	м	0,03	0,06	1 140,08	68
	23-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 102мм, толщина стенки 2,5мм	м	0,173	0,346	1 140,08	394
	29-000001-0001	Навесы для ворот	ком-т	2	4	2 000,00	8 000
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00061	0,00122	10 500,55	13
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	шт	0,00146	0,00292	43 144,80	126
	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	0,092	154 547,84	14 218
	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	0,036	154 547,84	5 564
	21-130812-1046	Электроды, диам 6мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
		ИТОГО по материалам					23 371
89	11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических.**	шт		2	8 767,000	**17534**
	01-010101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (4,2)	чел-ч	7,85	15,7	720,35	11309
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604		43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**11 352**
		Накладные расходы I уровня 62,1%					**7 050**
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	36,72	3
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,116	0,232	163,71	38
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1 799,25	106
						852,37	50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					151
	21-090403-0102	Полотна калиток металлические	шт	1	2		
	23-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 102мм, толщина стенки 2,5мм	м	2,5	5	1 140,08	5 700
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	10 500,55	3
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	шт	0,00037	0,00074	43 144,80	32
	21-130812-1046	Электроды, диам 6мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		ИТОГО по материалам					6 102
90	12-120103-0306	**Поверхности металлические площадью до 5м2. Окраска**	м2		5	247,40	**1237**
	01-010101-0132	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	1,3	784,26	1020
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004		0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					**1 020**
		Накладные расходы I уровня 59,1%					**603**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш.-ч	0,0001	0,0005	1799,25	1,00
				–	–	852,37	1,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,01	84,66	1
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,135	381,67	52
	22-040601-0501	Уайт -спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000045	0,000225	347 224,83	78

	22-040401-0105	Пудра алиминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,000012	0,00006	1 408 476,88	85
		ИТОГО по материалам					171
		Итого прямые затраты по разделу 3					3 157 446
		НР первого уровня	%	59,1			442 623
		Итого с накладными расходами 1 уровня					3 600 069
		НР второго уровня	%	4,24			152 643
		Итого					3 752 712
		Сметная прибыль	%	8			300 246
		ИТОГО ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ					4 052 958
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ					**9286870**
		НДС 12%					**1114424**
		ИТОГО С НДС					**10401294**

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел образования"
ЗКО, с. Жанибек, ул. Г.Караш, 18
БИН 940640000432
ИИК KZ78070103KZN2704000
БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Руководитель: Ибатов М.Н.

Подрядчик: ТОО ДжаныбекТрансСервис":
ЗКО, с. Жанибек, ул. Мажитова, 200
БИН 040140008342 Кбе 17
ИИК KZ416010181000035144
БИК HSBKKZKX в АО "Народный банк Казахстана"
Директор: Аяпов А.У.