Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» октября 2017 года

Заказчик **ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района» руководитель Мейрханова А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, область.

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Фирма АрхСтрой» г. Талдыкорган ул. Наосная станция директор Абеуов Канат Калибекович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «УКС», в лице Директора Чормакова А.М., Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауельсиздик 75, эксперт Квас Ирина Александровна № KZ62VJE00025756 от 18.05.2012 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Гидротехник Жоба» директор Жакаев К.Е. Государственная лицензия № МКЛ 00342 от 17.03.2006 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовносжти предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык» Ескельдинского района Алматинской области.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Ескельдинский район Алматинская область.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Гидротехник Жоба» директор Жакаев К.Е. Государственная лицензия № МКЛ 00342 от 17.03.2006 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Заместителем акима Ескельдинского района Алибаев К.А. от 05.04.17 .**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2017г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;факт начала выпуска продукции
с указанием объема

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Для предотвращения затопления с. Жаналык и пос. Коксуского сельхозколледжа, размыва берегов р. Коксу паводковыми водами, а также восстановления головной части магистрального канала «Мамбет»**

настоящим проектом предусмотрено: В районе магистрального канала «Шанырак» на участке №1 предусмотрено восстановление размытой береговой защитной дамбы, протяжностью 150 м. На участке №2 предусмотрено восстановление размытой береговой защитной дамбы, протяжностью 949 м. и мехочистка русла р. Коксу, протяжностью 579 м. В районе с. Жаналык предусмотрено восстановление размытой береговой защитной дамбы на участках №3 и №4, общей протяжностью 387 м. Восстановление головной части магистрального канала «Мамбет», протяжностью 883 м., с устройством струенаправляющей шпоры длиной 10 м. При проведении работ по восстановлению защитных дамб в районе с. Жаналык весенние паводковые воды разрушили вновь восстановленные дамбы, а также появились новые участки размыва существующих дамб на р. Коксу. В связи с этим по ходу реализации проекта возникла необходимость в восстановлении защитных дамб.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **36 500 432** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **33 032 405,28** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык» Ескельдинского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мейрханова А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Квас И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Жакаев К.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Абеуов К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.