Счет-фактура № 00000000064 от 26 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 092200003202, БИН: 000840003042, 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0004133, от 06.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ228560000000036554, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №72 от 29.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 092200003202, БИН: 000840003042, ТОО "Ак сункар-ай", 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26 (10а)

ИИК покупателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт трубы на а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы",км 106+500 Саркандского района	тенге	1	1 042 538,39	1 042 538,39	12%	125 104,61	1 167 643,00	0	
Всего по счету:					**1 042 538,39**		**125 104,61**	**1 167 643,00**		

Руководитель: Чурегеев А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гунькина Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2011 г.

на капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге
"Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 106+500 Саркандского района

Договор №72 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 106+500 Саркандского района				
.2-1-2	Искусственные сооружения	714,719			714,719
	Итого в базовых ценах 2001 г.	714,719	0,000	0,000	714,719
	Итого в текущих ценах	1362,795			1362,795
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			27,256	27,256
	Итого:	1362,795		27,256	1390,051
	НДС 12%			166,806	166,806
	Итого:	1362,795		194,062	1556,857
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**1556,857**

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель технадзора:-

ДЛЯ ФОРМ № 3

Оспанов С.С

Представитель заказчика Муканов. К. Н.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2011 года

на капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 106+500 Саркандского района

Договор №72 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр позиции и нормативa	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабочих, чел-ч, незанятых на обслуж. машин	
					Всего / основной зарплаты	Эксплуат. машин / в т.ч. з/п	Всего	основной зарплаты	эксплуат машин	в т.ч.з/пл	норма	всего	на ед.	всего
		Смета 2-1-2 на искусственные сооружения												
		Устройство трубы d=1,5 м												
1	Е0101-179	Разработка гр3гр с погрузкой в а/с экскаватором 0,65 м3	м3	206,2	42,21 1,86	40,26 10,92	8704	384	8302	2252	97	2556	0,01 0,04	2 8
2	Е010333-А4-1	Перевозка грузов а/самосвалами до 4 км	тн	402,09	38,6	38,6 7,72	15521	0	15521	3104	100	3104	0,16	0 64
3	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 гр после разработки их мех.способом	м3	3	467,1 467,1		1401	1401	0	0	113	1583	2,98	9 0
4	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна, гр3гр мех.способом	м2	650	10,78 5,2	5,58 0,91	7007	3380	3627	592	97	3852	0,04	26 0
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта приц. Катками 25 тн за первый проход при толщине слоя 30 см	м3	226,2	12,51	12,51 4,28	2830	0	2830	968	97	939	0,01	0 2
6	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу	м3	1583,4	1,27	1,27 0,38	2011	0	2011	602	97	584	0,001	0 2
7	Е0127-36-2	Демонтаж плит покрытия из сборных ж/б прямоугольных плит S до 3м2	м3	1,05	479,45 156,6	322,85 85,95	503	164	339	90	133	339	1 0,3	1 0
8	Е0130-7-1	Демонтаж монолитных фундаментов и откосных крыльев	м3	24,4	773,07 347,4	425,67 105,48	18863	8477	10386	2574	109	12045	2,04 0,35	50 9
9	С01031-АII-11	Погрузка изделий из сборного ж/б при автомобильных перевозках	тн	63,625	152,8		9722	0	0	0	100	0		0

														0
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов а/самосвалами до 1 км	тн	63,625	19,7 3,94		1253	251	0	0	100	251	0,08	5 0
		Тело трубы												
11	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	3,5	1837,12 263,25	33,87 12,47	6430	921	119	44	109	1052	1,94 0,06	7 0
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетон Б-20	м3	8,59	10083,8 434,25	532,08 131,85	86620	3730	4571	1133	109	5300	2,55 0,43	22 4
13	Е0130-54-8	Укладка звеньев одно идвухочковых прямоугольных ж/б труб отв.1,5 м при высоте насыпи до 3 м	м3	14,11	3392,71 915,75	1462,5 380,25	47871	12921	20636	5365	109	19932	5,46 1,3	77 18
14	СПРАЙ-ЛИСТ АЗМК	стоимость трубы безнапорные круглые 1500мм звенья ЗК9.100(блок 17)	шт	1	28719,61		28720							
15	СПРАЙ-ЛИСТ АЗМК	стоимость трубы безнапорные круглые 1500мм звенья ЗК9.100(блок 17 И)	шт	3	52379,31		157138							
16	Е010333-А200-1	Перевозка грузов а/самосвалами на расст.200км	тн	14,52	702,5	702,5 140,5	10199	0	10199	2040	100	2040	2,95	0 43
17	Е010333-А201-1 к=235	Разница на транспорт 236 км	тн	14,52	658	658 131,6	9553	0	9553	1911	100	1911	2,78	0 40
18	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сб.ж/б массой свыше 5т до 15 тн при автомобильных перевозках	тн	14,52	171,4 34,28		2488	498	0	0	100	498	0,72	10 0
		Оголовки												
26	С143018-2	блоки откосных крыльев СТ.6 бетон 20F200	м3	6,68	10600		70808							
27	С143018-165	блоки портальных стенок СТ.12 бетон 20F200	м3	3,14	10000		31400							
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 15до20	м3	9,82	209		2052							

29	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200 за 100 циклов	м3	9,82	321		3152							
30	Е010333-А200-1	Перевозка грузов а/самосвалами на расст.200км	тн	24,55	702,5	702,5 140,5	17246	0	17246	3449	100	3449	2,95	0 72
31	А201-1 к=3	Разница на транспорт 435-200 235-232 км	тн	24,55	8,4	8,4 1,68	206	0	206	41	100	41	0,04	0 1
32	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сб.ж/б массой до 5 тн при автомобильных перевозках	тн	24,55	171,4 34,28		4208	842	0	0	100	842	0,72	18 0
		Итого					545906	32969	105544	24163		60318		491
		Накладные расходы на з/плату					60318							
		Итого прямые затраты :					606224							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					36373							
		итого:					642597							
		временные здания и сооружения 4,6 с к=0,8					23648							
		итого					666245							
		доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,5%					22491							
		Выслуга лет 1%					6662							
		Доп.отпуска 0,4%					2665							
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%					16656							
		Итого в базовых ценах 2001г.:					714719							
		Итого с коэф.инфляции 1,907					1362795							
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					27256							
		Итого:					1390051							
		НДС 12%					166806							
		Всего:					1556857							

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель технадзора:-

Представитель заказчика

Нурсанов. Х. Н

Ф-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль 2011 г.
на капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге
"Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 106+500 Саркандского района

Договор №72 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 106+500				
.2-1-2	Искусственные сооружения	536,037			536,037
	Итого в базовых ценах 2001 г.	536,037		0,000	536,037
	Итого в текущих ценах	1022,097			1022,097
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			20,441	20,441
	Итого:	1022,097		20,441	1042,538
	НДС 12%			125,105	125,105
	Итого:	1022,097		145,546	1167,643
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**1167,643**

Заказчик:
Начальник ГУ"УПТ и АД Алматинской области
_____Манапов К.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак сункар-ай":-
_____Чурегеев А.С.

Гл.специалист ГУ"УПТ и АД"
Алматинской области:-
_____Муканов К.М

Технадзор:
_____ Оспанов С.

Акт приемки выполненных работ за июль 2011 года

на капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Кайын-Лепсы", км 106+500 Саркандского района

Договор №72 от 29.03.2011 г. по 268 003 015 431

Заказчик: ГУ" УПТ и АД Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№п/п	Шифр позициии и норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	основной зарплаты	эксплуат машин	в т.ч.з/пл	норма	всего	на ед.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. з/п								
		Смета 2-1-2 на искусственные сооружения												
		Устройство трубы d=1,5 м												
		Тело трубы												
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетон Б-20	м3	8,91	10083,8	532,08	89847	3869	4741	1175	109	5498	2,55	23
					434,25	131,85							0,43	4
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	257,8	322,22	13,7	83068	26510	3532	1299	109	30312	0,61	157
					102,83	5,04							0,02	5
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	43	1089,28	20,67	46839	6773	889	327	109	7739	0,91	39
					157,5	7,61							0,31	13
21	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 59 кВт(л.с) при перемещении гр3гр до 5м	м3	203	7,57	7,57	1537	0	1537	499	97	484		0
						2,46							0,01	2
22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 гр пневмотрамбовками	м3	203	25,65	5,38	5207	4115	1092	0	97	3991	0,13	26
					20,27									0
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	203	14,12	12	2866	329	2436	558	97	860	0,01	2
					1,62	2,75							0,01	2

		Оголовки												
24	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	13,6	1837,12	33,87	24985	3580	461	170	109	4087	1,94	26
					263,25	12,47							0,06	1
25	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых труб отв.1-2м	м3	9,82	3126,45	686,25	30702	4552	6739	1752	109	6871	2,79	27
					463,5	178,43							0,61	6
33	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	44	322,22	13,7	14178	4525	603	222	109	5173	0,61	27
					102,83	5,04							0,02	1
34	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 59 кВт(л.с) при перемещении гр3гр до 5м	м3	34	7,57	7,57	257	0	257	84	97	81		0
						2,46							0,01	0
35	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 гр пневмотрамбовками	м3	34	25,65	5,38	872	689	183	0	97	669	0,13	4
					20,27									0
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	34	14,12	12	480	55	408	94	97	144	0,01	0
					1,62	2,75							0,01	0
37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гр3гр	м3	3	167,18		502	502	0	0	113	567	1,21	4
					167,18								0	0
		Укрепление												
38	Е0101-158-5 тч	Укрепление дна русла мон. Бетоном В20 общая толщина 10 см В20F300	м2	17,1	1471,89	27,53	25169	2788	471	125	97	2825	1,1	19
					163,02	7,3							0,03	1
39	Е0101-158-6	исключить 1х2 см	м2	34,2	-185,06	-0,14	-6329	-359	-5	-2	97	-350	-0,07	-2
					-10,49	-0,06								0
40	Е0101-158-5 тч	Укрепление откосов на входе и выходе русла мон. Бетоном В20 при толщине 10 см общая толщина 8 см В20F300	м2	25	1493,06	30,59	37327	4528	765	203	97	4589	1,22	31

				181,13	8,11							0,04	1
41	E0101-158-6 тч	исключить 1х2 см	м2	50	-111,16 -10,49	-0,14 -0,06	-5558	-525	-7	-3	97	-512	-0,07	-4 0
42	E0101-158-5 тч	Укрепление дна русла мон. Бетоном В20 при толщине 10 см общая толщина 12 см В20F300	м2	3,2	1471,89 163,02	27,53 7,3	4710	522	88	23	97	529	1,1 0,03	4 0
43	E0101-158-6 тч	Добавить 1х2 см	м2	6,4	111,16 10,49	0,14 0,06	711	67	1	0	97	65	0,07	0 0
45	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	0,1594	8299,96 8055		1323	1284	0	0	109	1400	48,4	8 0
46	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая А-1 d6мм	тн	0,1594	65000		10361							
49	E0130-3-2	Устройство подготовки из гравия	м3	7,2	1303,62 263,25	33,87 12,47	9386	1895	244	90	109	2164	1,94 0,06	14 0
		Итого					378440	65698	24434	6616		77187		442
		Накладные расходы на з/плату					77187							
		Итого прямые затраты :					455627							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					27338							
		итого:					482964							
		временные здания и сооружения 4,6 с к=0,8					17773							
		итого					500737							
		доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,5%					15771							
		Выслуга лет 1%					5007							

Доп.отпуска 0,4%	2003
Доставка рабочих к месту работ 2,5%	12518
Итого в базовых ценах 2001г.:	536037
Итого с коэф.инфляции 1,907	1022097
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	20441
Итого:	1042538
НДС 12%	125105
Всего:	1167643

Заказчик: Начальник ГУ"УПТ и АД Алматинской области _____Манапов К.Т.

Гл.специалист ГУ"УПТ и АД" Алматинской области:- _____Муканов К.М

Представитель технадзора: _____Оспанов С.

Подрядчик: Директор ТОО "Ак сункар-ай":- _____Чурегеев А.С.