форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	03.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района». **за май 2017г.**	**8 229 605**	**7 347 862**						**881 743**	**8 229 605**
ВСЕГО к оплате									**8 229 605**

К оплате: Восемь миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот пять тенге.

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района

Руководитель _____ **Немербаев Ш.Т.** **Тех. надзор** _____ **Жвяс И.** **Директор** _____ **Абсуов К.К.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: РП "Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3)с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с.Жаналык"
Адрес: с. Жаналык Ескельдинского района
Договор № 27 от 03.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 года
Берегоукрепительные работы на реке Коксу

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Участок №2-2									
	3.1 Мехочистка русла р.Коксу									
1	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	5309,18	165	155,11	876034	823493	178056	0,0129	68,48842
				9,8	46,95	52033	249246	59,1	0,03733	198,19169
	Раздел 4 Участок №3									
2	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	3319	165	155,11	547646	514801	111310	0,0129	42,8151
				9,8	46,95	32528	155814	59,1	0,03733	123,89827

3 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1609	125,64	116,28	202154	187094	41129	0,01232	19,82288
	м3 грунта		9,36	33,89	15060	54533	59,1	0,02695	43,36255
4 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1609	28,49	28,49	45839	45839	9268	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	15682	59,1	0,00775	12,46975
4.2 Береговая защитная дамба									
5 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	3319	114,22	105,71	379089	350847	77128	0,0112	37,1728
	м3 грунта		8,51	30,81	28242	102262	59,1	0,0245	81,3155
6 11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3319	46,81	46,81	155356	155356	32047	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,34	–	54225	59,1	0,0135	44,8065
7 11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	23233	4,53	4,53	105332	105332	25748	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,88	–	43567	59,1	0,002	46,466
8 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1342	28,49	28,49	38233	38233	7730	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	13080	59,1	0,00775	10,4005

Раздел 5 Участок №4

5.1 Берегоукрепительные работы

9	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5786	114,22	105,71	660864	611630	134457	0,0112	64,8032
		м3 грунта		8,51	30,81	49234	178274	59,1	0,0245	141,757
10	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5786	46,81	46,81	270831	270831	55867	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	16,34	–	94529	59,1	0,0135	78,111
11	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40502	4,53	4,53	183626	183626	44886	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,88	–	75949	59,1	0,002	81,004
12	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	491	28,49	28,49	13988	13988	2828	–	–
		м3 грунта		–	9,75	–	4785	59,1	0,00775	3,80525
	5.2 Мехочистка русла									
13	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5786	165	155,11	954711	897451	194047	0,0129	74,6394
		м3 грунта		9,8	46,95	56707	271630	59,1	0,03733	215,99138
14	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	3876	125,64	116,28	486979	450700	99079	0,01232	47,75232
		м3 грунта		9,36	33,89	36279	131367	59,1	0,02695	104,4582
15	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	3876	28,49	28,49	110424	110424	22326	–	–
		м3 грунта		–	9,75	–	37777	59,1	0,00775	30,039

16 11-010104-0111									
Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3876	29,1	29,1	112787	112787	25476	–	–
м3 грунта		–	11,12	–	43107	59,1	0,0103	39,9228
Всего прямые затраты				**5143893**				**355**
								1256
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				270 083				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 872 432				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 525 827				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 378				
Накладные расходы I уровня, тенге				1 061 382				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 205 275				
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				248 211				
Итого, тенге				6 453 486				
Сметная прибыль (8 %), тенге				516 279				
Всего				**6 969 659**				
Временные здания и сооружения (4,3 %)				299 695				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				78 508				
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**7 347 862**				
НДС (12 %)				881 743				
Всего по акту с учетом НДС				**8 229 605**				

Заказчик _____ Тех. надзор _____ Подрядчик _____

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	03.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района». **за апрель 2017г.**	**15 000 000**	**13 392 857**						**1 607 143**	**15 000 000**
ВСЕГО к оплате									**15 000 000**

К оплате: Пятнадцать миллионов тенге.

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района

Руководитель _____ **Немербаев Ш.Т.**

Тех. надзор _____ **Квасна**

Директор _____ **Абеуов К.К.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: РП "Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3)с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с.Жаналык"
Адрес: с. Жаналык Ескельдинского района
Договор № 27 от 03.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2017года
Берегоукрепительные работы на реке Коксу

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.1 Береговая защитная дамба								
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	2642,7	114,22	105,71	301843	279356	61412	0,0112	29,59824
				8,51	30,81	22487	81425	59,1	0,0245	64,74615
2	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	2642	46,81	46,81	123667	123667	25510	–	–
				–	16,34	–	43164	59,1	0,0135	35,667

3	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	18494	4,53	4,53	83847	83847	20496	–	–
				–	1,88	–	34680	59,1	0,002	36,988
4	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	1316	28,49	28,49	37492	37492	7580	–	–
				–	9,75	–	12826	59,1	0,00775	10,199
1.2 Мехочистка русла										
5	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	2642	165	155,11	435940	409794	88606	0,0129	34,0818
				9,8	46,95	25893	124032	59,1	0,03733	98,62586
6	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	2702	125,64	116,28	339478	314187	69069	0,01232	33,28864
				9,36	33,89	25291	91577	59,1	0,02695	72,8189
7	11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	811	36,24	36,24	29387	29387	5871	–	–
				–	12,25	–	9934	59,1	0,00974	7,89914
Раздел 2 Участок №2-1										
2.1 Мехочистка русла										
8	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	18076	165	155,11	2982604	2803719	606222	0,0129	233,1804
				9,8	46,95	177156	848600	59,1	0,03733	674,77708
2.2 Восстановление дамбы										

9	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	14792	114,22	105,71	1689509	1563643	343740	0,0112	165,6704
				8,51	30,81	125866	455759	59,1	0,0245	362,404
10	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	14792	46,81	46,81	692385	692385	142825	–	–
				–	16,34	–	241666	59,1	0,0135	199,692
11	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	103544	4,53	4,53	469442	469442	114752	–	–
				–	1,88	–	194166	59,1	0,002	207,088

Раздел 3 Участок №2-2

3.1 Мехочистка русла р.Коксу

12	11-010107-0113	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 т.ч. п.3.91: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.93: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кэкс2=1,28; т.ч. п.3.93: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07; *м3 грунта*	5605	287,83	267,69	1613314	1500383	307118	0,02652	148,6446
				20,15	72,57	112931	406727	59,1	0,0577	323,4085
13	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	5605	28,49	28,49	159682	159682	32286	–	–
				–	9,75	–	54629	59,1	0,00775	43,43875
14	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	5605	20,59	20,59	115383	115383	23329	–	–
				–	7,04	–	39474	59,1	0,0056	31,388

15	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1950,82	165	155,11	321892	302586	65425	0,0129	25,16558
		м3 грунта		9,8	46,95	19119	91584	59,1	0,03733	72,82411
		Всего прямые затраты				**9395865**				**670**
										2242
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				508 743				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 884 953				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 730 243				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 169				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 914 241				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 310 106				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				452 404				
		Итого, тенге				11 762 510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				941 001				
		Всего				**12 703 509**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				546 251				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				143 097				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**13 392 857**				
		НДС (12 %)				1 607 143				
		Всего по акту с учетом НДС				**15 000 000**				

Заказчик _____ Тех. надзор _____ Подрядчик _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района»** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Фирма АрхСтрой", г.Талдыкорган, ул.Насосная станция** — **051040006961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 03.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	14.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района».			работа	1	8 158 191,00	8 158 191,00
				Итого	**1**	**x**	**8 158 191,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Немербаев Ш.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2017

М.П.

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	03.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района». **за июнь 2017г.**	**31 387 796**	**7 284 099**						**874 092**	**8 158 191**
ВСЕГО к оплате									**8 158 191**

К оплате: Восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто девяноста один тенге.

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района

Руководитель _____ **Немербаев Ш.Т.** **Тех. надзор** _____ **Квас И.** **Подрядчик** _____ **Абеуов К.К.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: РП "Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3)с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с.Жаналык"
Адрес: с. Жаналык Ескельдинского района
Договор № 27 от 03.04.2017г.

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Берегоукрепительные работы на реке Коксу

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Участок №1									
	1.1 Береговая защитная дамба									
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (забрано в апреле)К=-1,000;	-2642,7	114,22	105,71	-301843	-279356	-61412	0,0112	-29,59824
		м3 грунта		8,51	30,81	-22487	-81425	59,1	0,0245	-64,74615
2	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	2642,7	125,64	116,28	332028	307292	67553	0,01232	32,55806
		м3 грунта		9,36	33,89	24736	89567	59,1	0,02695	71,22077

3	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	8364,3	125,64	116,28	1050887	972597	213810	0,01232	103,04818
				9,36	33,89	78290	283486	59,1	0,02695	225,41789
4	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	8364,3	46,81	46,81	391517	391517	80762	–	–
				–	16,34	–	136653	59,1	0,0135	112,91805
5	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	58555	4,53	4,53	265473	265473	64893	–	–
				–	1,88	–	109802	59,1	0,002	117,11
6	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	8365	30,2	30,2	252611	252611	51074	–	–
				–	10,33	–	86420	59,1	0,00822	68,7603

Раздел 2 Участок №2-1

7	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (забрано в апреле)К=-1,000; *м3 грунта*	-14792	114,22	105,71	-1689509	-1563643	-343740	0,0112	-165,6704
				8,51	30,81	-125866	-455759	59,1	0,0245	-362,404
8	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	14792	125,64	116,28	1858460	1720007	378115	0,01232	182,23744
				9,36	33,89	138453	501335	59,1	0,02695	398,6444

2.2 Восстановление дамбы

9 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	3607	125,64	116,28	453182	419420	92203	0,01232	44,43824
	м3 грунта		9,36	33,89	33762	122250	59,1	0,02695	97,20865
10 11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3607	46,81	46,81	168837	168837	34828	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,34	–	58930	59,1	0,0135	48,6945
11 11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	25249	4,53	4,53	114472	114472	27982	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,88	–	47347	59,1	0,002	50,498

Раздел 4 Участок №3

12 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=-1,000;	-48,93	114,2	105,7	-5588	-5172	-1137	0,0112	-0,54802
	м3 грунта		8,5	30,82	-416	-1508	59,1	0,0245	-1,19879
13 11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=-1,000;	-48,93	46,8	46,8	-2290	-2290	-473	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,35	–	-800	59,1	0,0135	-0,66056
14 11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=-1,000;	-342,51	4,53	4,53	-1553	-1553	-379	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,87	–	-642	59,1	0,002	-0,68502

15	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (забрано в апреле)К=-1,000;	-5786	114,22	105,71	-660864	-611630	-134457	0,0112	-64,8032
		м3 грунта		8,51	30,81	-49234	-178274	59,1	0,0245	-141,757
16	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	5786	125,64	116,28	726950	672793	147902	0,01232	71,28352
		м3 грунта		9,36	33,89	54157	196101	59,1	0,02695	155,9327

Раздел 5 Участок №4

5.1 Берегоукрепительные работы

17	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	9736	125,64	116,28	1223227	1132098	248873	0,01232	119,94752
		м3 грунта		9,36	33,89	91129	329976	59,1	0,02695	262,3852
18	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	9736	46,81	46,81	455723	455723	94006	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	16,34	–	159063	59,1	0,0135	131,436
19	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	68152	4,53	4,53	308983	308983	75529	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,88	–	127799	59,1	0,002	136,304
20	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	4812	30,2	30,2	145316	145316	29381	–	–
		м3 грунта		–	10,33	–	49714	59,1	0,00822	39,55464

Всего прямые затраты	**5086019**	**293**
		1345
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	222 524	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 863 495	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 580 035	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 065 313	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 151 332	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	246 053	
Итого, тенге	6 397 385	
Сметная прибыль (8 %), тенге	511 791	
Всего	**6 909 176**	
Временные здания и сооружения (4,3 %)	297 095	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	77 828	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**7 284 099**	
НДС (12 %)	874 092	
Всего по акту с учетом НДС	**8 158 191**	

Заказчик _____ Тех. надзор _____ Подрядчик _____

ФОРМ №2

"Фирма АрхСтрой"

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	03.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
«Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3) с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с. Жаналык Ескельдинского района». **за октябрь 2017г.**	**33 032 405,28**	**1 392 828,14**						**1 607 143**	**1 644 609,28**
ВСЕГО к оплате									**1 644 609,28**

К оплате: Один миллион шестьсот сорок четыре тысяч шестьсот девять тенге 28 тиын.

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района

Руководитель _____ **Мейрханова А.С.** **Тех. надзор** _____ **Кпас И.А.** **Директор** _____ **Абеуов К.К.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: РП "Восстановление хозяйственного канала Мамбет (Шанырак Р-3)с восстановлением дамбы на реке Коксу в районе с.Жаналык"
Адрес: с. Жаналык Ескельдинского района
Договор № 27 от 03.04.2017г.

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2017года

Магистральный канал "Мамбет"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	11-010207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,3	22680	22680	6804	6804	1288	–	–
		га		–	7266,67	–	2180	59,1	6,73	2,019
2	11-010207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	0,3	20693,33	20693,33	6208	6208	1175	–	–
		га		–	6630	–	1989	59,1	6,14	1,842

3 11-010207-2005	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,3	39596,67	4146,67	11879	1244	4942	34	10,2
	га		26546,67	1326,67	7964	398	59,1	1,23	0,369
Раздел 2 Магистральный канал									
4 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5264	90,02	83,27	473861	438347	96498	0,00888	46,74432
	м3 грунта		6,75	24,27	35514	127766	59,1	0,0193	101,5952
5 11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	1325	28,13	28,13	37266	37266	7445	–	–
	м3 грунта		–	9,51	–	12597	59,1	0,00756	10,017
6 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	3020	25,03	25,03	75602	75602	15286	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	25864	59,1	0,00681	20,5662
7 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3020	19,81	19,81	59838	59838	12098	–	–
	м3 грунта		–	6,78	–	20471	59,1	0,00539	16,2778
8 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка грунта касогора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) пол проход эксковатора	673	25,03	25,03	16848	16848	3407	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	5764	59,1	0,00681	4,58313
9 11-420101-0404	Устройство шпоры из рванного камня	100	3171,42	155,86	317142	15586	47853	0,794	79,4
	м3		846,2	56,69	84620	5669	53	0,0525	5,25
10 41-310104-0501	Погрузка рванного камня.	200	76		15200				

		т				
11 41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	200	146,35	29270		
		т				
	Всего прямые затраты			**1049918**		**136**
						163
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			128 098		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			657 743		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			202 698		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			219 607		
	- перевозка грузов, тенге			44 470		
	Накладные расходы I уровня, тенге			189 992		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 239 910		
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			49 596		
	Итого, тенге			1 289 506		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			103 160		
	Всего			**1 392 828,14**		
	Временные здания и сооружения (4,3 %)			59 885		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			15 688		
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**1 468 401,14**		
	НДС (12 %)			176 208,14		
	Всего по акту с учетом НДС			**1 644 609,28**		

Заказчик _____ Тех. надзор _____ Подрядчик _____