Форма -3

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда

Договор №90 от 26 мая 2015 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июль месяц 2015 года.

(тысяч. тенге)

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда	28 814 060	9 862 440	28 814 060	9 862 440	9 746 099	3 336 429	9 746 099	3 336 429	9 746 099	3 336 429
	Итого к оплате:									**9 746 099**	**3 336 429**

Согласовано:
и.о. начальник отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Абдиканаров Б.

Технадзор:
Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

Нурмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	75-5-5	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	1	1451300	-	1451300	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
2	С151607-916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	2,8	67572	-	189202	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		км												
						Двухцепные опоры								
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып.	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43				
				506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14				

1	СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	П10-2.1 опора							
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	14	19448,8	-	272283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,8	131	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стальные конструкции								
6	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,01542	154700	-	2385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления т	1,765452	154400	-	272586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Линейная арматура								
8	СПрайс-лист "ENSTO"	-Зажим плашечный SL37.2 шт	51	223,09	-	11378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист "ENSTO"	-Кожус защитный SP15 шт	51	96,71	-	4932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист "ENSTO"	-Изолятор штыревой SD137 шт	198	2162,48	-	428171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист "ENSTO"	- Вязка спиральная SO115.5085 шт	396	583,56	-	231090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист "ENSTO"	- Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р51177-98 шт	36	145	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист "ENSTO"	-Изолятор натяжной SD190.150 шт	36	2562,57	-	92253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист "ENSTO"	-Зажим анкерный SO 255 шт	36	2425,02	-	87301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Зажим прокалывающий SLW 25.2	18	1084,38	-	19519	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3 147 661	-	-		-
	Затраты на временные здания и сооружения - 2,8%		тенге			88 135				

Итого с временными зданием и сооружением	тенге	3 235 796
Затраты при производстве в зимнее время 1,9%*0,9=1,71%	тенге	55 332
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	32 358
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	12 943
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**3 336 429**
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557	**тенге**	**8 531 249**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	170 625
ИТОГО:	тенге	8 701 874
НДС 12 %	тенге	1 044 225
Всего к оплате:	**тенге**	**9 746 099**

Заказчик: И.о начальника отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области Абдигаппаров Б

Технадзор: Директор ТОО «Каймар Инжиниринг» Нурмаханов А

Подрядчик: Директор ТОО «Элком» Иманбердиев Г

Форма -3

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда

Договор №90 от 26 мая 2015 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года.

(тенге)

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда	28 814 060	9 862 440	28 814 060	9 862 440	18 914 466	6 475 080	18 914 466	6 475 080	9 168 367	3 138 651
	Итого к оплате:									**9 168 367**	**3 138 651**

Согласовано:
Глав спец отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Абитаев Б.

Технадзор:
Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

Нурмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Двухцепные опоры												
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-2.1 опора	13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40				
				506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13				
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18				
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7				
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып.	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27				
				1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11				

	1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	траверсами/ опора							
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	28	19448,8	-	544566	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,1	131	-	1192	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
6	С151607-916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 км	3,47	67572	-	234475	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
					Стальные конструкции				
7	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления т	1,765452	154400	-	272586	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
8	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,01542	154700	-	2385	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
					Переходной пункт СИП-3 в кабель -4 к-т				
9	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
10	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	8	19448,8	-	155590	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,6	131	-	472	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления	0,1721824	154400	-	26585	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
13 С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т 0,01176	154700	-	1819	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14 С151609-8	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	т 0,00648	322300	-	2089	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Наружные электрические сети КЛ-10 кВ

15 Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	162,378	28,89	27,85	4690	4522	1492	0,01	1
			1,04	8,44	169	1370	97	0,03	5
16 Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 5,022	262,72	-	1319	-	1491	1,85	9
			262,72	-	1319	-	113	-	-
17 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 96,78	6,48	6,48	627	627	197	-	-
			-	2,1	-	204	97	0,01	1
18 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 32,26	134,1	-	4326	-	4888	0,97	31
			134,1	-	4326	-	113	-	-
19 С143008-92	-Песок природный	м3 38	695	-	26410	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 134,78	21,55	4,52	2904	609	2226	0,11	15
			17,03	-	2295	-	97	-	-
21 Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 38,36	47,43	44,84	1819	1720	610	0,02	1
			2,59	13,81	99	530	97	0,05	2
22 С010333-А15-1К=1,15	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 67,13	124,43	-	8353	-	1671	0,52	35
			24,89	-	1671	-	100	-	-
23 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	т 310	36,7	27,8	11377	8618	4624	0,06	19
			8,8	6,9	2728	2139	95	0,04	12

24	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	310	11,2	7,9	347	2449	1561	0,02	6
				3,3	2	1023	620	95	0,01	4
		м								
25	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	310	32,4	23,7	10044	7347	4270	0,06	19
				8,6	5,9	2666	1829	95	0,03	11
		м								
26	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	310	18,8	14,2	5828	4402	2356	0,03	9
				4,5	3,5	1395	1085	95	0,02	6
		м								
27	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	3,825	9750	-	37294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
28	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	589	31,5	7,5	18554	4418	11974	0,12	71
				19,8	1,6	11662	942	95	0,01	5
		м								
29	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	96	45	6,7	4320	643	3083	0,19	18
				32,2	1,6	3091	154	95	0,01	1
		м								
30	Ц0108-147-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	80	34	4,6	2720	368	1946	0,16	13
				24,8	0,8	1984	64	95	-	-
		м								
31	С151601-223-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x95 мм2	0,765	1078400	-	824976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
					Линейная арматура					
32	СПрайс-лист "ENSTO"	-Зажим плашечный SL4.25	36	289,42	-	10419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	СПрайс-лист "ENSTO"	-Кожус защитный SP15	36	96,71	-	3482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПрайс-лист "ENSTO"	- Скобы типа СК-7-1А	12	188,53	-	2262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс-лист "ENSTO"	-Разъединитель линейный SZ 24	4	39409,5	-	157638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
36	СПрайс-лист "ENSTO"	-Зажим анкерный SO 255	12	2425,02	-	29100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс-лист "ENSTO"	-Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	12	6608,92	-	79307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

38	СПрайс-лист-Кабельный наконечник SAL3.27 "ENSTO"	шт	24	1138,84	-	27332	-	-	-	-
39	СПрайс-лист-Концевая муфта HOTP3.1202 RL "ENSTO"	шт	8	21563,66	-	172509	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2 961 073	-	-	-
Затраты на временные здания и сооружения - 2,8%	тенге	82 910			
Итого с временными зданием и сооружением	тенге	3 043 983			
Затраты при производстве в зимнее время 1,9%*0,9=1,71%	тенге	52 052			
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	30 440			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	12 176			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**3 138 651**			
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557	**тенге**	**8 025 531**			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	160 511			
ИТОГО:	тенге	8 186 042			
НДС 12 %	тенге	982 325			
Всего к оплате:	**тенге**	**9 168 367**			

Согласовано:

Глав спец отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Абдиманбаров Б.

Технадзор:

Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

Нурмаханов А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда

Договор №90 от 26 мая 2015 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за октябрь месяц 2015 года.

(тенге)

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда	28 814 060	9 862 440	28 814 060	9 862 440	28 430 434	9 732 718	28 430 434	9 732 718	9 515 968	3 257 638
	Итого к оплате:									**9 515 968**	**3 257 638**

Согласовано:
глав спец отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Сыгынбаев Т.

Технадзор:
Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

Нурмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение областной школы-интерната №4 для одаренных детей в г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 года.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети ВЛ-10 кВ														
1	75-5-5	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	1	1451300	-	1451300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, шт	2	467000	-	934000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		габариты 1450x1000x1800 мм							
			шт						
3	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
			шт							
4	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,005	78232,86	58166,46	78624	58457	31212	98,11	99
	т.ч. п-1.8 и п-3.6 К=1,92 и К=1,87прим			17582,4	11995,25	17670	12055	105	42,49	43
			1км							
5	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,0133333	41504,56	31105,06	553	415	218	51,1	1
				9157,5	6414,57	122	86	105	22,72	-
			1км							
6	СПрайс-лист-"ENSTO"	Концевая муфта HOTP3.1202RL	8	21563,66	-	172509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
7	СПрайс-лист-"ENSTO"	Дистанционный бандаж SO79.1	12	561,39	-	6737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	СПрайс-лист-"ENSTO"	Бандажная стальная лента СОТ37	20,4	123,59	-	2521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
9	СПрайс-лист-"ENSTO"	Скрепа СОТ36	12	27,58	-	331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	Е0133-27-1 -	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,74	1100,25	-	814	-	855	6,71	5
				1100,25	-	814	-	105	-	-
			1т							
11	Е0133-27-2 -	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,4	846	-	338	-	355	5,15	2
				846	-	338	-	105	-	-
			1т							
					Изоляционные работы					
12	Е0113-16-6 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	56,84	21,8	0,05	1239	3	298	0,03	2
				5,81	0,02	330	1	90	-	-
			м2							
13	Е0113-26-6к-=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	113,6	20,36	0,02	2313	2	425	0,02	2
				4,16	-	473	-	90	-	-
			м2							
14	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,21	21
				37,35	1,44	3735	144	118	0,01	1
			м2							
15	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	47	131,7	20,7	6190	973	5028	0,7	33

			111	1,6	5217	75	95	0,01	-
16 С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм шт т	0,083472	49502 -	- -	4132 -	- -	- -	- -	- -
	РАЗДЕЛ 2. Наружныеэлектрческие сети КЛ-10 кВ								
17 Е0101-13-2	-Вычитается позиция: Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	50	-28,89 -1,04	-27,85 -8,44	-1444 -52	-1392 -422	-460 97	-0,01 -0,03	- -2
18 Е0101-27-2	-Вычитается позиция: Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	50	-6,48 -	-6,48 -2,1	-324 -	-324 -105	-102 97	- -0,01	- -
19 С143008-92	-Вычитается позиция: Песок природный м3	12	-695 -	- -	-8340 -	- -	- -	- -	- -
20 Е0101-134-1	-Вычитается позиция: Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	42	-21,55 -17,03	-4,52 -	-905 -715	-190 -	-694 97	-0,11 -	-5 -
21 Ц0108-142-1	-Вычитается позиция: Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	310	-36,7 -8,8	-27,8 -6,9	-11377 -2728	-8618 -2139	-4624 95	-0,06 -0,04	-19 -12
22 Ц0108-142-2	-Вычитается позиция: На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	310	-11,2 -3,3	-7,9 -2	-3472 -1023	-2449 -620	-1561 95	-0,02 -0,01	-6 -4
23 Ц0108-143-1	-Вычитается позиция: Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	310	-32,4 -8,6	-23,7 -5,9	-10044 -2666	-7347 -1829	-4270 95	-0,06 -0,03	-19 -11
24 Ц0108-143-2	-Вычитается позиция: На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	310	-18,8 -4,5	-14,2 -3,5	-5828 -1395	-4402 -1085	-2356 95	-0,03 -0,02	-9 -6
25 С143006-6 Изм. и доп.вып.10	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,2	-9750 -	- -	-11700 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		1000шт						
26	Е0122-46-9	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	60	1169,31	727,54	70159	43653	63032	2,25	135
				407,25	400,85	24435	24051	130	1,29	78
			м							
27	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	60,24	1339	-	80661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
28	Е0134-101-1-	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0354	351837,38	-	12455	-	1069	175	6
				27450	-	972	-	110	-	-
			кан.-км							
					Колодец-2 шт					
29	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	90	34,66	33,42	3120	3007	993	0,01	1
				1,25	10,12	112	911	97	0,04	3
			м3							
30	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	-	2627	-	2969	1,85	18
				262,72	-	2627	-	113	-	-
			м3							
31	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	76	6,48	6,48	492	492	155	-	-
				-	2,1	-	160	97	0,01	1
			м3							
32	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	-	3218	-	3637	0,97	23
				134,1	-	3218	-	113	-	-
			м3							
33	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	76	21,55	4,52	1637	343	1255	0,11	8
				17,03	-	1294	-	97	-	-
			м3							
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,34	36000,34	2104,76	84241	4925	9083	13,9	33
				2362,5	623,48	5528	1459	130	2,48	6
			м3							

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02											
35	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			3 073 318	-	-		-	
	Затраты на временные здания и сооружения - 2,8%			тенге			86 053					
	Итого с временными зданием и сооружением			тенге			3 159 381					
	Затраты при производстве в зимнее время											
	1,9%*0,9=1,71%			тенге			54 025					
	Затраты на выслугу лет- 1%			тенге			31 594					
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			тенге			12 638					
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года:			**тенге**			**3 257 638**					
	Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557			**тенге**			**8 329 804**					
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%			тенге			166 596					
	ИТОГО:			тенге			8 496 400					
	НДС 12 %			тенге			1 019 568					
	Всего к оплате:			**тенге**			**9 515 968**					

Согласовано:

Глав специалист управления строительства архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ Ахметалиев Б

Технадзор:

Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

_____ Нурмаганов А

Подрядчик:

Директор ТОО «Элком»

_____ Иманбердиев Г