Заказчик: Курбанбеков Калдархан Есенбекович

Подрядчик: ТОО «Амиран»

Наименование строительства и его адрес: **Строительство коммерческого объекта в г.Актау 17 микрорайон, участок 89/1**

Приложение №1

Типовая межведомстная

форма №КС-3

Утверждена постановлением

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
	17	17	19-3	06.05.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство коммерческого объекта в г.Актау 17 микрорайон, участок 89/1	26 725 547,16		10 567 169,00						3 207 065,66	29 932 612,82
в том числе за август 2019г.		26 725 547,16		10 567 169,00					3 207 065,66	29 932 612,82
И Т О Г О к оплате:		26 725 547,16							3 207 065,66	29 932 612,82

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: Курбанбеков Калдархан Есенбекович

Подрядчик: ТОО "Амиран"

Основание: Договор № 19-3 от 06.05.2019г.

Наименование объекта - Строительство коммерческого объекта в г.Актау 17 микрорайон, участок 89/1

АКТ №1

выполненных работ и затрат за август 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	606,2	28,03	26,50	16992	16061	4825	0,01	6
		м3		1,54	6,67	931	4043	97	0,02	14
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	18,7	262,72	--	4913	--	5551	1,85	35
		м3		262,72	--	4913	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	335,6	6,48	6,48	2174	2174	685	--	--
		м3		--	2,10	--	706	97	0,01	3
4	Е0101-27-8	**Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	335,6	3,20	3,20	1074	1074	338	--	--
		м3		--	1,04	--	349	97	--	1
5	Е0101-27-2	Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	145,6	6,48	6,48	943	943	297	--	--
		м3		--	2,10	--	306	97	0,01	1
6	Е0101-27-8	Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	145,6	3,20	3,20	466	466	147	--	--
		м3		--	1,04	--	151	97	--	1
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы при обратной механизированной засыпке и подсыпке пневматическими трамбовками**	481,2	21,55	4,52	10368	2173	7949	0,11	52
		м3		17,03	--	8195	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке**	481,2	23,62	12,00	11365	5773	2037	0,01	6
		м3		1,62	2,75	780	1321	97	0,01	6
9	Е0101-166-2	**Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	10,4	134,10	--	1395	--	1576	0,97	10
		м3		134,10	--	1395	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 вручную в грунтах 2 группы	7,7	134,10	--	1033	--	1167	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	1033	--	113	--	--
11	Е0101-24-2	**Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	125,6	9,24	9,24	1161	1161	366	--	--
		м3		--	3,00	--	377	97	0,01	1
12	Е0101-24-10 К=4	**Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/**	125,6	31,64	31,64	3974	3974	1252	--	--
		м3		--	10,27	--	1290	97	0,04	5
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е0108-3-1	**Устройство подушки из ПГС под фундаменты**	123,9	3361,20	97,07	416453	12027	21711	0,78	97
		м3		112,50	36,00	13939	4460	118	0,18	22
14	Е0111-13-3	**Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм**	129,23	792,71	24,55	102442	3173	7793	0,26	34
		м2		39,83	9,20	5147	1189	123	0,04	6
15	Е0107-42-4	**Установка фундаментных блоков массой более 1,5 т**	153	1284,61	598,40	196546	91556	87756	1,18	181
		шт		195,53	214,16	29916	32767	140	0,91	139
16	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.6.6-Т**	124,695	12000,00	--	1496340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0107-42-3	**Установка фундаментных блоков массой до 1,5 т**	39	885,30	389,08	34527	15174	15879	0,94	37
		шт		153,90	136,92	6002	5340	140	0,55	22
18	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т**	21,177	12000,00	--	254124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-42-2	**Установка фундаментых блоков массой до 1 т**	81	608,34	243,37	49275	19713	21768	0,67	54
		шт		106,88	85,08	8657	6891	140	0,34	27
20	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 12.6.6-Т**	7,562	12400,00	--	93769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.6.6-Т**	9,376	12800,00	--	120013	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 12.4.6-Т**	7,95	12800,00	--	101760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-42-1	**Установка фундаментных блоков массой до 0,5 т**	24	420,82	172,69	10100	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
24	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.4.6-Т**	4,68	12800,00	--	59904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	175,44	183,00	--	32106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	175,44	519,00	--	91053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	3,51	16898,15	311,32	59313	1093	2059	2,82	10
		м3		441,00	117,61	1548	413	105	0,57	2
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,56265	183,00	--	652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,56265	519,00	--	1849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	17,7	17165,77	353,46	303834	6256	13354	3,60	64
		м3		585,00	133,52	10355	2363	105	0,65	12
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,82569	52400,00	--	43266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,9655	183,00	--	3288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,9655	519,00	--	9324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	654,39	245,44	3,82	160613	2500	29953	0,21	139
		м2		37,35	1,44	24441	942	118	0,01	5
35	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 фундаментов	139,43	453,64	4,19	63251	584	9811	0,38	53
		м2		58,05	1,58	8094	220	118	0,01	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
36	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	400,3398	3500,00	--	1401189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	10,6062	26800,00	--	284246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ БМ-1 /1 шт./, БМ-2 /4 шт./, БМ-3 /1 шт./								
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,24736	48300,00	--	11947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,40104	45800,00	--	18368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0837	50600,00 --	-- --	4235 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПЕРЕМЫЧКИ ПР-1 /2 шт./ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ Жм-1 /2 шт./ НА ОТМ.+4,000								
41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,4648	26800,00 --	-- --	12457 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С12021-87	Металлические жадюзи из горячекатанных, холодногнутых, прокатных профилей, огрунтованные т	0,02384	180100,00 --	-- --	4294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПМ-1 НИЗ НА ОТМ.+2,800								
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,75728	52400,00 --	-- --	39681 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,27664	50600,00 --	-- --	13998 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОКРЫТИЕ								
45	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	612,24	3360,00 --	-- --	2057126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02448	50600,00 --	-- --	1239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КРОВЛЯ								
47	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 20 мм, II сорта м3	2,08	13800,00 --	-- --	28704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 5 мм, IV сорта /обрешетка/ м3	5,1125	8200,00 --	-- --	41922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0306	50600,00 --	-- --	1548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С12021-237	М/к из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные /уголок, пластина/ т	0,1701	154400,00 --	-- --	26263 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм /скоба/ т	0,04092	45300,00 --	-- --	1854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С11011-1039	Шпильки диаметром резьбы 10 мм, длиной 180 мм т	0,0858	76000,00 --	-- --	6521 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой кг	180,3	83,00 --	-- --	14965 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	29	1380,00	--	40020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	197,2	95,32	0,32	18797	63	2816	0,08	15
		м		11,79	0,11	2325	22	120	--	--
		ВИТРАЖИ								
70	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки витражные из металлопластиковых профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	23,64	4472,00	--	105718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные /В-1, В-2, В-4/	4,7773	12700,00	--	60672	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ГЛАВНЫЙ ВХОД НА ОТМ.0,000								
		ФУНДАМЕНТЫ И ПЛОЩАДКА								
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С1, С2, С3, С4/	0,07306	41200,00	--	3010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	50600,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С5, С6/	0,12708	41200,00	--	5236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС								
75	С12021-237	М/к стоек из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,42532	154400,00	--	65669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12021-237	М/к балок из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,07857	154400,00	--	12131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
77	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	0,03509	30400,00	--	1067	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные жесткие ГОСТ 9573-96	2,62856	12903,00	--	33916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Сирайс-лист ТОО	Стоимость сайдинга	10,0013	681,86	--	6819	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
80	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные /В-2/	3,78	12700,00	--	48006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки оконные из металлопластиковых профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	66,7093	5206,00	--	347289	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки оконные из металлопластиковых профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,488	6022,00	--	2939	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки оконные из металлопластиковых профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,8518	4472,00	--	12753	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	45,43	2860,00	--	129930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,096	67180,00	--	6449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
59	С12063-4 примен.	Блоки дверные входные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	2,52	5850,00	--	14742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9, окрашенные	7,56	5610,00	--	42412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние, окрашенные	10,08	3540,00	--	35683	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	52,5	4010,00	--	210525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние, окрашенные	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л; ДГ 21-7 внутренние, окрашенные	4,41	4250,00	--	18743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блоки витражные из металлопластиковых профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	21,4575	4472,00	--	95958	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1 /3 шт./								
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,09579	41200,00	--	3947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-2 /1 шт./								
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С1, С2, С3, С7/	0,02995	41200,00	--	1234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С4, С5, С6, С8/	0,04493	41200,00	--	1851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9080399	190084			811
			Тенге			129500	64596			274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8972042				
	Материалы -		Тенге			227260				
	Всего заработная плата -		Тенге				194097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2883023				
	Местные материалы -		Тенге			5542175				
		Накладные расходы -	Тенге			243675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9768660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				230648			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108358				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114859				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9883519				
		МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПОДУШКА Пм-1 НА ОТМ.-1,350								
1	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,44899	52400,00	--	23527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ НА ОТМ.-1,050; -0,450								
2	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	10,86	12000,00	--	130320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	1,06	12800,00	--	13568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	1,56	12800,00	--	19968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
5	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника м3	56,7812	3500,00	--	198734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКА								
6	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,195	26800,00	--	5226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА Бм-1 /1 шт./								
7	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,05352	48300,00	--	2585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,06144	45800,00	--	2814	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00676	50600,00	--	342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см 1ПК60.10-8AmV-m м2	48	3360,00	--	161280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00216	50600,00	--	109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б УЧАСТОК МУ-1 /1 шт./								
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,075	50900,00	--	3818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,0148	48300,00	--	715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ППм-1 НА ОТМ.+3,800								
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11224	52400,00	--	5881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04108	50600,00	--	2079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Вм-1 /1 шт./								
16	С12021-250	М/к ворот из листовой стали, масса до 0,5 т, огрунтованные т	0,2318	154200,00	--	35744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12021-237	**М/к ворот из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные**	**0,24769**	**154400,00**	--	**38243**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			644953	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			570966				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41870				
	Местные материалы -		Тенге			529096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			605224				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73987				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4439				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78426				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**683650**				

Итого по акту:		**10 567 169**
Временные здания и сооружения 1,8%		190 209
Итого:		**10 757 378**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х1,05х1=0,525%		56 476
Затраты на выслугу лет, 1%		107 574
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		43 030
Итого:		10 964 458
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г. К=2,39	2,3896774	26 201 516,83
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		524 030,34
Итого:		**26 725 547,16**
НДС 12%		3 207 065,66
Всего с НДС		**29 932 612,82**

Сдал:

ТОО "Амиран" Тлекбаев Г.А.

Принял:

Курбанбеков К.Е.