Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №1 от 19.03.2015г.
выполненных работ за март 2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,0
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,0
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	965 403,63
6.	Сумма выполненных работ за **март 2015г.**	965 403,63
7	Сумма удержания гарантии 5%	48 270,18
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	917 133,45

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района Аубакиров О.Ж.

"19" марта 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

"19" марта 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района"**

Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №1 от 19.03.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог

за март 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д Подъезд к Каракаска км 0-45									
1	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	97,00	270,12	270,12 72,00	26 202 0	26 202 6 984	9 289 133	0,24	0 23,28
		а/д Куланутпес-Ныгман км 0-27									
2	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	22,00	270,12	270,12 72,00	5 943 0	5 943 1 584	2 107 133	0,24	0 5,28
		а/д Куланутпес-Актубек км 0-9									
3	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	11,00	270,12	270,12 72,00	2 971 0	2 971 792	1 053 133	0,24	0 2,64
		а/д Подъезд к Талдысай км 0-19									
4	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	48,00	270,12	270,12 72,00	12 966 0	12 966 3 456	4 596 133	0,24	0 11,52
		а/д "Пикет-Соналы-Изенды" км 0-83									
5	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	241,00	270,12	270,12 72,00	65 099 0	65 099 17 352	23 078 133	0,24	0 57,84

6	489-1-1	Очистка проезжей части дорог трактором К-701Р с универсальной навесной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при выс. 300мм за 3 прохода	км проход.	27,00	639,27	639,27 105,75	17 260 0	17 260 2 855	3 797 133	0,35	0 9,45
		а/д Подъезд к Жанбобек км 0-57									
7	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода	км проход.	212,00	270,12	270,12 72,00	57 265 0	57 265 15 264	20 301 133	0,24	0 50,88
		а/д Подъезд к Куланотпес км 0-30									
8	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода	км проход.	92,00	270,12	270,12 72,00	24 851 0	24 851 6 624	8 810 133	0,24	0 22,08
9	496-1	Патрулирование дорог на автомашине на базе Газ-53	1 км	936,00	46,95 6,75	40,20 9,00	43 945 6 318	37 627 8 424	19 607 133	0,04 0,04	37 37
		Итого					256 502 6 318	250 184 63 335	92 639		37 220
		Накладные расходы					92 639	13 896			46
		Непредвиденные затраты 6%					20 948				
		Итого					370 090				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				370 090				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				946 474				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							18 929				
Итого в текущем уровне цен							965 403,63				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района _____ Аубакиров О.Ж.

"19" марта 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy" _____ Мыктыбаев Т.

"19" марта 2015г.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №2 от 13.04.2015г.
выполненных работ за апрель 2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	965 403,63
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	965 403,63
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 954 005,00
6.	Сумма выполненных работ за **апрель 2015г.**	988 601,37
7	Сумма удержания гарантии 5%	49 430,07
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	939 171,30

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района Аубакиров О.Ж.

"13" апреля 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

"13" апреля 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района"** Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №2 от 13.04.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог

за апрель 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д Подъезд к Каракаска км 0-45									
1	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	91,00	270,12	270,12 72,00	24 581 0	24 581 6 552	8 714 133	0,24	0 21,84
		а/д Куланутпес-Ныгман км 0-27									
2	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	20,00	270,12	270,12 72,00	5 402 0	5 402 1 440	1 915 133	0,24	0 4,80
		а/д Куланутпес-Актубек км 0-9									
3	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	7,072	270,12	270,12 72,00	1 910 0	1 910 509	677 133	0,24	0 1,70
		а/д Подъезд к Талдысай км 0-19									
4	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	38,00	270,12	270,12 72,00	10 265 0	10 265 2 736	3 639 133	0,24	0 9,12
		а/д "Пикет-Соналы-Изенды" км 0-83									
5	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода (выборочно)	км проход.	234,00	270,12	270,12 72,00	63 208 0	63 208 16 848	22 408 133	0,24	0 56,16
6	489-1-1	Очистка проезжей части дорог трактором К-701Р с универсальной навесной лопатой от плотного	км проход	27,00	639,27	639,27 105,75	17 260 0	17 260 2 855	3 797 133	0,35	0 9,45

		слежавшегося снега и снежных заносов при выс. 300мм за 3 прохода									
		а/д Подъезд к Жанбобек км 0-57									
7	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода	км проход.	144,00	270,12 72,00	270,12 72,00	38 897 0	38 897 10 368	13 789 133	0,24	0 34,56
		а/д Подъезд к Куланотпес км 0-30									
8	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода	км проход.	91,90	270,12 72,00	270,12 72,00	24 824 0	24 824 6 617	8 800 133	0,24	0 22,06
9	496-1	Патрулирование дорог на автомашине на базе Газ-53	1 км	936,00	46,95 6,75	40,20 9,00	43 945 6 318	37 627 8 424	19 607 133	0,04 0,04	37 37
10	213-5	Открытие отверстий трубы от снега при толщине снега до 1,0м и размере отв. до 1-2м2	шт	91,0	207,00 207,00		18 837 18 837	0 0	25 053 133	0,89	8,17
		Итого					249 130 25 155	223 975 56 349	108 401		37 205
		Накладные расходы					108 401	16 260			54
		Непредвиденные затраты 6%					21 452				
		Итого					378 982				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				378 982				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				969 217				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							19 384				
Итого в текущем уровне цен							988 601,37				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района" _____ Аубакиров О.Ж.

"13" апреля 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy"

_____ Мыктыбаев Т.

"13" апреля 2015г.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №3 от 27.05.2015г.
выполненных работ за май 2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г., доп. соглашение №1 от 28.04.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 954 005,0
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 856 304,75
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	4 480 320,79
6.	Сумма выполненных работ за **май 2015г.**	2 526 315,79
7	Сумма удержания гарантии 5%	126 315,79
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	2 400 000,00

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района
Аубакиров О.Ж.

"27" мая 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

"27" мая 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"** Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №3 от 27.05.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог за май 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д "Пикет-Соналы-Изенды" км 0-83									
1	1-2	Подсыпка заниженных обочин автогрейдерами ДЗ-180 при перемещении щебня естественного на расстояние до 5м	100м3	6,91	2142,24	2142,24 576,00	14 807 0	14 807 3 981	5 295 133	1,9	0 13,13
2	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 38 км (230,74+225,5*1,6)*1,02	м3	43	603,37		26 066				
3	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 41 км (230,74+236*1,6)*1,02	м3	648	620,51		402 088				
4	25-3	Уплотнение щебня естественного вручную при толщине слоя до 150мм	100м2	3	965,25 965,25		3 336 3 336	0 0	4 437 133	6,67	23,05
		а/д Подъезд к Талдысай км 0-19									
5	1-2	Подсыпка заниженных обочин автогрейдерами ДЗ-180 при перемещении щебня естественного на расстояние до 5м (км5, км 8)	100м3	3,24	2142,24	2142,24 576,00	6 941 0	6 941 1 866	2 482 133	1,9	0 6,16
6	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 26 км (230,74+176,3*1,6)*1,02	м3	216	523,08		112 985				
7	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 29 км (230,74+191,1,*1,6)*1,02	м3	108	547,23		59 101				
8	25-3	Уплотнение щебня естественного вручную			965,25		1 564	0	2 080		

		при толщине слоя до 150мм	100м2	2	965,25		1 564	0	133	6,67	10,81
		а/д "Подъезд к Жанбобек"км 0-57									
9	1-2	Подсыпка заниженных обочин автогрейдерами ДЗ-180 при перемещении щебня естественного на расстояние до 5м	100м3	4,86	2142,24	2142,24 576,00	10 411 0	10 411 2 799	3 723 133	1,9	0 9,23
10	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 24 км (230,74+165,1*1,6)*1,02	м3	486	504,80		245 332				
11	25-3	Уплотнение щебня естественного вручную при толщине слоя до 150мм	100м2	2,4	965,25 965,25		2 346 2 346	0 0	3 120 133	6,67	16,21
12		**а/д Подъезд к Каракаска км 0-45**									
	133-4	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами автогрейдерами ширина профилируемых дорог до 11м без добавления материала (км 19-22)	км	2,620	2119,89	2119,89 569,25	5 554 0	5 554 1 491	1 984 133	1,88	0 4,93
		Итого					890 530 0	37 713 1 491	23 120		0 5
		Накладные расходы					23 120	3 468			12
		Непредвиденные затраты 6%					54 819				
		Итого					968 469				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				968 469				
в текущих ценах 2015г., МРП 1852тенге			1982				2 476 780,19				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							49 535,60				
Итого в текущем уровне цен							2 526 315,79				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Аубакиров О.Ж.

"27" мая 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy"

Мыктыбаев Т.

"27" мая 2015г.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №4 от 24.06.2015г.
выполненных работ за июнь 2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г., доп. соглашение №1 от 28.04.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 480 320,79
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 256 304,75
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 424 620,79
6.	Сумма выполненных работ за **июнь 2015г.**	1 226 268,42
7	Сумма удержания гарантии 5%	61 313,42
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 164 955,00

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района
Аубакиров О.Ж.

"24" июня 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

"24" июня 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №4 от 24.06.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог

за июнь 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д "Пикет-Соналы-Изенды" км 0-83 устранение размыва на км 12									
6	Е011-17-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмести-мостью 0,65м3,1м3	м3	2 920,00	29,62 0,99	28,58 9,56	86 490 2 891	83 454 27 915	40 972 133	0,0069 0,035	0 102,20
7	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1км, кл. груза1	т	4 964	19,7 0	19,70 3,9	97791 0	97790,8 19558,16	26012 133	0,45	0 2234
8	21-2	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером на базе трактора Т-100М, высота насыпи до 2м, грунт 2 группы при перемещении грунта до 10м	100м3	29,2	1107,96	1107,96 342,00	32 352 0	32 352 9 986	13 282 133	1,12	0 32,70
9	1-131-2	Уплотнение грунта самоходными вибрацион-ными катками при толщине слоя 25см	м3	2 920,0	11,12	11,12 3,97	32 470 0	32 470 11 592	15 418 133	0,01	39,42
10	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см	м2	300	33,57 5,60	27,88 8,64	10 071 1 680	8 364 2 592	5 682 133	0,04 0,03	0 9,00
11	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 5 км (230,74+76,6*1,6)*1,02	м3	52	360,37		18 746				

		а/д Подъезд к Каракаска км 0-45									
12	133-4	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами автогрейдерами ширина профилируемых дорог д без добавления материала (км 22-45)	км	22,314	2119,89 ,	2119,89 569,25	47 303 0	47 303 12 702	16 894 133	1,88	0 41,95
		Итого					325 224 4 571	301 734 84 346	118 260		0 2 459
		Накладные расходы					118 260	17 739			59
		Непредвиденные затраты 6%					26 609				
		Итого					470 093				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				470 093				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				1 202 223,94				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							24 044,48				
Итого в текущем уровне цен							1 226 268,42				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Аубакиров О.Ж.

"24" июня 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy"

Мыктыбаев Т.

"24" июня 2015г.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №5 от 24.07.2015г.
выполненных работ за июль 2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г., доп. соглашение №1 от 28.04.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 706 589,21
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 421 259,75
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 620 595,66
6.	Сумма выполненных работ за **июль 2015г.**	914 006,45
7	Сумма удержания гарантии 5%	45 700,32
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	868 306,13

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района
Аубакиров О.Ж.

Абакиров

"24" июля 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

«AziStroy»

"24" июля 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"** Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №5 от 24.07.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог

за июль 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д Подъезд к Каракаска км 0-45									
6	Е011-17-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмести-мостью 0,65м3,1м3	м3	2 008,00	29,62 0,99	28,58 9,56	59 477 1 988	57 389 19 196	28 175 133	0,0069 0,035	0 70,28
7	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1км, кл. груза1	т	3 414	19,7 0	19,70 3,9	67248 0	67247,92 13449,584	17888 133	0,45	0 1536
8	21-2	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером на базе трактора Т-100М, высота насыпи до 2м, грунт 2 группы при перемещении грунта до 10м	100м3	20,1	1107,96	1107,96 342,00	22 248 0	22 248 6 867	9 134 133	1,12	0 22,49
9	1-131-2	Уплотнение грунта самоходными вибрацион-ными катками при толщине слоя 25см	м3	2 008,0	11,12	11,12 3,97	22 329 0	22 329 7 972	10 602 133	0,01	27,11
10	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см	м2	880	33,57 5,60	27,88 8,64	29 542 4 928	24 534 7 603	16 666 133	0,04 0,03	0 26,40
11	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 5 км (230,74+45,5*1,6)*1,02	м3	153	309,61		47 244				

		Итого					248 087 6 916	193 748 55 088	82 466		0 1 682
		Накладные расходы					82 466	12 370			41
		Непредвиденные затраты 6%					19 833				
		Итого					350 386				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				350 386				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				896 084,76				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							17 921,70				
Итого в текущем уровне цен							914 006,45				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта
автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Аубакиров О.Ж.

24.07.2015.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy"

«AziStroy»

Мыктыбаев Т.

24.07.2015.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №6 от 30.09.2015г.
выполненных работ за сентябрь 2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г., доп. соглашение №1 от 28.04.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 620 595,66
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 307 565,88
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 566 103,03
6.	Сумма выполненных работ за **сентябрь 2015г.**	1 945 507,37
7	Сумма удержания гарантии 5%	97 275,37
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 848 232,00

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района
Аубакиров О.Ж.

"30" сентября 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

"30" сентября 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"** Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №6 от 30.09.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог

за сентябрь 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д "Пикет-Соналы-Изенды" км 0-83									
1	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 7 м	1км	46	1668,36	1668,36 450	76 745 0	76 745 20 700	27 531 133	0,00 1,48	0 68
2	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тяго трактора МТЗ с 2-х сторон за 2прохода	1км прох	72	148,44 27	121,44 45	10 687 1 944	8 743 3 240	6 894 133	0,4	29
		а/д Куланутпес-Ныгман км 0- 27									
3	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами,ширина профилируемых дорог до 7 м с добавлением материала	1км	3,6	1668,36	1668,36 450	6 006 0	6 006 1 620	2 155 133	0,00 1,48	0 5
4	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 52 км (230,74+274*1,6)*1,02	м3	666	682,52		454 560				
5	153-1	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками массой 5-6тн	100м2	36	737,13	737,13 272,25	26 537 0	26 537 9 801	13 035 133	1,06	38,16
		а/д Куланутпес-Актубек км 0- 9									
6	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 7 м	1км	3	1668,36	1668,36 450	5 005 0	5 005 1 350	1 796 133	0,00 1,48	0 4

7	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тяго трактора МТЗ с 2-х сторон за 2прохода	1км прох	16	148,44 27	121,44 45	2 375 432	1 943 720	1 532 133	0,4	6
		а/д "Подъезд к Талдысай"" км 0-19									
8	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 7 м	1км	19	1668,36	1668,36 450	31 699 0	31 699 8 550	11 372 133	0,00 1,48	0 28
9	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тяго трактора МТЗ с 2-х сторон за 2 прохода	1км прох	32	148,44 27	121,44 45	4 750 864	3 886 1 440	3 064 133	0,4	13
10	4961	Патрулирование дорог на автомашине на базе Газ-53	1 км	263,00	46,95 6,75	40,20 9,00	12 348 1 775	10 573 2 367	5 509 133	0,04 0,04	11 11
		Итого					630 711 5 015	171 136 49 788	72 888		11 203
		Накладные расходы					72 888	10 933			36
		Непредвиденные затраты 6%					42 216				
		Итого					745 814				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				745 814				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				1 907 360,16				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							38 147,20				
Итого в текущем уровне цен							1 945 507,37				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Аубакиров О.Ж.

"30" сентября 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy"

Мыктыбаев Т.

"30" сентября 2015г.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

А К Т №7 от 20.10.2015г.
выполненных работ за октябрь 2015г.

		тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договор №7 от 02.03.2015г., доп. соглашение №1 от 28.04.2015г.	9 464 105,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 566 103,03
3.	Виды выполняемых работ- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог	Содержание и текущий ремонт
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 137 797,88
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 464 105,00
6.	Сумма выполненных работ за **октябрь 2015г.**	898 001,97
7	Сумма удержания гарантии 5%	44 900,10
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	853 101,87

Заказчик:
Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района
Аубакиров С.К.

"20" октября 2015г.

Подрядчик:
Директор ТОО "AziStroy"
Мыктыбаев Т.

20 октября 2015г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Ф2-в

Подрядчик: **ТОО " AziStroy"**

АКТ №7 от 20.10.2015г.

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог

за октябрь 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		а/д "Пикет-Соналы-Изенды" км 0-83									
1	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 7 м	1км	39,3	1668,36	1668,36 450	65 567 0	65 567 17 685	23 521 133	0,00 1,48	0 58
2	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тяго трактора МТЗ с 2-х сторон за 2прохода	1км прох	128	148,44 27	121,44 45	19 000 3 456	15 544 5 760	12 257 133	0,4	51
		а/д Куланутпес-Ныгман км 0- 27									
3	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами,ширина профилируемых дорог до 7 м с добавлением материала	1км	1,2	1668,36	1668,36 450	2 002 0	2 002 540	718 133	0,00 1,48	0 2
4	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 52 км (230,74+274*1,6)*1,02	м3	222	682,52		151 520				
5	153-1	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками массой 5-6тн	100м2	12	737,13	737,13 272,25	8 846 0	8 846 3 267	4 345 133	1,06	12,72
		а/д Куланутпес-Актубек км 0- 9									
6	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог			1668,36	1668,36	2 503	2 503	898	0,00	0

		автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 7 м	1км	1,5		450	0	675	133	1,48	2
7	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тяго трактора МТЗ с 2-х сторон за 2прохода	1км прох	28,4	148,44 27	121,44 45	4 219 767	3 451 1 279	2 722 133	0,4	11
		а/д "Подъезд к Талдысай"" км 0-19									
8	133-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 7 м	1км	0	1668,36	1668,36 450	0 0	0 0	0 133	0,00 1,48	0 0
9	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тяго трактора МТЗ с 2-х сторон за 2 прохода	1км прох	36	148,44 27	121,44 45	5 344 972	4 372 1 620	3 447 133	0,4	14
10	4961	Патрулирование дорог на автомашине на базе Газ-53	1 км	263,00	46,95 6,75	40,20 9,00	12 348 1 775	10 573 2 367	5 509 133	0,04 0,04	11 11
		Итого					271 348 6 971	112 857 33 193	53 418		11 162
		Накладные расходы					53 418	8 013			27
		Непредвиденные затраты 6%					19 486				
		Итого					344 251				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				344 251				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				880 394,09				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							17 607,88				
Итого в текущем уровне цен							898 001,97				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Аубакиров О.Ж.

"20" октября 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy"

Мыктыбаев Т.

"20"октября 2015г.