Заказчик: **АО "АгроИнновация"**

Форма-КС к Договору № 11/87 от 25.09.09г.
о государственных закупках работ по строительству селекционной теплицы на базе ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**

Наименование объекта: **Теплица**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/87	25.09.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за апрель	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства"	5 556 423	5 556 423		5 556 423					595 331	4 961 092
Удержание аванса				1 666 926,9						
Итого к оплате:				**3 889 496,1**						

Заказчик: АО «КазАгроИнновация»

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Форма 2В

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11/87 от 25 сентября 2009 года

Наименование строительства: Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства" Алматинской обл. п. Алмалыбак

Наименование объекта: Теплица. Общестроительные работы

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Лотки									
	2.1 Лотки									
1	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	87.45	1986.57	564.43	173726	49359	93352	3.33	291
				567	195.49	49584	17096	140	0.7533	66
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	70.5	7940.17	66.01	559782	4654	16336	1.35	95
				195.75	24.93	13800	1758	105	0.1218	9

3	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15 объемом более 1 до 2 К=15,000;	м3	79.5	17900		1423050				
4	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15 объемом более 0,5 до 1 К=15,000	м3	7.95	18200		144690				
5	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=-1,000;	м3	87.45	209		18277				
	2.2. монолитные участки										
6	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм К=15,000;	м3	6.3	12388.2	1327.03	78046	8360	17157	12.49	79
					2137.5	456.24	13466	2874	105	1.7166	11
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм К=15,000;	т	0.465	114300		53150				

		Итого по разделу 2				**2414167**	**62373**	**126845**		**465**
						76850	**21728**			**86**
		Всего прямые затраты				**2414167**	**62373**	**126845**		**465**
						76850	**21728**			**86**
		Итого с накладными расходами				2541012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				152 461				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 693 473				
		Временные здания и сооружения 3,40%				91 578				
		Итого с временными				2 785 051				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,98%				55 144				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				11 140				
		Затраты на выслугу лет, 1%				27 851				
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 879 186				

		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,672		4 813 998				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		96 280				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		4 910 278				
		Налог на добавленную стоимость 12%		589 233				
		Итого с НДС		5 499 512				

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Форма 2В

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11/87 от 25 сентября 2009 года

Наименование строительства: Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства" Алматинской обл. п. Алмалыбак

Наименование объекта: Теплица. Общестроительные работы.

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Отмостка								
		4.8. Крыльцо Кр-1								
1	Е9-17-1	Монтаж стоек	0,10202	4646,85	2285,57	474	233	202	9,35	1
		т конструкций		1579,5	617,13	161	63	90	2,34	–
2	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т К=1,040	0,1061	172800		18334				
		т								
3	Е9-25-1	Монтаж балок	0,0824	5030,5	2020,02	415	166	205	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	187	41	90	1,79	–

4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т К=1,040	0,038573	172800		6665,4144				
			т							
		Итого по разделу 4				**25888,4144**	**399**	**407**		**2**
						348	**104**			**–**
		Всего прямые затраты				**25888,4144**	**399**	**407**		**2**
						348	**104**			**–**
		Итого с накладными расходами				**26295,4144**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 578				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27 873				
		Временные здания и сооружения 3,40%				948				
		Итого с временными				28 821				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,98%				571				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				115				
		Затраты на выслугу лет, 1%				288				
		Итого в базовых ценах 2001 года				29 795				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,672				49 817				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				996				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				50 814				
		Налог на добавленную стоимость 12%				6 098				
		Итого с НДС				56 911				

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"