Заказчик: **АО "КазАгроИнновация"**

Форма-КС к Договору № 11/87 от 25.09.09г.
о государственных закупках работ по строительству селекционной теплицы на базе ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»

Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**

Наименование объекта: **Теплица**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2009 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/87	25.09.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за ноябрь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства"	53 771 998	53 771 998		53 771 998					5 761 285,5	48 010 712,5
Удержание аванса				16 131 599,4						
Итого к оплате:				**37 640 398,6**						

Заказчик: АО «КазАгроИнновация»

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Форма 2В

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11/87 от 25 сентября 2009 года

Наименование строительства: Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства" Алматинской обл. п. Алмалыбак

Наименование объекта: Теплица. Общестроительные работы.

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 0. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	1022,48	27,84	26,18	28466	26769	8787	0,0115	12
		м3 грунта		1,66	7,2	1697	7362	97	0,025	26
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	568,35	39,76	37,82	22598	21495	7096	0,013	7
		м3 грунта		1,87	11	1063	6252	97	0,0376	21
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	454,48	9,24	9,24	4199	4199	1322	–	–
		м3 грунта								

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;		–	3	–	1363	97	0,0115	5
		м3 грунта	17,8934	262,72	–	4701	–	5312	1,848	33
				262,72	–	4701	–	113	–	–
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	568,35	5,55	5,55	3154	3154	992	–	–
				–	1,8	–	1023	97	0,00691	4
6	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000:								
		м3 грунта	1136,7	3,11	3,11	3535	3535	1114	–	–
				–	1,01	–	1148	97	0,00387	4
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	17,0505	122,18	–	2083	–	2354	0,885	15
				122,18	–	2083	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	568,35	21,55	4,52	12248	2569	9389	0,108	61
				17,03	–	9679	–	97	–	–
9	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	796,17	15,75	–	12540	–	12164	0,1	80
		м2 спланированной площади								
				15,75	–	12540	–	97	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	95,54	21,55	4,52	2059	432	1578	0,108	10
				17,03	–	1627	–	97	–	–

Раздел 1. Фундаменты

1.1. Фундамент монолитный ФМ-1

11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,68	7940,17	66,01	132442	1101	3865	1,35	23

		м3								
				195,75	24,93	3265	416	105	0,1218	2
12	Е6-3-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование	7,4	8993,86	230,16	66555	1703	4066	2,88	21
		м3								
				441	82,31	3263	609	105	0,3591	3
13	4-1-73									
		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,29	111900		32451				
		т								
14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,329	98800		32505				
		т								
15	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,067	95500		6399				
		т								
16	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0333	24078,76	587,63	802	20	699	118	4
		т								
				19800	222,75	659	7	105	1,08	–
17	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0333	119700		3986				
		т								
18	1-1-877									
		Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,068	73700		5012				
		т								
19	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0266	100000		2660				
		т								
		Всего прямые затраты				**378395**	**64977**	**58738**		**266**
						40577	**18180**			**65**
		Итого с накладными расходами				437 133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				26 228				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				463 361				

		Временные здания и сооружения 3,40%		15 754				
		Итого с временными		479 115				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,98%		9 486				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		1 916				
		Затраты на выслугу лет, 1%		4 791				
		Итого в базовых ценах 2001 года		495 309				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,672		828 157				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		16 563				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		844 720				
		Налог на добавленную стоимость 12%		101 366				
		Итого с НДС		946 087				

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

		Временные здания и сооружения 3,40%		15 754				
		Итого с временными		479 115				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,98%		9 486				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		1 916				
		Затраты на выслугу лет, 1%		4 791				
		Итого в базовых ценах 2001 года		495 309				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,672		828 157				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		16 563				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		844 720				
		Налог на добавленную стоимость 12%		101 366				
		Итого с НДС		946 087				

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Форма 2В

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11/87 от 25 сентября 2009 года

Наименование строительства: Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства" Алматинской обл. п. Алмалыбак

Наименование объекта: Теплица. Модульные конструкции теплиц.

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1	Монтаж модульного здания *комплект*	1	11404758 4561902	6842856 –	11404758 4561902	6842856 –	– –	– –	– –
2	99-1-1	Модульная теплица *комплект*	1	9293789		9293789				
		Всего прямые затраты				**20698547**	**6842856**			–
						4561902	**–**			–
		Итого с накладными расходами				20 698 547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 241 913				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 940 460				
		Временные здания и сооружения 3,40%				745 976				
		Итого с временными				22 686 435				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,98%				449 191				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				90 746				
		Затраты на выслугу лет, 1%				226 864				

		Итого в базовых ценах 2001 года		23 453 237				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,672		39 213 812				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		784 276				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		39 998 088				
		Налог на добавленную стоимость 12%		4 799 771				
		Итого с НДС		44 797 859				

Заказчик: АО "КазАгроИнновация"

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР»

Принял: Технадзор

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Заказчик: АО "КазАгроИнновация" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор №11/87 от 25 сентября 2009 года

Наименование строительства: Строительство теплицы на территории ТОО "Каз. НИИ земледелия и растениводства" Алматинской обл. п. Алмалыбак

Наименование объекта: Теплица. Резервуар для сточных вод V=10м3

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	102	35,29	33,19	3600	3385	1111	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	214	931	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	4	389,25	–	1557	–	1759	2,48	10
		м3 грунта		389,25	–	1557	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	57,75	3,35	3,35	193	193	65	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	67	97	0,0038	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,25	134,1	–	2581	–	2917	0,972	19
		м3 грунта								

			134,1	–	2581	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	57,75	21,55	4,52	1245	261	954	0,108	6
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	983	–	97	–	–
6 Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	34	89	88,73	3026	3017	821	0,0018	–
	м3 грунтовой подушки								
			0,25	24,61	9	837	97	0,08482	3
	Раздел 2. Монолитные и сборные ЖБ								
7 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,93	1803,48	73,75	1677	69	41	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	20	11	133	0,041	–
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1153	40097,59	339,59	4623	39	21	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	16	133	0,58	–
9 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,3	11464,18	954,98	95153	7926	12254	6,51	54
	м3								
			1075,5	330,44	8927	2743	105	1,337	11
10 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,3	111		921				
	м3								
11 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,265	115500		30608				
	т								
12 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	66,56	51500		3427840				
	т								
13 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	95500		3820				

		т								
14	1-1-1019	Церезит	0,002	27200		54				
		т								
15	Е6-36-4	Железнение поверхности	6,25	60,5	0,23	378	1	338	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	321	1	105	0,0004	–
16	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	27,11	134,46	3,39	3645	92	3352	0,65	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3172	20	105	0,0505	1
17	1-1-1019	Церезит	0,0071	27200		193				
		т								
18	Е6-36-4	Железнение поверхности	27,11	60,5	0,23	1640	6	1463	0,289	8
		м2 поверхности		51,3	0,09	1391	2	105	0,0004	–
19	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,11	13,91	0,07	377	2	198	0,0413	1
		м2		8,06	0,02	219	1	90	0,0001	–
20	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,11	12,08	0,05	327	1	198	0,0413	1
		м2		8,06	0,02	219	1	90	0,0001	–
21	Е6-22-1									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,9	13002,34	241,1	24704	458	2741	8,06	15
		м3		1282,5	91,08	2437	173	105	0,4448	1
22	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0597	115500		6895				
		т								
23	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0078	101200		789				
		т								
24	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0096	143778,76	587,63	1380	6	202	118	1

	т								
			19800	222,75	190	2	105	1,08	–
25 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0176	95500		1681				
	т								
26 Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	7,56	125,08	0,99	946	7	108	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	88	3	119	0,0018	–
27 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	1,05	6066,62	245,72	6370	258	594	2,71	3
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	402	97	119	0,45	–
28 Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,4	29041,97	5028,34	11617	2011	3258	27,104	11
	м3 конструкций колодцев								
			4382,55	1883,03	1753	753	130	9,196	4

Раздел 3. Горловина выгреба

29 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,1	2805,26	1856,11	281	186	197	4,933	–
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	81	60	140	2,3715	–
30 30-18-24									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,1	23700		2370				
	м3								
31 Е23-24-1	Установка люка	1	8342,59	35,42	8343	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
32 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
33 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0683	13711,46	5475,86	936	374	405	28,9	2
	т конструкций								

	т								
			19800	222,75	190	2	105	1,08	–
25 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0176	95500		1681				
	т								
26 Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	7,56	125,08	0,99	946	7	108	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	88	3	119	0,0018	–
27 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	1,05	6066,62	245,72	6370	258	594	2,71	3
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	402	97	119	0,45	–
28 Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,4	29041,97	5028,34	11617	2011	3258	27,104	11
	м3 конструкций колодцев								
			4382,55	1883,03	1753	753	130	9,196	4

Раздел 3. Горловина выгреба

29 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,1	2805,26	1856,11	281	186	197	4,933	–
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	81	60	140	2,3715	–
30 30-18-24									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,1	23700		2370				
	м3								
31 Е23-24-1	Установка люка	1	8342,59	35,42	8343	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
32 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
33 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0683	13711,46	5475,86	936	374	405	28,9	2
	т конструкций								

				5040	1552,87	344	106	90	5,46	–
34	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0683	151200		10327				
		т								
35	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,00475	64249,36	8122,48	305	39	303	254	1
		км трубопровода								
				45900	3069	218	15	130	14,99	–
36	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	4,75	538		2556				
		м								
37	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,5295	7940,17	66,01	4204	35	123	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	104	13	105	0,1218	–
		Раздел 4. Разные работы								
38	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,0787	1
		м3 емкости								
				11,7	0,27	117	3	105	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**3675468**	**18408**	**33839**		**157**
						25556	**5869**			**23**
		Итого с накладными расходами				3 709 307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				222 558				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 931 865				
		Временные здания и сооружения 3,40%				133 683				
		Итого с временными				4 065 549				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,98%				80 498				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				16 262				
		Затраты на выслугу лет, 1%				40 655				
		Итого в базовых ценах 2001 года				4 202 964				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,672				7 027 356				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				140 547				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				7 167 904				
		Налог на добавленную стоимость 12%				860 148				

		Итого с НДС		8 028 052					

Заказчик: АО "КазАгроИнновация" _____

Менеджер по ГЗ ТОО «КазНИИиР» _____

Принял: Технадзор _____

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" _____