Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2017 г.

Подрядчик: ТОО «К & Construction Company»

Субподрядчик: ТОО «Нур - Курылыс»

Договор № б/н от 03.07.2017г.

Объект: Наименование объекта: Реконструкция и усиление многоэтажного жилого дома № 5 п. Акжал Шетского района Карагандинской области

Наименование объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включ.	В т. ч. СМР	Из них экономия от совершенств. решений и меро-приятий.	Из гр.2 работы по монтажу оборудования	Из гр.1 стоимость затрат не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Ремонтно-строительные работы	28503545				
НДС 12%	3420425				
Итого к оплате	31923970				

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

СУБПОДРЯДЧИК: _____

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «К & Construction Company»
Субподрядчик: ТОО "Нур -Курылыс"
Договор б/н от 03.07.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2017г.
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел1 Витражи									
1	Е46-37-2	Разборка наружных бетонных панелей *м3*	10,8	3157,04 1602	1555,04 587,25	34096 17302	16794 6342	23644 100	9,85 2,87	106 31
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	4,92	4899,15 3018,15	1881 538,09	24104 14849	9255 2647	20645 118	21,241 2,91	105 14
3	Е7-48-5	Демонтаж блоков наружных стен массой до 2,5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	27	685,85 311,4	374,45 132,69	18518 8408	10110 3583	16787 140	1,872 0,56912	51 15
4	Е7-48-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т *шт сборных конструкций*	27	1197,68 389,25	468,06 165,86	32337 10510	12638 4478	20983 140	2,34 0,7114	63 19

5	30-3-20								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В5 (М-75) (12шт ФБС 24-4-6)	6,516	10100		65812				
	м3								
6	Е46-22-1								
	Кладка из пескаблока отдельных участков и заделка проемов в стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	32,0415	3198,13	154,03	102473	4935	75409	14,63	469
	м3								
			2295	58,5	73535	1874	100	0,28	9
	Раздел 2 Кровля								
	2.1 Демонтажные работы								
7	Е58-2-1								
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1120	29,02	2,02	32502	2262	32740	0,1741	195
	м2 кровли								
			27	0,32	30240	358	107	0,0028	3
8	Е58-22-3								
	Разборка теплоизоляции из сыпучих теплоизоляционных материалов ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1120	15,71	0,83	17595	930	17989	0,08796	99
	м2								
			14,88	0,13	16666	146	107	0,00132	1
	2.2 Противопожарная перегородка								
9	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	15,9	958,95	34,37	15247	546	3788	1,21	19
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	3005	205	118	0,0629	1
	2.3 Утепление чердака								
10	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича кзпр1=1,25; кзпм1=1,15;	20,01	7059,55	356,31	141262	7130	23211	4,38	88
	м3 кладки								
			838,13	144,9	16771	2899	118	0,62	12
11	Е12-15-1								
	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида кзпр1=1,25; кзпм1=1,15;	1120	214,77	1,25	240542	1400	45675	0,155	174
	м2 изолируемой поверхности								

			33,75	0,52	37800	582	119	0,0022	2
12	Е14-34-1	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м2 покрытия*	1120	30,41	0,07	34059	78	27566	0,123	138
				23,2	0,02	25984	22	106	0,0001	–
13	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	1,232	30400		37453				
	2.4 Кровля									
14	Е10-14-1	Установка стропильной системы с лежнями кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м3 древесины в конструкции*	66,63	24610	353,18	1639764	23532	351150	22,1	1473
				4246,88	144,9	282970	9655	120	0,62	41
15	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окониз профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м2 кровли*	1410	1880,93	8,66	2652111	12211	578422	1,71	2411
				341,19	3,54	481078	4991	119	0,015	21
16	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м реза*	111,2	149,16	5,72	16587	636	7295	0,34	38
				70,31	2,59	7818	288	90	0,01	1
17	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м3 древесины в конструкции*	60,63	606,27	29,7	36758	1801	12140	0,78	47
				154,69	12,17	9379	738	120	0,052	3
18	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м2 обработанной поверхности*	1410	21,7	0,96	30597	1354	10559	0,029	41
				5,85	0,39	8249	550	120	0,00168	2
19	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам кзпр1=1,25; кзпм1=1,15; *м2 покрытий по фермам*	1410	133,63	0,58	188418	818	14094	0,0403	57
				8,1	0,23	11421	324	120	0,001	1
20	Е12-9-1	Устройство настенных желобов кзпр1=1,25; кзпм1=1,15;	191	1417,48	16,35	270739	3123	34953	0,75	143

		м желобов		147,1	6,68	28096	1276	119	0,0283	5
21	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	144	331,11	0,16	47680	23	10648	0,3504	50
		м труб		62,12	0,02	8945	3	119	0,0002	–
22	E16-21-1	Установка водосточных воронок kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	12	8550,46	145,64	102606	1748	9856	2,58	31
		воронка		582,19	59,51	6986	714	128	0,25	3
	2.5 Слуховые окна (8 шт)									
23	E10-15-1	Устройство слуховых окон kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	8	3528,26	86,34	28226	691	11904	6,08	49
		слуховое окно		1203,75	36,23	9630	290	120	0,15	1
24	6-1-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельскохозяйственных зданий	4,2	2870		12054				
		м2	32	21		672				
25	1-1-818	Петля врезная								
		шт	8	308		2464				
26	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	16	57		912				
27	1-1-812	Завертка оцинкованная								
		шт								
28	E15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	2,64	734,64	3,1	1939	8	222	0,406	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		78,75	1,27	208	3	105	0,0054	-
29	E10-53-1	Антисептирование водными растворами стен kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	30,9	188,81	0,85	5834	26	442	0,0574	2
		м2 стен (за вычетом проемов)		11,56	0,37	357	11	120	0,0015	-

30	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами (обрешетки) слухового окна kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	36,96	133,63	0,58	4939	21	370	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		8,1	0,23	299	9	120	0,001	–
31	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	0,585	606,27	29,7	355	17	116	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		154,69	12,17	90	7	120	0,052	–
	2.6 Стремянка С-1 (6шт)									
32	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением kзпр1=1,25; kзпм1=3,157;	1,09	15204,4	5708,82	16573	6223	7933	28,9	32
		т конструкций		6300	1785,83	6867	1947	90	5,46	6
33	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,09	151200		164808				
		т								
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	40,5	23,25	0,05	942	2	266	0,0295	1
		м2		7,26	0,02	294	1	90	0,0001	–
35	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	40,5	40,72	0,04	1649	2	303	0,0426	2
		м2		8,32	–	337	–	90	–	–
	2.7 Люк									
36	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	2,57	425,23	32,64	1093	84	782	1,23	3
		м2 проемов		239,91	13,43	617	35	120	0,057	–
37	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,57	12300		31611				

			м2							
	2.8 Ограждения по кровле									
38	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами kзпр1=1,25; kзпм1=1,15;	216	548,18	2,63	118407	568	3383	0,059	13
		м ограждения		12,1	1,06	2614	229	119	0,0045	1
	Раздел 3 Дополнительные работы по фасаду									
39	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,84	22951,16	316,57	19279	266	3636	22,5	19
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2930	100	120	0,58	–
40	Е9-53-2	Монтаж креплениея карниза металлический	0,155	9850,47	1162,94	1527	180	1041	46,6	7
		т конструкций		7357,5	108	1140	17	90	0,53	–
41	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,155	154400		23932				
		т								
42	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,025	172357,31	536,06	4309	13	1252	289	7
		т		47475	202,5	1187	5	105	0,99	–
43	Е10-3-5	Устройство карнизов	200	983,96	7,54	196792	1508	52202	1,43	286
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	42930	572	120	0,0139	3
44	Е15-165-1	Улучшенная окраска OSB	200	165,65	1,61	33130	322	18745	0,532	106
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	17730	122	105	0,003	1
45	Е20-19-1	Установка вентшахт прямоугольного сечения	18	1124,7	6,95	20245	125	1919	0,49	9
		зонт		81	2,25	1458	41	128	0,01	–
46	99-1-1цена	Стоимость вентшахты	18	52368,63		942635				
		шт								
47	Е58-19-1	Навеска водосточных труб и желобов с подмостей	370	331,12	0,16	122514	59	27359	0,3504	130
		м труб								

				62,12	0,02	22984	7	119	0,0002	–
48	99-1-1цена	Желоб водосточный	67	768,08		51461				
		шт								
49	99-1-1цена	Воронка водосточная	11	925,18		10177				
		шт								
50	99-1-1цена	Труба водосточная	57	899,7		51283				
		шт								
51	99-1-1цена	Хомут металлический	110	139,65		15362				
		шт								
52	99-1-1цена	Кронштейн жолоба	223	230,43		51386				
		шт								
53	99-1-1цена	Колено 90 гр	33	449,68		14839				
		шт								
54	Е69-8-1	Заделка отверстий бетоном	230	976,32	36,3	224554	8349	78558	2,271	522
		гнездо								
				335,48	6,08	77160	1398	100	0,034	8
55	Е7-57-6	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	526	583,02	35,34	306669	18589	29876	0,162	85
		м шва								
				27,23	13,34	14323	7017	140	0,0652	34
		Всего прямые затраты				**8263832**	**148377**			**7073**
						1303167	**53486**			**238**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6812290				
		Накладные расходы, тенге				1577863				
		- заработная плата, тенге				236679				
		- трудоемкость, чел-ч				789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				590502				
		Всего				**10432197**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				125186				
		- сметная заработная плата, тенге				17651				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1 %)	221705
- сметная заработная плата, тенге	101984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	621
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	105574
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42230
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10926892**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**27944652**
- материалы, тенге	17421887
- сметная заработная плата, тенге	4758773
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8821
Налог (2 %)	558893
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28503545**
НДС (12 %)	3420425
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31923970**

Сдал: _____

Принял: _____