Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т № 1
выполненных работ от 13.04.2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 67 от 31.03.2015г.	7 897 321,43
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3.	Виды выполняемых работ- текущий ремонт и содержание (в т.ч. зимнее) и озеленение автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Текущий ремонт и содержание
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 450 264
6.	Сумма выполненных работ с **31.03.2015г. по 13.04.2015г.**	1 450 264
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю без НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 450 264

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя
_____ Кожанов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Крылова д. 4а, кв.31
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор
_____ Мыктыбаев Т.

«AziStroy»

Форма2-в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "AziStroy"

АКТ №1

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за апрель 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	щая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	щая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
		а/д "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь"км 0-195									
1	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм (выборочно)	км проход.	452,00	270,12	270,12 72,00	122 094 0	122 094 32 544	43 284 133	0,24	0 108,48
2	435-2	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300мм (выборочно)	км проход.	184,00	214,50	214,50 58,50	39 468 0	39 468 10 764	14 316 133	0,17	0 31,28
3	445-2	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдерами	км.	746,0	248,46	248,46 67,50	185 351 0	185 351 50 355	66 972 133	0,22	164,12
4	213-5	Открытие отверстий трубы от снега при толщине снега до 1,0м и размере отв. до 1-2м2	шт	55,0	207,00 207,00		11 385 11 385	0 0	15 142 133	0,89	8,17
5	496-1	Патрулирование дорог на автомашине на базе ГАЗ-53	1км	390	46,95 6,75	46,95 9	18 311 2 633	18 311 3 510	8 170 133	0,04 0,04	15,6 16
		Итого					376 609 14 018	365 224 97 173	147 883		16 328
		Накладные расходы					147 883	22 183			74
		Непредвиденные затраты 6%					31 470				
		Итого					555 962				

в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге	775				555 962				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге	1982				1 421 827				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					28 437				
Итого в текущем уровне цен					1 450 264				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Т. Кобланов

Руководитель отдела ФиРДИ: Ж.М. Бутунова

Куратор: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AziStroy» Мыктыбаев Т.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т № 2
выполненных работ от 29.05.2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 67 от 31.03.2015г.	7 897 321,43
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 450 264
3.	Виды выполняемых работ- текущий ремонт и содержание (в т.ч. зимнее) и озеленение автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Текущий ремонт и содержание
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 450 264
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 257 465
6.	Сумма выполненных работ с **14.04.2015г. по 29.05.2015г.**	3 807 201
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю без НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	3 807 201

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя
Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Крылова д. 4а, кв.31
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор
Мыктыбаев Т.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Форма2-в

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №2

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195

за май 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	цая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	цая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
		Работы по восстановлению размытых участков на подходах к мосту через р. Кулапутпес									
1	1-2 (прим.)	Подсыпка заниженных обочин автогрейдерами ДЗ-180 при перемещении щебня естественного на расстоя до 5м (км 2)	100м3	20,00	2142,24	2142,24 576,00	42 845 0	42 845 11 520	15 322 133	1,9	0 38,00
2	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 3 км (230,74+225,5*1,6)*1,02	м3	2 000	244,33		488 662				
3	25-3	Уплотнение щебня естественного вручную при толщине слоя до 150мм	100м2	13	965,25 965,25		12 870 12 870	0 0	17 117 133	6,67	88,93
4	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	68,2	2735 310,5	38,67 14,24	186 527 21 176	2 637 971	24 141 109	1,99 0,0695	135,718 136
5	Е01031-А11-11	Погрузка переходных плит при автомобильных перевозках (при демонтаже и монтаже)	т	50,00	152,80	152,80 106,96	7 640 0	7 640 5 348	5 348 100	2,25	0 112,50
6	Е01031-А11-22	Разгрузка переходных плит при автомобильных перевозках (при демонтаже и монтаже)	т	50,00	171,40	171,40 119,98	8 570 0	8 570 5 999	5 999 100	2,52	0 126,00
7	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (при демонтаже и монтаже)	т	50,00	24,60	24,60 4,92	1 230 0	1 230 246	246 100	0,1	0 5,00
8	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см	м2	4 000	33,57 5,60	27,88 8,64	134 280 22 400	111 520 34 560	75 757 133	0,04 0,03	0 120,00

9	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость дресвы с транспортом на расстояние до 24 км (230,74+176,3*1,5)*1,02	м3	694	505,09		350 333				
		Итого					1 232 956 56 446	174 442 58 644	143 929		136 626
		Накладные расходы					143 929	21 589			72
		Непредвиденные затраты 6%					82 613				
		Итого					1 459 499				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				1 459 499				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				3 732 550				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							74 651				
Итого в текущем уровне цен							3 807 201				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy": Мыктыбаев Т.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т № 3
выполненных работ от 24.07.2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 67 от 31.03.2015г.	7 897 321,43
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 257 465
3.	Виды выполняемых работ- текущий ремонт и содержание (в т.ч. зимнее) и озеленение автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Текущий ремонт и содержание
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 257 465
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 346 682
6.	Сумма выполненных работ с **30.05.2015г. по 24.07.2015г.**	1 089 217
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю без НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 089 217

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя
_____ Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Крылова д. 4а, кв.31
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор
_____ Мыктыбаев Т.

Форма2-в

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №3

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за июль 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
		Устранение размыва на км 3,8									
1	Е011-17-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмести-мостью 0,65м3,1м3	м3	1 065	29,62 0,99	28,58 9,56	31 545 1 054	30 438 10 181	14 944 133	0,0069 0,035	0 37,28
2	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1км, кл. груза1	т	1 917	19,7 0	19,70 3,9	37765 0	37764,9 7552,98	10045 133	0,45	0 863
3	19-2	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером на базе трактора Т-100М, высота насыпи до 1,5м, грунт 2 группы при перемещении грунта до 10м	100м3	11,7	949,95	949,95 294,75	11 114 0	11 114 3 449	4 587 133	0,96	0 11,23
4	1-131-2	Уплотнение грунта самоходными вибрацион-ными катками при толщине слоя 25см	м3	1 065,0	11,12	11,12 3,97	11 843 0	11 843 4 228	5 623 133	0,01	14,38
5	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см	м2	500	33,57 5,60	27,88 8,64	16 785 2 800	13 940 4 320	9 470 133	0,04 0,03	0 15,00
6	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 23 км (230,74+158,8*1,6)*1,02	м3	87	494,52		42 875				
		Устранение размыва на км 9,5									
7	Е011-17-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмести-мостью 0,65м3,1м3	м3	937	29,62 0,99	28,58 9,56	27 754 928	26 779 8 958	13 148 133	0,0069 0,035	0 32,80
8	С010333-	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами			19,7	19,70	33226	33226,02	8838		0

	А1-1	на расстояние до 1км, кл. груза1	т	1 687	0	3,9	0	6645,204	133	0,45	759
9	21-2	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером на базе трактора Т-100М, высота насыпи до 2м, грунт 2 группы при перемещении грунта до 10м	100м3	9,4	1107,96	1107,96 342,00	10 382 0	10 382 3 205	4 262 133	1,12	0 10,49
10	1-131-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками при толщине слоя 25см	м3	937,0	11,12	11,12 3,97	10 419 0	10 419 3 720	4 947 133	0,01	12,65
11	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см	м2	300	33,57 5,60	27,88 8,64	10 071 1 680	8 364 2 592	5 682 133	0,04 0,03	0 9,00
12	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 23 км (230,74+158,8*1,6)*1,02	м3	52	494,52		25 725				
		Устранение размыва на км 13,4									
13	Е011-17-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3,1м3	м3	312	29,62 0,99	28,58 9,56	9 241 309	8 917 2 983	4 378 133	0,0069 0,035	0 10,92
14	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1км, кл. груза1	т	562	19,7 0	19,70 3,9	11064 0	11063,52 2212,704	2943 133	0,45	0 253
15	21-2	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером на базе трактора Т-100М, высота насыпи до 2м, грунт 2 группы при перемещении грунта до 10м	100м3	3,1	1107,96	1107,96 342,00	3 457 0	3 457 1 067	1 419 133	1,12	0 3,49
16	1-131-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками при толщине слоя 25см	м3	312,0	11,12	11,12 3,97	3 469 0	3 469 1 239	1 647 133	0,01	4,21
17	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см	м2	100	33,57 5,60	27,88 8,64	3 357 560	2 788 864	1 894 133	0,04 0,03	0 3,00
18	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость ест.щебня с транспортом на расстояние до 10 км (230,74+76,6*1,6)*1,02	м3	17	360,37		6 249				
		Итого					300 092 7 331	223 965 63 215	93 827		0 2 039
		Накладные расходы					93 827	14 074			47

		Непредвиденные затраты 6%					23 635				
		Итого					417 554				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				417 554				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				1 067 860				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							21 357				
Итого в текущем уровне цен							1 089 217				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.К. Коканов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор специалист отдела ФиРДИ: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy": Мыктыбаев Т

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т № 4
выполненных работ от 28.09.2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 67 от 31.03.2015г., доп. соглашение №1 от 07.09.2015г.	10 897 321,43
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 346 682
3.	Виды выполняемых работ- текущий ремонт и содержание (в т.ч. зимнее) и озеленение автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Текущий ремонт и содержание
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 346 682
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 364 834
6.	Сумма выполненных работ с **25.07.2015г. по 28.09.2015г.**	2 018 152
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю без НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	2 018 152

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя
_____ Кеканов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Крылова д. 4а, кв.31
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор
_____ Мыктыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог **Карагандинской области"** Форма2-в

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №4

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за сентябрь 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	Общая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
Восстановление участка а/д на км68											
1	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м добавить 10м до 20м)	м3	1050	12,31	12,31	12924	12924	3428	--	--
					--	3,37	--	3534	97	0,01	12
2	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1050	8,28	8,28	8694	8694	2738	--	--
					--	2,69	--	2823	97	0,01	11
3	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1500	1,82	1,82	2728	2728	592	--	--
					--	0,41	--	611	97	--	2
4	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня естественного	м2	1500	33,57	27,88	50349	41813	28411	0,04	58
					5,60	8,64	8400	12962	133	0,03	44
5	кальк.	Щебень естественный	м3	260,1	230,76	--	60021	--	--	--	--
6	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (щебень естественный)	т	416,16	57,60	57,60	23971	23971	4794	--	--
					--	11,52	--	4794	100	0,24	101
Восстановление участка а/д на км 68+300											
7	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	6457,5	25,20	23,94	162738	154622	50075	0,01	48
					1,22	6,77	7878	43745	97	0,02	155
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11300,625	19,70	19,70	222622	222622	44524	--	--
					--	3,94	--	44524	100	0,08	935

9	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	450	1,82	1,82	818	818	178	--	--
					--	0,41	--	183	97	--	1
10	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня естественного	м2	450	33,57	27,88	15105	12544	8523	0,04	17
					15,60	8,64	2520	3889	133	0,03	13
11	кальк.	Щебень естественный	м3	78,03	230,76	--	18006	--	--	--	--
12	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (щебень естественный)	т	124,848	57,60	57,60	7191	7191	1438	--	--
					--	11,52	--	1438	100	0,24	30
		ИТОГО:	Тенге				585169	487928	144702		123
							18798	118503			1303
		Накладные расходы -	Тенге				144702	21 705			72
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43792				
		ИТОГО :	Тенге				773663				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				773663				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге			1982				1 978 581				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							39 572				
Итого в текущем уровне цен							2 018 152				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор специалист отдела ФиРДИ: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy" Мыктыбаев Т.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т № 5
выполненных работ от 16.10.2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 67 от 31.03.2015г., доп. соглашение №1 от 07.09.2015г.	10 897 321,43
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 364 834
3.	Виды выполняемых работ- текущий ремонт и содержание (в т.ч. зимнее) и озеленение автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Текущий ремонт и содержание
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 364 834
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 291 114
6.	Сумма выполненных работ с **29.09.2015г. по 16.10.2015г.**	926 280
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю без НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	926 280

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководитола

Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Крылова д. 4а, кв.31
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор

Мыктыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог **Карагандинской области"**

Форма2-в

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №5

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за октябрь 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	Общая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
1	133-4	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами ширина профилируемых дорог до до 11м (км17-74)	км	57,0	2119,89	2119,89 569,25	120 834 0	120 834 32 447	43 155 133	1,88	0 107,16
2	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ с 2-х сторон за 2 прохода	1км прох	344	148,44 27	121,44 45	51 063 9 288	41 775 15 480	32 941 133	0,4	138
Восстановление участка а/д на км 68+300											
3	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	1097	25,20 1,22	23,94 6,77	27644 1338	26262 7427	8 502 97	0,01 0,02	11 22
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1919,75	19,70	19,70 3,94	37819	37819 7564	7 337 97	0,01 0,02	19 38
5	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	50	1,82	1,82 0,41	91	91 20	20 97		
6	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня естественного	м2	50	33,57 5,60	27,88 8,64	1678 280	1394 432	947 133	0,04 0,03	2 1
7	кальк.	Щебень естественный	м3	8,67	230,76		2001				
8	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (щебень естественный)	т	13,872	57,60	57,60 11,52	799	799 160	160 100	0,24	3

		ИТОГО:	Тенге				241930	228974	93062		32
							10906	63530			309
		Накладные расходы -	Тенге				93062	13 959			47
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20100				
		ИТОГО :	Тенге				355091				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				355091				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982 тенге			1982				908 117				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							18 162				
Итого в текущем уровне цен							926 280				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор специалист отдела ФиРДИ: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy" Мыктыбаев Т

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т №6
выполненных работ от 11.11.2015г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 67 от 31.03.2015г., доп. соглашение №1 от 07.09.2015г.	10 897 321,43
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	9 291 114
3.	Виды выполняемых работ- текущий ремонт и содержание (в т.ч. зимнее) и озеленение автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Текущий ремонт и содержание
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9 291 114
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 891 203
6.	Сумма выполненных работ с **17.10.2015г. по 11.11.2015г.**	1 600 089
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю без НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 600 089

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя
_____ Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Крылова д. 4а, кв.31
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор
_____ Мыктыбаев Т.

«AziStroy»

Форма2-в

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №6

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за ноябрь 2015г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего / осн.з/п	Экс.маш. / в т.ч. з/п	Всего / Осн. з/пл.	Эксп.маш. / в т.ч. з/п	расходы / тенге	на един.	всего
1	133-4	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами ширина профилируемых дорог до до 11м	км	21,0	2119,89	2119,89 / 569,25	44 518 / 0	44 518 / 11 954	15 899 / 133	1,88	0 / 39,48
2	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ с 2-х сторон за 2 прохода	1км прох	220,5	148,44 / 27	121,44 / 45	32 730 / 5 953	26 776 / 9 922	21 114 / 133	0,4	88
3	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода	км проход.	812,00	270,12	270,12 / 72,00	219 337 / 0	219 337 / 58 464	77 757 / 133	0,24	0 / 194,88
3	435-2	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300мм за 4 прохода	км проход.	496,00	214,50	214,50 / 58,50	106 392 / 0	106 392 / 29 016	38 591 / 133	0,19	0 / 94,24
4	496-1	Патрулирование дорог на автомашине на базе Газ-53	1 км	329,00	46,95 / 6,75	40,20 / 9,00	15 447 / 2 221	13 226 / 2 961	6 892 / 133	0,04 / 0,04	13 / 13
		ИТОГО:	Тенге				418423	410249	160253		13
							8174	112317			430
		Накладные расходы -	Тенге				160253	24 038			80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34721				
		ИТОГО :	Тенге				613397				

в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге	775				613397				
в текущих ценах 2015г., МРП 1982тенге	1982				1 568 715				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					31 374				
Итого в текущем уровне цен					1 600 089				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ Е.К.Тусупов

Куратор специалист отдела ФиРДИ В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy" Мыктыбаев Т