Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20" мая 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Темірқазық-Стройпроект», г. Талдыкорган ул. Жансугурова 114 оф. №41, Алматинской области*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Кусаинова Кенжебай Закировича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3 этап-Водоснабжение*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган", руководитель Туруспаев Ержан Жетыгенович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Теректі», директор Закир Ж.(договор 04/11 от 12.11.2018г.); ТОО "ЖетысуКазСтройСервис", директор Кунесбеков С.К.(договор №04/12-78-2 от 4.12.18г.)*;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация*) ТОО «Талдықорған Архитектура», МКЛ № 00060 от 15.04.2005 г., проект № 0054-02-НВ*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган", заключение № КЖС-0020/17от 30.11.2017 г.*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее	в том числе пускового	Общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Водопровод –В1-	м³/сут м³/ч л/с	574,33 52,89 14,69		574,33 52,89 14,69	
Протяженность водопроводных сетей	км	16,054		16,054	
Водопроводные колодцы	шт Ø1,5 Ø2,0 Ø1,5(мокрые)	217 5 2		217 5 2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В качестве источника водоснабжения ИЖС с. Ынтымак 3 - этап г. Талдыкорган, водопроводные сети города.
Водопроводные сети ИЖС с. Ынтымак 3 - этап, относятся к III категории по степени обеспеченности в подаче воды.
Количество подключения к существующей сети 2-шт. в разных местах кольцевой сети села.
В точке врезки согласно ТУ №121 от 19.05.2017 года выданных ТОО «Жетысу водоканал» принята водопроводная камера с установкой запорно – регулирующей арматурой и приборов учета воды.
Наружное пожаротушение села предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных в колодцах на расстоянии не более 200 м

Водопроводные сети ИЖС с. Ынтымак выполнены из полиэтиленовых труб SDR26 Ø110х4,2мм протяженностью 13,059 км, Ø160х6,2мм протяженностью 0,376 км, в местах пересечения с дорогой трубопровод из стальных труб Ø114х4 мм, протяженностью 1,776 км, Ø159х5 мм, протяженностью 0,049 км, Ø57х3,5 мм, протяженностью 0,794 км, использованы заводские переходы полиэтилен-сталь Ø110, Ø160-105шт, отвод ПЭ литой 90°-5шт.,15°-1шт., в местах прохода труб в ж/б колодцы установлены гильзы из стальных труб Ø159х5мм-29м, Ø273х6 мм-2,4м, Ø219х5 мм-60,6м.

Установлены смотровые колодцы из сборного железобетона Ø1500-217шт., Ø1500(мокрые)-2шт., Ø2000-5шт. В смотровых колодцах Ø1500мм установлено 86шт. пожарных гидрантов, установлены задвижки фланцевые с обрезиненным клином Ø100-66шт., Ø160-3шт., Ø50-76шт. Установлены счетчики (водомеры) Ø15-741шт. Так же установлены стремянки, люки чугунные с шарниром и замком тип «Т»-228шт., вокруг люков сделана бетонная отмостка. В колодцах с ПГ установлены указатели с отражателем-86шт.

*В местах подключения к существующей водопроводной сети построены прямоугольные монолитные водопроводные колодцы, размером 4,2х2,5м-2шт. В колодцах установлены 2шт. пожарных гидрантов, задвижки Ø150-8шт., манометры общего назначения с трехходовым краном-2комп., турбинные счетчики Ø65-2шт., люки чугунные с шарниром и замком тип «Т»-4шт., гильзы из стальных труб Ø325х5мм-0,8м, Ø273х6 мм-0,4м, стремянки-4шт., крышки люка утепленные, сделана бетонная отмостка.*_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____*ноябрь 2018г.*_____;
месяц, год
окончание работ _____*май 2019 года*_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____*6,5*_____;
фактически, месяц:_____*6,5*_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГГКП «Жетысу Водоканал»
Ким Валерий Федорович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения
Чепурнов Евгений Петрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3 этап-Водоснабжение*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Темірқазық-Стройпроект»
директор Кусаинов Кенжебай Закирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата, М.П.