Счет-фактура № 00000000044 от 05.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай" (2)

РНН и его адрес: РНН: 092200003202, Адрес: ул. Жансугурова 183, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004133 от 06.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ228560000000036554 в АО "БанкЦентрКредит", г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №86 от 07.04.10 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Талдыкорган,ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, Талдыкорган,ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/дорог "подьезд к с.Карабогет" км 0-8,4 Сарканского района	шт	0	18 107 142,86	18 107 142,86	12%	2 172 857,14	20 280 000,00		
Всего по счету:					**18 107 142,86**		**2 172 857,14**	**20 280 000,00**		

Руководитель организации Чурегеев А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Гунькина Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл_Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2010 г.

по среднему ремонту а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района

Договор №86 от 07.04.2010 г по КБК 268 013 011 149

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	Средний ремонт а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района				
.2-1-1	Ремонт дорожного покрытия км 0-3; 4,7-8,2;	2673,558			2673,558
.2-1-2	Ремонт дорожного покрытия км 3-4,7; 8,2-8,4;	7064,294			7064,294
	Итого в базовых ценах 2001 г.	9737,852			9737,852
	Итого в текущих ценах	17752,101			17752,101
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			355,042	355,042
	Итого:	17752,101		355,042	18107,143
	НДС 12%			2172,857	2172,857
	Итого:	17752,101		2527,899	20280,000
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**20280,000**
	в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 011				13658,866
	за счет трансфертов из местного бюджета 015				6621,134

Заказчик

Подрядчик:

Представитель тех.надзора:

Представитель заказчика

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ за июнь 2010 г. года
по среднему ремонту а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района

Договор № 86 от 07 .04.2010 года по КБК 268 013 011 149
Заказчик: ГУ "УПТ и АД" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№	норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат. маш	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарпла	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
	Смета 2-1-1 Ремонт дорожного покрытия км 0-3; 4,7-8,2;												
1	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	93,426	1042,64	22,28	97410	21429	2082	873	29661	1,438	134
					229,37	9,34					133	0,0356	3
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	135	954,5	22,28	128858	19066	3008	1261	27035	0,925	125
					141,23	9,34					133	0,0356	5
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	тн	6,5	40165,51	407,51	261076	0	2649	1099	1462	0,696	5
						169,13					133	0,696	5
5	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9т/м3 т.ч.к=1,2	м2	15400	88,92	7,9	1369368	61600	121660	30030	121868	0,02532	390
					4	1,95					133	0,00709	109
6	Е27-15-3	Ремонтное профилирование обочин с добавлением нового материала	м2	7455,4	52,71	18,45	392974	34891	137552	34668	92513	0,0309	230
					4,68	4,65					133	0,01692	126
		Всего прямые затраты					2249685	136986	266950	67930	272539	10	1132
		Накладные расходы, тенге					272539						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					151333						

Всего	2673558
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2673558
Итого по акту в текущих ценах 2010 года	4873893
Налог(2%)	97478
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	4971371
НДС(12%)	596565
Всего по акту с учетом НДС(12%)	5567935
в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 011	3619158
за счет трансфертов из местного бюджета 015	1948777

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель тех.надзора:-

Представитель заказчика

Нурканатов Е.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ за июнь 2010 г. года

по среднему ремонту а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района

Договор № 86 от 07 .04.2010 года по КБК 268 013 011 149

Заказчик: ГУ "УПТ и АД" Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№	норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж.	
					Всего	Эксплуат. маш	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарпла	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
Смета 2-1-2 Ремонт дорожного покрытия км 3-4,7; 8,2-8,4;													
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей т.ч. К=1,2	м2	12540	95,73	21,39	1200454	96433	268231	76243	229659	0,0499	626
		минус в мае оплаченная стоимость ГПС	тенге		7,69	6,08	-838202				133	0,0219	275
2	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (стоимость асфальтобетона)	м2	10045,68	330,59	5,88	3321001	70521	59069	16575	115838	0,0451	453
					7,02	1,65					133	0,00618	62
3	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	м2	40182,72	53,01	0,02	2130086	7635	804	402	10689	0,00136	55
					0,19	0,01					133	0,00003	1
4	Е27-15-3	Ремонтное профилирование обочин с добавлением нового материала	м2	7600	52,71	18,45	400596	35568	140220	35340	94308	0,0309	235
					4,68	4,65					133	0,01692	129
		Всего прямые затраты					6213936	210156	468323	128560	450493		1835
		Накладные расходы, тенге					450493						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					399866						
		Всего					7064294						
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					7064294						
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года					12878208						

Налог(2%)	257564
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	13135772
НДС(12%)	1576293
Всего по акту с учетом НДС(12%)	14712065
в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 011	10039708
за счет трансфертов из местного бюджета 015	4672357

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель тех.надзора:

Представитель заказчика

Нурканеев Е.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2010 г.

по среднему ремонту а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района

Договор №86 от 07.04.2010 г по268 013 011 149

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	Средний ремонт а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района				
2-1-1	Ремонт дорожного покрытия км 0-3; 4,7-8,2;	3801,232			3801,232
2-1-2	Ремонт дорожного покрытия км 3-4,7; 8,2-8,4;	1376,456			1376,456
	Итого в базовых ценах 2001 г.	5177,688	0,000	0,000	5177,688
	Итого в текущих ценах	9185,183			9185,183
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			183,704	183,704
	Итого:	9185,183	0,000	183,704	9368,887
	НДС 12%			1124,266	1124,266
	Итого:	9185,183	0,000	1307,970	10493,153
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**10493,153**

Представитель тех.надзора:-

Заказчик

Подрядчик:

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ за май 2010 г. года

по среднему ремонту а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района

Договор № 86 от 07 .04.2010 года по 268 013 011 149

Заказчик: ГУ "УПТ и АД" Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№	норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж.	
					Всего	Эксплуат. маши	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарпла	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
	Смета 2-1-1 Ремонт дорожного покрытия км 0-3; 4,7-8,2;												
1	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	366,574	1042,64	22,28	382205	84081	8167	3424	116381	1,438	527
					229,37	9,34					133	0,0356	13
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	540	954,5	22,28	515430	76264	12031	5044	108139	0,925	500
					141,23	9,34					133	0,0356	19
4	Е27-16-1	**стоимость асфальтобетона)**	тн	506,23	4723,5	201,5	2391177	21049	102005	33639	72735	0,2292	116
					41,58	66,45					133	0,2286	116
		Всего прямые затраты					3288812	181394	122204	42106	297256	10	1291
		Накладные расходы, тенге					297256						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					215164						
		Всего					3801232						
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					3801232						
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге					6743351						
		Налог(2%)					134867						
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					6878218						
		НДС(12%)					825386						
		Всего по акту с учетом НДС(12%)					7703604						

Представитель тех.надзора:-

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ за май 2010 г. года

по среднему ремонту а/д "подъезд к с. Карабогет" км 0-8,4 Саркандского района

Договор № 86 от 07 .04.2010 года по 268 013 011 149

Заказчик: ГУ "УПТ и АД" Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№	норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж.	
					Всего	Эксплуат. маши	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарпла	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
	Смета 2-1-2 Ремонт дорожного покрытия км 3-4,7; 8,2-8,4;												
1	Е27-21-1	**стоимость гравия)**	м3	1868,46	447		835202						
2	Е27-52-1	**стоимость асфальтобетона)**	м2	1354,32	330,59	5,88	447725	9507	7963	2235	15617	0,0451	61
					7,02	1,65					133	0,00618	8
		Всего прямые затраты					1282926	9507	7963	2235	15617		69
		Накладные расходы, тенге					15617						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					77913						
		Всего					1376456						
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					1376456						
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге					2441832						
		Налог(2%)					48837						
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					2490669						
		НДС(12%)					298880						
		Всего по акту с учетом НДС(12%)					2789549						

Представитель тех.надзора:-

Заказчик:

Подрядчик: