Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: КГУ Управления образования акиматаЗападно-Казахстанской области "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Подрядчик:Индивидуальный предприниматель «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания центра адаптации несовершеннолетних по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.С.Тюленина, 1/4

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№90 от 29мая 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания центра адаптации несовершеннолетних по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.С.Тюленина, 1/4	26818015,28	5396717,86								647606,14	6044324

Заказчик: Директор КГУ Управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

Т.Н.Тулеушов
(подпись)

М.П.

Подрядчик: РуководительИП «Беккалиев С.Р.»

С.Р.Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: КГУУправления образования акиматаЗападно-Казахстанской области "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания центра адаптации несовершеннолетних по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.С.Тюленина, 1/4»
Договор о государственных закупках работ №90 от 29мая 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

За месяц июль 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасады									
1.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	124,4	4806,98	229,2	597988	28512	--	419104	1098459
					4577,78	101,39	569476	12613	--	81367	
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	5,32 чел-ч	662,18	860		569476				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0867 чел-ч	10,79							
1.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0714 маш.-ч	8,88216		2670		23715			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0714 чел-ч	8,88216		1204,00		10694,12			
1.4.	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	0,1428 маш.-ч	17,76432		52		924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		компрессорных станций									
1.5.	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0153 маш.-ч	1,90332		2035		3873			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0153 чел-ч	1,90332		1008,00		1918,55			
1.6.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,193 т	24,0092	--				--		
2.	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности керамогранитом на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	95,4	7381,7	90,77	704214	8660	224112	378900	1169763
					4941,74	22,88	471442	2182	--	86649	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	4,24 чел-ч	404,32	1166		471442				
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0133 чел-ч	1,27							
2.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0133 маш.-ч	1,26882		4762		6042			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0133 чел-ч	1,26882		1720,00		2182,37			
2.4.	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	0,211 маш.-ч	20,1294		30		604			
2.5.	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,1052 маш.-ч	10,03608		182		1827			
2.6.	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	0,1091 маш.-ч	10,40814		18		187			
2.7.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,036 м3	3,4344	18354				63035		
2.8.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,00009 т	0,008586	219500				1885		
2.9.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,0009 м3	0,08586	29				2		
2.10.	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	1,015 м2	96,831	1644				159190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Отделочные работы внутренние					
3.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	-Основания бетонные под полы на гравии(стяжки). Разборка	м3	87,43445	14793,14 / 8523,9	6269,24 / 2721,04	1293430 / 745283	548148 / 237913	-- / --	825884 / 169545	2288859
		НР - 84%; СП - 8%									
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	7,7 чел-ч	673,25	1107		745283				
3.2.	3	Затраты труда машинистов	2,26 чел-ч	197,6							
3.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	2,26 маш.-ч	197,601857		2670		527597			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	2,26 чел-ч	197,601857		1204,00		237912,64			
3.4.	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	4,52 маш.-ч	395,203714		52		20551			
4.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80	1478,37 / 1109,82	69,84 / 30,89	118270 / 88786	5587 / 2471	23897 / --	85781 / 16324	220375
		НР - 94%; СП - 8%									
4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,06 чел-ч	84,8	1047		88786				
4.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0294 чел-ч	2,35							
4.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0036 маш.-ч	0,288		4386		1263			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0036 чел-ч	0,288		1204,00		346,75			
4.4.	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,023 маш.-ч	1,84		2035		3744			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,023 чел-ч	1,84		1008,00		1854,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0028 маш.-ч	0,224		2588		580			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,224		1204,00		269,70			
4.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	1,04	15503				16123		
4.7.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	2,448	3139				7684		
4.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,0385 м3	3,08	29				89		
4.9.	2206-0301-9900	Керамические плитки	1,02 м2	81,6	--				--		
5.	2206-0301-0108 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	80	2282	--	182560	--	182560	--	197165
					--	--	--	--	--	14605	
		СП - 8%									
6.	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены,откосы. Шпаклевка НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	426	135,19	0,72	57589	307	2211	44173	109903
					129,27	0,34	55071	146	--	8141	
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,109 чел-ч	46,43	1186,01		55071				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0003 чел-ч	0,1278							
6.3.	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0001 маш.-ч	0,0426		2035		87			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,0426		1008,00		42,94			
6.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0002 маш.-ч	0,0852		2588		220			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,0852		1204,00		102,58			
6.5.	2113-0803-1001	Ветошь	0,001 кг	0,426	90				38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6.	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,03 м2	12,78	170				2173		
6.7.	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	0,16 кг	68,16	--				--		
7.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	426	646,56 423,93	4,29 2,01	275433 180594	1827 855	93012 --	145160 33647	454240
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	0,39 чел-ч	166,14	1087		180594				
7.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0017 чел-ч	0,7242							
7.3.	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0002 маш.-ч	0,0852		2035		173			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,0852		1008,00		85,88			
7.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0015 маш.-ч	0,639		2588		1654			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,639		1204,00		769,36			
7.5.	2113-0803-1001	Ветошь	0,0031 кг	1,3206	90				119		
7.6.	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0084 м2	3,5784	170				608		
7.7.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,26838	266954				71645		
7.8.	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	217,26	95				20640		
8.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	26,2	2532,62 1013,17	530,61 127,74	66355 26545	13902 3347	25908 --	26903 7461	100718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 90%; СП - 8%									
8.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	0,899 чел-ч	23,55	1126,99		26545				
8.2.		3 Затраты труда машинистов	0,101 чел-ч	2,65							
8.3.	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	0,0692 маш.-ч	1,81304		5906		10708			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0692 чел-ч	1,81304		1204,00		2182,90			
8.4.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0119 маш.-ч	0,31178		4762		1485			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0119 чел-ч	0,31178		1720,00		536,26			
8.5.	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0179 маш.-ч	0,46898		768		360			
8.6.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0199 маш.-ч	0,52138		2588		1349			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0199 чел-ч	0,52138		1204,00		627,74			
8.7.	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	0,00105 м3	0,02751	19672				541		
8.8.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0008 м3	0,02096	47425				994		
8.9.	2109-9999-9903	Блоки дверные	1 м2	26,2	--				--		
8.10.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	0,89 м2	23,318	227				5293		
8.11.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	11,3184	1422				16095		
8.12.	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ	0,021 кг	0,5502	348				191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		283-75 (ГОСТ 4029-63)									
8.13. 2113-0209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,0413 кг	1,08206	307				332		
8.14. 2113-0814-0401		Ерши металлические	0,375 кг	9,825	200				1965		
8.15. 2113-0816-2701		Смола каменноугольная	0,000236 т	0,006183	80148				496		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5639482
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2137196				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				606943				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					259527			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				551700				
Накладные расходы			Тенге				1925905				
Сметная прибыль			Тенге				417739				

1.	ИТОГО	Тенге	5639482
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	5639482
4.	Временные здания и сооружения,2,4%	Тенге	135348
5.	Итого:	Тенге	5774830
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,8%	Тенге	103947
7.	Итого	Тенге	5878777
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	117576
9.	Итого		5996353
10.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	5396718

11.	НДС, 12%	Тенге	647606
12.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	6044324

Заказчик:

Директор КГУ "Управления образования акиматаЗападно-Казахстанской области "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

_____ Т.Н.Тулеушов
(подпись)

М.П.

Технадзор:

Эксперт технического надзораТОО "ССУ"Сенімді Сапа"

_____ Г.Б. Утегалиев
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)

М.П.