ЗАКАЗЧИК: ГУ « Отдел строительства акимата района им. Т. Рыскулова »
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Куандык-К»
Договор № 3 от 01 февраля 2010 года

Форма № 3 КС-4
утвержденная постановлением
Гос. Ком. РК от 16.11.1994г.

Наименование строительства и его адрес:
Строительство водопроводных сетей с.Шолак-Кайынды района им.Т. Рыскулова Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 МАЯ 2010 года

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12 %	ВСЕГО с НДС
		В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце с НДС	По монтажу оборудования		приобрет материалов	оборудование	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство водопроводных сетей с.Шолак-Кайынды района им.Т. Рыскулова Жамбылской области	**18714783**	**9456419**								**1134770**	**10591189**
В том числе, текущий месяц	**18714783**	**9456419**								**1134770**	**10591189**
Аванс	**23583903**										
Погашение аванса											**3177356**
Итого к оплате											**7413833**

Заказчик :
Начальник ГУ "Отдел строительства акимата района имени Т. Рыскулова "
Бибосынов Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куандык-К"
Жаманшалов Б.Ш.

Заказчик: ГУ « Отдел строительства акимата района имени Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО « КУАНДЫК-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В С.ШОЛАК КОЙЫНДЫ РАЙОНА ТУРАРА РЫСКУЛОВА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1 С06-01-01

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ
За МАЙ месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	2408,18	26,17	24,95	63012	60075	25224	0,01	20
				1,22	9,58	2938	23066	97	0,04	93
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	27,11	56,25	52,36	1525	1420	612	0,03	1
				3,89	19,37	105	525	97	0,08	2
3	С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	50,16	45	-	2257	-	451	0,19	9
				9	-	451	-	100	-	-
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	27,11	3,08	2,66	84	72	35	-	-
				0,39	0,93	11	25	97	-	-
5	Е0101-164-2-Т.Ч. П.3.187	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	75,1	262,72	-	19730	-	22295	1,85	139
				262,72	-	19730	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	м3								
6	Е0101-164-1	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямки)	25,34	167,4	-	4242	-	4793	1,18	30
				167,4	-	4242	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	501,72	122,18	-	61300	-	69269	0,89	444
				122,18	-	61300	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2006,9	2,8	2,8	5629	5629	1894	-	-
				-	0,97	-	1953	97	-	6
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2006,9	21,55	4,52	43241	9063	33152	0,11	217
				17,03	-	34178	-	97	-	-
		м3								
10	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,58	2652,3	1503,9	6843	3880	5296	8,86	23
				1148,4	430,74	2963	1111	130	2,06	5
		м3								
11	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,72	70811,26	30144,88	50984	21704	45405	236	170
				40500	8009,55	29160	5767	130	31,06	22
		км								
12	С130804-168	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 21, Dв 315 мм	742,82	2070	-	1537637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,78	26805,85	1879,87	101326	7106	9700	8,86	33
				1435,5	538,43	5426	2035	130	2,06	8
		м3								
14	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,78	23100	-	41164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,78	-128	-	-228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,78	-238	-	-424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	1,42	6721	-	9517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,94	6110 -	- -	17945 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	5	765 -	- -	3825 -	- -	- -	- -	- -
20	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	2	3600 -	- -	7200 -	- -	- -	- -	- -
21	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	3	5490 -	- -	16470 -	- -	- -	- -	- -
22	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,0201	151200 -	- -	3039 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,78	89 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,78	253 -	- -	956 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	3,78	127 -	- -	480 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-43-3	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	0,915	16019,85 1410,75	369,93 139,73	14658 1291	338 128	1844 130	8,01 0,68	7 1
27	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	31,27	132,35 8,08	0,12 0,05	4139 253	4 2	229 90	0,04 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2016889	109291			1095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			162048	34612			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1997380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1544837	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			134982	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2350635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229690	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3039	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3039	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3221	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16470	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16470	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17458	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2371314	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1343
			Тенге			-	229690	-		-

ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	2371314
Временные здания и сооружения 2,48%	Тенге	58809
Итого	Тенге	2430123
Зимнее удорожание 1,23%	Тенге	29891
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	24301
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	9720
Итого в ценах 2001 года	Тенге	2494035
ИТОГО в текущих ценах , К - 1,507	Тенге	3758510
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	75170
ИТОГО	Тенге	3833681

НДС 12%	Тенге	460042
ИТОГО	Тенге	4293723

Заказчик

Начальник ГУ« Отдел строительства акимата района имени Турара Рыскулова»

Бибосынов Т.

Технадзор **Жузбаев С.**

Подрядчик

ТОО " Куандык -К "

Келимбетов К.А.