Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", Акмолинская область. г.Кокшетау. Абая. 89**	**050140006318**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А», г. Астана район Алматы ул.Токпанова, 29, офис 302**	**021240015912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 209 от 02.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
12	18.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	Сентябрь 2019 г.		работа	1	16 571 754,00	16 571 754,00
				Итого	1	x	16 571 754,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бермухамедов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о Руководителя / _____ / Жангасканов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2019

М.П.

нование объекта: "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"

Полная сметная стоимость - 104 720 000 тенге

мма: 028 "Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры"
рограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
рика: 422 "Капитальный ремонт дорог"
итель: ТОО "Стройхолдинг-А"
г.Астана, ул. Токпанова, 29, офис 302
KZ7177430KZ220317A1D АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
ARIKZKA
21240015912; КБЕ 17

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - 51571754 тенге, с учетом НДС
в) за отчетный месяц - 16571754 тенге

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2019 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форм	
		№,	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 209 от 02.11.2018 г.							

ф	Наименование объекта	Ед. изм.	Стоимость ед. работ, тенге, за сентябрь 2019 год	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объём за сентябрь 2019 г.		Стоимость выполненых работ с начал года в тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	тенге	16571754,00	0	0	0	35000000	51571754,00	1	16571754,00	51 571 754,00
	ИТОГО:	тенге	16571754,00	0	0	0	35000000	51571754,00	1	16571754,00	51 571 754,00

Заказчик
И.о. Руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ **А.Жангасканов**

Исполнитель
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ **Н. Бермухамедов**

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт прямоугольной трубы отв.2х(4,0х2,5)м на а/дороги "Жаксы-Державинск"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц 2019 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Ремонт трубы								
1	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		97,7	54,85	5359	–
2	41-310101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т		379,5	290	110055	–
3	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		15,92	372	5922	–
4	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		15,92	372	5922	–
5	41-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т		379,5	290	110055	–

6	41-010205-1025	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км**	т		**418,21**	**519,43**	**217231**	**–**
7	11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;**	м3 грунта		**670**	**122,24**	**81899**	**59,1**
								15594
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01232	8,2544	691,72	5710	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02695	18,0565		20675	
		Итого по заработной плате					**26385**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,02695	18,0565	4219,47	76189	
						1145,01	20675	
		Итого по эксплуатации машин					**76189**	
8	11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**25**	**2654,68**	**66367**	**59,1**
								39223
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	3,5712	89,28	743,36	66367	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**66367**	
9	29-001000-0000(пл)	**Звенья трубы 3П20.100(бл.95)**	шт		**17**	**453962,66**	**7717365**	**–**
10	29-000011-0000(пл)	**Блок звена оголовка 3П38 (бл. №107)**	шт		**6**	**363934,78**	**2183609**	**–**
11	29-000014-0000(пл)	**Блок откосной стенки СТ3 (бл.№59 л.п.)**	шт		**4**	**87699,65**	**350799**	**–**
12	29-000012-0000(пл)	**Блок откосной стенки СТ2 (бл.№58 л.п.)**	шт		**4**	**199840,75**	**799363**	**–**

Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	ıируемой поверхности		**59,8**	**3080,55**	**184217**	**59,4**
						28476
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,91	54,418	833,89	45379	
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0493	2,94814		2561	
Итого по заработной плате					**47940**	
Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0789	4,71822	501,3	2365	
				–	–	
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,04784	1794,86	86	
				853,65	41	
Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0432	2,58336	1900,21	4909	
				853,65	2205	
Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0049	0,29302	2887,57	846	
				983,07	288	
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,02392	3153,14	75	
				1145,01	27	
Итого по эксплуатации машин					**8281**	
Вода техническая	м3	0,02	1,196	30	36	
Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	13,9932	6598,38	92332	
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,0075	0,4485	19379,18	8692	
Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,40664	51659,94	21007	
Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	0,0524446	161883,18	8490	
Итого по материалам					**130557**	
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	ıируемой поверхности		**284**	**2525,12**	**717135**	**59,4**

88015

Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,605	171,82	814,76	139992
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	9,4004		8182
Итого по заработной плате					**148174**
Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0522	14,8248	501,3	7432
				–	–
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1988	1794,86	357
				853,65	170
Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0285	8,094	1900,21	15380
				853,65	6909
Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0036	1,0224	2887,57	2952
				983,07	1005
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0852	3153,14	269
				1145,01	98
Итого по эксплуатации машин					**26390**
Вода техническая	м3	0,02	5,68	30	170
Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1	284	212,16	60253
Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	284	1037,54	294661
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0075	2,13	19379,18	41278
Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-3	т	0,0016	0,4544	26596,5	12085
Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	1,278	51659,94	66021
Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	0,16472	161883,18	26665
Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,22436	221163,86	49620

материалам					
Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1500	547,44	550753 821160	–
Итого прямые затраты по разделу 1				**13 376 458**	
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге				257 448	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				110 860	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 418	
- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 553 606	
- перевозка грузов, тенге				454 544	
Накладные расходы I уровня, тенге				171 308	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 547 766	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				569 006	
Итого, тенге				14 116 772	
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 129 342	
Итого по разделу на подряд, тенге				**15 246 114**	
Итого прямые затраты по смете				**13 376 458**	
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге				257 448	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				110 860	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 418	
- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 553 606	
- перевозка грузов, тенге				454 544	
Накладные расходы I уровня, тенге				171 308	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 547 766	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				569 006	
Итого, тенге				14 116 772	
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 129 342	
Итого по смете на подряд, тенге				**15 246 114**	
Временные здания и сооружения 3,9% К=0,8				475 679	
ИТОГО:				15 721 793	
Затраты на зимнее удорожание 4,7%				738 924	
ИТОГО в текущих ценах 2017 г:				16 460 717	
ИТОГО в текущих ценах 2018 г:				17 448 360	
НДС 12%				**2 093 803**	

ИТОГО по смете:		**19 542 163**
ВСЕГО к оплате со скидкой	**К= 0,848**	**16 571 754**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ А.Жангасканов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ Н. Бермухамедов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Б.Ахметжанов