*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", Акмолинская область. г.Кокшетау. Абая. 89**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **050140006318**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А», г. Астана район Алматы ул.Токпанова, 29, офис 302**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**021240015912**

Договор (контракт) № 209 от 02.11.2018 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 20 | 27.09.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области" | Сентябрь 2019 г. | | работа | 1 | 9 961 246,00 | 9 961 246,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 9 961 246,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бермухамедов Н.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Управления / _____ / Жангасканов А.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2019

М.П.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"

Полная сметная стоимость - 104 720 000 тенге

Программа: 028 "Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 422 "Капитальный ремонт дорог"
Исполнитель: ТОО "Стройхолдинг-А"
Адрес: г.Астана, ул. Токпанова, 29, офис 302
ИИК: KZ7177430KZ220317A1D АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
БИК: LARIKZKA
БИН: 021240015912; КБЕ 17

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - 61533000 тенге, с учетом НДС
в) за отчетный месяц - 9961246 тенге

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2019 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор | | дополнительное соглашение | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №, | дата | № | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 209 от 02.11.2018 г. | | | | | | | |

| Специфика | Наименование объекта | Ед. изм. | Стоимость ед. работ, тенге, за сентябрь 2019 год | Аванс (тенге) | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года | Сумма, требуемая к перечеслению за выполненый объём за сентябрь 2019 г. | | Стоимость выполненых работ с начала года в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | Кол-во | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 422 | "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области" | тенге | 9961246,00 | 0 | 0 | 0 | 51571754 | 61533000,00 | 1 | 9961246,00 | 61 533 000,00 |
| | ИТОГО: | тенге | 9961246,00 | 0 | 0 | 0 | 51571754 | 61533000,00 | 1 | 9961246,00 | 61 533 000,00 |

**Заказчик**
Руководитель Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

**А.Жангасканов**

**Исполнитель**
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

**Н. Бермухамедов**

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт прямоугольной трубы отв.2х(4,0х2,5)м на а/дороги "Жаксы-Державинск"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А»

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за сентябрь месяц 2019 г

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 1 Ремонт трубы** | | | | | | | |
| 1 | 29-000000-0000(пл) | **Звенья трубы ЗП20.100( бл.95 )** | шт | | 17 | 453962,66 | 7717365 | – |
| 2 | 11-300504-0102 | | | | | | | |
| | | **Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** | ируемой поверхности | | 48,91 | 3080,56 | 150670 | 59,4 |
| | | | | | | | | 23291 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,91 | 44,5081 | 833,89 | 37115 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0493 | 2,41126 | | 2095 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **39210** | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0789 | 3,858999 | 501,3 | 1935 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,039128 | 1794,86 | 70 | |
| | | | | | | 853,65 | 33 | |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,0432 | 2,112912 | 1900,21 | 4015 | |
| | | | | | | 853,65 | 1804 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,239659 | 2887,57 | 692 | |
| | | | | | 983,07 | 236 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,019564 | 3153,14 | 62 | |
| | | | | | 1145,01 | 22 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6774** | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 0,9782 | 30 | 29 | |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,234 | 11,44494 | 6598,38 | 75518 | |
| 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м | м3 | 0,0075 | 0,366825 | 19379,18 | 7109 | |
| 21-130104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0068 | 0,332588 | 51659,94 | 17181 | |
| 21-130703-0901 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,000877 | 0,04289407 | 161883,18 | 6944 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **106781** | |
| **3 11-300504-0103** | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | ируемой поверхности | | **47,819** | **2525,11** | **120748** | **59,4** |
| | | | | | | | **14819** |
| 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,605 | 28,9305 | 814,76 | 23571 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0331 | 1,58281 | | 1377 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **24948** | |
| 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0522 | 2,4961518 | 501,3 | 1251 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0334733 | 1794,86 | 60 | |
| | | | | | 853,65 | 29 | |
| 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,0285 | 1,3628415 | 1900,21 | 2590 | |
| | | | | | 853,65 | 1163 | |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,1721484 | 2887,57 | 497 | |
| | | | | | 983,07 | 169 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0143457 | 3153,14 | 45 | |
| | | | | | 1145,01 | 16 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4443** | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 0,95638 | 30 | 29 | |
| 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 1 | 47,819 | 212,16 | 10145 | |
| 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 47,819 | 1037,54 | 49614 | |
| 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м | м3 | 0,0075 | 0,3586425 | 19379,18 | 6950 | |
| 21-130401-0335 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-37 | т | 0,0016 | 0,0765104 | 26596,5 | 2035 | |
| 21-130104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0045 | 0,2151855 | 51659,94 | 11116 | |
| 21-130703-0901 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00058 | 0,02773502 | 161883,18 | 4490 | |
| 21-130702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00079 | 0,03777701 | 221163,86 | 8355 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **92734** | |
| **4 11-060101-0101** | **Устройство бетона В20 под изоляцию,** | м3 | | **5,2** | **21902,69** | **113894** | **48,5** |
| | | | | | | | **2746** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 7,02 | 691,72 | 4856 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,94276 | | 805 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **5661** | |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 2,496 | 12,15 | 30 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00676 | 1794,86 | 12 | |
| | | | | | 853,65 | 6 | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,936 | 3600,09 | 3370 | |
| | | | | | 853,65 | 799 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3412** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0104 | 30 | 0 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 1,3 | 6598,38 | 8578 |
| 21-020101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 () | м3 | 1,02 | 5,304 | 18297,06 | 97048 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **105626** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 1** | **8 102 677** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 65 542 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 14 629 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 277 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 022 506 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 40 856 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 8 143 533 |
| Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге | 342 028 |
| Итого, тенге | 8 485 561 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 678 845 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **9 164 406** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **8 102 677** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 65 542 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 14 629 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 277 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 022 506 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 40 856 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 8 143 533 |
| Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге | 342 028 |
| Итого, тенге | 8 485 561 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 678 845 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **9 164 406** |
| **Временные здания и сооружения 3,9% К=0,8** | 285 929 |
| **ИТОГО:** | 9 450 335 |
| **Затраты на зимнее удорожание 4,7%** | 444 166 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2017 г:** | 9 894 501 |
| **ИТОГО в текущих ценах 2018 г:** | 10 488 171 |

| | | |
|---|---|---|
| НДС 12% | | 1 258 581 |
| ИТОГО по смете: | | 11 746 752 |
| ВСЕГО к оплате со скидкой | К= 0,848 | 9 961 246 |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ А. Жангасканов

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ Н. Бермухамедов

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Б. Ахметжанов