Наименование объекта: "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"

Полная сметная стоимость - 104 720 000 тенге

Программа: 028 "Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 422 "Капитальный ремонт дорог"
Исполнитель: ТОО "Стройхолдинг-А"
Адрес: г.Астана, ул. Токпанова, 29, офис 302
ИИК: KZ7177430KZ220317A1D АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
БИК: LARIKZKA
БИН: 021240015912; КБЕ 17

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - 88067000 тенге, с учетом НДС
в) за отчетный месяц -13023186 тенге

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2019 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форм	
		№,	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 209 от 02.11.2018 г.							

Специфика	Наименование объекта	Ед. изм.	Стоимость ед. работ, тенге, за октябрь 2019 год	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечеслению за выполненый объём за октябрь 2019 г.		Стоимость выполненых работ с начала года в тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	тенге	13023186,00	0	0	0	75043814	88067000,00	1	13023186,00	88 067 000,00
	ИТОГО:	тенге	13023186,00	0	0	0	75043814	88067000,00	1	13023186,00	88 067 000,00

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

А.Жаксасанов

Исполнитель
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

Н. Бермухамедов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", Акмолинская область. г.Кокшетау. Абая. 89** — 050140006318

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А», г. Астана район Алматы ул.Токпанова, 29, офис 302** — 021240015912

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 209 от 02.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
24	18.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	Октябрь 2019 г.		работа	1	13 023 186,00	13 023 186,00
				Итого	1	x	13 023 186,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бермухамедов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Управления _____ Жаксыханов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2019

М.П.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт прямоугольной трубы отв.2х(4,0х2,5)м на а/дороги "Жаксы-Державинск"
ирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за октябрь месяц 2019 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ремонт трубы							
1	**11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**167**	**122,23**	**20413**	**59,1** / **3886**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01232	2,05744	691,72	1423	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02695	4,50065		5153	
		Итого по заработной плате					**6576**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02695	4,50065	4219,47	18990	
						1145,01	5153	
		Итого по эксплуатации машин					**18990**	
2	**21-130804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг		**4381**	**547,44**	**2398335**	**–**
3	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**394**	**13,61**	**5363**	**59,1** / **1013**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,4972		1714	
		Итого по заработной плате					**1714**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,4972	3582,27	5363	

						1145,01	1714	
		Итого по эксплуатации машин					**5363**	
4	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**394**	**6,02**	**2371**	**59,1**
								448
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,66192		758	
		Итого по заработной плате					**758**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,66192	3582,27	2371	
						1145,01	758	
		Итого по эксплуатации машин					**2371**	
5	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**394**	**119,94**	**47256**	**59,1**
								21251
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	42,552	637,53	27128	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,3425		8829	
		Итого по заработной плате					**35957**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	41,37	11,48	475	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгс	маш.-ч	0,02625	10,3425	1900,21	19653	
						853,65	8829	
		Итого по эксплуатации машин					**20128**	
6	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ промоины /**	м3 грунта		**444**	**13,61**	**6044**	**59,1**
								1142
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,6872		1932	
		Итого по заработной плате					**1932**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,6872	3582,27	6044	

						1145,01	1932	
		Итого по эксплуатации машин					**6044**	
7	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**1332**	**6,02**	**8016**	**59,1**
								1514
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	2,23776		2562	
		Итого по заработной плате					**2562**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	2,23776	3582,27	8016	
						1145,01	2562	
		Итого по эксплуатации машин					**8016**	
8	**11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**444**	**50,18**	**22282**	**59,1**
								4151
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	6,21156		7023	
		Итого по заработной плате					**7023**	
	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 -	маш.-ч	0,00125	0,555	691,4	384	
						–	–	
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,555	2946,03	1635	
						983,07	546	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	5,65656	3582,27	20263	
						1145,01	6477	
		Итого по эксплуатации машин					**22282**	
9	**11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**2220**	**4,55**	**10094**	**59,1**
								1612
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	2,775		2728	
		Итого по заработной плате					**2728**	
	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,775	691,4	1919	

						–	–	
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,775	2946,03	8175	
						983,07	2728	
		Итого по эксплуатации машин					**10094**	
10	**11-010102-0216**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта		**946,02**	**159,04**	**150454**	**59,1**
								29982
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,00895	8,46688	775,88	6569	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	41,05727		44162	
		Итого по заработной плате					**50731**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0062	5,865324	3582,27	21011	
						1145,01	6716	
	31-010201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном хо,	маш.-ч	0,0186	17,595972	6975,14	122734	
						2128,08	37446	
		Итого по эксплуатации машин					**143745**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,0567612	2459,42	140	
		Итого по материалам					**140**	
11	**41-020103-1122**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км**	т		**2319,306**	**1869,94**	**4336963**	**–**
12	**11-010104-0406**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		**1926**	**15,51**	**29875**	**59,1**
								5643
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00433	8,33958		9549	
		Итого по заработной плате					**9549**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	8,33958	3582,27	29875	
						1145,01	9549	
		Итого по эксплуатации машин					**29875**	
13	**11-010104-0412**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта		**1926**	**6,38**	**12281**	**59,1**

								2320
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00178	3,42828		3925	
		Итого по заработной плате					**3925**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00178	3,42828	3582,27	12281	
						1145,01	3925	
		Итого по эксплуатации машин					**12281**	
14	**11-010201-0103**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		**1926**	**37,99**	**73173**	**59,1**
								13616
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	20,39634		23039	
		Итого по заработной плате					**23039**	
	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	1,94526	691,4	1345	
						–	–	
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	1,94526	2946,03	5731	
						983,07	1912	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00958	18,45108	3582,27	66097	
						1145,01	21127	
		Итого по эксплуатации машин					**73173**	
15	**11-010201-0109**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		**13482**	**3,67**	**49531**	**59,1**
								7911
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	13,61682		13386	
		Итого по заработной плате					**13386**	
	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	13,61682	691,4	9415	
						–	–	
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	13,61682	2946,03	40116	
						983,07	13386	
		Итого по эксплуатации машин					**49531**	

16	**11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта		**120**	**876,33**	**105160**	**59,1**
								62150
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,21	145,2	724,24	105160	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**105160**	
17	**11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**120**	**143,06**	**17167**	**59,1**
								7724
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,129	15,48	637,53	9869	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	3,75		3201	
		Итого по заработной плате					**13070**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	15	11,48	172	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	3,75	1900,21	7126	
						853,65	3201	
		Итого по эксплуатации машин					**7298**	
18	**11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		**2884**	**51,81**	**149413**	**59,1**
								31008
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0122	35,1848	637,53	22431	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	35,1848		30036	
		Итого по заработной плате					**52467**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	35,1848	3363,1	118330	
						853,65	30036	
		Итого по эксплуатации машин					**118330**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	288,4	30	8652	
		Итого по материалам					**8652**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**7 444 191**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 580	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					527 521	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					157 997	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 407 127	

		- перевозка грузов, тенге					4 336 963	
		Накладные расходы I уровня, тенге					195 371	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 639 562	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					320 862	
		Итого, тенге					7 960 424	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					636 834	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**8 597 258**	
	Раздел 2 Укрепительные работы							
19	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**173**	**1316,49**	**227753**	**59,1**
								134602
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,771	306,383	743,36	227753	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**227753**	
20	**11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**173**	**31,92**	**5523**	**59,1**
								1043
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00891	1,54143		1765	
		Итого по заработной плате					**1765**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0089125	1,5418625	3582,27	5523	
						1145,01	1765	
		Итого по эксплуатации машин					**5523**	
21	**11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**173**	**19,61**	**3392**	**59,1**
								641
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00547	0,94631		1084	
		Итого по заработной плате					**1084**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005474	0,947002	3582,27	3392	
						1145,01	1084	
		Итого по эксплуатации машин					**3392**	

22	11-010204-0805	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/ входное русло толщ. 8 см /**	м2 укрепляемой поверхности		**68,3**	**1415,87**	**96704**	**59,1**
								32564
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,098	74,9934	710,85	53309	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0307	2,09681		1790	
		Итого по заработной плате					**55099**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,013	0,8879	501,3	445	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1366	1794,86	245	
						853,65	117	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0234	1,59822	3363,1	5375	
						853,65	1364	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0053	0,36199	3399,97	1231	
						853,65	309	
		Итого по эксплуатации машин					**7296**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,038	2,5954	196,55	510	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0193	1,31819	1223,11	1612	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,107	7,3081	2459,42	17974	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,005	0,3415	6598,38	2253	
	21-070302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,001	0,0683	30527,62	2085	
	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,0016	0,10928	48846,78	5338	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00045	0,030735	205870,68	6327	
		Итого по материалам					**36099**	
23	11-010204-0805	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/ выходного русла и конца укрепление толщ.12 см/**	м2 укрепляемой поверхности		**381,6**	**1415,89**	**540302**	**59,1**
								181936
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,098	418,9968	710,85	297844	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0307	11,71512		10001	
		Итого по заработной плате					**307845**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,013	4,9608	501,3	2487	
						–	–	

27	21-020101-2801	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		58,752	19944,58	1171784	–
28	21-020199-9920	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	м3		58,752	398,9	23436	–
29	21-020199-9923	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	м3		58,752	797,8	46872	–
30	11-300102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолит.**	т арматуры		1,133	38799,65	43960	59,4
								25896
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	48,4	54,8372	795	43596	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**43596**	
	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего н	кг	3	3,399	107,1	364	
		Итого по материалам					**364**	
31	21-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		1,133	218051,81	247053	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**2 567 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 776 920
Накладные расходы I уровня, тенге	439 328
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 007 173
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	126 301
Итого, тенге	3 133 474
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 678
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 384 152**

Итого прямые затраты по смете	**10 012 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	899 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	591 800

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		174 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 184 047
- перевозка грузов, тенге		4 336 963
Накладные расходы I уровня, тенге		634 699
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		10 646 735
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		447 163
Итого, тенге		11 093 898
Сметная прибыль (8 %), тенге		887 512
Итого по смете на подряд, тенге		**11 981 410**
Временные здания и сооружения 3,9% К=0,8		373 820
ИТОГО:		12 355 230
Затраты на зимнее удорожание 4,7%		580 696
ИТОГО в текущих ценах 2017 г:		12 935 926
ИТОГО в текущих ценах 2018 г:		13 712 081
НДС 12%		**1 645 450**
ИТОГО по смете:		**15 357 531**
ВСЕГО к оплате со скидкой	**К= 0,848**	**13 023 186**

АКАЗЧИК:
уководитель Управления
У "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ А.Жангасканов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Б.Ахметжанов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ Н. Бермухамедов