Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89** — **050140006318**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А», г. Астана район Алматы ул.Токпанова, 29, офис 302** — **021240015912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 209 от 02.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
26	31.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	Октябрь 2019 г.		работа	1	16 160 450,00	16 160 450,00
				Итого	1	x	16 160 450,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бермухамедов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Жангасканов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2019

М.П.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"

Полная сметная стоимость - 104 720 000 тенге

Программа: 028 "Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 422 "Капитальный ремонт дорог"
Исполнитель: ТОО "Стройхолдинг-А"
Адрес: г.Астана, ул. Токпанова, 29, офис 302
ИИК: KZ7177430KZ220317A1D АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
БИК: LARIKZKA
БИН: 021240015912; КБЕ 17

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - 104227450 тенге, с учетом НДС
в) за отчетный месяц -16160450 тенге

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2019 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№,	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 209 от 02.11.2018 г.							

Специфика	Наименование объекта	Ед. изм.	Стоимость ед. работ, тенге, за октябрь 2019 год	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечеслению за выполненый объём за октябрь 2019 г.		Стоимость выполненых работ с начала года в тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	тенге	16160450,00	0	0	0	88067000	104227450,00	1	16160450,00	104 227 450,00
	ИТОГО:	тенге	16160450,00	0	0	0	88067000	104227450,00	1	16160450,00	104 227 450,00

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление автомобильного транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ **К.Жангасканов**

Исполнитель
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ **И.Бермухамедов**

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт прямоугольной трубы отв.2х(4,0х2,5)м на а/дороги "Жаксы-Державинск"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за октябрь месяц 2019 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Капитальный ремонт трубы							
	1.1 Ремонт трубы							
1	**11-010102-0216**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта		**1099,98**	**159,04**	**174940**	**59,1**
								34861
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,00895	9,84482	775,88	7638	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	47,73913		51349	
		Итого по заработной плате					**58987**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0062	6,819876	3582,27	24431	
						1145,01	7809	
	31-010201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0186	20,459628	6975,14	142709	
						2128,08	43540	
		Итого по эксплуатации машин					**167140**	

21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00006	0,0659988	2459,42	162	
	Итого по материалам					**162**	
2 41-020103-1122	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км**	т		**1363,494**	**1869,94**	**2549652**	–
1.2 Укрепительные работы							
3 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/асфальтовые планки /**	весины в конструкции		**2,35**	**59282,98**	**139315**	**59,8**
							23936
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,5	52,875	743,36	39305	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,846		722	
	Итого по заработной плате					**40027**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,5405	11,32	6	
					–	–	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,7755	86,39	67	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,846	1794,86	1518	
					853,65	722	
	Итого по эксплуатации машин					**1591**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	3	7,05	196,55	1386	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,4075	215,22	733	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	1	2,35	35445,23	83296	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,006063	75443,28	457	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,007285	205870,68	1500	

21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГО(	т	0,0075	0,017625	395629,44	6973	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0070735	575926,68	4074	
	Итого по материалам					**98419**	
4 11-100115-0102	**Деревянные каркасы. Огнезащита**	весины в конструкции		**2,35**	**6606,38**	**15525**	**59,8**
							2066
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,88	4,418	775,88	3428	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0282		27	
	Итого по заработной плате					**3455**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0188	1794,86	34	
					853,65	16	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0094	3153,14	30	
					1145,01	11	
	Итого по эксплуатации машин					**64**	
22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	23,03	514,28	11844	
21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродро	т	0,00504	0,011844	15957,76	189	
	Итого по материалам					**12033**	
5 11-010204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство**	3 камня (в деле)		**120**	**3750,94**	**450113**	**59,1**
							146931
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	2,81	337,2	736,99	248513	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,12		102	
	Итого по заработной плате					**248615**	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	0,12	1961,12	235	
					853,65	102	
	Итого по эксплуатации машин					**235**	
21-010701-0201	Камень бутовый ()	м3	1,01	121,2	1661,43	201365	

	Итого по материалам					**201365**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**3 329 545**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 884	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169 030	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 200	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					311 979	
	- перевозка грузов, тенге					2 549 652	
	Накладные расходы I уровня, тенге					207 794	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 537 339	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					148 568	
	Итого, тенге					3 685 907	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					294 873	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 980 780**	
Раздел 2 Земляное полотно							
6 11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ доуплотнение /**	плотненного грунта		**268**	**50,19**	**13450**	**59,1**
							2505
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	3,74932		4238	
	Итого по заработной плате					**4238**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном х	маш.-ч	0,00125	0,335	691,4	232	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,335	2946,03	987	
					983,07	329	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	3,41432	3582,27	12231	
					1145,01	3909	

	Итого по эксплуатации машин					**13450**	
7 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта		**1876**	**4,55**	**8529**	**59,1**
							1362
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	2,345		2305	
	Итого по заработной плате					**2305**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном х	маш.-ч	0,00125	2,345	691,4	1621	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,345	2946,03	6908	
					983,07	2305	
	Итого по эксплуатации машин					**8529**	
8 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта		**268**	**51,81**	**13884**	**59,1**
							2881
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0122	3,2696	637,53	2084	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,2696		2791	
	Итого по заработной плате					**4875**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,2696	3363,1	10996	
					853,65	2791	
	Итого по эксплуатации машин					**10996**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	26,8	30	804	
	Итого по материалам					**804**	
9 11-010102-0216	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта		**515**	**159,04**	**81905**	**59,1**

							16322
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,00895	4,60925	775,88	3576	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	22,351		24041	
	Итого по заработной плате					**27617**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0062	3,193	3582,27	11438	
					1145,01	3656	
31-010201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0186	9,579	6975,14	66815	
					2128,08	20385	
	Итого по эксплуатации машин					**78253**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00006	0,0309	2459,42	76	
	Итого по материалам					**76**	
10 41-020103-1122	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км**	т		**927**	**1869,94**	**1733434**	**–**
11 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**101**	**99,79**	**10079**	**59,1**
							1916
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	0,808	691,72	559	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	2,3432		2683	
	Итого по заработной плате					**3242**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,5858	3582,27	2098	
					1145,01	671	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	1,7574	4219,47	7415	
					1145,01	2012	
	Итого по эксплуатации машин					**9513**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00003	0,00303	2459,42	7	

	Итого по материалам					**7**	
12 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**187,86**	**54,85**	**10304**	**–**
13 11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта		**616**	**50,18**	**30913**	**59,1**
							5758
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	8,61784		9743	
	Итого по заработной плате					**9743**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном х	маш.-ч	0,00125	0,77	691,4	532	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,77	2946,03	2268	
					983,07	757	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	7,84784	3582,27	28113	
					1145,01	8986	
	Итого по эксплуатации машин					**30913**	
14 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта		**4312**	**4,55**	**19606**	**59,1**
							3132
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	5,39		5299	
	Итого по заработной плате					**5299**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном х	маш.-ч	0,00125	5,39	691,4	3727	

					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	5,39	2946,03	15879	
					983,07	5299	
	Итого по эксплуатации машин					**19606**	
15 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта		**616**	**51,81**	**31913**	**59,1**
							6623
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0122	7,5152	637,53	4791	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	7,5152		6415	
	Итого по заработной плате					**11206**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	7,5152	3363,1	25274	
					853,65	6415	
	Итого по эксплуатации машин					**25274**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	61,6	30	1848	
	Итого по материалам					**1848**	
16 11-010203-0113	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	анированной площади		**2277**	**40,58**	**92392**	**59,1**
							37258
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	0,0355	80,8335	680,88	55038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00307	6,99039		8004	
	Итого по заработной плате					**63042**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00047	1,07019	3582,27	3834	
					1145,01	1225	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0007	1,5939	4219,47	6725	
					1145,01	1825	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0019	4,3263	6193,62	26795	

					1145,01	4954	
	Итого по эксплуатации машин					**37354**	
17 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**140**	**99,81**	**13973**	**59,1**
							2656
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	1,12	691,72	775	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	3,248		3719	
	Итого по заработной плате					**4494**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,812	3582,27	2909	
					1145,01	930	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	2,436	4219,47	10279	
					1145,01	2789	
	Итого по эксплуатации машин					**13188**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00003	0,0042	2459,42	10	
	Итого по материалам					**10**	
18 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**260,4**	**54,85**	**14283**	**–**
19 11-010203-0113	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	анированной площади		**576**	**40,58**	**23372**	**59,1**
							9425
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	0,0355	20,448	680,88	13923	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00307	1,76832		2025	
	Итого по заработной плате					**15948**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00047	0,27072	3582,27	970	
					1145,01	310	

31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0007	0,4032	4219,47	1701	
					1145,01	462	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0019	1,0944	6193,62	6778	
					1145,01	1253	
	Итого по эксплуатации машин					**9449**	
20 11-270403-1206	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	м2 поверхности		**305**	**248,02**	**75646**	**60,3**
							4229
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0324	9,882	704,47	6962	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,061		52	
	Итого по заработной плате					**7014**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,061	1794,86	109	
					853,65	52	
	Итого по эксплуатации машин					**109**	
21-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотн	м2	1,05	320,25	213,68	68431	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000023	0,0007015	205870,68	144	
	Итого по материалам					**68575**	
21 11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ППС надвижка / /**	м3 грунта		**301**	**19,7**	**5930**	**59,1**
							1121
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,6555		1896	
	Итого по заработной плате					**1896**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	1,6555	3582,27	5930	

					1145,01	1896	
	Итого по эксплуатации машин					**5930**	
22 11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**301**	**14,5**	**4363**	**59,1**
							824
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00405	1,21905		1394	
	Итого по заработной плате					**1394**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004046	1,217846	3582,27	4363	
					1145,01	1394	
	Итого по эксплуатации машин					**4363**	
23 11-010203-0111	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	анированной площади		**1053**	**28,7**	**30218**	**59,1**
							12105
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0227	23,9031	743,36	17769	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	2,36925		2713	
	Итого по заработной плате					**20482**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00028	0,29484	3582,27	1056	
					1145,01	338	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0007	0,7371	4219,47	3110	
					1145,01	844	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00127	1,33731	6193,62	8283	
					1145,01	1531	
	Итого по эксплуатации машин					**12449**	
24 11-470112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га		**0,105**	**266714,29**	**28005**	**56,4**

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,59	0,06195	853,65	53
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,13965		119
	Итого по заработной плате					**172**
32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,003066	57,92	0
					–	–
32-060102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,001533	136,83	0
					–	–
33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.	маш.-ч	1,33	0,13965	2114,45	295
					853,65	119
	Итого по эксплуатации машин					**295**
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	200	21	1317	27657
	Итого по материалам					**27657**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**2 242 199**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 530
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					279 671
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 437
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					98 977
	- перевозка грузов, тенге					1 758 021
	Накладные расходы I уровня, тенге					108 214
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 350 413
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					98 717
	Итого, тенге					2 449 130
	Сметная прибыль (8 %), тенге					195 930
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 645 060**

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная одежда

5	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/ отсева /. Устройство**	а основания в плотном теле		**129**	**3058,79**	**394584**	**60,3**
								18929
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	18,576	710,85	13205	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	17,5053		18187	
		Итого по заработной плате					**31392**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,8385	3363,1	2820	
						853,65	716	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,5341	3399,97	18816	
						853,65	4724	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,9995	6193,62	12384	
						1145,01	2289	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном	маш.-ч	0,0708	9,1332	7382,54	67426	
						1145,01	10458	
		Итого по эксплуатации машин					**101446**	
	21-130703-1405	Вода техническая ()	м3	0,05	6,45	30	194	
	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-20	м3	1,1	141,9	1971,38	279739	
		Итого по материалам					**279933**	
26	**11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см./Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		**672**	**232,85**	**156473**	**60,3**
								28757

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	22,176	724,24	16061	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	29,80992		31629	
	Итого по заработной плате					**47690**	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,38304	2629,25	1007	
					983,07	377	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	7,1232	3023,89	21540	
					983,07	7003	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,7472	3363,1	5876	
					853,65	1491	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,67456	3399,97	9093	
					853,65	2283	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,5792	3582,27	5657	
					1145,01	1808	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	16,0608	3844,74	61750	
					1145,01	18390	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,24192	6193,62	1498	
					1145,01	277	
	Итого по эксплуатации машин					**106421**	
21-130703-1405	Вода техническая ()	м3	0,03	20,16	30	605	
21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,015	10,08	3312,1	33386	
	Итого по материалам					**33991**	
7 21-010201-0704	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3		**130,49**	**2827,15**	**368915**	**–**
8 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**0,5**	**111572**	**55786**	**60,3**

							172
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,29		285	
	Итого по заработной плате					**285**	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,145	4180,94	606	
					1966,14	285	
	Итого по эксплуатации машин					**606**	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	1,03	0,515	107146	55180	
	Итого по материалам					**55180**	
29 11-270602-0103	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2		**608**	**97,65**	**59369**	**60,3**
							17174
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,038	23,104	814,76	18824	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01427	8,67616		9657	
	Итого по заработной плате					**28481**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,03648	94,23	3	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0304	1794,86	55	
					853,65	26	
32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,3648	2599,55	948	
					983,07	359	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	1,29504	2629,25	3405	
					983,07	1273	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01824	3153,14	58	

					1145,01	21	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00709	4,31072	3844,74	16574	
					1145,01	4936	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	2,65696	5565,56	14787	
					1145,01	3042	
	Итого по эксплуатации машин					**35830**	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00015	0,0912	27855,94	2540	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0000018	0,0010944	51147,9	56	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	0,000021	0,012768	107146	1368	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003648	205870,68	751	
	Итого по материалам					**4715**	
30 21-010207-0105	**Щебень черный СТ РК 1215-2003**	т		**139,6**	**7960,82**	**1111330**	–
31 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**0,17**	**111570,59**	**18967**	**60,3**
							58
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0986		97	
	Итого по заработной плате					**97**	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0493	4180,94	206	
					1966,14	97	
	Итого по эксплуатации машин					**206**	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	1,03	0,1751	107146	18761	
	Итого по материалам					**18761**	

32 11-270602-0201	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		**560**	**912,69**	**511105**	**60,3**
							13528
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0451	25,256	749,74	18935	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	3,304		3500	
	Итого по заработной плате					**22435**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,1344	94,23	13	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,0392	1794,86	70	
					853,65	33	
32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,42	2599,55	1092	
					983,07	413	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	1,2544	3023,89	3793	
					983,07	1233	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,0224	3153,14	71	
					1145,01	26	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,568	5565,56	8727	
					1145,01	1795	
	Итого по эксплуатации машин					**13766**	
21-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мег	т	0,0712	39,872	11831,35	471740	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00015	0,084	27855,94	2340	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00000059	0,0003304	51147,9	17	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	0,00006	0,0336	107146	3600	

21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000613	0,0034328	205870,68	707	
	Итого по материалам					**478404**	
33 11-270602-0204	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201**	м2 покрытия		**1120**	**142,89**	**160034**	**60,3**
							689
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,00136	1,5232	749,74	1142	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1142**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	0,0448	94,23	–	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**4**	
21-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мел	т	0,0119	13,328	11831,35	157688	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	0,00001	0,0112	107146	1200	
	Итого по материалам					**158888**	
34 11-270801-0111	**Обочины. Укрепление материалов от разборки покрытия толщиной 14 см**	покрытия обочин		**560**	**127,39**	**71337**	**60,3**
							17084
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,0317	17,752	724,24	12857	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	15,9656		15474	
	Итого по заработной плате					**28331**	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,176	3023,89	24723	
					983,07	8038	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,5096	3363,1	1714	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,5808	853,65 3399,97	435 15575	
32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном	маш.-ч	0,0009	0,504	853,65 5463,77	3910 2754	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,1952	1145,01 6193,62	577 13596	
	Итого по эксплуатации машин				1145,01	2514 **58362**	
21-130703-1405	Вода техническая ()	м3	0,007	3,92	30	118	
	Итого по материалам					**118**	
35 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**67**	**99,81**	**6687**	**59,1**
							1271
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	0,536	691,72	371	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	1,5544		1780	
	Итого по заработной плате					**2151**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,3886	3582,27	1392	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	1,1658	1145,01 4219,47	445 4919	
	Итого по эксплуатации машин				1145,01	1335 **6311**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00003	0,00201	2459,42	5	
	Итого по материалам					**5**	
36 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**128,12**	**54,85**	**7027**	**–**

37	**32-010202-0101**	**Автогудронаторы, 3500 л**	маш.-ч		**1,53**	**4181,05**	**6397**	**–**
								–
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		3008	
		Итого по заработной плате					**3008**	
38	**32-010211-0201**	**Машины поливомоечные, 6000 л**	маш.-ч		**120**	**3363,1**	**403572**	**–**
								–
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		102438	
		Итого по заработной плате					**102438**	
3.2 Водоотвод с проезжей части								
39	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**10**	**1144,8**	**11448**	**59,1**
								6766
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	15,4	743,36	11448	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**11448**	
40	**11-080101-0202**	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания		**3,6**	**1777,78**	**6400**	**50,8**
								1988
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	3,06	724,24	2216	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,944		1697	
		Итого по заработной плате					**3913**	

34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,92	3,312	11,48	38	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	1,656	1900,21	3147	
					853,65	1414	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,08	0,288	3412,48	983	
					983,07	283	
	Итого по эксплуатации машин					**4168**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,54	30	16	
	Итого по материалам					**16**	
41 21-010201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		**5,5**	**2619,69**	**14408**	–
42 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство укрепление обочин**	м3		**2,6**	**21260,77**	**55278**	**48,5**
							1373
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	3,51	691,72	2428	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,47138		403	
	Итого по заработной плате					**2831**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	12,15	15	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00338	1794,86	6	
					853,65	3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,468	3600,09	1685	
					853,65	400	
	Итого по эксплуатации машин					**1706**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0052	30	0	

21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,65	6598,38	4289	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	2,652	17667,79	46855	
	Итого по материалам					**51144**	
11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка		**5,724**	**11083,51**	**63442**	**60,3**
							13222
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	3,23	18,48852	765,68	14156	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2219	6,99416		7771	
	Итого по заработной плате					**21927**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1419	0,8122356	1794,86	1458	
					853,65	693	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08	6,18192	3153,14	19492	
					1145,01	7078	
	Итого по эксплуатации машин					**20950**	
21-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ	кг	19,3	110,4732	173,4	19156	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,092	0,526608	17432,52	9180	
	Итого по материалам					**28336**	
44 11-270201-0701	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса		**2,49**	**23886,75**	**59478**	**60,3**
							27206
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	20,7	51,543	717,22	36968	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,98	7,4202		8149	
	Итого по заработной плате					**45117**	

34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,35	0,8715	11,48	10	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,3486	– 1794,86	– 626	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,17	0,4233	853,65 1900,21	298 804	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,5	6,225	853,65 3153,14	361 19628	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,03	0,0747	1145,01 3363,1	7128 251	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,14	0,3486	853,65 3399,97	64 1185	
	Итого по эксплуатации машин				853,65	298 **22504**	
21-130703-1405	Вода техническая ()	м3	0,08	0,1992	30	6	
	Итого по материалам					**6**	
45 21-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3		**3,06**	**17667,79**	**54063**	–
46 21-040502-0102	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-22-75 СТ РК 937-92**	шт.		**36**	**7989,24**	**287613**	–
47 21-040502-0106	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-22-40 СТ РК 937-92**	шт.		**6**	**2790,92**	**16746**	–
48 21-040502-0110	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	шт.		**16**	**5133,01**	**82128**	–
49 21-040502-0203	**Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92**	шт.		**37**	**5958,83**	**220477**	–
50 21-040502-0301	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**	шт.		**2**	**6512,15**	**13024**	–

51	21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ рассекатель /**	м3		**0,008**	**47166,59**	**377**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3					**4 216 465**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 611	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					782 249	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204 075	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 278 578	
		- перевозка грузов, тенге					7 027	
		Накладные расходы I уровня, тенге					148 217	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 364 682	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					183 317	
		Итого, тенге					4 547 999	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					363 840	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 911 839**	
	Раздел 4 Дорожные устройства							
52	11-270901-0201	**Ограждения металлическое Установка.**	м		**144**	**1221,91**	**175955**	**60,3**
								73459
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,87	125,28	749,74	93927	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,173	24,912		27895	
		Итого по заработной плате					**121822**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2,16	1794,86	3877	
						853,65	1844	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	14,4	3153,14	45405	
						1145,01	16488	

31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3	маш.-ч	0,058	8,352	3920,71	32746	
	Итого по эксплуатации машин				1145,01	9563	
						82028	
53 24-010202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		12	22065,02	264780	–
54 24-010202-0205	Секция балки СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		2	33858,42	67717	–
55 24-010202-0212	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		2	46542,43	93085	–
56 24-010202-0304	Консоль жесткая ЮЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		74	2518,78	186390	–
57 24-010202-0101	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.		50	5306,56	265328	–
58 24-010202-0102	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.		24	5518,72	132449	–
59 24-010202-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.		12	325,54	3906	–
60 24-010202-0502	Связь диагональная СДД	шт.		12	2162	25944	–
61 24-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т		0,0237	503794,54	11940	–
62 21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг		3,034	200,66	609	–

63	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т		0,00096	383244,82	368	–
4	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,01307	428780,54	5604	–
5	24-010202-0527	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.		2	7464,49	14929	–
66	24-010202-0528	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.		2	7464,49	14929	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**1 263 933**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 927	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 028	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 895	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 087 978	
		Накладные расходы I уровня, тенге					73 459	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 337 392	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					56 170	
		Итого, тенге					1 393 562	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					111 485	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 505 047**	
	Раздел 5 Устройство объездной дороги							
67	41-020103-1122	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км	т		122,2	1869,94	228507	–
68	11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га		0,22	266718,18	58678	56,4
								204
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,59	0,1298	853,65	111	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,2926		250	

	Итого по заработной плате					**361**	
32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,006424	57,92	0	
					–	–	
32-060102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,003212	136,83	0	
					–	–	
33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.	маш.-ч	1,33	0,2926	2114,45	619	
					853,65	250	
	Итого по эксплуатации машин					**619**	
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	200	44	1317	57948	
	Итого по материалам					**57948**	
	Итого прямые затраты по разделу 5					**287 185**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					111	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					619	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					250	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 948	
	- перевозка грузов, тенге					228 507	
	Накладные расходы I уровня, тенге					204	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					287 389	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					12 070	
	Итого, тенге					299 459	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 957	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**323 416**	
Раздел 6 Транспорт материалов							
69 41-020103-1059	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 59 км/Асфальтобетон 89-30 /**	т		**192,8**	**934,58**	**180187**	–

о 41-020103-1092	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 92 км / камень 122-30 /	т	218,16	1397,33	304842	–
41-020103-1071	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 71 км/ 101-30 км щебень , отсев /	т	1365,5	1102,79	1505860	–
2 41-020103-1081	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 81 км/ песок 111-30 км/	т	15	1243,08	18646	–

Итого прямые затраты по разделу 6	**2 009 535**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	2 009 535
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 009 535
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	84 400
Итого, тенге	2 093 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	167 515
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 261 450**

Итого прямые затраты по смете	**13 348 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 313 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 835 460
- перевозка грузов, тенге	6 552 742
Накладные расходы I уровня, тенге	537 888
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 886 750
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	583 242
Итого, тенге	14 469 992
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 157 600

Итого по смете на подряд, тенге		**15 627 591**
Временные здания и сооружения 3,9% К=0,8		487 581
ИТОГО:		16 115 172
Затраты на зимнее удорожание 4,7%		757 413
ИТОГО в текущих ценах 2017 г:		16 872 585
ИТОГО в текущих ценах 2018 г:		17 884 940
НДС 12%		**2 146 193**
ИТОГО по смете:		**20 031 133**
ВСЕГО к оплате со скидкой	**К= 0,848**	**16 160 450**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ А.Жантасканов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ Н. Бермухамедов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Б.Ахметжанов