СЧЕТ-ФАКТУРА № 74 от 25 августа 2010 год

Поставщик ТОО «Ак сункар-ай», свидетельство НДС серия 09305 №0013651
РНН и адрес поставщика 092200003202 город Талдыкорган ул. Жансугурова 183
Расчетный счет поставщика № ИИК KZ228560000000036554 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17, БИН 000840003042
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №15 от 28.04.2010г.
Условия оплаты по договору (контракту) _____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____
Способ отправления _____
Товаротранспортная накладная № _____
Грузоотправитель ТОО «Ак сункар-ай» РНН 092200003202 город Талдыкорган ул. Жансугурова 183
Покупатель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района»
РНН и адрес покупателя 092000210948 г.Саркан ,ул. Абая 75
Расчетный счет покупателя ИИК KZ12070103KSN0920000 Саркандское районное управление казначейства БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименова-ние товара (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакциз-ным товарам)	НДС		Всего сто-имость реализа-ции	Акциз	
						Став-ка	Сум-Ма		Ста в-ка	Сум-ма
	Средний ремонт ул.Пушкина г.Сарканд Саркандского района Алматинской об. (по дорожной карте)				2 123 405	12	254 809	2 378 214		

Всего по счету: 2 123 405 254 809 2 378 214

За счет трансфертов из республиканского бюджета 027 1 924 000
За счет трансфертов из областного бюджета 028 454 214

Руководитель организации **Выдал (ответственное лицо)**

МП

_____ Чурегеев А.С. _____Бухгалтер_____
Подпись Должность

Гл. Бухгалтер организации

_____ Гунькина Н. И. _____
Подпись Подпись

Ф-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2010 года

Средний ремонт ул. Пушкина г. Сарканд Саркандского района Алматинской области (по дорожной карте)

Договор №15 от 28.04.2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	№№ смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
		Средний ремонт ул. Пушкина г. Сарканд Саркандского района Алматинской области (по дорожной карте)	4192,860			4192,860
		Итого в базовых ценах 2001 г.	4192,860	0,000	0,000	4192,860
		В текущих ценах	7438,101	0,000	0,000	7438,101
		Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			148,761	148,761
		Итого:	7438,101		148,761	7586,862
		НДС 12%			910,424	910,424
		Итого:	7438,101		1059,185	8497,286
		Всего к оплате (тыс.тенге):				**8497,286**
		за счет трансфертов из республиканского бюджета 027				**5772,000**
		за счет трансфертов из областного бюджета 028				**2725,286**

Представитель тех. надзора:-

Заказчик:

Подрядчик:

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2010 года

Средний ремонт ул. Пушкина г. Сарканд Саркандского района Алматинской области (по дорожной карте)

Договор №15 от 28.04.2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр позициии норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарплаты	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
		Раздел 1. Подготовительные работы											
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	4,6	408,1	169,62	1877	1097	780	19	1484	1,55000	7
					238,5	4,07					133	0,01360	0
2	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	м3	24,84	481,5		11960	11960	0	0	13515	2,78000	69
					481,5						113		0
3	Е22-8-8 (	Демонтаж стальных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	км	0,046	109054,3	51544,30	5016	2645	2371	896	4603	302,40000	14
					57510,0	19471,05					130	95,10000	4
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	тн	7,59	27,1	27,10	206	0	206	144	144		0
						18,97					100	0,03984	0
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	тн	7,59	45,0	45,00	342	0	342	68	68		0
						9,00					100	0,01890	0
		итого по разделу 1					19401	15702	3699	1127	19814		94
		накладные расходы					19814						
		стоимость демонтируемых материалов					1054						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2416						
		итого по разделу 1					41631						
							41631						
		Раздел 2. Строительные работы											
20		стоимость ГПС (0,14-0,0124*4)	м3	191,196	447,00		85465						
25 26		стоимость асфальтобетона (0,0712+0,0119*4)	тн	840,08	4430,00		3721554						
		Всего по разделу 2					**3807019**	**0**	**0**	**0**	0		**5**
		накладные расходы					0						
		стоимость демонтируемых материалов											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					228421						
		итого по разделу 2					4035440						
		Всего прямые затраты					3826420	15702	3699	1127	19814		99
		Накладные расходы, тенге					19814						
		стоимость демонтируемых материалов					1054						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					230837						

Всего	4077071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	58710
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	40771
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	16308
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4192860
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	7438101
Налог(2%)	148761
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	7586862
НДС(12%)	910424
Всего по акту с учетом НДС(12%)	8497286
за счет трансфертов из республиканского бюджета 027	5772000
за счет трансфертов из областного бюджета 028	2725286

Представитель тех. надзора:-

Заказчик

Подрядчик

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2010 года

Средний ремонт ул. Пушкина г. Сарканд Саркандского района Алматинской области (по дорожной карте)

Договор №15 от 28.04.2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	№№ смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
		Средний ремонт ул. Пушкина г. Сарканд Саркандского района Алматинской области (по дорожной карте)	4416,972			4416,972
		Итого в базовых ценах 2001 г.	4416,972	0,000	0,000	4416,972
		В текущих ценах	7835,697	0,000	0,000	7835,697
		Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			156,714	156,714
		Итого:	7835,697		156,714	7992,411
		НДС 12%			959,089	959,089
		Итого:	7835,697		1115,803	8951,500
		Всего к оплате (тыс.тенге):				**8951,500**
		за счет трансфертов из республиканского бюджета 027				**5772,000**
		за счет трансфертов из областного бюджета 028				**3179,500**

Представитель тех. надзора:-

Заказчик:

Подрядчик:

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2010 года

Средний ремонт ул. Пушкина г. Сарканд Саркандского района Алматинской области (по дорожной карте)

Договор №15 от 28.04.2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч , незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	основной	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарплаты	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
		Раздел 2. Строительные работы											
19	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2	2115,0	33,43	29,06	70704	2178	61462	21700	31758	0,00930	20
		минус ранее оплаченная стоимость ГПС			1,03	10,26	**-85465**				133	0,05010	106
20	Е27-50-5	Устройство оснований и покрытий при толщине двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей	м2	2175,7	153,53	70,76	334035	30656	153953	28697	78939	0,06080	132
					14,09	13,19					133	0,04788	104
21	Е27-51-1	Добавлять к расценке 27-50-1 или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины слоя К=-4,000;	м2	-8702,8	7,32	1,78	-63704	0	-15491	-2959	-3935		0
						0,34					133	0,00124	-11
22	Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2115	237,93	34,57	503222	12711	73116	17724	40479	0,03980	84
					6,01	8,38					133	0,02882	61
23	Е27-26-3	Добавлять к расценке 27-50-1 или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины слоя К=-2,000;	м2	-4230	17,63	1,37	-74575	-423	-5795	-1734	-2869	0,00062	-3
					0,10	0,41					133	0,00133	-6
24	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1580	343,14	16,01	542161	10238	25296	6541	22316	0,03800	60
					6,48	4,14					133	0,01412	22
25	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	9000	330,59	5,88	2975310	63180	52920	14850	103780	0,04510	406
		минус ранее оплаченная стоимость асфальтобетона			7,02	1,65	**-3721554**				133	0,00618	56
26	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см при измененииии толщины слоя К=4,000;	м2	36000	53,01	0,02	1908360	6840	720	360	9576	0,00136	49
					0,19	0,01					133	0,00003	1
27	Е68-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог толщиной 80 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	760,91	1393,85	43,25	1060594	226416	32909	13841	319542	1,85100	1408
					297,56	18,19					133	0,07010	53
		Всего по разделу 2					**3449088**	**351796**	**379090**	**99020**	599586		**2547**
		накладные расходы					599586						
		стоимость демонтируемых материалов					56652						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					246320						

Итого по разделу 2	4294994					
Всего прямые затраты	3449088	351796	379090	99020	599586	2547
Накладные расходы, тенге	599586					
стоимость демонтируемых материалов	56652					
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	246320					
Всего	4294994					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	61848					
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	42950					
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	17180					
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4416972					
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	7835697					
Налог(2%)	156714					
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	7992411					
НДС(12%)	959089					
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8951500**					
за счет трансфертов из республиканского бюджета 027	5772000					
за счет трансфертов из областного бюджета 028	3179500					

Представитель тех. надзора:

Заказчик

Подрядчик